Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г.

АКТ № 4 от 24.09.2018 года

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40926,684	27,84	26,18	1139399	1071461	351732	0,01	409
		м3		1,66	7,20	67938	294672	97	0,03	1228
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	1265,7737	262,72	0,00	332544	0	375775	1,85	2342
		м3		262,72	0,00	332544	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/	421,92458	218,93	0,00	92372	0	104380	1,54	650
		м3		218,93	0,00	92372	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9606,755	134,10	0,00	1288266	0	1455740	0,97	9319
		м3		134,10	0,00	1288266	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28820,265	6,48	6,48	186755	186755	58707	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	2,10	0	60523	97	0,01	288
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28820,265	21,55	4,52	621077	130268	476085	0,11	3170
		м3		17,03	0,00	490809	0	97	0,00	0
7	Е0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	38427,02	12,34	12,34	474189	474189	130460	0,00	0
		м3		0,00	3,50	0	134495	97	0,01	384
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	328,99207	606,00		199369				
		м3								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	14,5	96708,90	47796,27	1402279	693046	1148857	286,00	4147
		км		48375,00	12572,33	701438	182299	130	49,07	712
12	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5500	938,00		5159000				
		м								
21	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	1,206	268907,88	115634,50	324303	139455	266027	662,00	798
		км		126000,00	43681,50	151956	52680	130	213,34	257
23	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	200	4836,00		967200				
		м								
25	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1206	313,94	0,42	378612	507	245423	0,90	1085
		м		156,38	0,16	188594	193	130	0,00	0
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция пенополиуретановыми изделиями	700	72,96	16,85	51072	11795	30044	0,21	147
		м		38,59	4,33	27013	3031	100	0,03	21
				КОЛОДЦЫ №88-116						
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
100	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,59	6154,88	2308,84	9786	3671	6512	13,87	22
		м3		2286,00	864,68	3635	1375	130	4,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-3шт, ПП1-10-1-3шт)	0,84	26100,00	--	21924				
		м3		--	--					
102	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-119,00	--	-100				
		м3		--	--					
103	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,84	-221,00	--	-186				
		м3		--	--					
104	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт)	2,67	4360,00	--	11641				
		м		--	--					
105	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-2шт)	2	713,80	--	1428				
		шт		--	--					
106	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29	4011,25	--	1163				
		м		--	--					
107	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	1,51	5354,00	--	8085				
		м3		--	--					
108	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	3099,33	--	9298				
		шт		--	--					
				КОЛОДЦЫ №146-174						
		КОЛОДЦЫ Д1000-17шт								
148	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,13	6154,88	2308,84	56194	21080	37395	13,87	127

1	2	3	4	45	6	7	8	9	10	11
		м3		2286,00	864,68	20871	7895	130	4,22	39
149	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-17шт, ПП1-10-1-17шт)	4,76	26100,00	--	124236				
		м3		--	--					
150	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,76	-119,00	--	-566				
		м3		--	--					
151	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,76	-221,00	--	-1052				
		м3		--	--					
152	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)	1,18	4796,00	--	5659				
		м		--	--					
153	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-16шт)	14,24	4360,00	--	62086				
		м		--	--					
154	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-24шт)	24	713,80	--	17131				
		шт		--	--					
155	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29	4011,25	--	1163				
		м		--	--					
156	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	8,16	5354,00	--	43689				
		м3		--	--					
157	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	17	3099,33	--	52689				
		шт		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	39,23	4462,05	1538,85	175046	60369	111799	9,66	379
		м3		1615,95	576,23	63394	22606	130	2,81	110
214	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16,6	5354,00		88876				
		м3								
215	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	26	3099,33		80583				
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
229	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	28,79	4462,05	1538,85	128462	44303	82047	9,66	278
		м3		1615,95	576,23	46523	16590	130	2,81	81
237	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	14,64	5354,00		78383				
		м3								
238	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	23	3099,33		71285				
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
251	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	37,11	4462,05	1538,85	165587	57107	105757	9,66	358
		м3		1615,95	576,23	59968	21384	130	2,81	104
260	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16,92	5354,00		90590				
		м3								
261	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	26	3099,33		80583				
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	31,18	4462,05	1538,85	139127	47981	88858	9,66	301
				1615,95	576,23	50385	17967	130	2,81	88
284	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	14,86	5354,00		79560				
285	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	22	3099,33		68185				
		КОЛОДЦЫ ПЕРЕПАДНЫЕ Д1500- 31ШТ								
299	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
		м3	42,545	8093,15	1686,97	344323	71772	138208	11,16	475
				1867,05	631,80	79434	26880	130	3,09	131
307	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	36,4	5354,00		194886				
308	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	31	3099,33		96079				
		КОЛОДЦЫ Д1500-18шт								
336	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	23,315	4462,05	1538,85	104033	35878	66444	9,66	225
				1615,95	576,23	37676	13435	130	2,81	66
344	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	11,32	5354,00		60607				
345	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	18	3099,33		55788				
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	31,02	4462,05	1538,85	138413	47735	88402	9,66	300
				1615,95	576,23	50127	17875	130	2,81	87
367	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	14,4	5354,00		77098				
368	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	22	3099,33		68185				
		КОЛОДЦЫ Д1500-19шт								
382	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	26,68	4462,05	1538,85	119047	41057	76034	9,66	258
				1615,95	576,23	43114	15374	130	2,81	75
390	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	12	5354,00		64248				
391	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	19	3099,33		58887				
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
405	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	40,79	4462,05	1538,85	182007	62770	116245	9,66	394
				1615,95	576,23	65915	23504	130	2,81	115
414	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
		м3	16,64	5354,00		89091				
415	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т								
		шт	26	3099,33		80583				
		КОЛОДЦЫ Д1500-17шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	23,915	4462,05	1538,85	106710	36802	68154	9,66	231
		м3		1615,95	576,23	38645	13781	130	2,81	67
430	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-17шт, ПП1-15-1-17шт)	11,05	26100,00	--	288405				
		м3		--	--					
431	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,05	-119,00	--	-1315				
		м3		--	--					
432	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,05	-221,00	--	-2442				
		м3		--	--					
433	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-25шт)	14,75	7733,00	--	114062				
		м		--	--					
434	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-14шт)	12,46	7030,00	--	87594				
		м		--	--					
435	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-27шт)	27	713,80	--	19273				
		шт		--	--					
436	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-10шт)	2,9	4011,25	--	11633				
		м		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-2шт) м	1,78	3209,00 --	-- --	5712				2440
438	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	11,2	5354,00 --	-- --	59965				
439	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	17	3099,33 --	-- --	52689				
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
453	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	45,655	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	203715 73776	70256 26308	130109 130	9,66 2,81	441 128
454	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-27шт, ПП1-15-1-27шт) м3	17,55	26100,00 --	-- --	458055				
455	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	17,55	-119,00 --	-- --	-2088				
456	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	17,55	-221,00 --	-- --	-3879				
457	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-41шт) м	24,19	7733,00 --	-- --	187061				
458	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-39шт) м	34,71	7030,00 --	-- --	244011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-27шт)	27	713,80	--	19273				
		шт		--	--					
460	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-22шт)	6,38	4011,25	--	25592				
		м		--	--					
461	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-13шт)	11,57	3209,00	--	37128				
		м		--	--					
462	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	17,64	5354,00	--	94445				
		м3		--	--					
463	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	27	3099,33	--	83682				
		шт		--	--					
1001	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	25,05	101308,57	2434,57	2537780	60986	1152760	170,00	4259
		т		31950,00	920,25	800348	23052	140	4,49	112
1002	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	25,05	40200,00	--	1007010				
		т		--	--					
				ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ						
1003	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС	70	66,75	51,25	4673	3588	2339	0,12	8
		м3		15,50	9,62	1085	673	133	0,04	3
				ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ						
1006	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	44,5	408,11	169,61	18161	7548	14357	1,55	69
		м3		238,50	4,07	10613	181	133	0,01	0
1007	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	47,2	66,75	51,25	3151	2419	1577	0,12	6
		м3		15,50	9,62	732	454	133	0,04	2
				ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ						
1014	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	1250	130,52	12,52	163150	15650	70523	0,24	300
		м2		38,03	4,39	47538	5488	133	0,02	25
				ИЗОЛЯЦИЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1016	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	**3716,49**	**245,44**	**3,82**	**912175**	**14197**	**170112**	**0,21**	**780**
				37,35	**1,44**	**138811**	**5352**	**118**	**0,01**	**37**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**22755623**	**3412644**			**31279**
						4973518	**988064**			**4168**
	Материалы -					**14369461**				
		Накладные расходы -				**7170860**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**3585**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**1075629**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**1795589**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**31722072**				
		Нормативная трудоемкость -								**39032**
		Сметная заработная плата -					**7037211**			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**126 888,29**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый				**75 815,75**				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				**84 697,93**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				**32 009 473,73**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				**87 558 062,74**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**1 751 161,25**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**89 309 223,99**				
		НДС (12%)				**10 717 106,88**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**100 026 330,87**				

Сумма: 100 026 330,87 (сто миллионов двадцать шесть тысяч триста тридцать тенге 87 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

_____ **М. К. Каргабаев**

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ **Ж. А. Каребаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М. А. Шакиров**

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"

_____