Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района

ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г.

АКТ № 7 от 11.03.2019 года

приемки выполненных работ за март месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		КНС-1								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	150,8447	27,84	26,18	4199	3948	1296	0,01	2
		м3		1,66	7,20	250	1086	97	0,03	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	4,6653	262,72	--	1226	--	1385	1,85	9
		м3		262,72	--	1226	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	36,08	122,18	--	4408	--	4981	0,89	32
		м3		122,18	--	4408	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/**	108,24	6,48	6,48	701	701	221	--	--
		м3		--	2,10	--	228	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	108,24	3,20	3,20	346	346	109	--	--
		м3		--	1,04	--	112	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,24	21,55	4,52	2332	489	1788	0,11	12
		м3		17,03	--	1843	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	11,19	12,34	12,34	138	138	38	--	--
		м3		--	3,50	--	39	97	0,01	--
8	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,53	7851,23	260,48	12012	399	1131	3,94	6
		м3		614,25	89,46	940	137	105	0,35	1
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5606	83,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,5606	274,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-2								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	144,6464	27,84	26,18	4026	3786	1243	0,01	2
		м3		1,66	7,20	240	1041	97	0,03	4
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	4,4736	262,72	--	1175	--	1328	1,85	8
		м3		262,72	--	1175	--	113	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	34,54	122,18	--	4220	--	4769	0,89	31
		м3		122,18	--	4220	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/	103,62	6,48	6,48	671	671	211	--	--
		м3		--	2,10	--	218	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	103,62	3,20	3,20	332	332	104	--	--
		м3		--	1,04	--	108	97	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	103,62	21,55	4,52	2233	468	1712	0,11	11
		м3		17,03	--	1765	--	97	--	--
17	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	10,96	12,34	12,34	135	135	37	--	--
		м3		--	3,50	--	38	97	0,01	--
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,53	7851,23	260,48	12012	399	1131	3,94	6
		м3		614,25	89,46	940	137	105	0,35	1
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5606	83,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,5606	274,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-3								
21	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	116,2351	27,84	26,18	3235	3042	999	0,01	1
		м3		1,66	7,20	193	837	97	0,03	3
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	3,5949	262,72	--	944	--	1067	1,85	7
		м3		262,72	--	944	--	113	--	--
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	27,5	122,18	--	3360	--	3797	0,89	24
		м3		122,18	--	3360	--	113	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/	82,5	6,48	6,48	535	535	168	--	--
		м3		--	2,10	--	174	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	82,5	3,20	3,20	264	264	83	--	--
		м3		--	1,04	--	86	97	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,5	21,55	4,52	1778	373	1363	0,11	9
		м3		17,03	--	1405	--	97	--	--
27	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	9,83	12,34	12,34	121	121	33	--	--
		м3		--	3,50	--	34	97	0,01	--
28	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,53	7851,23	260,48	12012	399	1131	3,94	6
		м3		614,25	89,46	940	137	105	0,35	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5606	83,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,5606	274,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-4								
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	170,4872	27,84	26,18	4746	4463	1465	0,01	2
		м3		1,66	7,20	283	1228	97	0,03	4
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	5,2728	262,72	--	1385	--	1565	1,85	10
		м3		262,72	--	1385	--	113	--	--
33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	40,9725	122,18	--	5006	--	5657	0,89	36
		м3		122,18	--	5006	--	113	--	--
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/	122,9175	6,48	6,48	796	796	251	--	--
		м3		--	2,10	--	259	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,9175	3,20	3,20	393	393	124	--	--
		м3		--	1,04	--	128	97	--	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,9175	21,55	4,52	2648	555	2030	0,11	13
		м3		17,03	--	2093	--	97	--	--
37	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	11,87	12,34	12,34	146	146	40	--	--
		м3		--	3,50	--	42	97	0,01	--
38	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,53	7851,23	260,48	12012	399	1131	3,94	6
		м3		614,25	89,46	940	137	105	0,35	1
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5606	83,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,5606	274,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-5								
41	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	121,5798	27,84	26,18	3384	3182	1045	0,01	1
		м3		1,66	7,20	202	875	97	0,03	3
42	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	3,7602	262,72	--	988	--	1116	1,85	7
		м3		262,72	--	988	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28,82	122,18	--	3521	--	3979	0,89	26
		м3		122,18	--	3521	--	113	--	--
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/	86,46	6,48	6,48	560	560	176	--	--
		м3		--	2,10	--	182	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	86,46	3,20	3,20	277	277	87	--	--
		м3		--	1,04	--	90	97	--	--
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,46	21,55	4,52	1863	390	1428	0,11	9
		м3		17,03	--	1472	--	97	--	--
47	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	10,06	12,34	12,34	124	124	34	--	--
		м3		--	3,50	--	35	97	0,01	--
48	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,53	7851,23	260,48	12012	399	1131	3,94	6
		м3		614,25	89,46	940	137	105	0,35	1
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5606	83,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,5606	274,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-6,КНС-7								
51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	368,988	27,84	26,18	10271	9658	3171	0,01	4
		м3		1,66	7,20	613	2657	97	0,03	9
52	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	11,412	262,72	--	2998	--	3388	1,85	21
		м3		262,72	--	2998	--	113	--	--
53	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	88,94	122,18	--	10867	--	12279	0,89	79
		м3		122,18	--	10867	--	113	--	--
54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с отвала до 10 м/	266,82	6,48	6,48	1729	1729	544	--	--
		м3		--	2,10	--	561	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	266,82	3,20	3,20	854	854	269	--	--
		м3		--	1,04	--	277	97	--	1
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,82	21,55	4,52	5749	1205	4408	0,11	29
		м3		17,03	--	4544	--	97	--	--
57	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	24,64	12,34	12,34	304	304	84	--	--
		м3		--	3,50	--	86	97	0,01	--
58	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,06	7851,23	260,48	24025	797	2261	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1880	274	105	0,35	1
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,1212	83,00	--	259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	3,1212	274,00	--	855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ								
		КНС-1								
61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход	0,0012	121294,13	49389,75	146	59	127	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	75	22	130	91,12	--
62	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм/80х65	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
64	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
66	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм/диаметром 80мм	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--
68	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
70	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316,00	--	316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-2								
71	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
72	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
74	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм/диаметром 80мм	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
78	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316,00	--	316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-3								
79	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
80	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
82	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм/диаметром 80мм	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--
84	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
86	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316,00	--	316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход	0,0012	121294,13	49389,75	146	59	127	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	75	22	130	91,12	--
88	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм/80х65	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
90	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
92	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм/диаметром 80мм	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--
94	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
96	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316,00	--	316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-5								
97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход	0,0029	121294,13	49389,75	352	143	307	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	182	54	130	91,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм/80х65	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм/125х80	1	461,00	--	461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
101	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник	0,0026	121294,13	49389,75	315	128	275	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	163	49	130	91,12	--
103	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм/диаметром 80мм	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
		фланец		146,25	--	146	--	130	--	--
105	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	1	656,00	--	656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
107	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	688,00	--	688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-6								
108	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм/160мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
111	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/DN 160	1	671,00	--	671	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
113	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
115	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход	0,0037	121294,13	49389,75	449	183	392	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	232	69	130	91,12	--
117	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм/80х65	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм/150х80	1	478,00	--	478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-7								
119	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром до 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С130905-27 Изм. и доп.вып.19прим	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3936,00	--	7872	--	--	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--
121	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм/160мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
	фланец			180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
122	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/DN 160	1	671,00	--	671	--	--	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--
123	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
	шт			69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
124	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--
125	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
	фланец			180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
126	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--
127	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход	0,0037	121294,13	49389,75	449	183	392	312,70	1
	т			62775,00	18657,00	232	69	130	91,12	--
128	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм/80х65	2	311,00	--	622	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
129	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм/150х80	1	478,00	--	478	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
			ОБОРУДОВАНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "HASANAT GROUP" стр.60	КОРПУС КНС №1 С УСТАНОВКОЙ	1	1928609,53	--	1928610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "HASANAT GROUP" стр.60	КОРПУС КНС №2 С УСТАНОВКОЙ	1	1924998,00	--	1924998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "HASANAT GROUP" стр.60	КОРПУС КНС №3 С УСТАНОВКОЙ	1	1906806,59	--	1906807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "HASANAT GROUP" стр.60	КОРПУС КНС №4 С УСТАНОВКОЙ	1	1939692,07	--	1939692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "HASANAT GROUP" стр.60	КОРПУС КНС №5 С УСТАНОВКОЙ	1	1937707,85	--	1937708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "PROFIT MASTER" стр.74	КОРПУС КНС №6 С УСТАНОВКОЙ	1	3564426,05	--	3564426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	ПРАЙС-ЛИСТ ОТ ТОО "PROFIT MASTER" стр.74	КОРПУС КНС №7 С УСТАНОВКОЙ	1	2797093,25	--	2797093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16267150**	**46123**			**471**
			Тенге			**69774**	**12371**			**45**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15999333**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15999333**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195697**				
	Материалы -		Тенге			**10290**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82145**			
	Местные материалы -		Тенге			**69511**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89730**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				95604			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72119				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4327				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76446				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16378333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				95604			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 516,00				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				2 826,61				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				3 327,430				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				16 386 003				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				44 821 938,99				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				896 438,78				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				45 718 377,77				
		НДС (12%)				5 486 205,33				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				51 204 583,10				

Сумма: пятьдесят один миллион двести четыре тысячи пятьсот восемьдесят три тенге 10 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

М. К. Каргабаев

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Карабаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"