Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО
Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от

АКТ № 8 от 12.04.2019 года

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объекта - КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100м3/сут (КОС).ЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.КОТЛОВАН /2350/

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в том числе устройство въездов/**	**1885,8255**	**27,84**	**26,18**	**52492**	**49361**	**16207**	**0,01**	**22**
		м3		**1,66**	**7,20**	**3130**	**13578**	**97**	**0,03**	**47**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	**58,3245**	**262,72**	**--**	**15323**	**--**	**17315**	**1,85**	**108**
		м3		**262,72**	**--**	**15323**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**241,7**	**32,22**	**30,77**	**7787**	**7437**	**2289**	**0,01**	**2**
		м3		**1,42**	**8,34**	**343**	**2017**	**97**	**0,03**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 3 км	410,89	29,07	--	11945	--	2389	0,12	50
		т		5,81	--	2389	--	100	--	--
5	Е0101-139-1	Устройство гравийных подушек методом послойной укатки	241,7	89,00	88,73	21512	21447	5828	--	--
		м3		0,25	24,61	60	5948	97	0,08	21
6	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /с отвала до 50 м для обратной засыпки/	835,83	9,24	9,24	7727	7727	2433	--	--
		м3		--	3,00	--	2509	97	0,01	10
7	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	835,83	31,64	31,64	26447	26447	8329	--	--
		м3		--	10,27	--	8586	97	0,04	33
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	626,8725	6,48	6,48	4062	4062	1279	--	--
		м3		--	2,10	--	1319	97	0,01	5
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	626,8725	21,55	4,52	13507	2831	10355	0,11	68
		м3		17,03	--	10676	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	208,9575	122,18	--	25530	--	28849	0,89	185
		м3		122,18	--	25530	--	113	--	--
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишний грунт/	1108,32	26,19	25,02	29030	27731	8532	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1275	7521	97	0,02	26
12	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1884,144	32,30	32,30	60858	60858	12172	--	--
		т		--	6,46	--	12172	100	0,14	256

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)

на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ /2440/

		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15297,76519	27,84	26,18	425890	400495	131472	0,01	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,66	7,20	25394	110144	97	0,03	455
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	473,13	262,72	0,00	124301	0	140460	1,85	875
		м3		262,72	0,00	124301	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/	157,71	218,93	0,00	34527	0	39016	1,54	243
		м3		218,93	0,00	34527	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3590,86	134,10	0,00	481534	0	544133	0,97	3483
		м3		134,10	0,00	481534	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10772,57	6,48	6,48	69806	69806	21943	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	22622	97	0,01	108
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10772,57	21,55	4,52	232149	48692	177953	0,11	1185
		м3		17,03	0,00	183457	0	97	0,00	0
7	Е0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	14363,43	12,34	12,34	177245	177245	48764	0,00	0
		м3		0,00	3,50	0	50272	97	0,01	144
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	122,97	606,00		74520				
		м3								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	6	96708,90	47796,27	580253	286778	475389	286,00	1716
		км		48375,00	12572,33	290250	75434	130	49,07	294
12	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	6360	938,00		5965680				
		м		--						
				КОЛОДЦЫ № 780-808						
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
654	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	35,05	4462,05	1538,85	156395	53937	99887	9,66	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1615,95	576,23	56639	20197	130	2,81	95
655	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-27шт, ПП1-15-1-27шт) м3	15,22	26100,00		397242				
656	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	15,22	-119,00		-1811				
657	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	15,22	-221,00		-3364				
658	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-30шт) м	21,24	7733,00		164249				
659	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-35шт) м	20,47	7030,00		143904				
660	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-43шт) шт	27	713,80		19273				
661	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-16шт) м	6,38	4011,25		25592				
662	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-5шт) м	3,56	3209,00		11424				
663	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	18,95	5354,00		101458				
		КОЛОДЦЫ № 809-837								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
688	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	34,25	4462,05	1538,85	152825	52706	97607	9,66	331
		м3		1615,95	576,23	55346	19736	130	2,81	96
689	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-29шт, ПП1-15-1-29шт)	16,9	26100,00		441090				
		м3								
690	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,9	-119,00		-2011				
		м3								
691	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,9	-221,00		-3735				
		м3								
692	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-36шт)	18,88	7733,00		145999				
		м								
693	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-30шт)	17,8	7030,00		125134				
		м								
694	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-39шт)	31	713,80		22128				
		шт								
695	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-32шт)	7,25	4011,25		29082				
		м								
696	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16,56	5354,00		88662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
1001	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	8,29	101308,57	2434,57	839848	20183	381493	170,00	1409
		т		31950,00	920,25	264866	7629	140	4,49	37
				ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ						
1014	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	975	130,52	12,52	127257	12207	55007	0,24	234
		м2		38,03	4,39	37079	4280	133	0,02	20
				ИЗОЛЯЦИЯ						
1016	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1072,88	245,44	3,82	263328	4098	49108	0,21	225
		м2		37,35	1,44	40072	1545	118	0,01	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(Локальный сметный расчет)

на СЕТИ ВЛ-10кВ И КЛ-0,4 кВ /2470/

		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-10кВ								
		ТРАНСФОРМАТОР								
3	Е0133-29-1	Установка ж/б стоек УСО-3А обьемом 0,22 м3(8 ШТ)	1,76	3872,29	2299,30	6815	4047	4002	8,49	15
		1м3		1550,25	615,09	2728	1083	105	2,23	4
4	С143015-3	Стойки УСО-3А из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные из БМ200- 8шт	1,76	20000,00	--	35200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	1,76	110,00	--	194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,76	221,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	75-4-35 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	402034,00	--	402034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127,00	--	206127	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	75-4-30 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	307213,00	--	307213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265,00	--	125265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДЭС НА 94 КВА /фм-1/-2шт								
20	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,33	27,84	26,18	232	218	72	0,01	--
		м3		1,66	7,20	14	60	97	0,03	--
21	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2499	262,72	--	66	--	74	1,85	--
		м3		262,72	--	66	--	113	--	--
22	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	8	89,00	88,73	712	710	193	--	--
		м3		0,25	24,61	2	197	97	0,08	1
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1	14,12	12,00	14	12	4	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,48	5377,93	66,01	2581	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
27	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В12,5	1,53	7634,37	257,71	11681	394	1167	4,05	6
		м3		634,50	91,69	971	140	105	0,40	1
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,01	83,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0686	67700,00	--	4644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82- фиксатор	0,002769	55620,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,7	245,44	3,82	663	10	124	0,21	1
		м2		37,35	1,44	101	4	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДЭС НА 10КВА /фм-2/-3шт								
32	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	27,84	26,18	278	262	86	0,01	--
		м3		1,66	7,20	17	72	97	0,03	--
33	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	0,3	262,72	--	79	--	89	1,85	1
		м3		262,72	--	79	--	113	--	--
34	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	10	89,00	88,73	890	887	241	--	--
		м3		0,25	24,61	3	246	97	0,08	1
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	--
		м3		17,03	--	14	--	97	--	--
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,8	14,12	12,00	11	10	3	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,63	5377,93	66,01	3388	42	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	--
39	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В12,5	2,76	7634,37	257,71	21071	711	2104	4,05	11
		м3		634,50	91,69	1751	253	105	0,40	1
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,39	83,00	--	281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07428	67700,00	--	5029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82- фиксатор	0,003834	55620,00	--	213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,63	245,44	3,82	891	14	166	0,21	1
		м2		37,35	1,44	136	5	118	0,01	--
44	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	4	16463,00	10590,00	65852	42360	26593	27,00	108
		подстанц		4680,00	2318,05	18720	9272	95	13,44	54
45	ПРАЙС-ЛИСТ "TURKUAZ POWER SYSTEMS" стр.11	ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА TJ94DW5A С АВР И С ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОЖУХОМ	1	1000266,74	--	1000267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ПРАЙС-ЛИСТ "TURKUAZ POWER SYSTEMS" стр.15	ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА TJ10PE5A С АВР, ВСЕПОГОДНЫЙ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ	3	730788,48	--	2192365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ОПОРА ОА10-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
71	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
73	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и (2 шт)	0,09	18100,00	--	1629				
		м3		--	--	--				
74	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	Траверса ТМ3	1	3295,07	--	3295				
		шт		--	--	--				
75	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	Траверса ТМ6	1	4273,81	--	4274				
		шт		--	--	--				
76	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Хомут Х1	2	358,87	--	718				
		шт		--	--	--				
77	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Кронштейн У1	1	1353,92	--	1354				
		шт		--	--	--				
78	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Стяжка Г1	2	1272,35	--	2545				
		шт		--	--	--				
79	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП1	1,7	277,31	--	471				
		м		--	--	--				
80	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20(без колпачка) ГОСТ 1232-93	7	363,00	--	2541				
		шт.		--	--	--				
81	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	13,00	--	91				
		шт.		--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С151804-1415 Изм. и доп. вып. 20	Крепления провода КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	7	301,00	--	2107				
		шт.		--	--	--				
83	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308				
		шт.		--	--	--				
84	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	49,00	--	441				
		шт.		--	--	--				
85	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	6	580,00	--	3480				
		шт.		--	--	--				
86	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795				
		шт.		--	--	--				
87	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426				
		шт.		--	--	--				
88	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1269				
		шт.		--	--					
89	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	2	157,00	--	314				
		шт.		--	--					
90	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142				
		шт.		--	--					
				ОПОРА АС10-3.2с						
91	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
92	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300,00	--	38600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
93	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	Траверса ТМ6	1	4273,81	--	4274				
		шт		--	--					
94	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГ14	1	1598,60	--	1599				
		шт		--	--					
95	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Хомут Х1	2	358,87	--	718				
		шт		--	--					
96	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Кронштейн У1	1	1353,92	--	1354				
		шт		--	--					
97	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП22	2	277,31	--	555				
		м		--	--					
98	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	2	277,31	--	555				
		м		--	--					
99	С11011-59	Гайки	0,0000714	149300,00	--	11				
		т		--	--					
100	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	4	199,00	--	796				
		шт.		--	--					
101	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	4	85,00	--	340				
		шт.		--	--					
102	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	3	2003,00	--	6009				
		шт.		--	--					
103	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	6	4291,00	--	25746				
		шт.		--	--					
104	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	--	471				
		шт.		--	--					
105	С11041-247 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные кВ SDI90.150	6	3723,00	--	22338				
		шт.		--	--					
106	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	3	2379,00	--	7137				
		шт.		--	--					
107	С11071-162 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO146	3	2716,00	--	8148				
		шт.		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	3 √	176,00	--	528				
		шт.		--	--					
109	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SEW20	3 √	682,00	--	2046				
		шт.		--	--					
110	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-10.2	3 √	1334,02	--	4002				
		шт		--	--					
				ОПОРА ОА10-1.2с						
111	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 √	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
112	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2 √	19300,00	--	38600				
		шт		--	--					
113	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМ73	1 √	3963,88	--	3964				
		шт		--	--					
114	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМs60а	1 √	3164,58	--	3165				
		шт		--	--					
115	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГs55	1 √	4387,99	--	4388				
		шт		--	--					
116	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Хомут Х1	2 √	358,87	--	718				
		шт		--	--					
117	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление подкоса У1	1 √	1353,92	--	1354				
		шт		--	--					
118	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	1,5 √	277,31	--	416				
		м		--	--					
119	С11011-59	Гайки	0,0000714 √	149300,00	--	11				
		т		--	--					
120	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	5 √	199,00	--	995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--					
121	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	5 √	85,00	--	425				
		шт.		--	--					
122	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	4 √	2003,00	--	8012				
		шт.		--	--					
123	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	8 √	4291,00	--	34328				
		шт.		--	--					
124	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3 √	157,00	--	471				
		шт.		--	--					
125	С11041-247 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные кВ SDI90.150	3 √	3723,00	--	11169				
		шт.		--	--					
126	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	3 √	2379,00	--	7137				
		шт.		--	--					
127	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	3 √	801,00	--	2403				
		шт.		--	--					
128	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-10.2	3 √	1334,02	--	4002				
		шт		--	--					
				ОПОРА А10-1.2с						
129	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4 √	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
130	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8 √	19300,00	--	154400				
		шт		--	--					
131	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМ73	4 √	3963,88	--	15856				
		шт		--	--					
132	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса TMs60a	4 √	3164,58	--	12658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
133	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГ52	4 √	358,87	--	1435				
		шт		--	--					
134	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Хомут Х1	8 √	358,87	--	2871				
		шт		--	--					
135	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление подкоса У1	4 √	1353,92	--	5416				
		шт		--	--					
136	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	8 √	277,31	--	2218				
		м		--	--					
137	С11011-59	Гайки	0,0002858 √	149300,00	--	43				
		т		--	--					
138	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	20 √	199,00	--	3980				
		шт.		--	--					
139	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	20 √	85,00	--	1700				
		шт.		--	--					
140	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	4 √	2003,00	--	8012				
		шт.		--	--					
141	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	8 √	4291,00	--	34328				
		шт.		--	--					
142	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24 √	157,00	--	3768				
		шт.		--	--					
143	С11041-247 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные кВ SDI90.150	24 √	3723,00	--	89352				
		шт.		--	--					
144	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	24 √	2379,00	--	57096				
		шт.		--	--					
145	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	12 √	801,00	--	9612				
		шт.		--	--					
146	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-10.2	12 √	1334,02	--	16008				
		шт		--	--					
147	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	Разъединитель линейный SZ-24	1 √	47153,80	--	47154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--					
				ОПОРА УА10-1.2с						
148	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3 √	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
149	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9 √	19300,00	--	173700				
		шт		--	--					
150	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМ73	3 √	3963,88	--	11892				
		шт		--	--					
151	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМs60а	3 √	3164,58	--	9494				
		шт		--	--					
152	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГ52	3 √	358,87	--	1077				
		шт		--	--					
153	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Хомут Х1	6 √	358,87	--	2153				
		шт		--	--					
154	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление подкоса У1	6 √	1353,92	--	8123				
		шт		--	--					
155	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление изолятора КИsI	3 √	626,39	--	1879				
		шт		--	--					
156	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	12 √	277,31	--	3328				
		м		--	--					
157	С11011-59	Гайки	0,0004286 √	149300,00	--	64				
		т		--	--					
158	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	18 √	199,00	--	3582				
		шт.		--	--					
159	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	18 √	85,00	--	1530				
		шт.		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9	2003,00	--	18027				
		шт.		--	--					
161	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	18	4291,00	--	77238				
		шт.		--	--					
162	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157,00	--	2826				
		шт.		--	--					
163	С11041-247 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные кВ SDI90.150	18	3723,00	--	67014				
		шт.		--	--					
164	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	18	2379,00	--	42822				
		шт.		--	--					
165	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	9	801,00	--	7209				
		шт.		--	--					
166	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-10.2	9	1334,02	--	12006				
		шт		--	--					
				ОПОРА ПА(К)ТБ10-17						
167	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
168	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	19400,00	--	77600				
		шт		--	--					
169	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМ77	2	3653,94	--	7308				
		шт		--	--					
170	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Траверса ТМ80а	2	815,61	--	1631				
		шт		--	--					
171	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление подкоса У52	2	1565,98	--	3132				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С11011-59	Гайки	0,0004362	149300,00	--	65				
		т		--	--					
173	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1,67924	149300,00	--	250711				
		т		--	--					
174	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	3	277,31	--	832				
		м		--	--					
175	СПРАЙС-ЛИСТ стр.50	Стяжка СТ51	16	1017,88	--	16286				
		м		--	--					
176	С143019-64 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки, длина 6 м, марка ПТ-60	8	17000,00	--	136000				
		шт		--	--					
177	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,14288	149300,00	--	21332				
		т		--	--					
178	С151804-2917 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26	6	391,00	--	2346				
		шт.		--	--					
179	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	510				
		шт.		--	--					
180	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	2	2003,00	--	4006				
		шт.		--	--					
181	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	4	4291,00	--	17164				
		шт.		--	--					
182	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	--	1884				
		шт.		--	--					
183	С11041-247 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные кВ SDI90.150	12	3723,00	--	44676				
		шт.		--	--					
184	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	12	2379,00	--	28548				
		шт.		--	--					
185	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	6	801,00	--	4806				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	6	176,00	--	1056				
		шт.		--	--					
		ОПОРА П10-1.2с								
187	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	19	1534,11	878,23	29148	16686	15016	3,06	58
		опора		506,25	246,42	9619	4682	105	1,03	20
188	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	19	19300,00	--	366700				
		шт		--	--					
189	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГs55	19	4387,99	--	83372				
		шт		--	--					
190	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	19	199,00	--	3781				
		шт.		--	--					
191	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	19	85,00	--	1615				
		шт.		--	--					
192	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	57	2003,00	--	114171				
		шт.		--	--					
193	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	114	4291,00	--	489174				
		шт.		--	--					
194	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-20.3	57	3170,45	--	180716				
		шт		--	--					
		ОПОРА УП-1.2с								
195	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
196	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19300,00	--	77200				
		шт		--	--					
197	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Оголовок ОГs59	2	3621,32	--	7243				
		шт		--	--					
198	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Крепление подкоса У1	2	1353,92	--	2708				
		шт		--	--					
199	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Проводник ЗП21	4	277,31	--	1109				
		м		--	--					
200	С11011-59	Гайки	0,0001429	149300,00	--	21				
		т		--	--					
201	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	1194				
		шт.		--	--					
202	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	510				
		шт.		--	--					
203	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	6	2003,00	--	12018				
		шт.		--	--					
204	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073	12	4291,00	--	51492				
		шт.		--	--					
205	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46	Разрядник искровой SDI-20.3	6	3170,45	--	19023				
		шт		--	--					

Наименование объекта - Пожарный резервуар на 100м3 /2 шт/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы на резервуар на 100м3(на 2шт)

1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	418,2024	22,04	20,73	9217	8670	2845	0,01	4
		м3		1,31	5,70	548	2385	97	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179,2296	35,29	33,19	6325	5949	1952	0,01	3
		м3		2,10	9,13	376	1636	97	0,03	6
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,989	200,88	--	9037	--	10212	1,42	64
		м3		200,88	--	9037	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/и обратная засыпка выше перекрытия/	278,5275	5,55	5,55	1547	1547	487	--	--
		м3		--	1,80	--	502	97	0,01	2
5	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	278,5275	3,11	3,11	867	867	273	--	--
		м3		--	1,01	--	281	97	--	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	278,5275	21,55	4,52	6001	1258	4601	0,11	30
		м3		17,03	--	4743	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	278,5275	14,12	12,00	3932	3342	1179	0,01	3
		м3		1,62	2,75	451	765	97	0,01	3
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	92,8425	122,18	--	11343	--	12818	0,89	82
		м3		122,18	--	11343	--	113	--	--
9	Е0101-24-1	Отталкнуть грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/излишнего грунта	218,701	7,91	7,91	1730	1730	545	--	--
		м3		--	2,57	--	562	97	0,01	2
10	Е0101-24-3	Отталкнуть грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	93,729	10,93	10,93	1025	1025	323	--	--
		м3		--	3,55	--	333	97	0,01	1
11	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	218,701	9,49	9,49	2075	2075	570	--	--
		м3		--	2,69	--	588	97	0,01	2
12	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	93,729	14,46	14,46	1355	1355	373	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,10	--	384	97	0,02	1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-2

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы (на 2 резервуара)

		Дно резервуара								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	182	587,60	24,55	106944	4468	10976	0,26	48
		м2		39,83	9,20	7249	1674	123	0,04	8
2	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон в15,W6,F100	32,62	9428,37	954,99	307553	31152	48155	6,51	212
		м3		1075,50	330,44	35083	10779	105	1,34	44
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,1093	83,00	--	2748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	33,1093	274,00	--	9072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		С-1,С-2								
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,48608	65900,00	--	97933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/Ф-1,2	0,15984	52102,00	--	8328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании/Ан-1	0,8112	7294,77	680,89	5918	552	4933	33,10	27
		1т		5535,00	256,50	4490	208	105	1,26	1
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8112	52400,00	--	42507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Угловые стержни 1у сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3968	52400,00	--	20792	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-6	Установка трубы Т-1	0,02052	18837,97	11119,34	387	228	253	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	155	86	105	20,52	--
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	629,00	--	1258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стенки резервуара								
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон в15,W6,F100	56,1	9428,37	954,99	528932	53575	82817	6,51	365
		м3		1075,50	330,44	60336	18538	105	1,34	75
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,9415	83,00	--	4726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	56,9415	274,00	--	15602	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		С-3								
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,68112	65900,00	--	242586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,216	55620,00	--	12014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Угловые стержни 2у сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15048	52400,00	--	7885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Зд-1	0,07328	93997,62	304,24	6888	22	2554	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2424	8	105	0,56	--
19	Е0106-11-6	Установка гильзы подачи,отвода Г-1	0,01552	18837,97	11119,34	292	173	192	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	117	65	105	20,52	--
20	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	474,00	--	948	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие резервуара								
21	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	8	498,99	260,88	3992	2087	3358	1,24	10
		шт		208,35	91,50	1667	732	140	0,38	3
22	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	54	1130,00	--	61020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см/с отверстиями	18	1175,20	--	21154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,56	2824,38	1856,11	1582	1039	1106	4,93	3
		м3		812,93	597,97	455	335	140	2,37	1
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	83,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 КС10.6-0,16м3	1,18	4360,00	--	5145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6-0,02м3	2	713,80	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10-2-0,1м3	0,2	26100,00	--	5220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	-221,00	--	-44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	-119,00	--	-24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

на Общестроительные работы на резервуар на 250м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	531,89955	22,04	20,73	11723	11027	3618	0,01	5
		м3		1,31	5,70	697	3033	97	0,02	11
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	227,95695	35,29	33,19	8045	7566	2483	0,01	3
		м3		2,10	9,13	479	2081	97	0,03	7
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57,1935	200,88		11489		12983	1,42	81
		м3		200,88		11489		113		
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/и обратная засыпка выше перекрытия/	278,5275	5,55	5,55	1547	1547	487		
		м3			1,80		502	97	0,01	2
5	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	299,835	3,11	3,11	933	933	294		
		м3			1,01		303	97		1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	299,835	21,55	4,52	6460	1354	4953	0,11	32
		м3		17,03		5106		97		
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	299,835	14,12	12,00	4233	3597	1270	0,01	4
		м3		1,62	2,75	486	823	97	0,01	4
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	99,945	122,18		12211		13799	0,89	88
		м3		122,18		12211		113		
9	Е0101-24-1	Отталкнуть грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/излишнего грунта	292,089	7,91	7,91	2311	2311	728		
		м3			2,57		750	97	0,01	3
10	Е0101-24-3	Отталкнуть грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	125,181	10,93	10,93	1369	1369	431		
		м3		--	3,55		444	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	292,089	9,49	9,49	2771	2771	762		
		м3			2,69		785	97	0,01	3
12	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	125,181	14,46	14,46	1810	1810	498		
		м3			4,10		513	97	0,02	2
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
		Дно резервуара								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	125,3	587,60	24,55	73627	3076	7556	0,26	33
		м2		39,83	9,20	4991	1153	123	0,04	6
14	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон в15,W6,F100	7,752	9428,37	954,99	73089	7403	11444	6,51	50
		м3		1075,50	330,44	8337	2562	105	1,34	10
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,86828	83,00		653				
		м3								
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	7,86828	274,00		2156				
		м3								
		С-1,С-2								
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,09184	65900,00		137852				
		т								
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/Ф-1,2	0,44818	52102,00		23351				
		т								
19	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,89232	7294,77	680,89	6509	608	5426	33,10	30
		1т		5535,00	256,50	4939	229	105	1,26	1
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,89232	52400,00		46758				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Угловые стержни 1у сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,434	52400,00		22742				
22	Е0106-11-6	Установка трубы Т-1 1т	0,01026	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	193 78	114 43	127 105	42,50 20,52	
23	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1	629,00		629				
		Стенки резервуара								
24	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон в15,W6,F100 м3	50,92	9428,37 1075,50	954,99 330,44	480093 54764	48628 16826	75170 105	6,51 1,34	331 68
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	51,6838	83,00		4290				
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/ м3	51,6838	274,00		14161				
		С-3,4,5								
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,8902	65900,00		190464				
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,09608	55620,00		5344				
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Угловые стержни 1у,3у сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,32358	52400,00		16956				
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/3д-1 1т	0,07328	93997,62 33075,00	304,24 114,75	6888 2424	22 8	2554 105	198,00 0,56	15
		Покрытие резервуара								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	12	498,99	260,88	5988	3131	5037	1,24	15
		шт		208,35	91,50	2500	1098	140	0,38	5
32	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	90	1130,00		101700				
		м2								
33	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см/с отверстиями	18	1175,20		21154				
		м2								
34	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,56	2824,38	1856,11	1582	1039	1106	4,93	3
		м3		812,93	597,97	455	335	140	2,37	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	83,00		46				
		м3								
36	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 КС10.6-0,16м3	1,18	4360,00		5145				
		м								
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6-0,02м3	2	713,80		1428				
		шт								
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПП10-2-0,1м3/	0,2	26100,00		5220				
		м3								
39	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	-221,00		-44				
		м3								
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	-119,00		-24				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				22303966	1651931			12495
						1949905	461757			2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -					18702130				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					4233271				
		Накладные расходы -				2795606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								1398
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					419341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				1251978				
	ВСЕГО ПО АКТУ					26351550				
		Нормативная трудоемкость -								15968
		Сметная заработная плата -					2831003			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				88 473,12				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				83 591,80				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				94 710,10				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				26 618 325,02				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				72 811 224,31				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 456 224,49				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				74 267 448,80				
		НДС (12%)				8 912 093,86				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				83 179 542,66				

Сумма: 83 179 542,66 (восемьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч пятьсот сорок две тенге 66 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

М. К. Каргабаев

Технадзор:

Директор ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"