Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г.

АКТ № 9 от 29.04.2019 года

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9042,42	27,84	26,18	251741	236731	77712	0,01	90
	#ССЫЛКА!	м3		1,66	7,20	15010	65105	97	0,03	271
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	279,67	262,72	0,00	73475	0	83027	1,85	517
		м3		262,72	0,00	73475	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/**	93,23	218,93	0,00	20410	0	23063	1,54	144
		м3		218,93	0,00	20410	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2122,55	134,10	0,00	284634	0	321636	0,97	2059
		м3		134,10	0,00	284634	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6367,61	6,48	6,48	41262	41262	12971	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	2,10	0	13372	97	0,01	64
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6367,61	21,55	4,52	137222	28782	105187	0,11	700
		м3		17,03	0,00	108440	0	97	0,00	0
7	Е0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8490,13	12,34	12,34	104768	104768	28824	0,00	0
		м3		0,00	3,50	0	29715	97	0,01	85
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	72,68	606,00		44045				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ТРУБОПРОВОДЫ						
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	5,500	96708,90	47796,27	531899	262879	325154	0,00	0
		км		48375,00	12572,33	266063	69148	97	0,01	0
12	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	6086,27	938,00	--	5708921	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №838-866						
		КОЛОДЦЫ Д1500-24шт								
712	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	31,515	4462,05	1538,85	140622	48497	67014	0,00	0
		м3		1615,95	576,23	50927	18160	97	0,01	0
713	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-24шт, ПП1-15-1-24шт)	15,6	26100,00	--	407160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
714	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	15,6	-119,00	--	-1856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
715	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	15,6	-221,00	--	-3448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-31шт)	18,29	7733,00	--	141437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
717	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-17шт)	15,13	7030,00	--	106364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
718	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-45шт)	45	713,80	--	32121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
719	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-17шт)	4,93	4011,25	--	19775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
720	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	15,28	5354,00	--	81809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №867-895						
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								
735	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	31,595	4462,05	1538,85	140978	48620	67184	0,00	0
		м3		1615,95	576,23	51056	18206	97	0,01	0
736	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-22шт, ПП1-15-1-22шт)	14,3	26100,00	--	373230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
737	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,3	-119,00	--	-1702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,3	-221,00	--	-3160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
739	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-25шт)	14,75	7733,00	--	114062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
740	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-25шт)	22,25	7030,00	--	156418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
741	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-21шт)	21	713,80	--	14990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
742	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-21шт)	6,09	4011,25	--	24429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
743	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-3шт)	2,67	3209,00	--	8568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
744	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	14,08	5354,00	--	75384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №896-924						
		КОЛОДЦЫ Д1500-16шт								
760	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	21,845	4462,05	1538,85	97473	33616	62255	9,66	211
		м3		1615,95	576,23	35300	12588	130	2,81	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-16шт, ПП1-15-1-16шт)	10,4	26100,00	--	271440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
762	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,4	-119,00	--	-1238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
763	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,4	-221,00	--	-2298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
764	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-15шт)	8,85	7733,00	--	68437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
765	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-18шт)	16,02	7030,00	--	112621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
766	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-21шт)	21	713,80	--	14990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
767	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-15шт)	4,35	4011,25	--	17449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
768	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	11,2	5354,00	--	59965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1001	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	4,295	101308,57	2434,57	435120	10456	136942	0,00	0
		т		31950,00	920,25	137225	3952	97	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				10099516	815611			3722
						1042540	230247			482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -					8241365				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					0				
		Накладные расходы -				1310970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								655
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					196645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				684629				
	ВСЕГО ПО АКТУ					12095115				
		Нормативная трудоемкость -								4859
		Сметная заработная плата -					1469432			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**48 380,46**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				**42 807,15**				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				**28 818,44**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				**12 215 120,71**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				**33 412 990,20**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**668 259,80**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**34 081 250,00**				
		НДС (12%)				**4 089 750,00**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**38 171 000,00**				

Сумма: 38 171 000 (тридцать восемь миллионов сто семьдесят одна тысяча тенге)

Заказчик:

Вр. и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

_____ **С. Б. Құлжабеков**

Технадзор:

Директор ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ **Ж. А. Каребаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М. А. Шакиров**

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"

_____