Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г. ,доп. соглашение № 6 от 14.06.2019 г.

АКТ № 11 от 17.06.2019 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)

		ТРУБОПРОВОДЫ								
23	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**	460,624	4836,00	--	2227578				
		м		--	--					
25	Е0122-47-3	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм**	610	313,94	0,42	191503	256	124136	0,90	549
		м		156,38	0,16	95392	98	130	0,00	0
26	Е0122-35-8	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм**	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
27	Е0122-35-6	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм**	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130902-92 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300 ГОСТ 5762-2002	3	67953,00	--	203859				
		шт.		--	--					
29	С130902-90 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	2	33908,00	--	67816				
		шт.		--	--					
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /монтажная вставка/	0,0012	203956,79	85907,16	245	103	200	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	115	39	130	158,50	0
31	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /монтажная вставка/	0,0008	154577,68	66009,80	124	53	99	376,00	0
		км		70200,00	24936,75	56	20	130	121,79	0
32	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,2	3560,00	--	4272				
		м		--	--					
33	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	2030,00	--	1624				
		м		--	--					
34	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	12	1877,00	--	22524				
		шт.		--	--					
35	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904,00	--	7232				
		шт.		--	--					
36	С130809-17 Изм. и доп.вып.18 примен	Фланцы стальные свободные DN 300	6	1877,00	--	11262				
		шт.		--	--					
37	С130809-15 Изм. и доп.вып.18 примен	Фланцы стальные свободные DN 200	4	904,00	--	3616				
		шт.		--	--					
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /втулка/	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
39	С130804-925 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,48	3664,00	--	1759				
		м		--	--					
40	С130804-921 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 200х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,32	1494,00	--	478				
		м		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1000-11шт КОЛОДЦЫ №1012-1040								
846	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,34	6154,88	2308,84	39022	14638	25968	13,87	88
		м3		2286,00	864,68	14493	5482	130	4,22	27
		КОЛОДЦЫ Д1500-18шт								
858	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	23,12	4462,05	1538,85	103163	35578	65888	9,66	223
		м3		1615,95	576,23	37361	13322	130	2,81	65
		КОЛОДЦЫ Д1000-4шт КОЛОДЦЫ №1041-1069								
870	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,22	6154,88	2308,84	13664	5126	9093	13,87	31
		м3		2286,00	864,68	5075	1920	130	4,22	9
871	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-4шт, ПП1-10-1-4шт)	1,12	26100,00	--	29232				
		м3		--	--					
872	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-119,00	--	-133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--					
873	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-221,00	--	-248				
		м3		--	--					
874	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт)	2,67	4360,00	--	11641				
		м		--	--					
875	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)	1,18	4796,00	--	5659				
		м		--	--					
876	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-1шт)	1	713,80	--	714				
		шт		--	--					
877	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58	4011,25	--	2327				
		м		--	--					
878	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	1,92	5354,00	--	10280				
		м3		--	--					
879	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	4	3099,33	--	12397				
		шт		--	--					
880	С12021-222	Стремянки	0,042	151200,00	--	6350				
		т		--	--					
881	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1500-25шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
882	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	32,84	4462,05	1538,85	146534	50536	93589	9,66	317
		м3		1615,95	576,23	53068	18923	130	2,81	92
893	С12021-222	Стремянки	0,3588	151200,00	--	54251				
		т		--	--					
894	С11011-774	Скобы ходовые	39,44	129,00	--	5088				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ №1070-1098								
		КОЛОДЦЫ Д1000-6шт								
895	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,3	6154,88	2308,84	20311	7619	13516	13,87	46
		м3		2286,00	864,68	7544	2853	130	4,22	14
896	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-6шт, ПП1-10-1-6шт)	1,68	26100,00	--	43848				
		м3		--	--					
897	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-119,00	--	-200				
		м3		--	--					
898	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-221,00	--	-371				
		м3		--	--					
899	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт)	5,34	4360,00	--	23282				
		м		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-10шт)	10 ✓	713,80	--	7138				
		шт		--	--					
901	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58 ✓	4011,25	--	2327				
		м		--	--					
902	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,88 ✓	5354,00	--	15420				
		м3		--	--					
903	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	6 ✓	3099,33	--	18596				
		шт		--	--					
904	С12021-222	Стремянки	0,0582 ✓	151200,00	--	8800				
		т		--	--					
905	С11011-774	Скобы ходовые	5,44 ✓	129,00	--	702				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
906	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	31,82 ✓	4462,05	1538,85	141982	48966	90682	9,66	307
		м3		1615,95	576,23	51420	18336	130	2,81	90
907	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-23шт, ПП1-15-1-23шт)	✓ 14,95	26100,00	--	390195				
		м3		--	--					
908	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	✓ 14,95	-119,00	--	-1779				
		м3		--	--					
909	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	✓ 14,95	-221,00	--	-3304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--					
910	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-30шт)	17,7	7733,00	--	136874				
		м		--	--					
911	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-20шт)	17,8	7030,00	--	125134				
		м		--	--					
912	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-31шт)	31	713,80	--	22128				
		шт		--	--					
913	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-26шт)	7,54	4011,25	--	30245				
		м		--	--					
914	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	15,68	5354,00	--	83951				
		м3		--	--					
915	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	23	3099,33	--	71285				
		шт		--	--					
916	С12021-222	Стремянки	0,3759	151200,00	--	56836				
		т		--	--					
917	С11011-774	Скобы ходовые	54,4	129,00	--	7018				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ №1099-1127								
		КОЛОДЦЫ Д1500-29шт								
918	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	47,755	4462,05	1538,85	213085	73488	136094	9,66	461
		м3		1615,95	576,23	77170	27518	130	2,81	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
919	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-29шт, ПП1-15-1-29шт)	18,85	26100,00	--	491985				
		м3		--	--					
920	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,85	-119,00	--	-2243				
		м3		--	--					
921	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,85	-221,00	--	-4166				
		м3		--	--					
922	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-19шт)	11,21	7733,00	--	86687				
		м		--	--					
923	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-57шт)	50,73	7030,00	--	356632				
		м		--	--					
924	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-36шт)	36	713,80	--	25697				
		шт		--	--					
925	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-25шт)	7,25	4011,25	--	29082				
		м		--	--					
926	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-13шт)	11,57	3209,00	--	37128				
		м		--	--					
927	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	21,44	5354,00	--	114790				
		м3		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
928	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	29	3099,33 --	-- --	89880				
929	С12021-222	Стремянки т	0,5457	151200,00 --	-- --	82510				
930	С11011-774	Скобы ходовые кг	136	129,00 --	-- --	17544				
		КОЛОДЦЫ Д1000-4шт			КОЛОДЦЫ №1128-1156					
931	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	2,27	6154,88 2286,00	2308,84 864,68	13972 5189	5241 1963	9298 130	13,87 4,22	31 10
932	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-4шт, ПП1-10-1-4шт) м3	1,12	26100,00 --	-- --	29232				
933	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,12	-119,00 --	-- --	-133				
934	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,12	-221,00 --	-- --	-248				
935	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-4шт) м	3,56	4360,00 --	-- --	15522				
936	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-6шт) шт	6	713,80 --	-- --	4283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
937	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-3шт)	✓ 0,87	4011,25	--	3490				
		м		--	--					
938	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	✓ 1,92	5354,00	--	10280				
		м3		--	--					
939	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	✓ 4	3099,33	--	12397				
		шт		--	--					
940	С12021-222	Стремянки	✓ 0,0388	151200,00	--	5867				
		т		--	--					
941	С11011-774	Скобы ходовые	✓ 9,52	129,00	--	1228				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1500-25шт								
942	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	✓ 34,165	4462,05	1538,85	152446	52575	97365	9,66	330
		м3		1615,95	576,23	55209	19687	130	2,81	96
943	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-25шт, ПП1-15-1-25шт)	✓ 16,25	26100,00	--	424125				
		м3		--	--					
944	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	✓ 16,25	-119,00	--	-1934				
		м3		--	--					
945	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	✓ 16,25	-221,00	--	-3591				
		м3		--	--					
946	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-29шт)	✓ 17,11	7733,00	--	132312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
947	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-23шт)	20,47	7030,00	--	143904				
		м		--	--					
948	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-44шт)	44	713,80	--	31407				
		шт		--	--					
949	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-26шт)	7,54	4011,25	--	30245				
		м		--	--					
950	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16	5354,00	--	85664				
		м3		--	--					
951	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	25	3099,33	--	77483				
		шт		--	--					
952	С12021-222	Стремянки	0,405	151200,00	--	61236				
		т		--	--					
953	С11011-774	Скобы ходовые	54,4	129,00	--	7018				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1000-12шт				КОЛОДЦЫ №1157-1185				
954	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,51	6154,88	2308,84	40068	15031	26664	13,87	90
		м3		2286,00	864,68	14882	5629	130	4,22	27
955	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-12шт, ПП1-10-1-12шт)	3,36	26100,00	--	87696				
		м3		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
956	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,36	-119,00	--	-400				
		м3		--	--					
957	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,36	-221,00	--	-743				
		м3		--	--					
958	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-8шт)	7,12	4360,00	--	31043				
		м		--	--					
959	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-6шт)	3,54	4796,00	--	16978				
		м		--	--					
960	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-9шт)	9	713,80	--	6424				
		шт		--	--					
961	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-5шт)	1,45	4011,25	--	5816				
		м		--	--					
962	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	5,76	5354,00	--	30839				
		м3		--	--					
963	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	12	3099,33	--	37192				
		шт		--	--					
964	С12021-222	Стремянки	0,1072	151200,00	--	16209				
		т		--	--					
965	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129,00	--	1228				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1500-17шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
966	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	20,47	4462,05	1538,85	91338	31500	58336	9,66	198
				1615,95	576,23	33078	11795	130	2,81	58
967	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-17шт, ПП1-15-1-17шт)								
		м3	11,05	26100,00	--	288405				
				--	--					
968	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	11,05	-119,00	--	-1315				
				--	--					
969	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	11,05	-221,00	--	-2442				
				--	--					
970	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-22шт)								
		м	12,98	7733,00	--	100374				
				--	--					
971	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-7шт)								
		м	6,23	7030,00	--	43797				
				--	--					
972	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-32шт)								
		шт	32	713,80	--	22842				
				--	--					
973	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-10шт)								
		м	2,9	4011,25	--	11633				
				--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
974	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	8,32	5354,00	--	44545				
		м3		--	--					
975	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	17	3099,33	--	52689				
		шт		--	--					
976	С12021-222	Стремянки	0,2752	151200,00	--	41610				
		т		--	--					
977	С11011-774	Скобы ходовые	59,84	129,00	--	7719				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ Д1000-2шт			КОЛОДЦЫ №1186-1187					
978	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,94	6154,88	2308,84	11940	4479	7946	13,87	27
		м3		2286,00	864,68	4435	1677	130	4,22	8
979	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-2шт, ПП1-10-1-2шт, ПП1-15-1-2шт)	1,1	26100,00	--	28710				
		м3		--	--					
980	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-119,00	--	-131				
		м3		--	--					
981	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-221,00	--	-243				
		м3		--	--					
982	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-1шт)	0,89	4360,00	--	3880				
		м		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
983	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-2шт)	1,18	7733,00	--	9125				
		м		--	--					
984	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-2шт)	2	713,80	--	1428				
		шт		--	--					
985	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29	4011,25	--	1163				
		м		--	--					
986	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	1,28	5354,00	--	6853				
		м3		--	--					
987	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	2	3099,33	--	6199				
		шт		--	--					
988	С12021-222	Стремянки	0,0291	151200,00	--	4400				
		т		--	--					
989	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351				
		кг		--	--					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д1500-10шт								
990	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д-1500 мм)	17,495	17477,16	1879,87	305763	32888	44894	8,86	155
		м3		1435,50	538,43	25114	9420	130	2,06	36
991	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15-10шт, 1ПП15-1-10шт)	6,5	26100,00	--	169650				
		м3		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
992	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,5	-119,00	--	-774				
		м3		--	--					
993	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,5	-221,00	--	-1437				
		м3		--	--					
994	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15-9-16шт, КС15-9а-3шт)	16,91	7030,00	--	118877				
		м		--	--					
995	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-15шт, КС-15-6-1шт)	9,44	7733,00	--	73000				
		м		--	--					
996	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КО6-10шт)	0,7	3662,50	--	2564				
		м		--	--					
997	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-4шт)	1,16	4011,25	--	4653				
		м		--	--					
998	С12021-222	Стремянки	0,1626	151200,00	--	24585				
		т		--	--					
999	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	10	3099,33	--	30993				
		шт		--	--					
1000	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,85	8919,33	296,60	7581	252	1029	5,95	5
		м3		915,75	110,25	778	94	118	0,54	0
1001	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	2,1475	101308,57	2434,57	217560	5228	98824	170,00	365
		т		31950,00	920,25	68613	1976	140	4,49	10
1003	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС	201,8	66,75	51,25	13470	10342	6742	0,12	24

ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		15,50	9,62	3128	1941	133	0,04	8
1004	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, /толщиной 15 мм/	1812	92,68	17,83	167934	32299	27660	0,04	75
		м2		6,41	5,07	11615	9182	133	0,02	33
1005	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1812	17,07	--	30940	0			0
		м2		--	--	0	0			0
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
1006	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	78,2	408,11	169,61	31914	13264	25229	1,55	121
		м3		238,50	4,07	18651	318	133	0,01	1
1007	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	100,04	66,75	51,25	6678	5127	3342	0,12	12
		м3		15,50	9,62	1551	962	133	0,04	4
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ								
1014	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	22,5	130,52	12,52	2937	282	1269	0,24	5
		м2		38,03	4,39	856	99	133	0,02	0
1015	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4220	427,45	--	1803822	0	138912	0,14	608
		м2		24,75	--	104445	0	133	--	0
		ИЗОЛЯЦИЯ								
1016	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	519,935	245,44	3,82	127613	1986	23799	0,21	109
		м2		37,35	1,44	19420	749	118	0,01	5
1018	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,61	821982,05	154584,92	501409	94297	96410	367,60	224
		км		63180,00	58396,50	38540	35622	130	285,20	174
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге			11859958	548723	1236115		4429
			Тенге			751624	192220			913
	Материалы -		Тенге			10559611				
		Накладные расходы -	Тенге			1236115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785764				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13881837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129261			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /до 50 м в отвал/**	6925	9,24	9,24	64021	64021	20162	--	--
		м3		--	3,00	--	20785	97	0,01	80
2	Е0101-24-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	6925	31,64	31,64	219117	219117	69006	--	--
		м3		--	10,27	--	71140	97	0,04	273
3	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /с отвала до 50 м для насыпи/**	872	7,91	7,91	6898	6898	2172	--	--
		м3		--	2,57	--	2240	97	0,01	9
4	Е0101-24-9 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	872	29,29	29,29	25544	25544	8045	--	--
		м3		--	9,51	--	8293	97	0,04	32
5	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишний грунт/**	6053	26,19	25,02	158546	151453	46596	0,01	48
		м3		1,15	6,79	6961	41076	97	0,02	140
6	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	10290,1	32,30	32,30	332370	332370	66474	--	--
		т		--	6,46	--	66474	100	0,14	1396
7	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	872	14,01	14,01	12213	12213	4056	--	--
		м3		--	4,80	--	4181	97	0,02	14
8	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	872	1,27	1,27	1108	1108	324	--	--
		м3		--	0,38	--	334	97	--	1
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	872	14,12	12,00	12310	10462	3692	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1413	2394	97	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**			**832128**	**823187**			**59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8374	216917			1954
Местные материалы -			Тенге			568				
		Накладные расходы -	Тенге			220526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63159				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1115814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2124
		Сметная заработная плата -	Тенге				258369			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3
(Локальный сметный расчет)

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКА-325,5пм

3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	117,18	218,93	--	25654	--	28989	1,54	180
		м3		218,93	--	25654	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	65,1	122,18	--	7954	--	8988	0,89	58
		м3		122,18	--	7954	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,1	21,55	4,52	1403	294	1075	0,11	7
		м3		17,03	--	1109	--	97	--	--
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	52,08	12,34	12,34	643	643	177	--	--
		м3		--	3,50	--	182	97	0,01	1
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,275	5377,93	66,01	87526	1074	3771	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3186	406	105	0,12	2
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В10/	87,885	7263,70	353,46	638370	31064	66304	3,60	316
		м3		585,00	133,52	51413	11734	105	0,65	57
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,602175	67700,00	--	40767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1/**	0,57939	65900,00	--	38182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /СГ-1/**	0,33201	41200,00	--	13679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-3:	**Тенге**			854178	33075			583
			Тенге			89316	12322			60
		Местные материалы -	Тенге			731787				
		Накладные расходы -	Тенге			109304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16396			55
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1021291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				118034			698
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13546264	1404985			5071
			Тенге			849314	421459			2927
		Материалы -	Тенге			11291966				
		Накладные расходы -	Тенге			1565945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234892			783
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			906733				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16018941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505665			8781
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				64 075,76				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				44 507,14				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				52 084,74				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				16 179 608,87				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				44 257 372,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**885 147,45**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**45 142 520,10**				
		НДС (12%)				**5 417 102,41**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**50 559 622,51**				

Сумма: 50 559 622,51 (пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать две тенге 51 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Ж. А. Тундикбаев

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"