Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г. ,доп. соглашение № 6 от 14.06.2019 г.

АКТ № 12 от 19.07.2019 года

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС С КОТЕЛЬНОЙ.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ /2320/

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ											
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ (53пм)											
15	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,65	5377,93	66,01	14252	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
16	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В12,5/**	3,975	7535,72	353,46	29954	1405	2999	3,60	14
		м3		585,00	133,52	2325	531	105	0,65	3
17	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	6,737625	83,00	--	559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	6,737625	274,00	--	1846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13091	67700,00	--	8863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	0,05194	73000,00	--	3792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (2шт)						
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,648	5377,93	66,01	3485	43	150	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--
22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,664	8246,71	112,36	21969	299	2976	6,34	17
		м3		1021,50	42,44	2721	113	105	0,21	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,36492	83,00	--	279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	3,36492	274,00	--	922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,04092	67700,00	--	2770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /КР-1/	0,08776	56200,00	--	4932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КР-1/	0,0084	62000,00	--	521	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ОС-1/	0,0084	62000,00	--	521	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
29	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов	28,8	218,29	4,19	6287	121	2026	0,38	11
		м2		58,05	1,58	1672	46	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ ФО-1 (2шт)								
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон В15/	1,46	7851,23	260,48	11463	380	1079	3,94	6
		м3		614,25	89,46	897	131	105	0,35	1
31	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0084312	156751,29	477,54	1322	4	302	207,00	2
		1т		33975,00	180,00	286	2	105	0,88	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0084312	40200,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФО-2 (1шт)								
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон В15/	0,29	7851,23	260,48	2277	76	214	3,94	1
		м3		614,25	89,46	178	26	105	0,35	--
34	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0042156	156751,29	477,54	661	2	151	207,00	1
		1т		33975,00	180,00	143	1	105	0,88	--
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042156	40200,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РАМА РМ-1 (1 шт)						
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон В20/	1,12	11522,51	990,15	12905	1109	2374	10,40	12
		м3		1644,75	374,04	1842	419	105	1,83	2
37	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,08124	59900,00	--	4866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03846	66000,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00534	55620,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,008	50642,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00432	154700,00	--	668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон В20/	0,76	14268,02	407,30	10844	310	2026	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1813	117	105	0,75	1
43	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04428	62100,00	--	2750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,024	64400,00	--	1546	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02617	66000,00	--	1727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00216	154700,00	--	334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (7,3пм)						
47	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	0,3577	10833,32	990,15	3875	354	758	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	588	134	105	1,83	1
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129648	65900,00	--	854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039858	65000,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕРДЕЧНИКИ МС-2 (84пм)						
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	1,26	10833,32	990,15	13650	1248	2671	10,40	13
		м3		1644,75	374,04	2072	471	105	1,83	2
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149184	65900,00	--	9831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012936	65000,00	--	841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (4шт)						
53	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,64	13639,48	367,51	8729	235	1574	13,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2202,75	138,83	1410	89	105	0,68	--
54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01848	69000,00	--	1275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06312	64400,00	--	4065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕМЫЧКИ МП-2 (4шт)						
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,52	13639,48	367,51	7093	191	1279	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1145	72	105	0,68	--
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01512	69000,00	--	1043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05184	64400,00	--	3338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕМЫЧКИ МП-3 (3шт)						
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,54	13639,48	367,51	7365	198	1328	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01512	69000,00	--	1043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0531	64400,00	--	3420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			0	ПЕРЕМЫЧКИ МП-4 (1шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,03	13639,48	367,51	409	11	74	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	--
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00036	65000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0059	61200,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕМЫЧКИ МП-5 (6шт)						
65	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,15	13639,48	367,51	2046	55	369	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	330	21	105	0,68	--
66	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00162	65000,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02592	61200,00	--	1586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕМЫЧКИ МП-6 (4шт)						
68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,08	13639,48	367,51	1091	29	197	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	176	11	105	0,68	--
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0148	61200,00	--	906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
71	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	14	1445,22	373,54	20233	5230	11776	2,66	37
		шт		465,75	135,07	6521	1891	140	0,61	8
72	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	113,43	2800,00	--	317604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С143017-8010	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	96,03	45,00	--	4321	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С143017-7005	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	113,43	144,00	--	16334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (12пм)								
75	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,612	9308,45	269,20	5697	165	921	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	815	62	105	0,50	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03792	65900,00	--	2499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004284	65000,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 (2шт)								
78	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,86	11217,49	241,10	32082	690	4125	8,06	23
		м3		1282,50	91,08	3668	260	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	√ 0,2784	61200,00	--	17038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	√ 0,06348	65000,00	--	4126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 (1шт)							
81	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	√ 1,138	13121,64	379,21	14932	432	2701	13,00	15
		м3		2117,25	143,26	2409	163	105	0,70	1
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	√ 0,12431	41200,00	--	5122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	√ 0,00418	55620,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	√ 1,366	6149,02	245,72	8400	336	772	2,71	4
		м3		382,50	92,25	522	126	119	0,45	1
			БАЛКА МБ-1 (27,64пм)							
85	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	√ 1,74132	13589,02	407,30	23663	709	4642	14,40	25
		м3		2385,00	153,86	4153	268	105	0,75	1
86	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	√ 0,2730832	62100,00	--	16958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0764246	66000,00	--	5044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АНТИСЕЙСМОПОЯС						
88	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /из бетона В12,5/	8,42	9037,55	316,01	76096	2661	13150	8,25	69
		м3		1368,00	119,39	11519	1005	105	0,58	5
89	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1005093	64700,00	--	6503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0097969	69000,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,017798	55620,00	--	990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01776	50642,00	--	899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КОЗЫРЕК КВ-1 (2шт)						
93	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,28	11217,49	241,10	3141	68	404	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	359	26	105	0,44	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03618	65900,00	--	2384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00666	65000,00	--	433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КОЗЫРЕК КВ-2 (1шт)							
96	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,23	11217,49	241,10	2580	55	332	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	295	21	105	0,44	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02613	65900,00	--	1722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00369	65000,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
			НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ							
99	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	88,92	8469,76	335,84	753131	29863	86642	4,54	404
		м3		699,75	126,00	62222	11204	118	0,61	54
100	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	234	-38,93	--	-9110	--	-10749	-0,22	-51
		м2		-38,93	--	-9110	--	118	--	--
101	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,9692	8428,58	337,41	58740	2351	6550	4,38	31
		м3		670,50	126,00	4673	878	118	0,62	4
102	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /СГ-1/	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,40	4
		т		8257,50	157,50	520	10	118	0,77	--
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0588	41200,00	--	2423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042	64100,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПЕРЕГОРОДКИ						
105	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	160	1200,85	34,73	192137	5557	44936	1,43	229
		м2		225,00	13,01	36000	2082	118	0,06	10
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08624	41200,00	--	3553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00504	64100,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0107-20-3	Установка металлических изделий ИМ-1 к плите перекрытия	0,033208	175710,10	1826,10	5835	61	409	42,70	1
		т		8100,00	690,75	269	23	140	3,37	--
				РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ						
				ПАРАПЕТ						
109	Е0106-19-2	Устройство бортика из цем-песчаного раствора М100	0,31	1127,95	283,24	350	88	270	4,15	1
		м3		722,25	106,99	224	33	105	0,52	--
110	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,31465	5802,00	--	1826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	10,2	84,88	3,28	866	33	255	0,12	1
		м2		20,22	0,78	206	8	119	--	--
112	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	11,73	158,00	--	1853	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	11,73	156,00	--	1830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
115	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /костыль К-1/	0,02826	175710,10	1826,10	4966	52	348	42,70	1
		т		8100,00	690,75	229	20	140	3,37	--
116	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /пробки/	0,09	6197,72	316,57	558	28	390	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
117	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,09	18666,00	--	1680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ЗДАНИЯ								
118	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	18,72	4202,15	360,50	78664	6749	37613	10,93	205
		м3		1874,25	135,00	35086	2527	100	0,66	12
119	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	18,72	3405,00	--	63742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30мм/	144	154,91	15,94	22308	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
121	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	144	86,63	2,10	12475	302	411	0,01	2
		м2		1,65	0,75	238	108	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44352	5239,08	327,33	2324	145	938	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	838	55	105	0,60	--
123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,44352	41200,00	--	18273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	144	84,88	3,28	12222	472	3598	0,12	18
		м2		20,22	0,78	2912	112	119	--	--
125	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	165,6	158,00	--	26165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	165,6	156,00	--	25834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА КВ-1 (2шт)								
127	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30мм на р-ре М50 по уклону/	3,4	147,80	15,94	503	54	164	0,24	1
		м2		34,65	5,96	118	20	119	0,03	--
128	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3,4	79,52	2,10	270	7	10	0,01	--
		м2		1,65	0,75	6	3	119	--	--
129	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	3,4	794,36	7,62	2701	26	175	0,24	1
		м2		40,28	2,86	137	10	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слив/ из листовой оцинкованной стали	4,8	575,05	1,24	2760	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119	--	--
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА КВ-2 (1шт)								
131	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30мм на р-ре М50 по уклону/	2,3	147,80	15,94	340	37	111	0,24	1
		м2		34,65	5,96	80	14	119	0,03	--
132	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,3	79,52	2,10	183	5	7	0,01	--
		м2		1,65	0,75	4	2	119	--	--
133	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	2,3	794,36	7,62	1827	18	118	0,24	1
		м2		40,28	2,86	93	7	119	0,01	--
134	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слив/ из листовой оцинкованной стали	3,23	575,05	1,24	1857	4	591	0,97	3
		м2		153,23	0,47	495	2	119	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ТИП Б1 (ТД747), S=30,58 м2								
135	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30,58	50,27	2,62	1537	80	433	0,07	2
		м2		10,51	0,99	321	30	123	--	--
136	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	1,529	5652,57	462,96	8643	708	2901	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2959	265	90	0,85	1
137	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4464	6273,32	--	15347	--	1706	3,66	9
		м3		567,00	--	1387	--	123	--	--
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,58	213,80	9,95	6538	304	2104	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1596	114	123	0,02	1
139	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /2 слоя изола/	30,58	365,09	18,42	11164	563	3493	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2628	211	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	30,58	256,83	9,05	7854	277	2041	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1555	104	123	0,02	1
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	30,58	213,80	9,95	6538	304	2104	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1596	114	123	0,02	1
142	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,58	137,37	2,68	4201	82	132	0,02	1
		м2		2,52	1,00	77	31	123	--	--
143	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20мм из бетона В20/	30,58	291,33	14,76	8909	451	2180	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1603	169	123	0,03	1
144	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	30,58	-72,91	-1,34	-2229	-41	-146	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-103	-15	123	--	--
145	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	32,7206	29,35	0,22	960	7	748	0,10	3
		м		18,50	0,09	605	3	123	--	--
		ТИП Б (ТД740), S=9,63 м2								
146	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,63	50,27	2,62	484	25	136	0,07	1
		м2		10,51	0,99	101	10	123	--	--
147	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,4815	5652,57	462,96	2722	223	914	11,00	5
		м3		1935,00	173,25	932	83	90	0,85	--
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,7704	6273,32	--	4833	--	537	3,66	3
		м3		567,00	--	437	--	123	--	--
149	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20мм из бетона В15/	9,63	270,56	14,76	2605	142	687	0,36	3
		м2		52,43	5,54	505	53	123	0,03	--
150	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,63	-65,98	-1,34	-635	-13	-46	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-33	-5	123	--	--
151	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,3041	29,35	0,22	302	2	236	0,10	1
		м		18,50	0,09	191	1	123	--	--
		ТИП Л (ТД535), S=30,72 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30,72	50,27	2,62	1544	80	435	0,07	2
		м2		10,51	0,99	323	30	123	--	--
153	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	1,536	5652,57	462,96	8682	711	2914	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2972	266	90	0,85	1
154	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4576	6273,32	--	15417	--	1714	3,66	9
		м3		567,00	--	1393	--	123	--	--
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,72	213,80	9,95	6568	306	2114	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1604	115	123	0,02	1
156	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30,72	769,78	4,90	23648	151	2280	0,38	12
		м2		58,50	1,85	1797	57	123	0,01	--
157	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	32,8704	123,31	0,16	4053	5	657	0,09	3
		м		16,18	0,07	532	2	123	--	--
		ТИП К (ТД375), S=29,97 м2								
158	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,97	50,27	2,62	1507	79	424	0,07	2
		м2		10,51	0,99	315	30	123	--	--
159	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	1,4985	5652,57	462,96	8470	694	2843	11,00	16
		м3		1935,00	173,25	2900	260	90	0,85	1
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3976	6273,32	--	15041	--	1672	3,66	9
		м3		567,00	--	1359	--	123	--	--
161	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,97	911,83	11,72	27328	351	6490	1,06	32
		м2		171,68	4,39	5145	132	123	0,02	1
162	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,0679	139,10	0,32	4461	10	1646	0,24	8
		м		41,63	0,11	1335	4	123	--	--
		ТИП М (ТД742), S=21,34 м2								
163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,34	50,27	2,62	1073	56	302	0,07	1
		м2		10,51	0,99	224	21	123	--	--
164	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	1,067	5652,57	462,96	6031	494	2025	11,00	12
		м3		1935,00	173,25	2065	185	90	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,7072	6273,32	--	10710	--	1191	3,66	6
		м3		567,00	--	968	--	123	--	--
166	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	21,34	554,79	23,26	11839	496	7079	1,57	34
		м2		261,00	8,71	5570	186	123	0,04	1
167	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	21,34	127,03	9,83	2711	210	3121	0,69	15
		м2		115,20	3,69	2458	79	123	0,02	--
168	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	22,8338	98,72	0,22	2254	5	2221	0,44	10
		м		78,98	0,09	1803	2	123	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ДВЕРИ								
		ОКНА								
169	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,2	828,63	71,29	5966	513	2570	1,64	12
		м2		272,25	25,25	1960	182	120	0,10	1
170	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	7,2	5460,00	--	39312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,2	237,89	5,58	1713	40	831	0,59	4
		м2		94,05	2,12	677	15	120	0,01	--
173	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	5,2	1000,00	--	5200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /слив подоконный/	1,56	25,35	0,05	40	--	14	0,05	--
		м2		7,70	0,02	12	--	119	--	--
		ДВЕРИ Д-3, Д-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,22	400,18	102,53	6891	1766	3871	0,90	15
		м2		151,65	35,67	2611	614	120	0,14	2
176	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,34	4250,00	--	48195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,88	4010,00	--	23579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ Д-1 (3шт)								
179	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	0,3861	14806,01	1133,15	5717	438	4618	82,10	32
		т		12892,50	398,25	4978	154	90	1,95	1
180	С12021-85	Стоимость металлических дверей ДМП 21х14/0,75-В	0,3861	120300,00	--	46448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,1969	65,24	1,84	730	21	225	0,11	1
		м2		18,45	0,70	207	8	105	--	--
182	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ Д-2 (4шт)								
183	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	0,3264	14806,01	1133,15	4833	370	3904	82,10	27
		т		12892,50	398,25	4208	130	90	1,95	1
184	С12021-85	Стоимость металлических дверей ДМП 21х9/0,75-В	0,3264	120300,00	--	39266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,4656	65,24	1,84	618	17	190	0,11	1
		м2		18,45	0,70	175	7	105	--	--
186	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ								
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0071	8679,65	422,15	62	3	71	56,40	--
		т		8257,50	157,50	59	1	118	0,77	--
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	52400,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС Пд-1 (1шт)								
212	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	50,27	2,62	136	7	38	0,07	--
		м2		10,51	0,99	28	3	123	--	--
213	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БЕТОН В10	1,28	6298,15	196,62	8062	252	466	1,79	2
		м3		272,25	74,27	348	95	105	0,36	--
214	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02912	41200,00	--	1200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5	554,79	23,26	2774	116	1659	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1305	44	123	0,04	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1 (2 шт)								
216	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	50,27	2,62	131	7	37	0,07	--
		м2		10,51	0,99	27	3	123	--	--
217	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БЕТОН В10	1,564	6298,15	196,62	9850	308	569	1,79	3
		м3		272,25	74,27	426	116	105	0,36	1
218	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02828	41200,00	--	1165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,5	554,79	23,26	2497	105	1493	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1175	39	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				КРЫЛЬЦО Кр-2 (1 шт)						
220	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8 ✓	50,27	2,62	90	5	25	0,07	--
		м2		10,51	0,99	19	2	123	--	--
221	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БЕТОН В10	✓ 0,91	6298,15	196,62	5731	179	331	1,79	2
		м3		272,25	74,27	248	68	105	0,36	--
222	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	✓ 0,01657	41200,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	✓ 3	554,79	23,26	1664	70	995	1,57	5
		м2		261,00	8,71	783	26	123	0,04	--
				ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 (2шт)						
224	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	✓ 0,01808	9850,48	1162,95	178	21	121	46,60	1
		т		7357,50	108,00	133	2	90	0,53	--
225	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	✓ 0,01808	154400,00	--	2792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	✓ 0,52432	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
227	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	✓ 0,52432	40,72	0,04	21	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
				МЕТ.БУНКЕР ДЛЯ УГЛЯ						
228	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	✓ 0,19286	16367,84	681,42	3157	131	2569	95,00	18
		т		14670,00	132,75	2829	26	90	0,65	--
229	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	✓ 0,19286	154400,00	--	29778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,59294	21,80	0,05	122	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
231	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	5,59294	40,72	0,04	228	--	42	0,04	--
		м2		8,32	--	47	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 10. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ								
232	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	5377,93	66,01	2151	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
233	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов	3,81	7477,19	184,92	28488	705	3088	4,36	17
		м3		702,00	69,86	2675	266	105	0,34	1
234	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,27515	83,00		355				
		м3								
235	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	4,27515	274,00		1171				
		м3								
236	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0189	67700,00		1280				
		т								
237	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02432	156751,29	477,54	3812	12	872	207,00	5
		1т		33975,00	180,00	826	4	105	0,88	--
238	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02432	40200,00		978				
		т								
		ФУНДАМЕНТ ПОД РАСТЯЖКИ ФМ-2 (2 шт)								
239	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	5377,93	66,01	1398	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
240	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов /бетон В15/	1,96	7851,23	260,48	15388	511	1448	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1204	175	105	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,2644	83,00		188				
		м3								
242	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	2,2644	274,00		620				
		м3								
243	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04416	70437,87	304,24	3111	13	454	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	427	5	105	0,56	--
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04416	40200,00		1775				
		т								
				ДЫМОВАЯ ТРУБА						
245	Е0109-56-1	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	0,87027	23199,51	10777,33	20190	9379	6932	35,30	31
		т		6435,00	2415,02	5600	2102	90	7,99	7
246	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,472	172800,00		81562				
		т								
247	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,34476	154200,00		53162				
		т								
248	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,05347	154400,00		8256				
		т								
249	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00004	149300,00		6				
		т								
250	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	25,23783	111,11	0,05	2804	1	63	0,01	--
		м2		2,75	0,02	69	1	90	0,00	--
251	Е0146-29-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм /150х150х380/	4	166,59	77,24	666	309	474	0,53	2
		1шт		89,35	29,18	357	117	100	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 бетоном В15	0,035	22386,41	332,71	784	12	398	75,22	3
		м3		11245,50	126,00	394	4	100	0,61	--
253	Е0134-23-1	Установка оттяжек ОТ-1 (2 шт), ОТ-2	0,160438	17314,25	8717,00	2778	1399	1161	32,36	5
		т		5793,75	2245,23	930	360	90	7,83	1
254	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,09144	154700,00		14146				
		т				--				
255	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06106	49131,00		3000				
		т				--				
256	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007938	149300,00		1185				
		т				--				
257	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	4,652702	111,11	0,05	517	--	12	0,01	--
		м2		2,75	0,02	13	--	90	0,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				2933001	88293			1720
						275997	74334			140
	Материалы -									
		Накладные расходы -				2568711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				343349				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								172
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					51502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				196581				
		Нормативная трудоемкость -				3472931				
		Сметная заработная плата -								2032
							401833			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на ЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ /2330/

		РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
151	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	9,188	4646,85	2285,57	42695	21000	18164	9,35	86
		т		1579,50	617,13	14512	5670	90	2,34	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,867	13864,97	4022,39	81346	23599	53658	56,50	331
		т		9090,00	1071,86	53331	6289	90	3,81	22
153	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,168	9523,56	4795,68	39694	19988	19055	23,00	96
		т		3712,50	1367,15	15474	5698	90	5,24	22
154	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	11,549	5030,50	2020,02	58097	23329	28843	14,10	163
		т		2272,50	502,43	26245	5803	90	1,79	21
155	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	30,772	154400,00	--	4751197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	30,772	1333,50	312,12	41035	9605	18819	2,96	91
		т		679,50	--	20910	--	90	--	--
157	Е0109-21-2	Монтаж монорельсов	3,621	990,47	705,97	3587	2556	1647	1,43	5
		м		236,25	269,06	855	974	90	1,07	4
158	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	3,621	91800,00	--	332408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом с лестницей и ограждением	9,398	14359,66	5522,03	134952	51896	62568	35,90	337
		т		6075,00	1322,37	57093	12428	90	4,73	44
160	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	9,398	154400,00	--	1451051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	29,084	1860,00	--	54096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С255	10,725	3385,00	--	36304	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С345	0,567	18432,00	--	10451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	324,1	675,16	350,51	218820	113601	98655	1,52	493
		м2		249,75	88,47	80944	28673	90	0,31	101
165	С12023-52 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	324,1	3790,00	--	1228339	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	430,9	226,98	120,75	97805	52033	37346	0,40	172
		м2		66,60	29,70	28698	12798	90	0,11	46
167	С12023-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	430,9	3840,00	--	1654656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0107-20-3	Установка фасонных элементов ФЭ1-ФЭ12	1,92335	175710,10	1826,10	337952	3512	23671	42,70	82
		т		8100,00	690,75	15579	1329	140	3,37	6
169	Е0109-53-1	Монтаж стакана С-1	1,07232	14806,01	1133,15	15877	1215	12827	82,10	88
		т		12892,50	398,25	13825	427	90	1,95	2
170	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,07232	154400,00	--	165566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,09728	65,24	1,84	2029	57	625	0,11	3
		м2		18,45	0,70	574	22	105	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		ТИП Б, S=360 м2								
174	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	360	270,56	14,76	97401	5314	25669	0,36	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	18875	1994	123	0,03	10
175	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	385,2	29,35	0,22	11306	85	8808	0,10	40
		м		18,50	0,09	7126	35	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**10866664**	**327790**			**2117**
						354041	**82140**			**299**
	Материалы -					**10184833**				
		Накладные расходы -				**410355**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**205**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**61553**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**676621**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**11 953 640,00**				
		Нормативная трудоемкость -								**2621**
		Сметная заработная плата -					**497734**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /2340/

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

53	Е0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	232,4	675,16	350,51	156908	81459	70742	1,52	353
		м2		249,75	88,47	58042	20560	90	0,31	72
54	С12023-52 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм**	232,4	3790,00	--	880796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	124,3	226,98	120,75	28213	15010	10773	0,40	50
		м2		66,60	29,70	8278	3692	90	0,11	13
56	С12023-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм**	124,3	3840,00	--	477312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-20-3	**Установка фасонных элементов ФЭ1-ФЭ12**	1,92335	175710,10	1826,10	337952	3512	23671	42,70	82
		т		8100,00	690,75	15579	1329	140	3,37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0109-53-1	Монтаж стакана С-1	0,53616	14806,01	1133,15	7938	608	6413	82,10	44
		т		12892,50	398,25	6912	214	90	1,95	1
59	С12021-237	конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,53616	154400,00	--	82783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,54864	21,80	0,05	339	1	82	0,03	--
		м2		5,81	0,02	90	--	90	--	--
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,54864	40,72	0,04	633	1	116	0,04	1
		м2		8,32	--	129	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ТИП Б, S=95,3 м2								
62	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	95,3	270,56	14,76	25784	1407	6795	0,36	34
		м2		52,43	5,54	4997	528	123	0,03	3
63	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	101,971	29,35	0,22	2993	22	2332	0,10	11
		м		18,50	0,09	1886	9	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА И ДВЕРИ								
		ОКНА								
64	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	13,5	348,93	18,88	4711	255	2877	1,02	14
		м2		171,01	6,57	2309	89	120	0,03	--
65	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	13,5	5369,00	--	72482	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВОРОТА Вр-1 (1шт)							
66	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,681	31476,57	17434,99	21436	11873	6177	41,40	28
		т		7650,00	2428,67	5210	1654	90	8,15	6
67	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,681	120300,00	--	81924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,749	65,24	1,84	1288	36	397	0,11	2
		м2		18,45	0,70	364	14	105	--	--
69	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				2186472	114184			619
						103796	28089			101
	Материалы -					1968492				
		Накладные расходы -				130375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					19556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				139011				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2 455 858,00				
		Нормативная трудоемкость -								785
		Сметная заработная плата -					151441			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ/2480/

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4932,45	27,84	26,18	137295	129107	42390	0,01	57
		м3		1,66	7,20	8188	35514	97	0,03	123
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	152,55	262,72	--	40077	--	45287	1,85	282
		м3		262,72	--	40077	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,05	972,80	152,52	61335	9616	17281	1,02	64
		м3		153,68	57,15	9690	3603	130	0,28	18
4	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	7,42	5318,20	--	39461	--	9610	6,80	50
		м3		1053,00	--	7813	--	123	--	--
5	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из керамзитового гравия	7,42	7849,80	--	58246	--	4333	3,10	23
		м3		474,75	--	3523	--	123	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- местного грунта	126,2	122,18	--	15419	--	17424	0,89	112
		м3		122,18	--	15419	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4771,6	6,48	6,48	30917	30917	9737	--	--
		м3		--	2,10	--	10038	97	0,01	38
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4771,6	21,55	4,52	102809	21549	78823	0,11	515
		м3		17,03	--	81260	--	97	--	--
9	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	107,5	12,34	12,34	1327	1327	365	--	--
		м3		--	3,50	--	376	97	0,01	1
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		шт		317,25	13,50	2855	121	130	0,07	1
11	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	9	24851,00	--	223659	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130902-72 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	99663,00	--	199326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,008	112791,01	60473,38	902	484	702	306,00	2
		км		51300,00	16165,35	410	129	130	63,72	1
15	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	3773,00	--	30486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,356	78245,00	36133,62	27855	12864	23817	247,00	88
		км		41850,00	9612,90	14899	3422	130	37,30	13
17	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	359,56	982,00	--	353088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,023	78245,00	36133,62	1800	831	1539	247,00	6
		км		41850,00	9612,90	963	221	130	37,30	1
19	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	23,23	499,00	--	11592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,071	112791,01	60473,38	8008	4294	6227	306,00	22
		км		51300,00	16165,35	3642	1148	130	63,72	5
21	С130804-6169 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	71	1646,00	--	116866	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм - гильзы	0,0012	307552,18	115368,43	369	138	339	857,00	1
		км		162000,00	55530,00	194	67	130	271,21	--
23	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм- футляр -4 шт по 0,3м	1,2048	7392,00	--	8906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм - гильзы 7шт	0,0021	204666,79	85907,16	430	180	350	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	201	68	130	158,50	--
25	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,1084	2696,00	--	5684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,074	115636,32	31953,19	8557	2365	7547	360,00	27
		км		66375,00	12071,25	4912	893	130	58,95	4
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	74,296	950,00	--	70581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,012	243707,18	102058,18	2924	1225	2402	615,00	7
		км		115425,00	38553,75	1385	463	130	188,29	2
29	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,048	2696,00	--	32481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-12-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,074	260482,33	35112,58	19276	2598	3549	136,00	10
		км		23625,00	13263,75	1748	982	130	64,78	5
31	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0325	504325,49	55944,86	16391	1818	2338	197,00	6
		км		34200,00	21134,25	1112	687	130	103,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0124-111-5	Установка компенсаторов диаметром 300 мм	2	1024,74	36,99	2049	74	1737	3,81	8
		шт		654,75	13,50	1310	27	130	0,07	--
33	С130905-34 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	33703,00	--	67406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
		фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02	--
35	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные для втулки DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5418,00	--	21672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0124-111-2	Установка компенсаторов диаметром 150 мм	7	529,59	17,71	3707	124	3645	2,27	16
		шт		393,75	6,75	2756	47	130	0,03	--
39	С130905-31 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	7	10218,00	--	71526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм- 3 шт	0,018	78096,82	39324,82	1406	708	1058	147,70	3
		т		30375,00	14854,50	547	267	130	72,55	1
41	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	2	1290,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
		фланец		180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671,00	--	8052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные для втулки, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671,00	--	8052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1013,00	--	12156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000 мм(колодец К1)-1 шт								
46	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,04	6154,88	2308,84	6401	2401	4260	13,87	14
		м3		2286,00	864,68	2377	899	130	4,22	4
47	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)(лотковая часть)	0,36	6006,00	--	2162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПП10-1(1шт -0,1м3),ПН-10(1 шт-0,18м3),из бетона М200	0,28	26100,00	--	7308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-221,00	--	-62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-119,00	--	-33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10.9 (1шт,-0,89м-0,24м3)	0,89	4360,00	--	3880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.6-(1шт-0,59м-0,16м3)	0,59	4796,00	--	2830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КО6 (1шт-0,02м3)	1	860,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,005	8919,33	296,60	45	1	6	5,95	--
		м3		915,75	110,25	5	1	118	0,54	--
55	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк легкий полимерно-песчаный	1	1957,47	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-267	Стоимость стремянок С1-02	0,0129	133700,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	6273,32	--	5025	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500 мм(колодцы К-2,К-3,К-4)-3шт								
58	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	9,13	4462,05	1538,85	40739	14050	26019	9,66	88
		м3		1615,95	576,23	14754	5261	130	2,81	26
59	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)(лотковая часть)	2,71	6006,00	--	16276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,1ПП15-1 (1шт-0,27м3)-3шт, ПН15 (1шт-0,38м3)-3шт из бетона М200	1,95	26100,00	--	50895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-221,00	--	-431	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-119,00	--	-232	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки-рассекатели из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные /СР10-0,3, СР11-03,СР12-03/	0,19	20300,00	--	3857	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15.6 (1шт-0,265м3-0,59м)-4шт	2,36	7733,00	--	18250	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9 (1шт-0,4м3-0,89м)-8шт	7,12	7030,00	--	50054	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КО6 (1шт-0,02м3)-3шт	3	860,00	--	2580	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 (1шт-0,29м-0,05м3)-3шт	0,87	4062,50	--	3534	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,06	8919,33	296,60	535	18	73	5,95	--
		м3		915,75	110,25	55	7	118	0,54	--
69	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк легкий полимерно-песчаный	2	1957,47	--	3915	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк тяжелый полимерно-песчаный	1	3099,33	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0713	133700,00	--	9533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500 мм(колодцы В-4,КГ) -2шт								
72	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	3,21	18312,19	1879,87	58782	6034	8237	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4608	1728	130	2,06	7
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,1ПП15-1 (0,27м3)-2шт, ПН15 (0,38м3)-2шт из бетона М200	1,3	26100,00	--	33930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-221,00	--	-287	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-119,00	--	-155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15.6б (1шт-0,22м3-0,59м)	0,59	7733,00	--	4562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9 (1шт-0,4м3-0,89м)-4шт	3,56	7030,00	--	25027	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КО6 (1шт-0,02м3)-2шт	2	860,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 (1шт-0,29м)-1шт	0,29	4062,50	--	1178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк тяжелый полимерно-песчаный	1	3099,33	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк легкий полимерно-песчаный	1	1957,47	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0599	133700,00	--	8009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Для колодца-гасителя								
83	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,004	1069436,32	31953,19	4278	128	408	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	266	48	130	58,95	--
84	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
		фланец		180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
85	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671,00	--	5368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0324	121294,13	49389,75	3930	1600	3430	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2034	604	130	91,12	3
87	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	8	296,00	--	2368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	4	711,00	--	2844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0942	14806,01	1133,15	1395	107	1127	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1214	38	90	1,95	--
90	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0942	154200,00	--	14526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=2000 мм (колодцы В-1,В-2)-4шт								
91	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2000мм	10,785	18312,19	1879,87	197497	20274	27675	8,86	96
		м3		1435,50	538,43	15482	5807	130	2,06	22
92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, 1ПП20-1(1шт-0,59м3)-4шт, ПН20(1шт-0,55м3)-4шт,из бетона М200	4,56	26100,00	--	119016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,56	-221,00	--	-1008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,56	-119,00	--	-543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20.6(1шт-0,39м3-0,59м)	0,59	9900,00	--	5841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20.6б(1шт-0,30м3-0,59м)	0,59	9900,00	--	5841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20.9(1шт-0,59м3-0,89м)-5шт	4,45	9000,00	--	40050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20.9б(1шт-0,44м3-0,89м)	2,67	9000,00	--	24030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КО6/(1шт-0,02м3)-4шт	4	860,00	--	3440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 (7шт)	2,03	3250,00	--	6598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-267	Стоимость стремянок	0,09082	133700,00	--	12143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	3,204	6273,32	--	20100	--	2235	3,66	12
		м3		567,00	--	1817	--	123	--	--
103	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк тяжелый полимерно-песчаный	1	3099,33	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс-лист ТОО "ALATAU ALEM" стр68	Люк легкий полимерно-песчаный	3	1957,47	--	5872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (обойма) кл В12.5	0,25	7641,11	260,48	1910	65	185	3,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	154	22	105	0,35	--
		утеплитель								
106	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,42	122,18	--	907	--	1024	0,89	7
		м3		122,18	--	907	--	113	--	--
107	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка глинистого грунта толщиной 5 см с применением битума/толщ 0,2м	37,1	879,97	55,03	32647	2041	2353	0,05	2
		м2		31,52	16,16	1169	600	133	0,01	1
108	Е0123-1-3	Устройство керамзитового гравия основания под трубопроводы	7,42	306,20	152,52	2272	1132	2034	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1140	424	130	0,28	2
109	С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	9,275	5360,00	--	49714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,44	101308,57	2434,57	44576	1071	20248	170,00	75
		т		31950,00	920,25	14058	405	140	4,49	2
111	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,44	40200,00	--	17688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250 мм- 1 шт	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	565	168	130	91,12	1
113	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-57х4 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
115	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	23338,47	23,09	23338	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -6ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под задвижку объемом до 5 м3 (бетон класса В7,5)	0,432	7186,19	260,48	3104	113	319	3,94	2
		м3		614,25	89,46	265	39	105	0,35	--
118	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,24	200,00	--	1248	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00456	119700,00	--	546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250 мм- крестовина д159-1 шт	0,01529	247994,13	49389,75	3792	755	1619	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	960	285	130	91,12	1
		КНС-6(продолжение)								
121	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
122	С130905-28 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	4845,00	--	9690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
124	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные для втулки, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	314	93	130	91,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм/150х80мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КНС-7(продолжение)								
129	Е0124-111-1	Установка компенсаторов диаметром 100 мм	2	393,03	16,15	786	32	854	1,86	4
		шт		321,75	6,75	644	14	130	0,03	--
130	С130905-28 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	4845,00	--	9690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
132	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные для втулки, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
136	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм/150х80мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				2924920	275387			1735
						275390	75762			290
	Материалы -					2374143				
		Накладные расходы -				402145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					60322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				199624				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				3 526 689,00				
		Нормативная трудоемкость -								2226
		Сметная заработная плата -					411474			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

(Локальный сметный расчет)

на ОГРАЖДЕНИЕ/2510/

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКА-325,5пм										
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов 1:2	97,65	297,56	4,19	29056	409	6871	0,38	37
		м2		58,05	1,58	5669	154	118	0,01	1
13	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /В12,5/	13,02	9037,55	316,01	117669	4114	20334	8,25	107
		м3		1368,00	119,39	17811	1554	105	0,58	8
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,867132	68800,00	--	59659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,406875	69000,00	--	28074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5783159	52657,31	536,06	30453	310	28951	289,00	167
		1т		47475,00	202,50	27456	117	105	0,99	1
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5783159	52400,00	--	30304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-24-13	Установка насадки из колючей проволоки	1302	342,80	137,18	446319	178602	359529	0,98	1275
		м		159,53	37,71	207708	49098	140	0,14	179
19	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	123,69	36,00	--	4453	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	109,368	1645,98	372,83	180018	40776	94661	3,72	407
		м3		594,00	139,50	64965	15257	118	0,68	74
21	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	6835,5	43,00	--	293927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-1	17,36	10833,32	990,15	188066	17189	36799	10,40	181
		м3		1644,75	374,04	28553	6493	105	1,83	32
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,54287	68800,00	--	106149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,33635	77000,00	--	25899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1540046	241400			2174
						352162	72673			295
Материалы -						946484				
		Накладные расходы -				547145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					82072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				125231				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2 212 422,00				
		Нормативная трудоемкость -								2743
		Сметная заработная плата -					506907			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20451103	1047054			8365
			Тенге			1361386	332998			1125
Материалы -			Тенге			18042663				
		Накладные расходы -	Тенге			1833369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							917
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1190831				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23475303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10407
		Сметная заработная плата -	Тенге				1969389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**93 901,21**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				**61 726,45**				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				**58 031,87**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				**23 688 962,53**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				**64 798 305,80**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**1 295 966,12**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**66 094 271,92**				
		НДС (12%)				**7 931 312,63**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**74 025 584,55**				

Сумма: 74 025 584,55 (семьдесят четыре миллиона двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре тенге 55 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

_____ **Ж. А. Тундикбаев**

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ **Ж. А. Каребаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М. А. Шакиров**

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"

_____