Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района

ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г. ,доп. соглашение № 6 от 14.06.2019 г.

АКТ № 14 от 28.08.2019 года
приемки выполненных работ за август месяц 2019 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2--3

на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ /2440/

		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	**Е0122-8-10**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/**	**0,61**	**268907,88**	**115634,50**	**164034**	**70537**	**134558**	**662,00**	**404**
		км		**126000,00**	**43681,50**	**76860**	**26646**	**130**	**213,34**	**130**
1008	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /принять 18 мм/**	**818**	**92,68**	**17,83**	**75811**	**14581**	**12487**	**0,04**	**34**
		м2		**6,41**	**5,07**	**5243**	**4145**	**133**	**0,02**	**15**
1009	**Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=6**	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	**818**	**34,15**		**27934**				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**267779**	**85118**			**438**
			Тенге			**82103**	**30791**			**145**
	Материалы -		Тенге			**100558**				
		Накладные расходы -	Тенге	Страниц - 16		**147045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24889				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			439713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				134951			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на ОБОРУДОВАНИЕ. МЕБЕЛЬ /2400/

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС										
1	8101-8	Стол рабочий: однотумбовый	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	8101-9	Приставка к рабочему столу	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	8101-2	Кресло: рабочее	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	8101-17	Шкаф для документов	1	14835,00	--	14835	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	8101-12	Стол для телефона	1	4085,00	--	4085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	1	18275,00	--	18275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	8101-53	Стул полумягкий	9	1505,00	--	13545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	1201-3	Диван	1	16448,00	--	16448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	8101-51	Стол обеденный четырехместный	1	2795,00	--	2795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	8101-64	Шкаф для одежды	6	15480,00	--	92880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	5301-2	Скамья для одевания	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
12	1827-41 примен	Стол лабораторный СЛК-Л-01	1	9680,00	--	9680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1832-6 примен	Стол титровальный ЛК-1200-СТ	1	32250,00	--	32250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	1827-3	Столик инструментальный разборный СИ-4	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0134-164-1	Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т	1	1765,01	--	1765	--	1569	10,00	10
		шт		1743,75	--	1744	--	90	--	--
16	1827-49	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	1	42100,00	--	42100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0134-55-4	Шкаф вытяжной	1	1916,83	--	1917	--	1707	10,00	10
		шт		1896,75	--	1897	--	90	--	--
18	1827-35	Шкаф вытяжной ШВЛ-01	1	53340,00	--	53340	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
19	1827-53	Шкаф для хранения реактивов	2	20000,00	--	40000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	1827-20	Колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56 М-1	1	206400,00	--	206400	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
21	1833-19	Аквадистиллятор ДЭ-4	1	18520,00	--	18520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	1828-52	Весы лабораторные ВЛП-200	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	1835-38	Весы технические ВТ-Н-10	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
24	5103-Б06094	Разновесы к весам	1	528,00	--	528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	1833-21	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	1	53440,00	--	53440	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
26	5556-35	Печь муфельная ПМ-10	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0134-55-4	Шкаф сушильный	1	1916,83	--	1917	--	1707	10,00	10
		шт		1896,75	--	1897	--	90	--	--
28	5102-110	Шкаф сушильный 2В-151	1	3517,00	--	3517	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1827-44	Баня водяная многогнездная-6 гнезд 1041	1	81450,00	--	81450	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
30	5103-Б06092	Вольтметры лабораторные РН-340	1	393,00	--	393	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	1827-46	Мойка лабораторная	1	20100,00	--	20100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	3201-90	Шкаф холодильный лабораторный 600x615x1840 мм LKi3910	1	99857,00	--	99857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	8101-53	Стул полумягкий	4	1505,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5555-448	Наборы сверл пробочные	1	249,00	--	249	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
35	1824-38	Микроскоп биологический рабочий БИОМЕД-5	1	58700,00	--	58700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5103-Б07060	Щипцы тигельные	1	50,00	--	50	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5103-Б06141	Зажимы винтовые	5	18,00	--	90	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5103-Б07055	Зажимы пружинные	5	16,00	--	80	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист от ООО "ДИВ"стр.10	ПРОБООТБОРНИК ПН-1 (РОССИЯ)	2	6563,39	--	13127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-255	Ножницы для резки	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5302-269	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	5	50,00	--	250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5103-Б05010 примен	Груши резиновые разные	1	2630,00	--	2630	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист от ПФ "Оптимум" стр.11	ПЕСЧАНАЯ БАНЯ LOIP LH-403 (РОССИЯ)	1	61223,34	--	61223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	5103-А03025	Штативы лабораторные	1	630,00	--	630	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5103-Б07018	Нагревалки для колб	1	923,00	--	923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КОТЕЛЬНАЯ								
46	8101-8	Стол рабочий: однотумбовый	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	8101-53	Стул полумягкий	1	1505,00	--	1505	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	8101-17	Шкаф для документов	1	14835,00	--	14835	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0128-923-1 прим	Установка диспенсера напольного /аппарата для воды/	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
51	Прайс-лист ТОО "Smile Trade" стр.13	Диспенсер напольный /кулер/ модель 61LA	1	7014,26	--	7014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1087717**	**0**			**38**
			Тенге			**6665**	**0**			**0**
Стоимость оборудования -			Тенге			1080978				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1080978				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6739				
Материалы -			Тенге			74				
Всего заработная плата -			Тенге				6665			
		Накладные расходы -	Тенге			5998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			13501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7564			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1094480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7564			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1

(Локальный сметный расчет)

на НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /2450/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	27,3	34,79	32,72	950	893	293	0,01	--
		м3		2,08	9,00	57	246	97	0,03	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,825	6,48	6,48	44	44	14	--	--
		м3		--	2,10	--	14	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,825	21,55	4,52	147	31	113	0,11	1
		м3		17,03	--	116	--	97	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,275	122,18	--	278	--	314	0,89	2
		м3		122,18	--	278	--	113	--	--
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	18,2	12,34	12,34	225	225	62	--	--
		м3		--	3,50	--	64	97	0,01	--
ФУНДАМЕНТ МФ-1 (6шт)										
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5377,93	66,01	3227	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,552	8246,71	112,36	29292	399	3968	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3628	151	105	0,21	1
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,21728	83,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	4,21728	274,00	--	1156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /КР-1-2шт/	0,10416	61200,00	--	6375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КР-1-2шт/	0,03024	62000,00	--	1875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ОС-1/	0,03024	62000,00	--	1875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/	0,0168	68200,00	--	1146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03786	172357,31	536,06	6525	20	1895	289,00	11
		1т		47475,00	202,50	1797	8	105	0,99	--
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03786	40200,00	--	1522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	5377,93	66,01	2689	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В12,5/	5,504	7535,72	353,46	41477	1945	4152	3,60	20
		м3		585,00	133,52	3220	735	105	0,65	4
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,09656	83,00	--	506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	6,09656	274,00	--	1670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /С-1/	0,17888	41200,00	--	7370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /ОС-1/	0,00451	55620,00	--	251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	172,2	102,33	0,12	17620	21	1260	0,04	7
		м2		8,08	0,05	1391	9	90	--	--
		ПОЛЫ								
23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,3	50,27	2,62	819	43	231	0,07	1
		м2		10,51	0,99	171	16	123	--	--
		ОТДЕЛКА								
24	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,2	298,56	4,07	6031	82	2898	0,74	15
		м2		135,68	0,97	2741	20	105	0,05	1
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20,2	173,10	1,88	3497	38	1676	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1582	15	105	--	--
26	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15,1	242,74	1,96	3665	30	1734	0,61	9
		м2		108,90	0,45	1644	7	105	0,03	--
27	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	15,1	10,56	0,90	159	14	112	0,04	1
		м2		6,71	0,34	101	5	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
28	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,691	4646,85	2285,57	3211	1579	1366	9,35	6
		т		1579,50	617,13	1091	426	90	2,34	2
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,612	13864,97	4022,39	8485	2462	5597	56,50	35
		т		9090,00	1071,86	5563	656	90	3,81	2
30	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м /ригелей рам/	0,197	7285,83	3593,45	1435	708	595	14,30	3
		т		2385,00	971,06	470	191	90	3,51	1
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,276	5030,50	2020,02	1388	558	689	14,10	4
		т		2272,50	502,43	627	139	90	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,776	154400,00	--	274214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,776	1333,50	312,12	2368	554	1086	2,96	5
		т		679,50	--	1207	--	90	--	--
34	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	21,8	112,45	34,24	2451	747	1168	0,32	7
		м2		51,08	8,45	1114	184	90	0,03	1
35	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,000763	525600,00	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	21,8	896,00	--	19533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	51,504	20,36	0,02	1049	1	193	0,02	1
		м2		4,16	--	214	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			455277	10465			161
			Тенге			27229	2912			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161723				
	Материалы -		Тенге			31908				
	Всего заработная плата -		Тенге				18472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40347				
	Местные материалы -		Тенге			68453				
		Накладные расходы -	Тенге			19170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21348			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			293554				
	Материалы -		Тенге			2661				
	Всего заработная плата -		Тенге				11669			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274214				
		Накладные расходы -	Тенге			10502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			322299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13244			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			514046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34591			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ/2480/

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
16	**Е0122-11-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	**0,562**	**78245,00**	**36133,62**	**43974**	**20307**	**37599**	**247,00**	**139**
		км		**41850,00**	**9612,90**	**23520**	**5402**	**130**	**37,30**	**21**
17	**С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**567,62**	**982,00**	**--**	**557403**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**601377**	**20307**			**139**
			Тенге			**23520**	**5402**			**21**
Материалы -			Тенге			**557550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37599**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5640**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38339**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**677315**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

(Локальный сметный расчет)

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ/25540/

		ТРУБОПРОВОД								
1	**Е0124-1-1**	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	**0,007**	**122464,88**	**45997,13**	**857**	**322**	**820**	**415,00**	**3**
		км		**73125,00**	**16970,25**	**512**	**119**	**130**	**88,16**	**1**
2	**С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм**	**0,505**	Страниц 81,60	**--**	**41**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25х2,5 мм	6,565	99,00	--	650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-262	Опоры скользящие Т13.04	0,003	107900,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-1	0,008	18100,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	1,19	497,56	5,38	592	6	202	0,94	1
		м2		186,75	2,25	222	3	90	0,01	--
9	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	1,19	275,90	1,57	328	2	80	0,40	--
		м2		74,25	--	88	--	90	--	--
10	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	92,75	7,09	649	50	358	0,29	2
		м		48,38	2,70	339	19	100	0,01	--
11	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,1	2380,00	--	238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	137,80	8,16	965	57	290	0,24	2
		м		38,25	3,15	268	22	100	0,02	--
13	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0015	185900,00	--	279	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм- гильзы 4шт**	**2**	**168,00**	**--**	**336**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0116-30-1**	**Заделка сальников диам. до 100мм**	**1**	**770,63**	**--**	**771**	**--**	**386**	**1,80**	**2**
		1сальник		**301,50**	**--**	**302**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7886**	**437**			**10**
			Тенге			**1730**	**162**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4053**				
		Материалы -	Тенге			**1523**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1591**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**517**				
		Местные материалы -	Тенге			**147**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1749**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**262**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**348**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1854**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**324**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**324**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**343**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3509**				
		Материалы -	Тенге			**469**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**302**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2739**				
		Накладные расходы -	Тенге			**386**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**234**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4129**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2213**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

(Локальный сметный расчет)

на ПОКРЫТИЕ /2500/

ПОКРЫТИЕ

ТИП 1-ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1217,36м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /20 см/	1217,36	92,68	17,83	112823	21700	18583	0,04	51
		м2		6,41	5,07	7803	6169	133	0,02	22
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1217,36	45,53	--	55430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 2-ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА-62,11м2								
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /ПРИНЯТЬ 15 см/	62,11	130,52	12,52	8106	778	3504	0,24	15
		м2		38,03	4,39	2362	273	133	0,02	1
4	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	62,11	23,15	--	1438	--	206	0,02	1
		м2		2,49	--	155	--	133	--	--
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	62,11	919,46	42,08	57108	2614	5967	0,38	24
		м2		57,38	14,85	3564	922	133	0,07	5
6	Е0106-47-16	Приготовление сухой цементно-песчаной смеси	3,1055	2830,31	197,82	8790	614	1276	2,01	6
		м3		283,50	107,95	880	335	105	0,55	2
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	52	302,10	6,63	15709	345	7638	0,70	36
		м		108,68	1,76	5651	91	133	0,01	--
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.08	0,832	16571,00	--	13787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1-ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА -129,17м2								
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /20 см/	129,17	92,68	17,83	11971	2302	1972	0,04	5
		м2		6,41	5,07	828	655	133	0,02	2
10	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	129,17	45,53	--	5881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-31-7	Установка лотков сечением до 0,5 м	7,236	3207,15	1419,61	23207	10272	18615	8,33	60
		м3		1399,50	438,08	10127	3170	140	1,60	12
12	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 400 мм /ЛВС-100-30-30/	201	1650,00	--	331650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-24-1	Установка пескоуловителя	1	291,09	35,42	291	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
14	Прайс-лист Астана СпецИнструмент стр 66	ПЕскоуловитель ПУ-10	1	2205,50	--	2205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРЫК								
15	Е0101-164-2	Устройство неукрепленного грунтового арыка	25,2	218,93	--	5517	--	6234	1,54	39
		м3		218,93	--	5517	--	113	--	--
		ОТМОСТКА								
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,0075	6273,32	--	207067	--	23020	3,66	121
		м3		567,00	--	18715	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			860980	38660			360
			Тенге			55812	11629			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858775				
		Материалы -	Тенге			9243				
		Всего заработная плата -	Тенге				67441			
		Местные материалы -	Тенге			755060				
		Накладные расходы -	Тенге			87305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1002844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				80536			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2205				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1005182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				80536			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5
(Локальный сметный расчет)

на МАФ /2530/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАФ								
1	**У1-49-4**	**Урна типа I, строительные работы**	**1**	**1718,71**	**57,07**	**1719**	**57**	**406**	**2,20**	**2**
		урна		**369,60**	**16,92**	**370**	**17**	**105**	**0,08**	**--**
2	**У1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**1**	**10009,05**	**242,88**	**10009**	**243**	**1757**	**9,70**	**10**
		скамья		**1605,45**	**67,68**	**1605**	**68**	**105**	**0,33**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11728**	**300**			**12**
			Тенге			**1975**	**85**			**0**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11728**				
		Материалы -	Тенге			**9453**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2060**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2163**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**324**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**833**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3292744**	**155287**			**1158**
			Тенге			**199034**	**50981**			**224**
		Материалы -	Тенге			**1857445**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1080978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**311917**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**156**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46788**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**151421**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3756083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296803**			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**15 024,33**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				**8 740,72**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				**9 122,25**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				**3 788 970,30**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				**10 364 272,22**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**207 285,44**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**10 571 557,66**				
		НДС (12%)				**1 268 586,92**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**11 840 144,58**				

Сумма: 11 840 144,58 (одинадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто сорок четыре тенге 58 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Ж. А. Тундикбаев

Технадзор:

ТОО "VK ETNA"

Ж. А. Каребаева

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров