Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугет в городе Кызылорда (первая нитка на левый стороны эстакады)**

Объект : **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугет в городе Кызылорда (первая нитка на левый стороны эстакады)**

Договор подряда (контракт) № 2106/20 от 21.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 187 148**	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 889**	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**11 889**	
1	**1**	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**5,1992**	**381**	**1 981**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,1608**	**6917**	**1 112**	
3	**3**	**6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**	
4	**4**	**6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**	
5	**5**	**6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**	
6	**6**	**6122-0101-0101 Кклим = 1, 08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,1**	**10549**	**1 055**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			**3 175 259**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 175 259**	

7	7	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,002	8642918	17 286	
8	8	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	1 м	2	54608	109 216	
9	9	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,002	23975015	47 950	
10	10	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	97726	97 726	
11	11	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1	2696847	2 696 847	
12	12	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	73988	147 976	
13	13	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0, 8;К2 мат=0;	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920	
14	14	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232	
15	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,1	252	25	
16	16	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1	81	81	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	490 301	2 696 847		3 187 148	
			Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (первая нитка на левый стороны эстакады)	490 301			490 301	

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	25 986			**25 986**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			30 087	**30 087**
		Итого	**516 287**	2 696 847	30 087	**3 243 221**
		Сметная прибыль (5)%	25 814			**25 814**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	64 864			**64 864**
		Итого в ценах 2023 г.	606 966	2 696 847	30 087	**3 333 900**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	640 774	2 847 061	31 763	**3 519 598**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			422 352	**422 352**
		Всего по сводному сметному расчету	640 774	2 847 061	454 115	**3 941 950**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

Әлімсейіт Д.С.

Технический надзор:
ТОО «Туран Курылыс»
БИН: 060140004006

Айтбай А.К.

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

Мухаммедиев О.Е.