Подрядчик:ТОО "Алвис"

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"

Стройка:Развитие сетей водоснабжения и водоотведения мкр Акбулак Алатаусского района города Алматы.

Справка № 1 от 20 июня 2020 года.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор б/н	18.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 520 283									
За отчетный период		1 357 396							162 887	1 520 283,00
Всего к оплате										**1 520 283,00**

СДАЛ : ТОО "Гидропром"

Директор

Культуманов И.М.

ПРИНЯЛ: ТОО "Алвис"

Директор

Билялов Н.Е.

Заказчик: ТОО "АЛВИС"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Стройка: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Акбулак Алатаусского района города Алматы
Договор № б/н от 18.05.2020 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 20 июня 2020год
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2020 год

на **Наружные инженерные сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод										
1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,74	309,46	283,78	229	210	–	67	320
					25,68	100	19	74	–	24	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,2	15	15	3	3	–	1	4
					–	5	–	1	–	–	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,2	130	60	26	12	–	14	43
					70	30	14	6	–	3	
4	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	524362,67	214078,67	786544	321118	–	548700	1442064
					310284	59210,67	465426	88816	–	106820	
5	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,16	381406,25	130950	61025	20952	–	45294	114825

6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		250456,25	35493,75	40073	5679	–	8506	
			0,22	292713,64	92504,55	64397	20351	–	49006	122475
7 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		200209,09	24795,45	44046	5455	–	9072	
			0,01	257700	73000	2577	730	–	2021	4966
8 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода		184700	19400	1847	194	–	368	
			0,01	1214900	615600	12149	6156	–	7767	21509
9 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода		599300	185200	5993	1852	–	1593	
			0,015	909800	462733,33	13647	6941	–	8680	24113
10 1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре		447066,67	137466,67	6706	2062	–	1786	
			30	1095,03	11,03	32851	331	–	32301	70364
11 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре		1084	3,57	32520	107	–	5212	
			10	981,5	8,1	9815	81	–	9659	21032
12 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре		973,4	2,3	9734	23	–	1558	
			15	979,87	7,53	14698	113	–	14470	31501
13 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре		972,33	2,07	14585	31	–	2333	
			8,5	922	7,06	7837	60	–	7715	16796
				914,94	1,88	7777	16	–	1244	

14	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	11612,5	6248,5	23225	12497	–	14031	40236
					5364	1722,5	10728	3445	–	2980	
15	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2094	172	2094	172	–	1978	4398
					1922	76	1922	76	–	326	

Итого по разделу 1	**1 914 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	389 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 837
Накладные расходы, тенге	741 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 825

Итого по смете	**1 914 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	389 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 837
Накладные расходы, тенге	741 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 825
Итого по смете на подряд, тенге	**1 914 646**
Временные здания и сооружения 1,3%	24 890
Итого:	1 939 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	61 658
Итого:	2 001 194
Непредвиденные работы и затраты 2%	40 024
Итого:	2 041 218
Коэфициент Иинф =1,05	2 143 279
Налог на добавочную стоимость (12%)	257 193
Всего:	**2 400 473**
Всего с коэф. скидки К=0,633326554	1 520 283

Подрядчик Директор ТОО "АЛВИС"

Билялов Н.Е

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"

Культуманов И.М.