Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрячик : **ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрячик : **ТОО «T&S Construction», Мангистауская обл, с.Умирзак, промышленная зона 10, здание №36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 6-го этажа к многоквартирному жилым домам №21 и №22 по адресу: город Актау, микрорайон 20, участок №39»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 6-го этажа к многоквартирному жилым домам №21 и №22 по адресу: город Актау, микрорайон 20, участок №39»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от 06.03.2024

Акт выполненных работ

за Апрель 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5					6	7	8	9
			Смета Э179041323: Конструкции железобетонные КЖ выше 0 [2-02-02]									
1	40	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки стены железобетонной**	$м^2$	247,6526	9 679,0	2 397 029,6		118,873248	9 679,0	1 150 574	
2	41	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	32,382	43 576,0	1 411 078,0		15,54336	43 576,0	677 317	
3	42	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	7,081278	162 244,0	1 148 894,8		3,39901344	162 244,0	551 470	
4	43	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	247,6526	1 945,0	481 684,4		118,873248	1 945,0	231 209	
5	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,899502	301 967,0	2 083 422,0		3,31176096	301 967,0	1 000 043	
6	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,181776	348 974,0	63 435,0		0,08725248	348 974,0	30 449	
7	73	1106-0601-0215 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	55,83	92 590,0	5 169 300,0		26,7984	92 590,0	2 481 264	
8	74	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	18,791	301 967,0	5 674 262,0		9,01968	301 967,0	2 723 646	
9	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12197	348 974,0	42 564,0		0,0585456	348 974,0	20 431	
10	79	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	733	6 443,0	4 722 719,0		351,84	6 443,0	2 266 905	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	80	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	26,1016236	130 327,0	3 401 746	
12	81	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	114,348	42 831,0	4 897 639	
13	82	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	381,16	3 667,0	1 397 714	
14	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,2486156	301 967,0	7 624 249	
15	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,853008	348 974,0	297 678	
16	164	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	27,1648	34 220,0	929 580	
17	165	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	27,1648	96 318,0	2 616 459	
18	166	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	27,1648	14 106,0	383 186	
19	167	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,387946	321 684,0	124 796	
20	168	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,4269716	301 967,0	1 034 832	
21	169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6114836	348 974,0	213 392	
			ИТОГО по смете)179041323: Конструкции железобетонные КЖ выше 0 [2-02-02]				34 982 353	
			Смета)179041193: Водоснабжение канализация [02-02-03]					
22	1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	7,54	3 104,0	23 404	
23	2	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	15,34	4 014,0	61 575	
24	3	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	12,48	1 453,0	18 133	
25	4	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,86	1 369,0	3 915	
26	5	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,82	1 102,0	2 006	
27	6	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5,72	613,0	3 506	
28	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	339,04	994,0	337 006	
29	8	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	335,6496	802,0	269 191	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	9	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	361,92	1 926,0	697 058	
31	10	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	13,728	700,0	9 610	
32	11	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	3,146	570,0	1 793	
33	12	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,002	383,0	767	
34	13	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,292	341,0	2 146	
35	14	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	372,944	189,0	70 487	
36	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,68	708,0	3 313	
37	16	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,6	7 365,0	19 149	
38	17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	86,32	2 530,0	218 390	
39	18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	13	11 332,0	147 316	
40	19	пункт перечня	Кран для стиральной машины	шт	13	2 593,25	33 712	
41	20	6116-0701-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир	шт.	2,6	41 519,0	107 949	
42	21	пункт перечня	Коллекторы с межцентровым расстоянием выходов 100мм, на 5 выходов,VTc.510 SS	шт	2,6	23 583,21	61 316	
43	22	пункт перечня	Шкаф коллекторный пристраиваемый увеличенной глубины, на 10 выходов,VTc.541.D	шт	2,6	49 786,79	129 446	
44	23	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	28,08	1 924,0	54 026	
45	24	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	28,08	524,0	14 714	
46	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	13,26	3 078,0	40 814	
47	26	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	13,26	23 187,0	307 460	
48	27	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13,26	4 707,0	62 415	
49	28	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	13,26	2 254,0	29 888	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	29	242-207-2201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13,26	2 944,0	39 037	
51	30	пункт перечня	Устройство для очистки, промывки и дезинфекции мусоропровода МСМ -КО. Р2=0,75 кВт	шт	0,26	398 468,46	103 602	
52	180	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм	м	28,6	5 771,0	165 051	
53	181	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	28,6	4 112,0	117 603	
54	182	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,4	312,0	3 245	
55	183	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,4	229,0	2 382	
56	184	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,42	708,0	12 333	
57	185	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	1,56	1 269,0	1 980	
58	186	пункт перечня	Водосточная воронка с листвоуловителем DN100, HL-62.1	шт	1,56	61 442,86	95 851	
59	187	пункт перечня	Компенсационный патрубок DN110, HL9/1	шт	1,56	14 095,71	21 989	
60	188	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2,08	2 882,0	5 995	
61	189	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2,08	2 787,0	5 797	
62	190	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2,08	4 003,0	8 326	
63	191	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	0,52	2 882,0	1 499	
64	192	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	0,52	2 787,0	1 449	
65	193	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,52	4 003,0	2 082	
66	194	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,26	11 614,0	3 020	
67	195	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	0,26	2 071,0	538	
68	196	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,6	3 104,0	8 070	
69	197	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,6	1 102,0	2 865	
			ИТОГО по смете Э179041193: Водоснабжение канализация [02-02-03]				3 333 217	
			Смета Э179041333: Архитектурные решения АР [2-02-03]					
70	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	248,82	6 022,0	1 498 394	
71	150	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	245,232	1 749,0	428 911	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	151	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	404,612	1 683,0	680 962	
73	152	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	4,4304	6 022,0	26 680	
74	153	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	4,4304	1 683,0	7 456	
75	154	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	8,84	13 024,0	115 132	
76	155	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	57,72	13 024,0	751 745	
77	156	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2	57,72	767,0	44 271	
78	157	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	60,606	1 069,0	64 788	
79	158	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	20,124	4 420,0	88 948	
80	159	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м^3	2,052648	22 801,0	46 803	
81	160	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	20,124	9 820,0	197 618	
82	161	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м^2	13,26	1 749,0	23 192	
83	162	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	58,448	1 068,0	62 422	
84	163	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	121,888	6 022,0	734 010	
85	164	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	121,888	2 440,0	297 407	
86	165	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	121,888	1 683,0	205 137	
87	166	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	6,916	5 038,0	34 843	
88	167	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	6,916	13 024,0	90 074	
89	168	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2	6,916	767,0	5 305	
90	169	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	7,2618	1 069,0	7 763	
91	170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	5,46	5 038,0	27 507	
92	171	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	5,46	4 420,0	24 133	
93	172	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м^3	0,55692	22 801,0	12 698	
94	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	5,46	9 820,0	53 617	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	174	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	5,46	1 068,0	5 831	
96	175	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	38,272	6 022,0	230 474	
97	176	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м^2	1,664	1 749,0	2 910	
98	177	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	5,72	1 683,0	9 627	
99	178	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	2,9016	6 022,0	17 474	
100	179	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	2,9016	1 683,0	4 883	
101	180	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	53,092	6 022,0	319 720	
102	181	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	53,092	2 440,0	129 544	
103	182	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	53,092	1 683,0	89 354	
104	183	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	56,68	4 420,0	250 526	
105	184	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м^3	5,78136	22 801,0	131 821	
106	185	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	56,68	9 820,0	556 598	
107	223	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	6,92223948	4 598,0	31 828	
108	224	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью до 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	0,68591952	4 496,0	3 084	
109	225	223-301-0302 *СпрСЦ 08.2024*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	6,92223948	168 831,0	1 168 689	
110	226	223-301-0502 *СпрСЦ 08.2024*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	0,68591952	225 012,0	154 340	
111	267	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	9,828	7 230,0	71 056	
112	268	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	9,828	45 631,0	448 461	
113	269	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5,2	2 802,0	14 570	
114	270	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	53,04	770,0	40 841	
115	271	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	13,9776	7 230,0	101 058	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	272	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	13,9776	46 953,0	656 290	
117	273	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	8,32	2 802,0	23 313	
118	274	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	8,32	3 410,0	28 371	
119	275	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	83,2	770,0	64 064	
120	276	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	0,42588	8 749,0	3 726	
121	277	223-205-1902 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	0,42588	348 106,0	148 251	
122	278	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	2,8392	8 749,0	24 840	
123	279	223-205-1901 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	2,8392	330 352,0	937 935	
124	280	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	5,6784	8 749,0	49 680	
125	281	223-205-0605 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	5,6784	104 652,0	594 256	
126	282	Пункт перечня	Замок типа "антипаника" со штангой нажимного действия и дверным координатором	шт	2,08	35 463,52	73 764	
			ИТОГО по смете Э179041333: Архитектурные решения АР [2-02-03]				11 916 997	
			Итого по суммарной смете				0	
			В том числе:				50 232 567	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				0	
							0	
							103 602	
							0	

...ер ...ко	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	
С РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)				3 239 102	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				49 607 626	
С РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 475 600	
С РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 488 229	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				53 571 455	
			НДС (12%)				6 428 575	
			Итого с НДС				60 000 000	

...подрядчик

...«СК А-Строй монтаж»

...ктор _____ Е.Кумабаев

Субподрядчик

ТОО «T&S Construction»

Директор _____ Шалкарова У.И.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «S2 GROUP», эксперт Сагындык Т.О.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н.