Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Исполнитель: ТОО "АлемТрансЖол"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Наименование объекта: Строительство дороги между улицей Казыбек ди и улицей О.Жарылкапова города Туркестана
Договор: №022/60 от 14.12.2021 г. (1 616 121 248 тенге), доп.согл. №9 от 03.02.2025 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Март 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853501	120440	№022/60	14.12.2021г.	Ұлттық қор	485-022-032-432	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	НДС	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	НДС	оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование объекта: Строительство дороги между улицей Казыбек ди и улицей О.Жарылкапова города Туркестана	494 304 837,66	494 304 837,66				494 304 837,66	441 343 605,05	52 961 232,61	
Аванс	94 304 837,66	94 304 837,66				94 304 837,66			
Всего к оплате:	400 000 000,00	400 000 000,00				400 000 000,00			

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан

Руководитель _____ **Оспан А. О.**

Технический надзор:

ТОО "ПКТН"

Директор _____ **Джорашев Т.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алем Транс Жол"

Директор _____ **Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Технадзор: ТОО «ПКТН»
Авторский надзор: ТОО "АИС Проект"
Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дороги между улицей О. Жарылкапова и улицей Казыбек би города Туркестана

АКТ №1

приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1/Демонтажные работы/										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта		45,3	273,46	273,46	12388	12388	--	2561	16145
		НР - 72%; СП - 8%				--	78,51	--	3557		1196	
2	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.Демонтаж**	м^3 железобетона звеньев		2,856	41836,33	21366,63	119485	61023	--	66910	201307
		НР - 84%; СП - 8%				20469,70	7420,77	58461	21194		14912	
3	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т		7,208	1069,00	--	7705	--		--	8321
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
4	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км**	т·км		100,912	59,00	--	5954	--		--	6430
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					232203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						83212			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3										
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта		101,85	343,56	326,72	34992	33277	--	8354	46814
		НР - 72%; СП - 8%				16,84	97,08	1715	9888		3468	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км	т·км		2851,8	59,00	--	168256	--		--	181716
		СП - 8%				--	--	--	--		13460	
7	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Демонтаж	м лотка		194,97	4639,45	2259,06	904554	440449	--	714516	1748597
		НР - 108%; СП - 8%				2380,39	1012,90	464105	197485		129526	
8	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т		41,71	1069,00	--	44588	--		--	48155
		СП - 8%				--	--	--	--		3567	
9	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км	т·км		583,94	59,00	--	34452	--		--	37208
		СП - 8%				--	--	--	--		2756	
10	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Демонтаж	м лотка		239,2	4639,45	2259,06	1109756	540367	--	876608	2145274
		НР - 108%; СП - 8%				2380,39	1012,90	569389	242286		158910	
11	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т		76,8	1069,00	--	82099	--		--	88667
		СП - 8%				--	--	--	--		6568	
12	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км	т·км		1075,2	59,00	--	63437	--		--	68512
		СП - 8%				--	--	--	--		5075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4364942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
		Сметная заработная плата	Тенге						1484868			
		РАЗДЕЛ 3. РАСЧИТСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ										
13	Е11-010207-0111 1101-0207-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья твердых пород и лиственницы,диаметр стволов до 32 см.Валка с корня	дерево		377	382,97	8,42	144380	3174	--	101669	265733
		НР - 72%; СП - 8%				374,55	--	141205	--		19683	
14	Е11-010207-0112 1101-0207-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья твердых пород и лиственницы,диаметр стволов более 32 см.Валка с корня	дерево		1	590,79	12,98	591	13	--	416	1088
		НР - 72%; СП - 8%				577,81	--	578	--		81	
15	Е11-010207-1303 1101-0207-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кустарники и мелколесье редкие.Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,0642	10757,86	10757,86	691	690	--	169	929

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	3665,27	--	235		69	
16	Е11-010207-1803 1101-0207-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие.Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	га		0,0642	35161,73	35161,73	2257	2257	--	615	3102
		НР - 72%; СП - 8%				--	13307,76	--	854		230	
17	Е11-010207-0313 1101-0207-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Твердые породы и лиственница,диаметр стволов до 32 см**	дерево		377	1155,62	30,28	435669	11416	--	305460	800420
		НР - 72%; СП - 8%				1125,34	--	424253	--		59291	
18	Е11-010207-0314 1101-0207-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Твердые породы и лиственница,диаметр стволов более 32 см**	дерево		1	1935,16	50,69	1935	51	--	1357	3555
		НР - 72%; СП - 8%				1884,47	--	1884	--		263	
19	Е11-010207-0702 1101-0207-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пни диаметром до 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		380	280,10	280,10	106438	106438	--	29005	146277
		НР - 72%; СП - 8%				--	106,01	--	40284		10834	
20	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пни диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		1	454,42	454,42	454	454	--	124	624
		НР - 72%; СП - 8%				--	171,99	--	172		46	
21	С3414-102-0101 414-102-0101 РСНБ РК 2022	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т		454,2	955,00	--	433761	--		--	468462
		СП - 8%				--	--	--	--		34701	
22	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км**	т·км		6358,8	59,00	--	375169	--		--	405183
		СП - 8%				--	--	--	--		30014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2095372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									311
		Сметная заработная плата	Тенге						609465			

Локальная смета 2-1-3/Искусственные сооружения/

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3

23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле		113,44	3484,79	1570,32	395315	178137	188621	82854	516422
		НР - 108%; СП - 8%				251,74	424,54	28557	48160		38253	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		2054,32	4066,40	27,44	8353687	56370	7285462	950041	10048029
		НР - 93%; СП - 8%				492,55	4,72	1011855	9696		744301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	315956 С	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,493037	973152,00				479800		
25	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	$м^3$ лотка		127,84	15281,94	8778,53	1953643	1122248	--	1446568	3672228
		НР - 108%; СП - 8%				6503,41	3973,87	831396	508020		272017	
26	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$		127,84	60096,00	--	7682673	--	7682673	--	8297287
		СП - 8%				--	--	--	--		614614	
27	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		23,53	18812,00	--	442646	--	442646	--	478058
		СП - 8%				--	--	--	--		35412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					23012024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1082
		Сметная заработная плата	Тенге						2437684			
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м										
28	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта		201,45	273,46	273,46	55089	55089	--	11388	71795
		НР - 72%; СП - 8%				--	78,51	--	15816		5318	
29	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	$м^3$ подушки		36,95	3842,06	327,40	141964	12097	--	114257	276718
		НР - 84%; СП - 8%				3514,66	166,53	129867	6153		20498	
30	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$		45,079	1361,00	--	61353	--	61353	--	66261
		СП - 8%				--	--	--	--		4908	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле		23,88	33205,34	4868,03	792944	116249	539966	144231	1012149
		НР - 84%; СП - 8%				5725,67	1464,60	136729	34975		74974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279158 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	1,02	24,3576	14534,00				354013		
32	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев		23,94	70269,88	26708,29	1682261	639396	430309	701083	2574011
		НР - 84%; СП - 8%				25587,12	9275,96	612556	222066		190667	
33	С1225-104-0104 225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.		126	14603,00	--	1839978	--	1839978	--	1987176
		СП - 8%				--	--	--	--		147198	
34	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций		10,36	18499,64	5819,41	191656	60289	4073	140701	358945
		НР - 91%; СП - 8%				12287,06	2637,30	127294	27322		26589	
35	С1225-106-0402 225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.		28	41695,92	--	1167486	--	1167486	--	1260885
		СП - 8%				--	--	--	--		93399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7607942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									601
		Сметная заработная плата	Тенге						1312778			
РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ												
36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1681	2553,24	47,70	4291996	80184	1937234	2495579	7330588
		НР - 108%; СП - 8%				1353,11	21,50	2274578	36142		543013	
37	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$		87,412	42791,00	--	3740447	--	3740447	--	4039683
		СП - 8%				--	--	--	--		299236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					11370271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1231
		Сметная заработная плата	Тенге						2310720			

Локальная смета 2-1-4/Дорожная одежда/

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /смесь ЩПС С2 - 15 см/. Устройство	$м^2$ основания или покрытия		4750	292,66	212,97	1390135	1011607	1663	766508	2329163
		НР - 108%; СП - 8%				79,34	70,08	376865	332880		172520	
39	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.Приготовление в установке,установленной в карьере	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)		712,5	1134,70	1029,03	808474	733184	--	351825	1253124
		НР - 108%; СП - 8%				105,67	351,54	75290	250472		92825	
40	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$		155,325	7139,00	--	1108865	--	1108865	--	1197574
		СП - 8%				--	--	--	--		88709	
41	С1211-201-0501 211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		502,3125	7019,00	--	3525731	--	3525731	--	3807790
		СП - 8%				--	--	--	--		282059	
42	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$		109,725	3875,00	--	425184	--	425184	--	459199
		СП - 8%				--	--	--	--		34015	
43	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		46,3125	33,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,6069	3313,08	3313,08	15263	15263	--	8136	25271
		НР - 108%; СП - 8%				--	1635,28	--	7534		1872	
45	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т		4,745164	178635,00	--	847652	--	847652	--	915464
		СП - 8%				--	--	--	--		67812	
46	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см /12 см/. Устройство	$м^2$		6581	4437,43	209,78	29202727	1380562	27270217	901202	32512246
		НР - 108%; СП - 8%				83,87	42,93	551948	282522		2408317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000021	0,138201	178635,00				24688		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		12,6	3313,08	3313,08	41745	41745	--	22253	69118
		НР - 108%; СП - 8%				--	1635,28	--	20605		5120	
48	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		12,978	178635,00	--	2318325	--	2318325	--	2503791
		СП - 8%				--	--	--	--		185466	
49	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см /4+3=7см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	м^2 покрытия		31500	257,76	218,00	8119440	6867000	945	2810115	11803995
		НР - 108%; СП - 8%				39,73	42,87	1251495	1350405		874440	
50	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,3402	188022,00	--	63965	--	63965	--	69082
		СП - 8%				--	--	--	--		5117	
51	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т		3020,85	19981,00	--	60359604	--	60359604	--	65188372
		СП - 8%				--	--	--	--		4828768	
52	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м^2 покрытия		31500	21,10	0,13	664650	4095	--	713475	1488375
		НР - 108%; СП - 8%				20,97	--	660555	--		110250	
53	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,2646	188022,00	--	49751	--	49751	--	53731
		СП - 8%				--	--	--	--		3980	
54	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т		2192,4	19981,00	--	43806344	--	43806344	--	47310852
		СП - 8%				--	--	--	--		3504508	
55	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		11,551636	3313,08	3313,08	38271	38271	--	20401	63366
		НР - 108%; СП - 8%				--	1635,28	--	18890		4694	
56	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		11,8981851	178635,00	--	2125432	--	2125432	--	2295467
		СП - 8%				--	--	--	--		170035	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия		28879,13	266,88	227,12	7707262	6559028	866	2543674	11071103
		НР - 108%; СП - 8%				39,73	41,83	1147368	1208014		820167	
58	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,3118946	188022,00	--	58643	--	58643	--	63334
		СП - 8%				--	--	--	--		4691	
59	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т		2818,603088	21353,00	--	60185632	--	60185632	--	65000483
		СП - 8%				--	--	--	--		4814851	
60	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия		28879,13	7,03	0,04	203020	1155	--	218037	454846
		НР - 108%; СП - 8%				6,99	--	201865	--		33789	
61	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0808616	188022,00	--	15204	--	15204	--	16420
		СП - 8%				--	--	--	--		1216	
62	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т		698,874946	21353,00	--	14923077	--	14923077	--	16116923
		СП - 8%				--	--	--	--		1193846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					266070739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3169
		Сметная заработная плата	Тенге						7736708			

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА СЪЕЗДАХ

63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле		221,22	3484,79	1570,32	770905	347386	367829	161575	1007077
		НР - 108%; СП - 8%				251,74	424,54	55690	93917		74598	
64	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см/.Устройство	м^2 основания или покрытия		1000	365,82	266,21	365820	266210	430	201710	612930
		НР - 108%; СП - 8%				99,18	87,59	99180	87590		45400	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.Приготовление в установке,установленной в карьере	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)		150	991,25	885,58	148688	132837	--	61280	226765
		НР - 108%; СП - 8%				105,67	272,60	15851	40890		16797	
66	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$		32,7	7139,00	--	233445	--	233445	--	252121
		СП - 8%				--	--	--	--		18676	
67	С1211-201-0501 211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		105,75	7019,00	--	742259	--	742259	--	801640
		СП - 8%				--	--	--	--		59381	
68	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		23,1	3875,00	--	89513	--	89513	--	96674
		СП - 8%				--	--	--	--		7161	
69	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		9,75	33,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2997555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						393118			
		Локальная смета 2-1-5/Благоустройство/										
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ДЛЯ ТРОТУАРОВ										
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		738	2937,33	--	2167750	--	--	1560781	4026816
		НР - 72%; СП - 8%				2937,33	--	2167750	--		298285	
71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		2097	2423,89	47,70	5082897	100027	2145398	3113164	8851751
		НР - 108%; СП - 8%				1353,11	21,50	2837472	45086		655690	
72	С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$		33,552	54729,00	--	1836267	--	1836267	--	1983168
		СП - 8%				--	--	--	--		146901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					14861735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2718
		Сметная заработная плата	Тенге						5050308			
		РАЗДЕЛ 10. ТРОТУАР										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см/15см/.Устройство	$м^2$ покрытия		3316,64	693,12	221,39	2298830	734271	2189	1955491	4594675
		НР - 108%; СП - 8%				471,07	74,86	1562370	248284		340354	
74	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия		3316,64	54,05	22,63	179264	75056	--	137906	342542
		НР - 108%; СП - 8%				31,42	7,08	104209	23482		25372	
75	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$		606,94512	1361,00	--	826052	--	826052	--	892136
		СП - 8%				--	--	--	--		66084	
76	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		2,321648	3313,08	3313,08	7692	7692	--	4100	12736
		НР - 108%; СП - 8%				--	1635,28	--	3797		943	
77	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т		2,3912974	178635,00	--	427169	--	427169	--	461343
		СП - 8%				--	--	--	--		34174	
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см).Устройство	$м^2$ покрытия		3316,64	348,08	5,36	1154456	17777	64277	1164837	2504826
		НР - 108%; СП - 8%				323,34	1,85	1072402	6136		185533	
79	С1212-501-0301 212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г,марки II	т		236,808096	18959,00	--	4489645	--	4489645	--	4848817
		СП - 8%				--	--	--	--		359172	
80	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т		1,989984	178635,00	--	355481	--	355481	--	383919
		СП - 8%				--	--	--	--		28438	
81	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия		3316,64	208,80	0,43	692514	1426	--	746377	1554011
		НР - 108%; СП - 8%				208,37	--	691088	--		115121	
82	С1212-501-0302 212-501-0302 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г,марки II	т		160,525376	18307,00	--	2938738	--	2938738	--	3173837
		СП - 8%				--	--	--	--		235099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18768842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата	Тенге					3711768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								351381625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19685820				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21866648			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5444809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						256927888		
		- Перевозка грузов	Тенге				1215421				
		- Накладные расходы	Тенге							25657312	
		- Сметная прибыль	Тенге							26028533	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2023 г.	Тенге				**351 381 625**				
		временные здания и сооружения 3,9%					13 703 883,39				
		Итого					**365 085 508,70**				
		допол-е затраты на зимнее время 0,65%					2 373 055,81				
		Итого					**367 458 564,50**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**7 349 171,29**				
		итого Непредвиденные работы и затраты 2%					**374 807 735,79**				
		Оборудование					**0,00**				
		Прочие затраты					**0,00**				
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2023 год -2 %					8 088 350,94				
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2024 год -80 %					348 721 117,38				
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2025 год -18%					84 534 136,73				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%					**42 817 136,20**				
		НДС на 2023 год. -12%					970 602,11				
		НДС на 2024 год. -12%					41 846 534,09				
		НДС на 2025 год. -12%					10 144 096,41				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12 %					**42 817 136,20**				
		в том числе на 2023 год. -2%					9 058 953,05				
		в том числе на 2024 год. -80%					390 567 651,47				
		в том числе на 2025 год. -18%					94 678 233,14				
		Общая стоимость строительства					**494 304 837,66**				
		итого без НДС					441 343 605,05				
		НДС 12%					52 961 232,61				
		Итого с НДС					**494 304 837,66**				

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Транс Жол"
Бейкутов Б.

Нач. участка ТОО "Алем Транс Жол"
Орманов У.

Принял:
Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО «ПКТН»
Байболов Д.