Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района»,040300, Алматинская область, Балхашский район, Баканаский сельский округ, село Баканас, ул. Д Қонаев, ст-е 75, тел.: 87277391543** — **240540030731**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"TDS Group",Республика Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Гагарина, дом 215, кв. 24, почтовый индекс 050000** — **200540005337**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4 от 30.07.2024г ,Доп.сог.№04-01 23.12.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000080	23.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка автостоянки и тротуара по улице Бижанова в селе Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1	75 823 494,56	75 823 494,56	8 123 945,85
				Итого	1	x	75 823 494,56	8 123 945,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Орынбаев Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) "Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района» Руководитель отдела " / /
должность *подпись* Камзаев А.К.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "TDS Group"

Наименование объекта и его адрес: Устройство тротуаров по ул. Бижанова в с. Баканас Балхашского района Алматинской области

Справка № 3 от 23.12.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		4	30.07.2024				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Устройство тротуаров по ул. Бижанова в с. Баканас Балхашского района Алматинской области	160690 262,25	67699 548,71							8123 945,85	75823 494,56
	ВСЕГО к оплате:										**75823 494,56**
	Удержание аванса 30%										22747 048,37
	Гарантийные 5%										3791 174,73
	ВСЕГО к оплате:										**49285 271,46**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района"
Руководитель отдела
_____ Камзаев А.К.

Технический надзор:
ТОО "ЮгТехНадзор"
Эксперт технического надзора
_____ Салыбеков Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "TDS Group"
Директор
_____ Орынбаев Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TDS Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров по ул. Бижанова в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Устройство тротуаров**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 30.07.2024 г. с дополнительным соглашением № 04-01 от 23.12.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Устройство тротуаров,** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тротуар с поребриком										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	665,85752	435,00 0,00	435,00 93,00	289648,00 0,00	289648,00 61925,00			289648,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	133,171504	7666,00 7666,00	0,00 0,00	1020893,00 1020893,00	0,00 0,00			1020893,00	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м³	799,029024	77,00 14,00	63,00 15,00	61525,00 11186,00	50338,00 11985,00			61525,00	
4	4	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м³ грунта	133,171504	2462,00 2462,00	0,00 0,00	327868,00 327868,00	0,00 0,00			327868,00	
5	5	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	201914,6344	41,00		8278500,00				8278500,00	
6	6	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	847,35	435,00 0,00	435,00 93,00	368597,00 0,00	368598,00 78804,00			368597,00	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	169,47	7666,00 7666,00	0,00 0,00	1299157,00 1299157,00	0,00 0,00			1299157,00	
8	8	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м³	1016,82	77,00 14,00	63,00 15,00	78295,00 14235,00	64059,00 15252,00			78295,00	
9	9	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м³ грунта	169,47	2462,00 2462,00	0,00 0,00	417235,00 417235,00	0,00 0,00			417235,00	
10	11	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м³ подушки	55,62	9997,00 9257,00	740,00 239,00	556033,00 514874,00	41159,00 13293,00			556033,00	
11	12	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	67,8564	6507,00		441542,00		441542,00		441542,00	
12	15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дренны.Устройство	м³ материала основании в плотном теле/15 см/	115,95	36391,00 26474,00	2605,00 534,00	4219536,00 3069660,00	302049,00 61917,00	847827,00		4219536,00	
13	18	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,9518	215884,00 42529,00	9457,00 0,00	1069014,00 210595,00	46829,00 0,00	811590,00		1069014,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т битума		42529,00	0,00	210595,00	0,00				
14	19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**		4,9518	201335,00	6387,00	996971,00	31627,00	965344,00		996971,00	
				т		0,00	2056,00	0,00	10181,00				
15	20	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3./6см/Устройство**		2751	2210,00	357,00	6079710,00	982107,00	4817001,00		6079710,00	
				м^2 покрытия		102,00	52,00	280602,00	143052,00				
16	21	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,+(до толщины 6 см)**		2751	904,00	0,00	2486904,00	0,00	2390619,00		2486904,00	
				м^2 покрытия		35,00	0,00	96285,00	0,00				
17	22	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		825,3	223,00	223,00	184042,00	184042,00			184042,00	
				м^3 уплотненного грунта		0,00	55,00	0,00	45392,00				
18	23	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022*	**Грунт Уплотнение самоходными вибрационными катками.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		825,3	41,00	41,00	33837,00	33837,00			33837,00	
				м^3 уплотненного грунта		0,00	10,00	0,00	8253,00				
19	24	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**		240	413,00	143,00	99120,00	34320,00			99120,00	
				м^2		270,00	46,00	64800,00	11040,00				
20	25	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		144	435,00	435,00	62640,00	62640,00			62640,00	
				м^3 грунта		0,00	93,00	0,00	13392,00				
21	26	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		28,8	7666,00	0,00	220781,00	0,00			220781,00	
				м^3 грунта		7666,00	0,00	220781,00	0,00				
22	27	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале.группа грунта 2,3**		172,8	77,00	63,00	13306,00	10886,00			13306,00	
				м^3		14,00	15,00	2419,00	2592,00				
23	28	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**		28,8	2462,00	0,00	70906,00	0,00			70906,00	
				м^3 грунта		2462,00	0,00	70906,00	0,00				
24	29	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**		43666,56	41,00		1790329,00				1790329,00	
				т·км									
25	30	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**		14,49288	254,00		3681,00				3681,00	
				т									
26	31	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**		1927,55304	18,00		34696,00				34696,00	
				т·км									
27	32	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство**		1,45	46113,00	2605,00	66864,00	3777,00	10603,00		66864,00	
				м^3 материала основания в плотном теле/15 см/		36196,00	534,00	52484,00	774,00				
28	35	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,576	215884,00	9457,00	124349,00	5447,00	94405,00		124349,00	
				т битума		42529,00	0,00	24497,00	0,00				
29	36	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**		0,576	171892,00	6387,00	99010,00	3679,00	95331,00		99010,00	
				т		0,00	2056,00	0,00	1184,00				
30	37	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**		240	2240,00	347,00	537600,00	83280,00	429840,00		537600,00	
				м^2 покрытия		102,00	54,00	24480,00	12960,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	38	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+(до толщины 6 см)	$м^2$ покрытия	240	902,00 35,00	0,00 0,00	216480,00 8400,00	0,00 0,00	208080,00		216480,00	
32	39	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,288	215884,00 42529,00	9457,00 0,00	62175,00 12248,00	2724,00 0,00	47203,00		62175,00	
33	40	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,288	201335,00 0,00	6387,00 2056,00	57984,00 0,00	1839,00 592,00	56145,00		57984,00	
34	41	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$./6см/Устройство	$м^2$ покрытия	240	2210,00 102,00	357,00 52,00	530400,00 24480,00	85680,00 12480,00	420240,00		530400,00	
35	42	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	0,3	9997,00 9257,00	740,00 239,00	2999,00 2777,00	222,00 72,00			2999,00	
36	43	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,366	6507,00		2382,00		2382,00		2382,00	
37	46	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	258,4	435,00 0,00	435,00 93,00	112404,00 0,00	112404,00 24031,00			112404,00	
38	47	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	51,68	7666,00 7666,00	0,00 0,00	396179,00 396179,00	0,00 0,00			396179,00	
39	48	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале.группа грунта 2,3	$м^3$	310,08	77,00 14,00	63,00 15,00	23876,00 4341,00	19535,00 4651,00			23876,00	
40	49	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	51,68	2462,00 2462,00	0,00 0,00	127236,00 127236,00	0,00 0,00			127236,00	
41	51	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле/15 см/	48,45	46113,00 36196,00	2605,00 534,00	2234175,00 1753696,00	126212,00 25872,00	354267,00		2234175,00	
42	54	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,7752	215884,00 42529,00	9457,00 0,00	167353,00 32968,00	7331,00 0,00	127054,00		167353,00	
43	55	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,7752	171892,00 0,00	6387,00 2056,00	133251,00 0,00	4951,00 1594,00	128300,00		133251,00	
44	56	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	323	2240,00 102,00	347,00 54,00	723520,00 32946,00	112081,00 17442,00	578493,00		723520,00	
45	57	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+(до толщины 6 см)	$м^2$ покрытия	323	902,00 35,00	0,00 0,00	291346,00 11305,00	0,00 0,00	280041,00		291346,00	
46	58	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,3876	215884,00 42529,00	9457,00 0,00	83677,00 16484,00	3666,00 0,00	63527,00		83677,00	
47	59	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,3876	201335,00 0,00	6387,00 2056,00	78037,00 0,00	2476,00 797,00	75561,00		78037,00	
48	60	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	323	2210,00 102,00	357,00 52,00	713830,00 32946,00	115311,00 16796,00	565573,00		713830,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	61	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство		1,935	9997,00	740,00	19344,00	1431,00			19344,00	
				м³ подушки		9257,00	239,00	17912,00	462,00				
50	62	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,3607	6507,00		15361,00		15361,00		15361,00	
				м³									
51	65	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		7,74	435,00	435,00	3367,00	3367,00			3367,00	
				м³ грунта		0,00	93,00	0,00	720,00				
52	66	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,548	7666,00	0,00	11867,00	0,00			11867,00	
				м³ грунта		7666,00	0,00	11867,00	0,00				
53	67	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале.группа грунта 2,3		9,288	77,00	63,00	715,00	585,00			715,00	
				м³		14,00	15,00	130,00	139,00				
54	68	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2		1,548	2462,00	0,00	3811,00	0,00			3811,00	
				м³ грунта		2462,00	0,00	3811,00	0,00				
55	69	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		2347,0776	41,00		96230,00				96230,00	
				т км									
56	70	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных		980	413,00	143,00	404740,00	140140,00			404740,00	
				м²		270,00	46,00	264600,00	45080,00				
57	71	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		137,2	254,00		34849,00				34849,00	
				т									
58	72	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		18247,6	18,00		328457,00				328457,00	
				т км									
59	73	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство		147	46113,00	2605,00	6778611,00	382935,00	1074864,00		6778611,00	
				м³ материала основания в плотном теле/15 см/		36196,00	534,00	5320812,00	78498,00				
60	74	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм /20-40ММ/.однослойные/15 см/.Устройство		980	1743,00	566,00	1708140,00	554680,00	972160,00		1708140,00	
				м² основания		185,00	131,00	181300,00	128380,00				
61	75	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502		980	354,00	101,00	346920,00	98980,00	238140,00		346920,00	
				м² основания		10,00	24,00	9800,00	23520,00				
62	76	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л		2,352	215884,00	9457,00	507759,00	22243,00	385488,00		507759,00	
				т битума		42529,00	0,00	100028,00	0,00				
63	77	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов		2,352	171892,00	6387,00	404290,00	15023,00	389267,00		404290,00	
				т		0,00	2056,00	0,00	4836,00				
64	78	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		980	2240,00	347,00	2195200,00	340060,00	1755180,00		2195200,00	
				м² покрытия		102,00	54,00	99960,00	52920,00				
65	79	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+(до толщины 6 см)		980	902,00	0,00	883960,00	0,00	849660,00		883960,00	
				м² покрытия		35,00	0,00	34300,00	0,00				
66	80	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л		1,176	215884,00	9457,00	253880,00	11121,00	192745,00		253880,00	
				т битума		42529,00	0,00	50014,00	0,00				
67	81	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов		1,176	201335,00	6387,00	236770,00	7511,00	229259,00		236770,00	
				т		0,00	2056,00	0,00	2418,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	82	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	м^2 покрытия	980	2210,00 102,00	357,00 52,00	2165800,00 99960,00	349860,00 50960,00	1715980,00		2165800,00	
69	83	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Люки.Демонтаж**	люк	17	6418,00 6418,00	0,00 0,00	109106,00 109106,00	0,00 0,00			109106,00	
70	84	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люки чугунные. Установка**	шт.	17	9588,00 6974,00	1264,00 391,00	162996,00 118558,00	21488,00 6647,00	22950,00		162996,00	
71	85	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	17	19349,00		328933,00		328933,00		328933,00	
72	86	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м.глубиной до 2 м**	м^3 грунта	2,592	9408,00 9408,00	0,00 0,00	24386,00 24386,00	0,00 0,00			24386,00	
73	87	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале.группа грунта 2,3**	м^3	2,592	77,00 14,00	63,00 15,00	200,00 36,00	163,00 39,00			200,00	
74	88	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,592	2462,00 2462,00	0,00 0,00	6382,00 6382,00	0,00 0,00			6382,00	
75	89	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	672,2352	41,00		27562,00				27562,00	
76	90	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки.Устройство**	м^3	1,152	56424,00 21994,00	99,00 25,00	65000,00 25337,00	114,00 29,00	39549,00		65000,00	
77	91	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Болт.ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,056	1606055,00		89939,00		89939,00		89939,00	
78	92	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Гайка ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0168	2273701,00		38198,00		38198,00		38198,00	
79	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022899	306174,00		7011,00		7011,00		7011,00	
80	94	1220-0702-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стойки одностороннего дорожного знака металлические.Замена одной поврежденной стойки**	шт.	6	5216,00 5069,00	147,00 48,00	31296,00 30414,00	882,00 288,00			31296,00	
81	95	251-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1**	шт.	6	10006,00		60036,00		60036,00		60036,00	
82	96	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	6	10026,00		60156,00		60156,00		60156,00	
83	97	7101-0803-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской.пунктирная.ширина линии 0,1 м.шаг 1:1**	км	0,06	53945,00 13102,00	23675,00 6140,00	3237,00 786,00	1420,00 368,00	1031,00		3237,00	
84	103	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	48,75	7666,00 7666,00	0,00 0,00	373718,00 373718,00	0,00 0,00			373718,00	
85	104	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале.группа грунта 2,3**	м^3	48,75	77,00 14,00	63,00 15,00	3754,00 683,00	3071,00 731,00			3754,00	
86	105	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	13,61256	2462,00 2462,00	0,00 0,00	33514,00 33514,00	0,00 0,00			33514,00	
87	106	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	3439,893912	41,00		141036,00				141036,00	
88	110	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,18	215884,00 42529,00	9457,00 0,00	38859,00 7655,00	1702,00 0,00	29502,00		38859,00	
89	111	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,18	171892,00 0,00	6387,00 2056,00	30941,00 0,00	1150,00 370,00	29791,00		30941,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	112	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**		75	2240,00	347,00	168000,00	26025,00	134325,00		168000,00	
				м^2 покрытия		102,00	54,00	7650,00	4050,00				
91	113	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+(до толщины 6 см)**		75	902,00	0,00	67650,00	0,00	65025,00		67650,00	
				м^2 покрытия		35,00	0,00	2625,00	0,00				
92	114	1127-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,09	215884,00	9457,00	19430,00	851,00	14751,00		19430,00	
				т битума		42529,00	0,00	3828,00	0,00				
93	115	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**		0,09	201335,00	6387,00	18120,00	575,00	17545,00		18120,00	
				т		0,00	2056,00	0,00	185,00				
94	116	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**		75	2210,00	357,00	165750,00	26775,00	131325,00		165750,00	
				м^2 покрытия		102,00	52,00	7650,00	3900,00				
			Итого по разделу 1: Тротуар с поребриком					55765174,00	5204906,00	22699139,00	0,00	55765174,00	
								17125785,00	1000863,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					55765174,00	5204906,00	22699139,00	0,00	55765174,00	
								17125785,00	1000863,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,70			3736266,66					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									59501440,66	
			Сметная прибыль	%	5,00			2975072,03					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1785043,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64261555,91	
			Тендерная скидка	%	2,00			1381623,89					
			Итого со скидкой									69081172,60	
			НДС	%	12,00			8123945,85					
			Итого с НДС									75823494,56	

Сдал: Подрядчик ТОО"TDS Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Орынбаев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял: Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Камзаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «ЮгТехНадзор» Эксперт технического надзора Салыбеков Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный профиль, аттестата, подпись)

ТОО «СанжарПроектСервис» Эксперт авторского надзора Иргебай Н.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный профиль, аттестата, приказа, подпись)