Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за февраль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	3240,81168	23,36	22,08	75703	71555	21497	0,01	29		
		м3		1,28	5,56	4148	18014	97	0,02	63		
2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7213,41955	38,59	36,49	278392	263244	78977	0,01	105		
		м3		2,10	9,19	15148	66271	97	0,03	230		
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	213,351658	791,10	--	168782	--	190724	4,27	911		
		м3		791,10	--	168782	--	113	--	--		
10	Е0101-17-8	Погрузкой грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2063,8808	32,23	30,77	66525	63506	19549	0,01	20		
		м3		1,42	8,34	2931	17223	97	0,03	59		
11	Е0101-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4593,7992	53,76	51,34	246966	235830	72557	0,02	75		
		м3		2,36	13,92	10841	63959	97	0,05	219		
12	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	14404,5564	176,40	176,40	2540964	2540964	508193	--	--		
		т		--	35,28	--	508193	100	0,74	10672		
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2063,8808	3,77	3,24	7774	6695	3203	--	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	991	2312	97	--	8
14	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	4593,7992	4,12	3,54	18923	16239	7798	--	17
		м3		0,52	1,23	2389	5650	97	--	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3404030	3198033			1165
			Тенге			205230	681622			11269
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3404030				
Всего заработная плата -			Тенге				886852			
Местные материалы -			Тенге			767				
		Накладные расходы -	Тенге			902498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258392				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4564919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12884
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4564919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12884
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022227			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	77,3	4244,71	66,01	328116	5103	17911	1,35	104
		м3		195,75	24,93	15131	1927	105	0,12	9
16	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В25	1067,15	6150,17	196,62	6563149	209823	388278	1,79	1910
		м3		272,25	74,27	290532	79257	105	0,36	387
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	16,9942	50900,00	--	865005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9946	48300,00	--	48039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3326	45800,00	--	15233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	11,13032	62000,00	--	690080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,1259	58800,00	--	66203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,57386	65900,00	--	301417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,49742	61300,00	--	30492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,10808	61200,00	--	618614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм сетки С1, С2	0,9917	61200,00	--	60692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0148	93997,62	304,24	1391	5	516	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	490	2	105	0,56	--
		Выпуски для стен из фундаментной плиты КЖ-7								
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1791	65900,00	--	11803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,025	61200,00	--	123930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,4641	58700,00	--	438143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,0452	56200,00	--	171140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10333447	214930			2017
			Тенге			306153	81186			397
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10333447				
	Материалы -		Тенге			238804				
	Всего заработная плата -		Тенге				387339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440791				
	Местные материалы -		Тенге			6132769				
		Накладные расходы -	Тенге			406706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11384562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				448344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11384562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				448344			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13737477	3412963			3182
			Тенге			511383	762808			11665
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13737477				
	Материалы -		Тенге			238804				
	Всего заработная плата -		Тенге				1274191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440791				
	Местные материалы -		Тенге			6133536				
		Накладные расходы -	Тенге			1309203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			902801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15949481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15502
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470572			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15949481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15502
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470572			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	15 949 481
Временные здания и сооружения (1,1 %)	175 444
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	174 149
Выслуга лет (1%)	161 249
Доп. Отпуска (0,4%)	64 500
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16 524 823
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	42 260 903
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	43 106 121
Итого по акту с учетом НДС 12%	48 278 856
Итого с понижающим коэф. = 0,975	47 071 885

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Высоцкая Е.С.

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за февраль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
		консоли,лист КЖ88								
1	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	4,284	11472,04	367,51	49146	1574	9885	12,00	51
		м3		2058,75	138,83	8820	595	105	0,68	3
2	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08032	50900,00	--	4088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13184	48300,00	--	6368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,56576	45800,00	--	25912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3856	44900,00	--	17313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00608	65000,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27272	66000,00	--	18000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121222	1574			51
			Тенге			8820	595			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121222				
	Материалы -		Тенге			15674				
	Всего заработная плата -		Тенге				9414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72076				
	Местные материалы -		Тенге			23078				
		Накладные расходы -	Тенге			9885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10897			
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
		стены монолитные,листы КЖ48-54								
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2552,75899	617,82	406,93	1577156	1038799	883798	1,46	3734
		м2		210,89	118,83	538358	303355	105	0,48	1229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1957,81622	97,38	27,86	190659	54542	158424	0,44	867
		м2		69,53	7,54	136117	14763	105	0,03	63
10	Е0106-53-4 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной св. 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	594,942768	105,38	38,18	62698	22713	48439	0,42	251
		м2		67,21	10,33	39985	6148	105	0,04	25
11	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	595,03	5387,00	--	3205427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	30,3839822	4938,56	508,68	150053	15456	140360	29,14	885
		1т		4261,88	137,68	129493	4183	105	0,52	16
13	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	119,331714	4626,66	305,41	552107	36445	525490	21,60	2577
		1т		4111,25	82,66	490602	9864	105	0,32	38
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,5134016	52400,00	--	550902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,9242284	51000,00	--	251136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	51,5743311	50900,00	--	2625133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	23,4777374	48300,00	--	1133975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	28,5270206	45800,00	--	1306538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3149952	44900,00	--	14143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,1337924	65000,00	--	73697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,76588	65900,00	--	182271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7615296	61300,00	--	46682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8374778	61200,00	--	234854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,5549488	58700,00	--	208675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2223	56200,00	--	12493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,3940044	66000,00	--	686004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,4747876	64400,00	--	94976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,7174816	62100,00	--	292956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,52178	59900,00	--	91155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стены монолитные в осях А-3 с отм.-7.800 до отм.50.900,листы КЖ91,92								
54	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	59,933874	617,82	406,93	37029	24389	20750	1,46	88
		м2		210,89	118,83	12640	7122	105	0,48	29
55	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	59,933874	97,38	27,86	5837	1670	4850	0,44	27
		м2		69,53	7,54	4167	452	105	0,03	2
56	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	11,52294	5387,00	--	62074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	0,1007946	4938,56	508,68	498	51	466	29,14	3
		1т		4261,88	137,68	430	14	105	0,52	--
58	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1,1010003	4626,66	305,41	5094	336	4848	21,60	24
		1т		4111,25	82,66	4526	91	105	0,32	--
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0938864	52400,00	--	57320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,007114	50900,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0109978	65000,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0897967	65900,00	--	5918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13718535	1194401			8456
			Тенге			1356317	345992			1403
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13718535				
	Материалы -		Тенге			30412				
	Всего заработная плата -		Тенге				1702309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7869904				
	Местные материалы -		Тенге			3267501				
		Накладные расходы -	Тенге			1787424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16436317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10752
		Сметная заработная плата -	Тенге				1970422			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			16436317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10752
		Сметная заработная плата -	Тенге				1970422			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
76	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1126,2	447,57	125,84	504055	141725	137124	0,58	650
		м2		76,48	39,48	86129	44466	105	0,16	181
77	Е0106-54-7	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке	1126,2	882,96	18,32	994394	20634	40452	0,19	214
		м2		29,25	4,96	32941	5585	105	0,02	23
78	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	225,24	5387,00	--	1213368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм	28,287	5287,18	285,43	149559	8074	143369	24,67	698
		1т		4749,75	77,26	134356	2185	105	0,30	8
81	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	2,7113	3552,65	475,40	9632	1289	8649	20,01	54
		1т		2909,25	128,67	7888	349	105	0,49	1
83	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,2884	53000,00	--	386285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0749	52400,00	--	3925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	20,0256	51000,00	--	1021306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7786	48300,00	--	37606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0579	65900,00	--	3816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0616	58700,00	--	3616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1014	66000,00	--	6692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,6099	72000,00	--	187913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4522166	171722			1616
			Тенге			261314	52585			213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4522166				
		Материалы -	Тенге			283784				
		Всего заработная плата -	Тенге				313899			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1651159				
		Местные материалы -	Тенге			2154186				
		Накладные расходы -	Тенге			329594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5142866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата -	Тенге				363338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5142866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата -	Тенге				363338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18361923	1367697			10123
			Тенге			1626451	399171			1619
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18361923				
	Материалы -		Тенге			329871				
	Всего заработная плата -		Тенге				2025622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9593139				
	Местные материалы -		Тенге			5444765				
		Накладные расходы -	Тенге			2126903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1229330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21718156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12805
		Сметная заработная плата -	Тенге				2344658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21718156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12805
		Сметная заработная плата -	Тенге				2344658			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	21 718 156
Временные здания и сооружения (1,1 %)	238 900
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	237 136
Выслуга лет (1%)	219 571
Доп. Отпуска (0,4%)	87 828
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	22 501 591
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	57 546 004
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	58 696 924
Итого по акту с учетом НДС 12%	65 740 554
Итого с понижающим коэф. =0,975	64097040

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Высоцкая Е.С.