Форма 4

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за апрель 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		стены монолитные,листы КЖ48-54								
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2768,96592	617,82	406,93	1710734	1126780	958652	1,46	4050
		м2		210,89	118,83	583954	329048	105	0,48	1333
9	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2123,63424	97,38	27,86	206807	59162	171841	0,44	941
		м2		69,53	7,54	147646	16013	105	0,03	68
10	Е0106-53-4 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной св. 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	645,33168	105,38	38,18	68008	24637	52541	0,42	273
		м2		67,21	10,33	43371	6668	105	0,04	28
11	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	612	5387,00	--	3296844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	25,5926619	4938,56	508,68	126391	13018	118226	29,14	746
		1т		4261,88	137,68	109073	3524	105	0,52	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	100,514021	4626,66	305,41	465044	30698	442624	21,60	2171
		1т		4111,25	82,66	413238	8309	105	0,32	32
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,855519	52400,00	--	464029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,1477155	51000,00	--	211533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	43,4414558	50900,00	--	2211170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,7754788	48300,00	--	955156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	24,0285289	45800,00	--	1100507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2653229	44900,00	--	11913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9550021	65000,00	--	62075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	2,329722	65900,00	--	153529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	0,6414422	61300,00	--	39320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	3,2323371	61200,00	--	197819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	2,9943607	58700,00	--	175769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	0,187245	56200,00	--	10523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	8,7549499	66000,00	--	577827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	1,2422249	64400,00	--	79999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	3,973571	62100,00	--	246759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,281807	59900,00	--	76780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков								
30	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7200	20,14	0,23	145008	1656	129600	0,12	857
		шт		19,91	0,09	143352	648	90	--	3
31	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	7200	11,01	--	79272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	4,68	14773,97	4022,39	69142	18825	46630	62,15	291
		т		9999,00	1071,86	46795	5016	90	3,81	18
33	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	4,68	162700,00	--	761436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	288	8425,99	319,70	2426685	92074	197277	3,07	884
		м3		461,25	119,25	132840	34344	118	0,58	167
		Стены из теплоблоков,лист АР12								
35	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4294,8	20,14	0,23	86497	988	77306	0,12	511
		шт		19,91	0,09	85509	387	90	--	2
36	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	4294,8	11,01	--	47286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	2,79162	14773,97	4022,39	41243	11229	27815	62,15	173
		т		9999,00	1071,86	27913	2992	90	3,81	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	2,79162	162700,00	--	454197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стены монолитные в осях А-3 с отм.-7.800 до отм.50.900,листы КЖ91,92								
50	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,98581	617,82	406,93	61156	40280	34270	1,46	145
		м2		210,89	118,83	20875	11763	105	0,48	48
51	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,98581	97,38	27,86	9640	2758	8010	0,44	44
		м2		69,53	7,54	6882	746	105	0,03	3
52	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	19,0311	5387,00	--	102521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	0,1664707	4938,56	508,68	822	85	769	29,14	5
		1т		4261,88	137,68	709	23	105	0,52	--
54	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1,8183942	4626,66	305,41	8413	555	8007	21,60	39
		1т		4111,25	82,66	7476	150	105	0,32	1
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8066449	52400,00	--	94668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0117494	50900,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0181639	65000,00	--	1181	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1483068	65900,00	--	9773	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		перемычки								
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	756,82	245,44	3,82	185754	2891	34641	0,21	160
		м2		37,35	1,44	28267	1090	118	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17033828	1425635			11289
			Тенге			1797902	420721			1732
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15476305				
	Материалы -		Тенге			190458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1906009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6807486				
	Местные материалы -		Тенге			5591091				
		Накладные расходы -	Тенге			2026860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				304029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1050190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18553355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12169
		Сметная заработная плата -	Тенге				2210038			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1557523				
	Материалы -		Тенге			5623				
	Всего заработная плата -		Тенге				312613			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1215633				
		Накладные расходы -	Тенге			281352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1949208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата -	Тенге				354816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20502562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14175
		Сметная заработная плата -	Тенге				2564854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
108	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1890	447,57	125,84	845910	237845	230124	0,58	1090
		м2		76,48	39,48	144542	74623	105	0,16	303
109	Е0106-54-7	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке	1890	882,96	18,32	1668801	34628	67888	0,19	359
		м2		29,25	4,96	55283	9373	105	0,02	38
110	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	378	5387,00	--	2036286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм	47,607	5287,18	285,43	251707	13589	241289	24,67	1174
		1т		4749,75	77,26	226121	3678	105	0,30	14
113	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	4,15902	3552,65	475,40	14776	1977	13267	20,01	83
		1т		2909,25	128,67	12100	535	105	0,49	2
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,623	52400,00	--	1499845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,4358	51000,00	--	685226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,5482	48300,00	--	267978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6042	66000,00	--	39877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,55482	72000,00	--	255947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,05922	13669,40	475,40	810	28	813	78,11	5
		1т		12942,00	128,67	766	8	105	0,49	--
127	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,05922	81200,00	--	4809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,216	13669,40	475,40	2953	103	2964	78,11	17
		1т		12942,00	128,67	2795	28	105	0,49	--
129	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,8682	4654,93	379,93	4041	330	3761	23,72	21
		1т		4023,00	102,83	3493	89	105	0,39	--
130	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,0842	60300,00	--	65377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7644342	288499			2749
			Тенге			445101	88333			358
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7644342				
	Материалы -		Тенге			476506				
	Всего заработная плата -		Тенге				533434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2819059				
	Местные материалы -		Тенге			3615177				
		Накладные расходы -	Тенге			560105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84016			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8696715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3387
		Сметная заработная плата -	Тенге				617450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8696715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3387
		Сметная заработная плата -	Тенге				617450			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки офиса								
		перегородки гипсокартонные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	38,7	2857,03	22,79	110567	882	21612	2,73	106
		м2		456,75	8,62	17676	334	120	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110567	882			106
			Тенге			17676	334			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110567				
	Материалы -		Тенге			92009				
	Всего заработная плата -		Тенге				18010			
		Накладные расходы -	Тенге			21612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21252			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки жилой части								
		перегородки гипсокартонные								
	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	30,82275	1251,32	319,70	38569	9854	21113	3,07	95
		м3		461,25	119,25	14217	3676	118	0,58	18
	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3652,49588	86,00	--	314115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,5363159	4486,93	285,43	2406	153	2291	20,97	11
		1т		3991,50	77,26	2141	41	105	0,30	--
	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4623413	52400,00	--	24227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0739746	50800,00	--	3758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	5,8563225	302,02	106,27	1769	622	1633	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1146	237	118	0,19	1
	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,8563225	4122,00	--	24140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	974,0025	2919,93	23,01	2844020	22412	620272	3,12	3039
		м2		522,00	8,69	508429	8464	120	0,04	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3253004	33041			3152
			Тенге			525933	12418			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3253004				
	Материалы -		Тенге			2314367				
	Всего заработная плата -		Тенге				538352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27985				
	Местные материалы -		Тенге			351677				
		Накладные расходы -	Тенге			645309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4132212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3535
		Сметная заработная плата -	Тенге				635148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4132212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3535
		Сметная заработная плата -	Тенге				635148			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница Л-1,листКЖ100								
191	Е0106-22-5	Устройство монолитных конструкций лестниц	7,5	12270,77	379,21	92031	2844	17802	13,00	98
		м3		2117,25	143,26	15879	1074	105	0,70	5
192	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,69411	51000,00	--	35400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19635	52400,00	--	10289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043469	50600,00	--	2200	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05712	65000,00	--	3713	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08432	72000,00	--	6071	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			149702	2844			98
			Тенге			15879	1074			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149702				
	Материалы -		Тенге			32299				
	Всего заработная плата -		Тенге				16954			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57672				
	Местные материалы -		Тенге			41009				
		Накладные расходы -	Тенге			17802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			177554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19624			
		РАЗДЕЛ 6.Окна жилой части								
309	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	85,1355	346,04	18,87	29460	1607	14592	0,82	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,227	187,05	9,95	8086	430	2974	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2256	162	123	0,02	1
		тип 2								
367	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	56,304	289,35	13,43	16291	756	4961	0,45	25
		м2		66,60	5,04	3750	284	123	0,02	1
368	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	56,304	412,41	6,03	23220	340	548	0,04	2
		м2		5,67	2,25	319	127	123	0,01	1
369	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,304	187,05	9,95	10532	560	3874	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2939	211	123	0,02	1
370	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	56,304	24,72	0,67	1392	38	61	--	--
		м2		0,63	0,25	35	14	123	--	--
		тип 3								
373	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1,971	289,35	13,43	570	26	174	0,45	1
		м2		66,60	5,04	131	10	123	0,02	--
374	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	1,971	274,94	4,02	542	8	13	0,03	--
		м2		3,78	1,50	7	3	123	0,01	--
375	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,971	223,97	18,42	441	36	225	0,42	1
		м2		85,95	6,91	169	14	123	0,03	--
376	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	2,20752	146,00	--	322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,971	187,05	9,95	369	20	136	0,36	1
		м2		52,20	3,74	103	7	123	0,02	--
378	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	1,971	24,72	0,67	49	1	2	--	--
		м2		0,63	0,25	1	--	123	--	--
		Полы на отм.0,000								
		тип 1								
381	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	22,6125	289,35	13,43	6543	304	1993	0,45	10
		м2		66,60	5,04	1506	114	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	22,6125	412,41	6,03	9326	136	220	0,04	1
		м2		5,67	2,25	128	51	123	0,01	--
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,6125	187,05	9,95	4230	225	1556	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1180	85	123	0,02	--
		тип 2								
386	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	51,39	289,35	13,43	14869	690	4528	0,45	23
		м2		66,60	5,04	3423	259	123	0,02	1
387	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до толщ.65мм)	51,39	412,41	6,03	21194	310	501	0,04	2
		м2		5,67	2,25	291	116	123	0,01	1
388	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,39	187,05	9,95	9613	511	3536	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
389	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	51,39	24,72	0,67	1270	34	56	--	--
		м2		0,63	0,25	32	13	123	--	--
		тип 3								
392	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,642	289,35	13,43	1922	89	585	0,45	3
		м2		66,60	5,04	442	33	123	0,02	--
393	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	6,642	274,94	4,02	1826	27	43	0,03	--
		м2		3,78	1,50	25	10	123	0,01	--
394	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,642	223,97	18,42	1488	122	759	0,42	3
		м2		85,95	6,91	571	46	123	0,03	--
395	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	7,43904	146,00	--	1086	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,642	187,05	9,95	1242	66	457	0,36	2
		м2		52,20	3,74	347	25	123	0,02	--
397	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	6,642	24,72	0,67	164	4	7	--	--
		м2		0,63	0,25	4	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			166921	5576			158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			23469	2091			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166921				
	Материалы -		Тенге			1369				
	Всего заработная плата -		Тенге				25560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1408				
	Местные материалы -		Тенге			135098				
		Накладные расходы -	Тенге			31439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				30276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			210262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				30276			
				РАЗДЕЛ 8. Полы жилой части						
		Полы на отм.-7,800								
		тип 1								
400	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	282,465	289,35	13,43	81730	3794	24890	0,45	127
		м2		66,60	5,04	18812	1424	123	0,02	7
401	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	282,465	412,41	6,03	116491	1703	2752	0,04	11
		м2		5,67	2,25	1602	636	123	0,01	3
402	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	282,465	223,97	18,42	63263	5203	32263	0,42	118
		м2		85,95	6,91	24278	1952	123	0,03	10
403	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	316,3608	146,00	--	46189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	282,465	187,05	9,95	52835	2811	19435	0,36	101
		м2		52,20	3,74	14745	1056	123	0,02	5
		тип 2								
407	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	10,449	289,35	13,43	3023	140	921	0,45	5
		м2		66,60	5,04	696	53	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	10,449	412,41	6,03	4309	63	102	0,04	--
		м2		5,67	2,25	59	24	123	0,01	--
409	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,449	223,97	18,42	2340	192	1193	0,42	4
		м2		85,95	6,91	898	72	123	0,03	--
410	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	11,70288	146,00	--	1709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,449	187,05	9,95	1954	104	719	0,36	4
		м2		52,20	3,74	545	39	123	0,02	--
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
414	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	12,735	289,35	13,43	3685	171	1122	0,45	6
		м2		66,60	5,04	848	64	123	0,02	--
415	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	12,735	412,41	6,03	5252	77	124	0,04	1
		м2		5,67	2,25	72	29	123	0,01	--
416	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,735	187,05	9,95	2382	127	876	0,36	5
		м2		52,20	3,74	665	48	123	0,02	--
		тип 4								
419	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	137,898	323,65	18,42	44631	2540	15750	0,42	57
		м2		85,95	6,91	11852	953	123	0,03	5
420	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	137,898	289,35	13,43	39900	1852	12151	0,45	62
		м2		66,60	5,04	9184	695	123	0,02	3
421	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.60мм)	137,898	366,58	5,36	50551	739	1194	0,04	5
		м2		5,04	2,00	695	276	123	0,01	1
422	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	137,898	187,05	9,95	25794	1372	9488	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7198	516	123	0,02	3
423	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	137,898	24,72	0,67	3409	92	149	--	1
		м2		0,63	0,25	87	34	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000								
		тип 1								
426	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	261,747	289,35	13,43	75735	3515	23064	0,45	118
		м2		66,60	5,04	17432	1319	123	0,02	6
427	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	261,747	412,41	6,03	107946	1578	2550	0,04	10
		м2		5,67	2,25	1484	589	123	0,01	3
428	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	261,747	187,05	9,95	48960	2604	18010	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13663	979	123	0,02	5
		тип 2								
431	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2848,7925	289,35	13,43	824287	38259	251028	0,45	1282
		м2		66,60	5,04	189730	14358	123	0,02	70
432	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	2848,7925	412,41	6,03	1174862	17178	27752	0,04	113
		м2		5,67	2,25	16153	6410	123	0,01	31
433	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	841,5	187,05	9,95	157403	8373	57900	0,36	300
		м2		52,20	3,74	43926	3147	123	0,02	15
434	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	841,5	24,72	0,67	20801	564	911	--	4
		м2		0,63	0,25	530	210	123	--	1
		тип 3								
437	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	189,2025	289,35	13,43	54745	2541	16672	0,45	85
		м2		66,60	5,04	12601	954	123	0,02	5
438	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	189,2025	274,94	4,02	52019	761	1229	0,03	5
		м2		3,78	1,50	715	284	123	0,01	1
439	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	55,0233	223,97	18,42	12324	1014	6285	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4729	380	123	0,03	2
440	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	61,626096	146,00	--	8997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,0233	187,05	9,95	10292	547	3786	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2872	206	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	55,0233	24,72	0,67	1360	37	60	--	--
		м2		0,63	0,25	35	14	123	--	--
		тип 4								
445	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	467,344	289,35	13,43	135224	6276	41181	0,45	210
		м2		66,60	5,04	31125	2355	123	0,02	11
446	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	467,344	274,94	4,02	128491	1879	3035	0,03	12
		м2		3,78	1,50	1767	701	123	0,01	3
447	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	211,128	223,97	18,42	47286	3889	24115	0,42	88
		м2		85,95	6,91	18146	1459	123	0,03	7
448	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	236,46336	146,00	--	34524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	211,128	187,05	9,95	39492	2101	14527	0,36	75
		м2		52,20	3,74	11021	790	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3484196	112097			2992
			Тенге			458166	42024			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3484196				
	Материалы -		Тенге			102704				
	Всего заработная плата -		Тенге				500190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91418				
	Местные материалы -		Тенге			2719811				
		Накладные расходы -	Тенге			615233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4345395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3504
		Сметная заработная плата -	Тенге				592475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4345395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3504
		Сметная заработная плата -	Тенге				592475			

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка офиса

внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стены								
478	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	92,09	278,97	4,07	25690	374	13213	0,74	68
		м2		135,68	0,97	12495	89	105	0,05	5
479	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	686,12	179,29	1,72	123014	1177	27030	0,23	156
		м2		36,87	0,65	25294	449	105	--	2
482	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	153,62	71,72	0,69	11017	105	2421	0,09	14
		м2		14,75	0,26	2265	40	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			159722	1656			238
			Тенге			40054	579			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159722				
	Материалы -		Тенге			2654				
	Всего заработная плата -		Тенге				40633			
	Местные материалы -		Тенге			115357				
		Накладные расходы -	Тенге			42664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			214529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47033			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка жилой части								
		внутренняя отделка на отм.-7,800,лист АР37,38								
		стены								
510	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен(стены из теплоблоков)	54,65	278,97	4,07	15246	222	7841	0,74	40
		м2		135,68	0,97	7415	53	105	0,05	3
511	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен(стены бетонные)	1707,14	179,29	1,72	306073	2928	67254	0,23	389
		м2		36,87	0,65	62934	1118	105	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	374,45	71,72	0,69	26854	257	5901	0,09	34
		м2		14,75	0,26	5522	98	105	--	--
	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	374,45	278,97	4,07	104459	1522	53727	0,74	277
		м2		135,68	0,97	50805	363	105	0,05	19
		внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР39								
		стены								
517	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	54,65	278,97	4,07	15246	222	7841	0,74	40
		м2		135,68	0,97	7415	53	105	0,05	3
518	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1386,1	179,29	1,72	248514	2377	54607	0,23	315
		м2		36,87	0,65	51099	908	105	--	4
521	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	310,5	71,72	0,69	22268	213	4893	0,09	28
		м2		14,75	0,26	4579	81	105	--	--
	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	310,5	278,97	4,07	86619	1262	44551	0,74	230
		м2		135,68	0,97	42129	301	105	0,05	16
		внутренняя отделка выше отм.0,000,лист АР42,43								
		стены								
532	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	500	278,97	4,07	139484	2033	71741	0,74	370
		м2		135,68	0,97	67840	485	105	0,05	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			964762	11036			1724
			Тенге			299736	3461			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964762				
	Материалы -		Тенге			36869				
	Всего заработная плата -		Тенге				303197			
	Местные материалы -		Тенге			617120				
		Накладные расходы -	Тенге			318357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1360107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				350951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			1360107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				350951			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			33728329	1882874			22575
			Тенге			3635533	571579			2459
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32170806				
Материалы -			Тенге			3265473				
Всего заработная плата -			Тенге				3894499			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10536854				
Местные материалы -			Тенге			13186340				
		Накладные расходы -	Тенге			4293974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2187887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38652667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25316
		Сметная заработная плата -	Тенге				4538595			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1557523				
Материалы -			Тенге			5623				
Всего заработная плата -			Тенге				312613			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1215633				
		Накладные расходы -	Тенге			281352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110333				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1949208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата -	Тенге				354816			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			40601875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27322
		Сметная заработная плата -	Тенге				4893411			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				40 601 875				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				446 621				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				443 324				
		Выслуга лет (1%)				410 485				
		Доп. Отпуска (0,4%)				164 194				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				42 066 498				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				107 581 677				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				109 733 311				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				122 901 308				
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,975				119 828 775				

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ
подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Высоцкая Е.С.