Заказчик: **ГУ «Управление строительства города Астаны»**
Генподрядчик**: ТОО «Эдем»**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерных сетей и благоустройство в рамках реализации государственной программы развития регионов до 2020 года" («Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный на пересечении улиц с проектными наименованиями №199, Е13, Е26», пятна 1 и 2 (Наружные инженерные сети и благоустройство))"**

СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за **сентябрь** 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/16	18.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		(за сентябрь) без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	106 170 169								11 375 375	
		43 962 225							5 275 467	**49 237 692**

М.П.Заказчик _____

М.П.Генподрядчик _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"

по объекту: "Строительство инженерных сетей и благоустройство в рамках реализации государственной программы развития регионов до 2020 года" («Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный на пересечении улиц с проектными наименованиями №199, Е13, Е26», пятна 1 и 2 (Наружные инженерные сети и благоустройство))"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Наименование работ	%	Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
			%	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Подготовительные работы. Пятно 1 и 2								
1	Перенос проекта в натуру (Геодезические работы). Затраты на инженерные сети	0,0051	33 732,10	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	33 732
	Итого	**0,0051**	**33 732,10**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**33 732**
	Внеплощадочные инженерные сети. Пятно 1 и 2								
	Наружные сети электроснабжения 20 кВ и трансформаторная подстанция 20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС								
2	Электроснабжение 20 кВ	3,3737	22 405 975,92	61,7651829	13 839 092	61,765183	13 839 092	38,234817	8 566 884
3	ТП № 1, ТП-20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС (в паркинге)	14,3089	95 030 109,92	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	95 030 110
4	ТП № 2, ТП-20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС (в паркинге)	14,3089	95 030 109,92	0,0638303	60 658	0,063830	60 658	99,936170	94 969 452
	Итого	**31,9914**	**212 466 195,76**	**6,5420995**	**13 899 750**	**6,542100**	**13 899 750**	**93,457900**	**198 566 446**
	Внутриплощадочные инженерные сети. Пятно 1 и 2								
	Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ								
5	Пятно 1	1,2373	8 217 086,92	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	8 217 087
6	Пятно 2	1,4122	9 378 705,13	50,4292110	4 729 607	86,403239	8 103 505	13,596761	1 275 200
	Итого	**2,6494**	**17 595 792,05**	**26,8791935**	**4 729 607**	**46,053653**	**8 103 505**	**53,946347**	**9 492 287**
	Наружное электроосвещение								
7	Пятно 1	0,1709	1 134 951,43	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	1 134 951
8	Пятно 2	0,1740	1 155 704,68	0,0000000	0	43,263994	500 004	56,736006	655 701
	Итого	**0,3449**	**2 290 656,10**	**0,0000000**	**0**	**21,827982**	**500 004**	**78,172018**	**1 790 652**
	Наружные сети водоснабжения В1								
9	Наружные сети водоснабжения В 10 560/315/225/160	6,3768	42 350 235,90	27,1680423	11 505 730	38,042820	16 111 224	61,957180	26 239 012
	Итого	**6,3768**	**42 350 235,90**	**27,1680423**	**11 505 730**	**38,042820**	**16 111 224**	**61,957180**	**26 239 012**
	Наружные сети канализации К1								
10	Наружные сети канализации К1 Ø 300/225/160	3,8430	25 522 762,03	10,1709721	2 595 913	37,468206	9 562 921	62,531794	15 959 841
	Итого	**3,8430**	**25 522 762,03**	**10,1709721**	**2 595 913**	**37,468206**	**9 562 921**	**62,531794**	**15 959 841**
	Наружные сети канализации К2								
11	Наружные сети канализации К2 Ø 225/160	4,3193	28 685 904,59	3,7624506	1 079 293	36,026746	10 334 598	63,973254	18 351 307
	Итого	**4,3193**	**28 685 904,59**	**3,7624506**	**1 079 293**	**36,026746**	**10 334 598**	**63,973254**	**18 351 307**
	Тепловые сети								
12	Общестроительные работы	4,5920	30 496 789,45	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	30 496 789
13	Тепломеханическая часть	6,5669	43 613 225,44	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	43 613 225
	Итого	**11,1589**	**74 110 014,89**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**74 110 015**

№ п/п	Наименование работ	%	Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
			%	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Водопонижение В1, К1, К2 и Тепловые сети								
14	Водопонижение В1, К1, К2 и Тепловые сети	7,8268	51 980 630,11	22,4402724	11 664 595	84,445615	43 895 363	15,554385	8 085 267
	Итого	**7,8268**	**51 980 630,11**	**22,4402724**	**11 664 595**	**84,445615**	**43 895 363**	**15,554385**	**8 085 267**
	Генеральный план. Пятно 1 и 2								
	Вертикальная планировка								
15	Пятно 1	0,9176	6 093 873,79	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	6 093 874
16	Пятно 2	0,8094	5 375 433,39	70,0000116	3 762 804	70,000012	3 762 804	29,999988	1 612 629
	Итого	**1,7270**	**11 469 307,18**	**32,8075963**	**3 762 804**	**32,807596**	**3 762 804**	**67,192404**	**7 706 503**
	Проезды и тротуары								
17	Пятно 1	8,8920	59 054 651,27	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	59 054 651
18	Пятно 2	12,7216	84 488 389,12	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	84 488 389
	Итого	**21,6135**	**143 543 040,38**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**143 543 040**
	Озеленение								
19	Пятно 1	2,5873	17 183 247,84	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	17 183 248
20	Пятно 2	4,9689	33 000 201,33	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	33 000 201
	Итого	**7,5562**	**50 183 449,16**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**50 183 449**
	Малые архитектурные формы								
21	Пятно 1	0,2862	1 900 583,73	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	1 900 584
22	Пятно 2	0,3016	2 002 756,57	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	2 002 757
	Итого	**0,5877**	**3 903 340,30**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**3 903 340**
	Всего по договору	**100,0000**	**664 135 060,57**	**7,4138071**	**49 237 692,00**	**15,986232**	**106 170 169,00**	**84,013768**	**557 964 891,57**

Примечание: ведомость договорной цены составлена на основании смет, выполненных ТОО "ППК "САНАР" и заключения государственной экспертизы №03-0300/14 от 14 октября 2014 года

Технический надзор _____

Ген.подрядчик _____

Заказчик _____