Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за июль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		стены монолитные,листы КЖ48-54								
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	99,99995	617,82	406,93	61782	40693	34621	1,46	146
		м2		210,89	118,83	21089	11883	105	0,48	48
		Стены из теплоблоков								
32	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	3,095	14773,97	4022,39	45725	12449	30838	62,15	192
		т		9999,00	1071,86	30947	3317	90	3,81	12
33	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	3,095	162700,00	--	503557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков,лист АР12								
34	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	214,74	8425,99	319,70	1809397	68652	147095	3,07	659
		м3		461,25	119,25	99049	25608	118	0,58	125
		Стены из теплоблоков,на отм.51.100лист АР12								
45	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	714,92	20,14	0,23	14398	164	12869	0,12	85
		шт		19,91	0,09	14234	64	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	714,92	11,01	--	7871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	0,5504884	14773,97	4022,39	8133	2214	5485	62,15	34
		т		9999,00	1071,86	5504	590	90	3,81	2
48	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5504884	162700,00	--	89564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	35,746	8425,99	319,70	301195	11428	24486	3,07	110
		м3		461,25	119,25	16488	4263	118	0,58	21
		стены кирпичные в осях 3-4 с отм.2,900 до отм.50.900,листы КЖ93,94								
59	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	32,575	7073,06	379,78	230405	12371	35373	5,12	167
		м3		778,50	141,75	25360	4618	118	0,70	23
60	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,142336	8679,65	422,15	1235	60	1413	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1175	22	118	0,77	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11008	41200,00	--	4535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,032256	50800,00	--	1639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,17248	41008,57	2434,57	7073	420	7937	170,00	29
		т		31950,00	920,25	5511	159	140	4,49	1
64	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой	0,17248	55877,00	--	9638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сердечники								
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,6	10173,76	990,15	26452	2574	5511	10,40	27
		м3		1644,75	374,04	4276	973	105	1,83	5
66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38208	50900,00	--	19448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0287	65000,00	--	1866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		перемычки								
68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,14	12676,28	367,51	52480	1521	10179	13,10	54
		м3		2202,75	138,83	9119	575	105	0,68	3
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,34624	50900,00	--	17624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06882	69000,00	--	4749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков,на отм.50.900 лист КЖ156								
74	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,24	12358,79	4467,45	40042	14475	11170	12,43	40
		м3		2074,50	1208,95	6721	3917	105	4,63	15
75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5301	50900,00	--	26982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2412	61200,00	--	14761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1068	69000,00	--	7369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,12	8602,03	316,01	26838	986	4873	8,25	26
		м3		1368,00	119,39	4268	372	105	0,58	2
79	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,51786	48300,00	--	25013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0572	69000,00	--	3947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	26,8	8425,99	319,70	225817	8568	18358	3,07	82
		м3		461,25	119,25	12362	3196	118	0,58	16
82	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07738	8679,65	422,15	672	33	768	56,40	4
		т		8257,50	157,50	639	12	118	0,77	--
83	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07738	64100,00	--	4960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков парапета,на отм.50.900 (сеч.А-А,Б-Б,1-1,2-2),лист КЖ158								
84	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	5,028	12358,79	4467,45	62140	22462	17335	12,43	62
		м3		2074,50	1208,95	10431	6079	105	4,63	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,82929	50900,00	--	42211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,45828	61200,00	--	28047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18402	69000,00	--	12697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	6,3	8602,03	316,01	54193	1991	9839	8,25	52
		м3		1368,00	119,39	8618	752	105	0,58	4
89	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,06038	48300,00	--	51216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1122	69000,00	--	7742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3853413	201063			1779
			Тенге			275792	66400			298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3192035				
	Материалы -		Тенге			54697				
	Всего заработная плата -		Тенге				287534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			292314				
	Местные материалы -		Тенге			2433684				
		Накладные расходы -	Тенге			328958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3732253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1916
		Сметная заработная плата -	Тенге				336878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			661378				
		Материалы -	Тенге			2744				
		Всего заработная плата -	Тенге				54657			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593121				
		Накладные расходы -	Тенге			49191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42634				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			753203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				62036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4485457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
		Сметная заработная плата -	Тенге				398914			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки жилой части								
		перегородки кирпичные								
175	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150,02	971,26	34,73	145708	5210	42133	1,43	215
		м2		225,00	13,01	33755	1952	118	0,06	10
176	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,218382	8679,65	422,15	1895	92	2168	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1803	34	118	0,77	--
177	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0777	58600,00	--	4553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02964	48300,00	--	1432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02394	73000,00	--	1748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22212	67700,00	--	15038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00103	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
		перегородки гипсокартонные								
182	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	1051,0895	2919,93	23,01	3069109	24186	669363	3,12	3279
		м2		522,00	8,69	548669	9134	120	0,04	45
		Обшивка венткоробов								
183	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	860,6717	1361,54	4,85	1171835	4170	202674	1,29	1109
		м2		222,86	1,41	191809	1214	105	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4411415	33658			4615
			Тенге			776070	12334			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4411415				
	Материалы -		Тенге			3465703				
	Всего заработная плата -		Тенге				788404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22770				
	Местные материалы -		Тенге			113214				
		Накладные расходы -	Тенге			916375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5647457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5133
		Сметная заработная плата -	Тенге				925860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5647457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5133
		Сметная заработная плата -	Тенге				925860			

РАЗДЕЛ 3.Окна жилой части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	104,0545	346,04	18,87	36007	1964	17835	0,82	85
		м2		136,44	6,39	14197	665	120	0,03	3
310	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	104,0545	6433,00	--	669383	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	104,0545	-2800,00	--	-291353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	104,0545	4963,00	--	516422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			930460	1964			85
			Тенге			14197	665			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930460				
	Материалы -		Тенге			19846				
	Всего заработная плата -		Тенге				14862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			894452				
		Накладные расходы -	Тенге			17835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1005192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1005192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17537			

РАЗДЕЛ 4.Витражи жилой части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сливы из оцинкованной стали								
338	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			82,62	161,83	1,24	13370	102	15111	0,97	80
		м2		153,23	0,47	12660	39	119	--	--
339	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			518,8536	62,00	--	32169	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45539	102			80
			Тенге			12660	39			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45539				
	Материалы -		Тенге			608				
	Всего заработная плата -		Тенге				12699			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32169				
		Накладные расходы -	Тенге			15111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			64290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14965			
		РАЗДЕЛ 5. Двери жилой части								
		дверные блоки металлические								
357	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			67,2	330,85	32,08	22233	2156	22932	1,49	100
		м2		272,25	12,13	18295	815	120	0,06	4
358	С12022-1	Стоимость дверных блоков металлических 21-10								
			32	25100,00	--	803200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0110-29-2	Заделка пеной								
			44,1	63,31	0,05	2792	2	2109	0,25	11
		м2		39,83	0,02	1757	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			828225	2158			111
			Тенге			20052	816			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25025				
	Материалы -		Тенге			2815				
	Всего заработная плата -		Тенге				20868			
		Накладные расходы -	Тенге			25041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24624			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			803200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48192				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			851392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			904462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24624			
		РАЗДЕЛ 6. Полы офиса								
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
364	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	96,06	1041,83	15,20	100078	1460	21347	1,07	103
		м2		173,30	7,37	16647	708	123	0,04	4
365	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,15	136,15	0,32	12547	29	4731	0,24	22
		м		41,63	0,11	3836	10	123	--	--
		Полы на отм.0,000								
		тип 1								
383	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	50,25	1041,83	15,20	52352	764	11167	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8708	370	123	0,04	2
384	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,73	136,15	0,32	3095	7	1167	0,24	5
		м		41,63	0,11	946	3	123	--	--
		тип 3								
398	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,76	1041,83	15,20	15377	224	3280	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2558	109	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			183449	2485			199
			Тенге			32696	1200			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183449				
	Материалы -		Тенге			112314				
	Всего заработная плата -		Тенге				33896			
	Местные материалы -		Тенге			35954				
		Накладные расходы -	Тенге			41692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				40149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			238649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				40149			
		РАЗДЕЛ 7. Полы жилой части								
		Полы на отм.-7,800								
405	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	627,7	1041,83	15,20	653957	9541	139490	1,07	672
		м2		173,30	7,37	108780	4626	123	0,04	23
406	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	445,5	136,15	0,32	60657	143	22872	0,24	105
		м		41,63	0,11	18546	49	123	--	--
		тип 2								
412	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,22	1041,83	15,20	24191	353	5160	1,07	25
		м2		173,30	7,37	4024	171	123	0,04	1
		Полы на отм.-4,500								
417	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	28,3	1041,83	15,20	29484	430	6289	1,07	30
		м2		173,30	7,37	4904	209	123	0,04	1
418	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38,5	136,15	0,32	5242	12	1977	0,24	9
		м		41,63	0,11	1603	4	123	--	--
		тип 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	306,44	1041,83	15,20	319258	4658	68098	1,07	328
		м2		173,30	7,37	53106	2258	123	0,04	11
425	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	265,22	136,15	0,32	36111	85	13616	0,24	63
		м		41,63	0,11	11041	29	123	–	–
		Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000								
		тип 1								
429	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	581,66	1041,83	15,20	605991	8841	129259	1,07	622
		м2		173,30	7,37	100802	4287	123	0,04	22
430	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	630,76	136,15	0,32	85881	202	32383	0,24	149
		м		41,63	0,11	26259	69	123	–	–
		тип 2								
431	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1544,3	289,35	13,43	446837	20740	136079	0,45	695
		м2		66,60	5,04	102850	7783	123	0,02	38
432	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	1544,3	412,41	6,03	636880	9312	15044	0,04	61
		м2		5,67	2,25	8756	3475	123	0,01	17
433	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4254,27	187,05	9,95	795765	42330	292720	0,36	1515
		м2		52,20	3,74	222073	15911	123	0,02	77
434	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	4254,27	24,72	0,67	105162	2850	4605	–	19
		м2		0,63	0,25	2680	1064	123	–	5
		тип 3								
437	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	181,2475	289,35	13,43	52443	2434	15971	0,45	82
		м2		66,60	5,04	12071	913	123	0,02	4
438	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	181,2475	274,94	4,02	49832	729	1177	0,03	5
		м2		3,78	1,50	685	272	123	0,01	1
439	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	315,4267	223,97	18,42	70646	5810	36027	0,42	131
		м2		85,95	6,91	27111	2180	123	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	353,277904	146,00	--	51579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	315,4267	187,05	9,95	59001	3138	21703	0,36	112
		м2		52,20	3,74	16465	1180	123	0,02	6
442	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	315,4267	24,72	0,67	7797	211	341	--	1
		м2		0,63	0,25	199	79	123	--	--
443	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	370,45	1041,83	15,20	385946	5631	82323	1,07	396
		м2		173,30	7,37	64199	2730	123	0,04	14
444	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	909,9	136,15	0,32	123887	291	46714	0,24	215
		м		41,63	0,11	37879	100	123	--	1
		тип 4								
445	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	466,856	289,35	13,43	135083	6270	41138	0,45	210
		м2		66,60	5,04	31093	2353	123	0,02	11
446	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	466,856	274,94	4,02	128356	1877	3032	0,03	12
		м2		3,78	1,50	1765	700	123	0,01	3
447	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	723,072	223,97	18,42	161946	13319	82588	0,42	301
		м2		85,95	6,91	62148	4996	123	0,03	24
448	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	809,84064	146,00	--	118237	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	723,072	187,05	9,95	135251	7195	49752	0,36	257
		м2		52,20	3,74	37744	2704	123	0,02	13
		тип 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,56	223,97	18,42	16699	1373	8516	0,42	31
		м2		85,95	6,91	6408	515	123	0,03	3
452	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	83,5072	146,00	--	12192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,56	187,05	9,95	13947	742	5130	0,36	27
		м2		52,20	3,74	3892	279	123	0,02	1
454	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	74,56	24,72	0,67	1843	50	81	--	--
		м2		0,63	0,25	47	19	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5330099	148567			6073
			Тенге			967131	58956			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5330099				
	Материалы -		Тенге			1571130				
	Всего заработная плата -		Тенге				1026087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182007				
	Местные материалы -		Тенге			2461263				
		Накладные расходы -	Тенге			1262087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6987718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6993
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6987718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6993
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215400			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка офиса								
		внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР40								
		стены								
479	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	686,12	-179,29	-1,72	-123014	-1177	-27030	-0,23	-156
		м2		-36,87	-0,65	-25294	-449	105	--	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	153,62	-71,72	-0,69	-11017	-105	-2421	-0,09	-14
		м2		-14,75	-0,26	-2265	-40	105	–	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	686,12	263,28	3,43	180642	2353	54061	0,46	312
		м2		73,73	1,31	50588	899	105	0,01	4
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	153,16	151,68	3,43	23231	525	12068	0,46	70
		м2		73,73	1,31	11292	201	105	0,01	1
		внутренняя отделка на отм.0,000,лист АР41								
		потолок								
490	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	15,95	-86,84	-0,79	-1385	-13	-347	-0,11	-2
		м2		-20,42	-0,30	-326	-5	105	–	--
492	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	188,46	-217,10	-1,97	-40914	-371	-10250	-0,28	-52
		м2		-51,06	-0,75	-9622	-140	105	–	-1
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	15,95	180,60	3,94	2881	63	1735	0,55	9
		м2		102,11	1,49	1629	24	105	0,01	--
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	188,46	292,20	3,94	55068	743	20501	0,55	104
		м2		102,11	1,49	19244	281	105	0,01	1
		стены								
496	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	278,86	-179,29	-1,72	-49997	-478	-10986	-0,23	-63
		м2		-36,87	-0,65	-10280	-183	105	–	-1
499	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	95,77	-71,72	-0,69	-6868	-66	-1509	-0,09	-9
		м2		-14,75	-0,26	-1412	-25	105	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен								
			278,86	263,28	3,43	73418	956	21972	0,46	127
		м2		73,73	1,31	20560	365	105	0,01	2
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)								
			95,77	151,68	3,43	14526	328	7546	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7061	125	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			116571	2759			369
			Тенге			61175	1052			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116571				
	Материалы -		Тенге			98				
	Всего заработная плата -		Тенге				62227			
	Местные материалы -		Тенге			52539				
		Накладные расходы -	Тенге			65338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			192824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72028			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка жилой части								
		внутренняя отделка на отм.-7,800,лист АР37,38								
		потолок								
505	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков								
			243,46	-86,84	-0,79	-21142	-192	-5297	-0,11	-27
		м2		-20,42	-0,30	-4972	-73	105	--	--
507	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков								
			419,87	-217,10	-1,97	-91152	-827	-22837	-0,28	-116
		м2		-51,06	-0,75	-21436	-313	105	--	-2
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков								
			243,46	180,60	3,94	43969	959	26484	0,55	135
		м2		102,11	1,49	24860	363	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	419,87	292,20	3,94	122686	1654	45673	0,55	232
		м2		102,11	1,49	42873	626	105	0,01	3
		стены								
511	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен(стены бетонные)	1707,14	-179,29	-1,72	-306073	-2928	-67254	-0,23	-389
		м2		-36,87	-0,65	-62934	-1118	105	--	-5
514	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	374,45	-71,72	-0,69	-26854	-257	-5901	-0,09	-34
		м2		-14,75	-0,26	-5522	-98	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен(стены бетонные)	1707,14	263,28	3,43	449456	5855	134509	0,46	777
		м2		73,73	1,31	125867	2236	105	0,01	11
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	505,65	151,68	3,43	76697	1734	39841	0,46	230
		м2		73,73	1,31	37282	662	105	0,01	3
516	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,66	1028,30	4,62	28443	128	7425	1,52	42
		м2		254,97	3,14	7052	87	104	0,02	--
		внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР39								
		стены								
518	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1386,1	-179,29	-1,72	-248514	-2377	-54607	-0,23	-315
		м2		-36,87	-0,65	-51099	-908	105	--	-4
521	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	310,5	-71,72	-0,69	-22268	-213	-4893	-0,09	-28
		м2		-14,75	-0,26	-4579	-81	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1386,1	263,28	3,43	364932	4754	109214	0,46	631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	102197	1816	105	0,01	9
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	310,5	151,68	3,43	47097	1065	24465	0,46	141
		м2		73,73	1,31	22893	407	105	0,01	2
		внутренняя отделка выше отм.0,000,лист АР42,43								
		потолок								
523	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	7837,927	-217,10	-1,97	-1701575	-15441	-426305	-0,28	-2169
		м2		-51,06	-0,75	-400165	-5839	105	--	-29
530	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	96,2325	-86,84	-0,79	-8357	-76	-2094	-0,11	-11
		м2		-20,42	-0,30	-1965	-29	105	--	--
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	8709,37	292,20	3,94	2544878	34315	947405	0,55	4821
		м2		102,11	1,49	889314	12977	105	0,01	63
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	131,04	180,60	3,94	23666	516	14255	0,55	73
		м2		102,11	1,49	13380	195	105	0,01	1
		стены								
532	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2474,315	278,97	4,07	690253	10059	355021	0,74	1831
		м2		135,68	0,97	335715	2400	105	0,05	128
533	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	10645,004	-179,29	-1,72	-1908543	-18256	-419371	-0,23	-2423
		м2		-36,87	-0,65	-392428	-6972	105	--	-34
534	Е0115-169-5	Финишный левкас(стены бетонные и из теплоблоков)	3464,358	37,86	0,05	131161	173	69805	0,11	378
		м2		19,17	0,02	66412	69	105	--	--
535	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	3218,15	-71,72	-0,69	-230793	-2208	-50713	-0,09	-293
		м2		-14,75	-0,26	-47455	-843	105	--	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен								
			11832,32	263,28	3,43	3115213	40585	932292	0,46	5386
		м2		73,73	1,31	872397	15500	105	0,01	75
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)								
			6472,05	151,68	3,43	981681	22199	509946	0,46	2946
		м2		73,73	1,31	477184	8478	105	0,01	41
537	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			1602,804	1028,30	4,62	1648163	7405	430248	1,52	2436
		м2		254,97	3,14	408667	5033	104	0,02	26
538	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в лестничных клетках)								
			12,75	213,01	1,52	2716	19	1684	0,70	9
		м2		111,38	0,56	1420	7	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5705740	88648			14263
			Тенге			2434959	34582			285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5705740				
	Материалы -		Тенге			1094697				
	Всего заработная плата -		Тенге				2469542			
	Местные материалы -		Тенге			2087436				
		Накладные расходы -	Тенге			2588996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				388349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8792420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15842
		Сметная заработная плата -	Тенге				2857891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8792420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15842
		Сметная заработная плата -	Тенге				2857891			
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы								
		Ограждение балконов,листы АР71,72,73								
641	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка металлоконструкций ограждения								
			6,2945424	14215,47	5475,87	89480	34468	40204	31,79	200
		т		5544,00	1552,87	34897	9775	90	5,46	34
642	С12021-267	Стоимость металлоконструкций ограждения								
			6,2945424	133700,00	--	841580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
643	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1110,46811	40,72	0,04	45215	44	8315	0,04	47
		м2		8,32	–	9239	–	90	–	–
		Ограждение лоджий,лист АР74								
648	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка металлоконструкций ограждения	1,9104	14215,47	5475,87	27157	10461	12202	31,79	61
		т		5544,00	1552,87	10591	2967	90	5,46	10
649	С12021-267	Стоимость металлоконструкций ограждения	1,9104	133700,00	–	255420	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
650	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,923968	40,72	0,04	3295	3	606	0,04	3
		м2		8,32	–	673	–	90	–	–
		Эвакуационный люк,лист АР81								
666	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц (ИМ-93)	1,31352	13711,47	5475,87	18010	7193	7794	28,90	38
		т		5040,00	1552,87	6620	2040	90	5,46	7
667	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций эвакуационных люков (ИМ-94)	0,92235	14359,66	5522,03	13245	5093	6141	35,90	33
		т		6075,00	1322,37	5603	1220	90	4,73	4
668	С12021-267	Стоимость металлоконструкций лестниц и люков	2,23587	133700,00	–	298936	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
669	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	169,56108	40,72	0,04	6904	7	1270	0,04	7
		м2		8,32	–	1411	–	90	–	–
		Вентшахты,лист АР82								
670	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	124,96	6672,24	335,84	833763	41967	121759	4,54	567
		м3		699,75	126,00	87441	15745	118	0,61	76
671	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14767	8679,65	422,15	1282	62	1466	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1219	23	118	0,77	–
672	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,06553	73000,00	–	4784	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
673	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08214	65900,00	–	5413	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Шахта дымоудаления,лист АР93								
679	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,48	6672,24	335,84	9875	497	1442	4,54	7
		м3		699,75	126,00	1036	186	118	0,61	1
		Воздухозаборная шахта ВШ-1,лист КЖ139								
686	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	1,42	7293,76	738,71	10357	1049	2188	5,68	8
		м3		1215,00	252,70	1725	359	105	0,97	1
687	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2143	52400,00	–	11229	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
688	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0037	65000,00	–	241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
689	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	72000,00	–	461	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
690	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,33	245,44	3,82	326	5	61	0,21	–
		м2		37,35	1,44	50	2	118	0,01	–
		Воздухозаборная шахта ВШ-2,лист КЖ97								
707	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,52	7293,76	738,71	3793	384	801	5,68	3
		м3		1215,00	252,70	632	131	105	0,97	1
708	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0764	52400,00	–	4003	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
709	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1344	64092,87	304,24	8614	41	486	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	448	15	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,9728	40,72	0,04	202	–	37	0,04	–
		м2		8,32	–	41	–	90	–	–
711	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,1	245,44	3,82	515	8	96	0,21	–
		м2		37,35	1,44	78	3	118	0,01	–
		перекрытие,лист КЖ125								
737	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	1,76	11682,08	241,10	20560	424	4784	15,60	27
		м3		2497,50	91,08	4396	160	105	0,44	1
738	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16872	52400,00	–	8841	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
739	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00744	69000,00	–	513	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
740	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01336	62100,00	–	830	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		стойки,лист КЖ125								
741	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,27	10173,76	990,15	2747	267	572	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	444	101	105	1,83	–
742	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1233	48300,00	–	5955	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
743	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01328	66000,00	–	876	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балки,лист КЖ125								
744	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм								
			0,68	11753,94	376,87	7993	256	2062	16,10	11
		м3		2745,00	142,36	1867	97	105	0,70	--
745	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,17755	48300,00	--	8576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
746	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,05546	66000,00	--	3660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки ПР1,ПР1н,лист КЖ142								
747	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1,26	4244,71	66,01	5348	83	292	1,35	2
		м3		195,75	24,93	247	31	105	0,12	--
748	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			15,46	8537,94	954,99	131997	14764	22823	6,51	101
		м3		1075,50	330,44	16627	5109	105	1,34	21
749	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,0558	52400,00	--	55324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
750	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,3738	65000,00	--	24297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
751	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0224	72000,00	--	1613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
752	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0128	93997,62	304,24	1203	4	446	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	423	1	105	0,56	--
753	Е0116-10-5	Прокладка трубы для дренажа диам. 100 мм								
			2	1240,75	20,80	2482	42	354	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
754	Е0108-3-2	Устройство дренажа из щебня	0,16	1679,27	100,89	269	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
		Мусоропровод,лист КЖ143-145								
772	Е0108-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1	81989,28	11211,12	81989	11211	15328	61,30	61
		мусороп		9832,50	3157,65	9833	3158	118	12,56	13
773	Е0108-29-1	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять	7	4889,64	1104,88	34227	7734	9153	5,04	35
		этаж		796,50	311,58	5576	2181	118	1,23	9
774	Е0108-31-1	Добавлять на один дополнительный приемный клапан	6,5	532,06	16,15	3458	105	3210	2,54	17
		клапан		411,75	6,75	2676	44	118	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2896861	136190			1248
			Тенге			204073	43370			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1350551				
		Материалы -	Тенге			169698				
		Всего заработная плата -	Тенге				173454			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136616				
		Местные материалы -	Тенге			819202				
		Накладные расходы -	Тенге			197228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1640646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата -	Тенге				203039			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1543829				
		Материалы -	Тенге			32965				
		Всего заработная плата -	Тенге				73712			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1395937				
		Накладные расходы -	Тенге			66341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1706780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				83663			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2482				
		Материалы -	Тенге			2179				
		Всего заработная плата -	Тенге				277			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3350431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1559
		Сметная заработная плата -	Тенге				287032			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24301772	617595			28823
			Тенге			4798805	219413			1130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21290884				
	Материалы -		Тенге			6491607				
	Всего заработная плата -		Тенге				4889572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1560329				
	Местные материалы -		Тенге			8003292				
		Накладные расходы -	Тенге			5458662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				818799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1604973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28354519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31967
		Сметная заработная плата -	Тенге				5708372			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3008406				
	Материалы -		Тенге			35709				
	Всего заработная плата -		Тенге				128369			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2792258				
		Накладные расходы -	Тенге			115532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3311375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				145699			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2482				
	Материалы -		Тенге			2179				
	Всего заработная плата -		Тенге				277			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31668899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32741
		Сметная заработная плата -	Тенге				5854400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				31 668 899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				348 358				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				345 786				
		Выслуга лет (1%)				320 173				
		Доп. Отпуска (0,4%)				128 069				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				32 811 285				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				83 912 215				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				85 590 459				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				95 861 314				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				93 464 781				

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Высоцкая Е.С.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1 142680

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за июль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		стены монолитные,листы КЖ48-54								
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	99,99995	617,82	406,93	61782	40693	34621	1,46	146
		м2		210,89	118,83	21089	11883	105	0,48	48
		Стены из теплоблоков								
32	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	3,095	14773,97	4022,39	45725	12449	30838	62,15	192
		т		9999,00	1071,86	30947	3317	90	3,81	12
33	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	3,095	162700,00	–	503557	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены из теплоблоков,лист АР12								
34	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	214,74	8425,99	319,70	1809397	68652	147095	3,07	659
		м3		461,25	119,25	99049	25608	118	0,58	125
		Стены из теплоблоков,на отм.51.100лист АР12								
45	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	714,92	20,14	0,23	14398	164	12869	0,12	85
		шт		19,91	0,09	14234	64	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						142680
46	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	714,92	11,01	–	7871	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	0,5504884	14773,97	4022,39	8133	2214	5485	62,15	34
		т		9999,00	1071,86	5504	590	90	3,81	2
48	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5504884	162700,00	–	89564	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	35,746	8425,99	319,70	301195	11428	24486	3,07	110
		м3		461,25	119,25	16488	4263	118	0,58	21
		стены кирпичные в осях 3-4 с отм.2,900 до отм.50.900,листы КЖ93,94								
59	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	32,575	7073,06	379,78	230405	12371	35373	5,12	167
		м3		778,50	141,75	25360	4618	118	0,70	23
60	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,142336	8679,65	422,15	1235	60	1413	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1175	22	118	0,77	–
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11008	41200,00	–	4535	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,032256	50800,00	–	1639	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,17248	41008,57	2434,57	7073	420	7937	170,00	29
		т		31950,00	920,25	5511	159	140	4,49	1
64	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой	0,17248	55877,00	–	9638	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2412	61200,00	–	14761	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1068	69000,00	–	7369	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,12	8602,03	316,01	26838	986	4873	8,25	26
		м3		1368,00	119,39	4268	372	105	0,58	2
79	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,51786	48300,00	–	25013	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0572	69000,00	–	3947	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	26,8	8425,99	319,70	225817	8568	18358	3,07	82
		м3		461,25	119,25	12362	3196	118	0,58	16
82	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07738	8679,65	422,15	672	33	768	56,40	4
		т		8257,50	157,50	639	12	118	0,77	–
83	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07738	64100,00	–	4960	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены из теплоблоков парапета,на отм.50.900 (сеч.А-А,Б-Б,1-1,2-2),лист КЖ158								
84	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	5,028	12358,79	4467,45	62140	22462	17335	12,43	62
		м3		2074,50	1208,95	10431	6079	105	4,63	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			661378				
		Материалы -	Тенге			2744				
		Всего заработная плата -	Тенге				54657			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593121				
		Накладные расходы -	Тенге			49191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42634				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			753203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				62036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4485457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
		Сметная заработная плата -	Тенге				398914			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки жилой части								
		перегородки кирпичные								
175	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150,02	971,26	34,73	145708	5210	42133	1,43	215
		м2		225,00	13,01	33755	1952	118	0,06	10
176	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,218382	8679,65	422,15	1895	92	2168	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1803	34	118	0,77	–
177	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0777	58600,00	–	4553	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
178	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02964	48300,00	–	1432	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
179	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02394	73000,00	–	1748	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10					142680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24624			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			803200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			803200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			851392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			904462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24624			
		РАЗДЕЛ 6. Полы офиса								
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
364	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	96,06	1041,83	15,20	100078	1460	21347	1,07	103
		м2		173,30	7,37	16647	708	123	0,04	4
365	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,15	136,15	0,32	12547	29	4731	0,24	22
		м		41,63	0,11	3836	10	123	–	–
		Полы на отм.0,000								
		тип 1								
383	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	50,25	1041,83	15,20	52352	764	11167	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8708	370	123	0,04	2
384	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,73	136,15	0,32	3095	7	1167	0,24	5
		м		41,63	0,11	946	3	123	–	–
		тип 3								
398	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,76	1041,83	15,20	15377	224	3280	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2558	109	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			183449	2485			199
			Тенге			32696	1200			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	278,86	263,28	3,43	73418	956	21972	0,46	127
		м2		73,73	1,31	20560	365	105	0,01	2
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	95,77	151,68	3,43	14526	328	7546	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7061	125	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			116571	2759			369
			Тенге			61175	1052			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116571				
	Материалы -		Тенге			98				
	Всего заработная плата -		Тенге				62227			
	Местные материалы -		Тенге			52539				
		Накладные расходы -	Тенге			65338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			192824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72028			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка жилой части								
		внутренняя отделка на отм.-7,800,лист АР37,38								
		потолок								
505	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	243,46	-86,84	-0,79	-21142	-192	-5297	-0,11	-27
		м2		-20,42	-0,30	-4972	-73	105	–	–
507	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	419,87	-217,10	-1,97	-91152	-827	-22837	-0,28	-116
		м2		-51,06	-0,75	-21436	-313	105	–	-2
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	243,46	180,60	3,94	43969	959	26484	0,55	135
		м2		102,11	1,49	24860	363	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								142680
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3006				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				330			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3350431				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1559
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24301772	617595			28823
			Тенге			4798805	219413			1130
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			21290884				
		Всего заработная плата -	Тенге			6491607				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4889572			
		Местные материалы -	Тенге			1560329				
		Накладные расходы -	Тенге			8003292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5458662				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							2729
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				818799			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1604973				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			28354519				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							31967
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5708372			
		Материалы -	Тенге			3008406				
		Всего заработная плата -	Тенге			35709				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				128369			
		Накладные расходы -	Тенге			2792258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			115532				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17330			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			187436				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3311375				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							772
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				145699			
		Материалы -	Тенге			2482				
		Всего заработная плата -	Тенге			2179				
		Накладные расходы -	Тенге				277			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				53			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3006				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				330			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31668899				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							32741
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5854400			
						31 668 899				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				348 358				
	Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				345 786				
	Выслуга лет (1%)				320 173				
	Доп. Отпуска (0,4%)				128 069				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				32 811 285				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				83 912 215				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				85 590 459				
	Итого по акту с учетом НДС 12%				95 861 314				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				93 464 781				

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.