Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Внутреннию канализацию,К1,К1н,КН

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть										
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	291,70	14,12	16044	777	7437	0,55	30		
		м		100,35	5,29	5519	291	128	0,03	1		
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200,00	--	8000	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24044	777			30		
			Тенге			5519	291			1		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24044						
		Материалы -	Тенге			9748						
		Всего заработная плата -	Тенге				5810					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8000						
		Накладные расходы -	Тенге			7437						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33369						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36		
		Сметная заработная плата -	Тенге				6926					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33369						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36		
		Сметная заработная плата -	Тенге				6926					
		РАЗДЕЛ 2. Водостоки(К2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	100	1240,75	20,80	124075	2080	17701	0,73	73
		м		130,50	7,79	13050	779	128	0,04	4
33	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	1	291,70	14,12	292	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124367	2094			73
			Тенге			13150	784			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124367				
		Материалы -	Тенге			109122				
		Всего заработная плата -	Тенге				13935			
		Накладные расходы -	Тенге			17836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8532				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16610			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148410	2871			103
			Тенге			18670	1075			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			148410				
		Материалы -	Тенге			118870				
		Всего заработная плата -	Тенге				19745			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8000				
		Накладные расходы -	Тенге			25273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10421				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23536			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			184105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23536			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				184 105				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2 025				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				2 010				
		Выслуга лет (1%)				1 861				
		Доп. Отпуска (0,4%)				745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				190 746				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				487 818				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				497 574				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				557 283				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				543 351				

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Горячее водоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	815	10,99	--	8957	--	11152	0,05	41
		м		10,69	--	8712	--	128	--	--
52	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
53	СПрайс-лист фирмы "ЭНКС"	Стоимость повысительной насосной установки с частотным преобразователем 2АД-0398 на базе насосов VSC	1	445830,70	--	445831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			457938	124			54
			Тенге			10997	46			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			457938				
		Материалы -	Тенге			946				
		Всего заработная плата -	Тенге				11044			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			445831				
		Местные материалы -	Тенге			41				
		Сдача и испытание -	Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			14136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			500399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				13164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				13164			
		РАЗДЕЛ 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500								
71	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
72	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	336,95	7,90	10108	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
73	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,99	75,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27,87	119,00	--	3317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
76	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99	--	1099	--	1368	0,05	5
		м		10,69	--	1069	--	128	--	--
		Строительные работы								
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,495	21,80	0,05	120	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,495	39,28	0,04	216	--	31	0,03	--
		м2		6,26	--	34	--	90	--	--
82	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	130	72,96	16,85	9485	2191	5580	0,21	27
		м		38,59	4,33	5017	563	100	0,03	3
83	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	88	90,00	--	7920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	55	91,00	--	5005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77059	2969			122
			Тенге			22015	855			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22746				
	Материалы -		Тенге			2547				
	Всего заработная плата -		Тенге				5646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12925				
		Накладные расходы -	Тенге			5639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6492			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54313				
	Материалы -		Тенге			32608				
	Всего заработная плата -		Тенге				17224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3991				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			22046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4582				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				20531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27023			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			534997	3093			176
			Тенге			33012	902			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22746				
		Материалы -	Тенге			2547				
		Всего заработная плата -	Тенге				5646			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12925				
		Накладные расходы -	Тенге			5639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6492			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			512251				
		Материалы -	Тенге			33554				
		Всего заработная плата -	Тенге				28267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			449821				
		Местные материалы -	Тенге			46				
		Сдача и испытание -	Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			36182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32906				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			581340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				33695			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			611428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				40187			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	611 428
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 726
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	6 676
Выслуга лет (1%)	6 182
Доп. Отпуска (0,4%)	2 473
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	633 484
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 620 084
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 652 486
Итого по акту с учетом НДС 12%	1 850 784
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	1 804 514

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик:

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«» 20 г.

Подрядчик:

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Вентиляцию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция.Жилая часть								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,7	1151,91	13,82	18085	217	5326	1,62	25
		м2		259,88	5,18	4080	81	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18085	217			25
			Тенге			4080	81			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18085				
	Материалы -		Тенге			13788				
	Всего заработная плата -		Тенге				4161			
	Сдача и испытание -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			5326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4960			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция.Технические помещения жилой части								
25	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,2	1169,91	13,82	30652	362	8889	1,62	42
		м2		259,88	5,18	6809	136	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,7	1144,51	11,11	4235	41	1150	1,48	5
		м2		238,61	4,16	883	15	128	0,02	--
27	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,6629	1151,91	13,82	5371	64	1582	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1212	24	128	0,03	--
28	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	100	107,97	1,26	10797	126	1207	0,05	5
		кг		8,96	0,47	896	47	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51054	594			61
			Тенге			9799	222			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51054				
	Материалы -		Тенге			40662				
	Всего заработная плата -		Тенге				10021			
	Сдача и испытание -		Тенге			495				
		Накладные расходы -	Тенге			12827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			67715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11946			
		РАЗДЕЛ 3.Противодымная вентиляция. Жилая часть								
		ДУж1								
29	Е0120-31-5	Установка вентиляторов радиальных	1	2989,88	536,25	2990	536	3039	13,76	14
		шт		2173,50	200,81	2174	201	128	0,98	1
30	СПрайс-лист фирмы "АВЗ"	Вентилятор радиальный дымоудаления ВР-280-46-8ДУ-8-01/04, t-600С	1	222101,33	--	222101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-4-18	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	12,56	1440,55	9,22	18093	116	2069	0,78	10
		м2		125,21	3,45	1573	43	128	0,02	--
38	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	12,56	2234,73	99,18	28068	1246	1737	0,59	7
		м2		116,55	37,15	1464	467	90	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	10	107,97	1,26	1080	13	121	0,05	1
		кг		8,96	0,47	90	5	128	--	--
		ДУж2								
40	Е0120-31-5	Установка вентиляторов радиальных	1	2989,88	536,25	2990	536	3039	13,76	14
		шт		2173,50	200,81	2174	201	128	0,98	1
41	СПрайс-лист фирмы "АВЗ"	Вентилятор радиальный дымоудаления ВР-280-46-6,3ДУ-8-01/06, t-400С	1	118840,36	--	118840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0120-4-18	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 630 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	5,9346	1440,55	9,22	8549	55	977	0,78	5
		м2		125,21	3,45	743	21	128	0,02	--
49	Е0120-4-15	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	19,8	1384,39	8,46	27411	168	2769	0,66	13
		м2		106,08	3,17	2100	63	128	0,02	--
50	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	25,7346	2234,73	99,18	57510	2552	3560	0,59	15
		м2		116,55	37,15	2999	956	90	0,18	5
51	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	18	107,97	1,26	1943	23	217	0,05	1
		кг		8,96	0,47	161	9	128	--	--
		ПДж1,ПДж2								
62	Е0120-32-6	Установка вентиляторов осевых	2	7056,27	586,39	14113	1173	14715	32,03	64
		шт		5528,25	219,71	11057	439	128	1,07	2
63	СПрайс-лист фирмы "АВЗ"	Вентилятор осевой для подпора воздуха ВО-30-160-112-38	2	160309,25	--	320619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0120-4-15	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	42	1384,39	8,46	58145	355	5873	0,66	28
		м2		106,08	3,17	4455	133	128	0,02	1
70	Е0120-4-19	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	7,0336	1430,20	9,10	10059	64	1073	0,72	5
		м2		115,76	3,40	814	24	128	0,02	--
71	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	49,0336	2234,73	99,18	109577	4863	6783	0,59	29
		м2		116,55	37,15	5715	1822	90	0,18	9
72	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	28	107,97	1,26	3023	35	338	0,05	1
		кг		8,96	0,47	251	13	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздуховоды								
110	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	56,8	1169,91	13,82	66451	785	19270	1,62	92
		м2		259,88	5,18	14761	294	128	0,03	1
111	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,4	1144,51	11,11	38227	371	10379	1,48	49
		м2		238,61	4,16	7970	139	128	0,02	1
112	Е0120-3-[illegible]	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,0048	1151,91	13,82	1157	14	341	1,62	2
		м2		259,88	5,18	261	5	128	0,03	--
113	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,355	1234,91	13,82	2908	33	799	1,62	4
		м2		259,88	5,18	612	12	128	0,03	--
114	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
115	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	205	107,97	1,26	22133	258	2474	0,05	11
		кг		8,96	0,47	1836	97	128	--	--
116	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов плитами "URSA"	48,5	240,16	92,82	11648	4502	6580	0,59	29
		м2		100,80	34,88	4889	1692	100	0,17	8
117	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,425	6240,00	--	15132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1166292	17726			396
			Тенге			66718	6645			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221935				
	Материалы -		Тенге			178573				
	Всего заработная плата -		Тенге				20003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15132				
		Накладные расходы -	Тенге			18661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22802			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			944357				
	Материалы -		Тенге			226583				
	Всего заработная плата -		Тенге				53360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661560				
	Сдача и испытание -		Тенге			2677				
		Накладные расходы -	Тенге			68301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60759				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1073417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				63605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1328448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				86407			
		РАЗДЕЛ 4. Противодымная вентиляция встроенных помещений								
		ПДв1								
125	Е0120-4-15	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	12	1384,39	8,46	16613	102	1678	0,66	8
		м2		106,08	3,17	1273	38	128	0,02	--
126	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	12	2234,73	99,18	26817	1190	1660	0,59	7
		м2		116,55	37,15	1399	446	90	0,18	2
127	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	28	107,97	1,26	3023	35	338	0,05	1
		кг		8,96	0,47	251	13	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46453	1327			16
			Тенге			2922	497			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26817				
	Материалы -		Тенге			24228				
	Всего заработная плата -		Тенге				1844			
		Накладные расходы -	Тенге			1660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19636				
	Материалы -		Тенге			17975				
	Всего заработная плата -		Тенге				1575			
	Сдача и испытание -		Тенге			79				
		Накладные расходы -	Тенге			2016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1299				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3971			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1281884	19863			498
			Тенге			83519	7446			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248752				
	Материалы -		Тенге			202801				
	Всего заработная плата -		Тенге				21847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15132				
		Накладные расходы -	Тенге			20321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				24895			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1033132				
	Материалы -		Тенге			299008				
	Всего заработная плата -		Тенге				69118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661560				
	Сдача и испытание -		Тенге			3455				
		Накладные расходы -	Тенге			88471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1188899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				82388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1474115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				107284			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 474 115				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				16 215				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				16 096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет (1%)				14 903				
		Доп. Отпуска (0,4%)				5 961				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 527 290				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				3 905 922				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				3 984 041				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				4 462 125				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				4 350 572				

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ

выполненных работ за август 2016г.

на Холодное водоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
		Противопожарный водопровод В2								
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	92	10,99	--	1011	--	1259	0,05	5
		м		10,69	--	983	--	128	--	--
6	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	326	11,13	--	3628	--	4461	0,05	16
		м		10,69	--	3485	--	128	--	--
		Строительные работы								
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	84,56	21,80	0,05	1843	4	444	0,03	2
		м2		5,81	0,02	491	2	90	--	--
32	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	84,56	39,28	0,04	3322	3	476	0,03	3
		м2		6,26	--	529	--	90	--	--
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
34	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	33	457,00	--	15081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Хозяйственно-питьевой водопровод-В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
46	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280	10,99	--	3077	--	3831	0,05	14
		м		10,69	--	2993	--	128	--	--
		Водомерный узел								
82	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
83	СПрайс-лист фирмы "ЭНКО"	Бак расширительный Elbi AFV200-CE	2	40972,46	--	81945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
85	СПрайс-лист фирмы "EST"	Стоимость повысительной насосной станции 2KV A.D.10/5T/N с частотными преобразователями и с щитом управления	1	350580,56	--	350581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
89	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			505562	1054			89
			Тенге			17034	326			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				241			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				276			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22435				
	Материалы -		Тенге			4663				
	Всего заработная плата -		Тенге				2310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2641			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			482671				
	Материалы -		Тенге			18931				
	Всего заработная плата -		Тенге				14809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			448525				
	Местные материалы -		Тенге			81				
	Сдача и испытание -		Тенге			112				
		Накладные расходы -	Тенге			18956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30098				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			531724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			558572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				20569			
		РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500								
		Противопожарный водопровод В2								
99	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9
		м		65,48	2,97	1637	74	128	0,01	--
100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	10,99	--	275	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
		Хозяйственно-питьевой водопровод-В1 1								
109	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
110	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--
111	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,99	75,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,58	119,00	--	2211	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
114	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
119	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,21	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
121	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,21	39,28	0,04	165	--	24	0,03	--
		м2		6,26	--	26	--	90	--	--
122	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
123	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	22	90,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С11031-226 Изм. и доп.вып 18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	55	91,00	--	5005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63787	1868			87
			Тенге			15743	561			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1433				
	Всего заработная плата -		Тенге				3055			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6985				
		Накладные расходы -	Тенге			3050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51438				
	Материалы -		Тенге			31669				
	Всего заработная плата -		Тенге				13249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6085				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			16959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			569349	2922			176
			Тенге			32778	887			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				241			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				276			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34785				
	Материалы -		Тенге			6095				
	Всего заработная плата -		Тенге				5365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22066				
		Накладные расходы -	Тенге			5258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6154			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			534108				
Материалы -			Тенге			50600				
Всего заработная плата -			Тенге				28058			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			454611				
Местные материалы -			Тенге			84				
Сдача и испытание -			Тенге			112				
		Накладные расходы -	Тенге			35915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34201				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			604224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				33445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			647396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				39875			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	647 396
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7 121
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	7 069
Выслуга лет (1%)	6 545
Доп. Отпуска (0,4%)	2 618
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	670 749
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 715 387
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 749 695
Итого по акту с учетом НДС 12%	1 959 659
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	1 910 667

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Систему отопления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления жилого дома										
		Система отопления лифтовых холлов жилого дома										
98	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	164	343,48	3,96	56331	649	11271	0,30	49		
		м		52,20	1,49	8561	244	128	0,01	1		
99	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	20	200,00	--	4000	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Строительные работы										
104	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6		
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1		
105	С11031-275 Изм. и доп вып 18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	441,00	--	14553	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
106	С11031-539 Изм. и доп вып 18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	5	706,00	--	3530	--	--	--	--		
		рулон		--	--	--	--	--	--	--		
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
		Система отопления лестничных клеток жилого дома								
113	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			174	343,48	3,96	59766	689	11958	0,30	52
		м		52,20	1,49	9083	259	128	0,01	1
114	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			174	10,99	--	1912	--	238	0,05	9
		м		10,69	--	1860	--	128	--	--
116	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
117	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
			33	441,00	--	14553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77								
			5	706,00	--	3530	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,0006	17355,77	2191,29	10	1	7	73,60	--
		т		12555,00	101,25	8	--	90	0,49	--
120	С12021-263	Опоры неподвижные								
			0,0006	107900,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			0,027	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
122	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм								
			1	4234,47	38,10	4234	38	276	1,14	1
		1шт		201,62	13,91	202	14	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
		гильза								
124	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм								
			40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
125	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			40	-10,99	--	-440	--	-547	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-428	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			189445	2548			133
			Тенге			23721	837			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40667				
	Материалы -		Тенге			1142				
	Всего заработная плата -		Тенге				2608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36166				
		Накладные расходы -	Тенге			2605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2999			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				8			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148703				
	Материалы -		Тенге			117795				
	Всего заработная плата -		Тенге				21943			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8000				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			28087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				26156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				29163			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт.Жилой дом								
169	Ц0112-912-4	Установка блочного теплового пункта								
			1	104810,00	27830,00	104810	27830	48974	250,00	250
		шт		52880,00	1535,10	52880	535	90	8,90	9
170	Прайс-лист ТОО "Энко"	Блочный тепловой пункт с изоляцией, теплосчетчиком и установкой нагрева воды на 36кВт, БТП Энко								
			1	3189600,94	--	3189601	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
			20	1240,75	20,80	24815	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
172	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			20	935,75	20,80	18715	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
173	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
174	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			25	10,99	--	275	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
175	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			40	11,13	--	445	--	547	0,05	2
		м		10,69	--	428	--	128	--	--
176	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
			30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3355223	28761			290
			Тенге			60100	1884			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3189601				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3189601				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104810				
	Материалы -		Тенге			24100				
	Всего заработная плата -		Тенге				54415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			48974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9227				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				61761			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60812				
	Материалы -		Тенге			46652				
	Всего заработная плата -		Тенге				7569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6000				
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			9688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3427341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				70783			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление.Встроенные помещения								
190	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм								
			61,8	439,78	12,19	27178	753	23499	1,64	101
		м		292,50	4,57	18077	282	128	0,02	1
191	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм								
			35,8	336,95	7,90	12063	283	10755	1,29	46
		м		231,75	2,95	8297	106	128	0,01	1
192	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм								
			44	310,32	5,28	13654	232	10731	1,05	46
		м		188,55	1,98	8296	87	128	0,01	--
193	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.20мм								
			55,5582	147,81	--	8212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.25мм								
			33,2582	216,32	--	7194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.32мм	41,272	346,05	--	14282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	57	343,48	3,96	19578	226	3917	0,30	17
		м		52,20	1,49	2975	85	128	0,01	--
197	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	57	10,99	--	626	--	780	0,05	3
		м		10,69	--	609	--	128	--	--
198	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
199	С130810-45	Крепления для полипропиленовых трубопроводов	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
200	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	57	72,96	16,85	4159	960	2446	0,21	12
		м		38,59	4,33	2200	247	160	0,03	1
201	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	62,7	441,00	--	27651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	9	706,00	--	6354	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,47	21,80	0,05	97	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
		Гильзы								
204	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
205	Е0116-29-1	Вычитается позиция "Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	-10,99	--	-55	--	-68	-0,05	--
		м		-10,69	--	-53	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			150357	2475			227
			Тенге			40687	814			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4240				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38261				
		Материалы -	Тенге			1070				
		Всего заработная плата -	Тенге				2473			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34005				
		Накладные расходы -	Тенге			2470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2843			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108096				
		Материалы -	Тенге			35429				
		Всего заработная плата -	Тенге				39029			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32689				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			49957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			167536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				46523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				49366			
		РАЗДЕЛ 4.Тепловой пункт.Встроенные помещения								
219	Ц0112-912-4	Установка блочного теплового пункта	1	104810,00	27830,00	104810	27830	48974	250,00	250
		шт		52880,00	1535,10	52880	1535	90	8,90	9
220	Прайс-лист ТОО "Энко"	Блочный тепловой пункт с изоляцией, теплосчетчиком и установкой нагрева воды на 12 кВт, БТП Энко	1	1110406,65	--	1110407	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
223	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
224	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными URS толщиной 50 мм								
			30	103,56	9,93	3107	298	1843	0,34	10
		м		57,60	3,83	1728	115	100	0,02	1
225	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,39	6240,00	--	2434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			3,015	21,80	0,05	66	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
227	Е0113-23-1 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей масляно-битумное в два слоя								
			3,015	55,30	0,18	167	1	49	0,09	--
		м2		18,04	0,10	54	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1237994	28247			271
			Тенге			56567	1695			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			1110407				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1110407				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104810				
	Материалы -		Тенге			24100				
	Всего заработная плата -		Тенге				54415			
		Накладные расходы -	Тенге			48974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9227				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				61761			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5773				
	Материалы -		Тенге			1241				
	Всего заработная плата -		Тенге				1915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2434				
		Накладные расходы -	Тенге			1908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2201			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17004				
	Материалы -		Тенге			10997				
	Всего заработная плата -		Тенге				1931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4000				
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			2472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1302204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				66265			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4933018	62031			920
			Тенге			181075	5231			29
	Стоимость оборудования -		Тенге			4300008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4300008				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			213620				
	Материалы -		Тенге			48200				
	Всего заработная плата -		Тенге				108830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4000				
		Накладные расходы -	Тенге			97947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			330261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				123522			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84701				
	Материалы -		Тенге			3453				
	Всего заработная плата -		Тенге				6996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72604				
		Накладные расходы -	Тенге			6983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				8			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			334614				
	Материалы -		Тенге			210874				
	Всего заработная плата -		Тенге				70472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50689				
	Местные материалы -		Тенге			20				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			90204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			450308				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				84003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5177848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				215577			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	5 177 848
Временные здания и сооружения (1,1 %)	9 656
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	9 585
Выслуга лет (1%)	8 875
Доп. Отпуска (0,4%)	3 550
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 209 514
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	13 322 912
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 589 371
Итого по акту с учетом НДС 12%	15 220 095
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	14 839 592

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Арстанжанов.
«____» _____ 20____ г.

АВС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-3

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на электроосвещение и оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилой дом								
		Щиты, шкафы								
		Щит распределительный ЩЭ-1 (31шт)								
59	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	31	514,00	105,00	15934	3255	8078	2,00	62
		шт		254,00	20,30	7874	629	95	0,12	4
60	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Металлический корпус ЩЭ-3-1 36 УХЛ3	31	6920,93	--	214549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩЭ-2 (3шт)								
67	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	3	514,00	105,00	1542	315	782	2,00	6
		шт		254,00	20,30	762	61	95	0,12	--
68	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Металлический корпус ЩЭ-4-1 36 УХЛ3	3	6920,93	--	20763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев полов в ванных и сан.узлах								
152	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации - регулятор температуры прямого действия	165	530,56	1,58	87542	261	70835	3,00	495
		шт		477,00	--	78705	--	90	--	--
153	СПрайс-лист ТОО"RITOX" DEVI	Терморегулятор devireg-535	165	9584,97	--	1581519	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0110-40-2	Нагревательный мат	165	55,20	--	9108	--	8019	0,30	50
		шт		54,00	--	8910	--	90	--	--
155	СПрайс-лист ТОО"RITOX" DEVI	Нагревательный мат двухжильный с тефлоновой изоляцией devimat L 4м, DTIP-150	165	12116,84	--	1999279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3930237	3831			613
			Тенге			96251	690			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3930237				
	Материалы -		Тенге			14045				
	Всего заработная плата -		Тенге				96941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3816110				
		Накладные расходы -	Тенге			87713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4259027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				110098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4259027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				110098			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3930237	3831			613
			Тенге			96251	690			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3930237				
	Материалы -		Тенге			14045				
	Всего заработная плата -		Тенге				96941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3816110				
		Накладные расходы -	Тенге			87713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4259027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				110098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4259027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				110098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4 259 027				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				46 849				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				46 503				
		Выслуга лет (1%)				43 059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. Отпуска (0,4%)				17 224				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4 412 662				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				11 285 027				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				11 510 728				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				12 892 015				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				12 569 714				

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ
Подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.