Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Байтерек до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Байтерек до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : № 8 от 25.12.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Байтерек до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1463333**		**476 741**	**69763**
			Итого оплата труда:				**355 581**	**52034**
			Итого эксплуатация машин:				**170 255**	**24914**
			Итого материалов:				**3 030**	**443**
2	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0**	**м**	**439**		**455**	**199745**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	тенге				**269508**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				**44406**
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**24914**
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				**7628**
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				**200188**
			- перевозка грузов	тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	тенге				**0**
			Итого с накладными расходами I уровня	тенге				**269508**
			Накладные расходы II уровня	тенге				**0**
			ИТОГО:	тенге				**269508**
			Сметная прибыль	тенге				**0**
			ИТОГО по смете:	тенге				**269508**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				**269508**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%	тенге				**15631**
			Итого	тенге				**285139**
			Сметная прибыль 5%	тенге				**14257**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				**8554**
			Итого	тенге				**307950**
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%	тенге				**36954**
			Всего к оплате	тенге				**344904**

Сдал (Субодрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Подрядчик)

ТОО «Дум-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)