Форма №КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинского района Кызылординской области
Договор: Доп. соглашение № 36 от.01.03.2018 года к договору №91 от 21.04.2017 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		91	21.04.2017г				
		Дополнительное соглашение					
		36	01.03.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог но добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	149 023 448,36							15 966 804,03	
За отчетный период	49 650 565,65	44 330 862,19						5 319 703,46	49 650 565,65

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **А. Избасар**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **К. Утегенов**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Ж. Файзуллаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Намыс-Құрылыс»
_____ **Отеулі Э.**

Технадзор:
Директор ТОО "Акмешіт Элит Строй"
_____ **Байкушкенов Ж.**

Технадзор по объекту
ТОО "Акмешіт Элит Строй"
_____ **Жумашев Ш.**

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Намыс-Құрылыс»

Дополнительное соглашение № 36 от.01.03.2018 года к договору № 91 от 21.04.2017г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СПОРТКОМПЛЕКС. НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше +-0.000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ. ПАНЕЛИ "СЭНДВИЧ"										
80	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м м2	982,56	675,16	350,51	663388	344400	299089	1,52	1493		
				249,75	88,47	245394	86927	90	0,31	305		
		Итого прямые затраты				663388						
		Накладные расходы -				299089						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				57749						
		Итого по разделу 1				1020226						
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ (АР-7)										
88	Е0110-83-2	-Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм м2	240	1329,45	12,01	319068	2882	79070	1,75	420		
				270	4,55	64800	1092	120	0,02	5		

	Итого прямые затраты				319068				
	Накладные расходы -				79070				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				23888				
	Итого по разделу 4				422027				
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА отм.3,9. МЕЗОНИН (КЖ-14и)								
91	E0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	234	112,45	34,24	26314	8013	12537	0,32	74
			51,08	8,45	11953	1977	90	0,03	7
92	C11011-3837-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22/11,4 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010 м2	234	573	-	134082	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17прим		-	-	-	-	-	-	-
93	E0111-14-5 -Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм м2	234	1655,24	67,71	387325	15844	19639	0,4	93
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20		63,62	4,61	14887	1079	123	0,01	3
94	E0111-14-6 -Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм м2	234	628,03	9,79	146959	2291	6746	0,13	30
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20		21	2,44	4914	570	123	-	1
95	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	3,4414	5239,08	327,33	18030	1126	7277	11,6	40
			1890	123,75	6504	426	105	0,6	2
96	C12041-5 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,563	52102	-	81435	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19		-	-	-	-	-	-	-
97	C12041-24 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9484	52400	-	49696	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК		-	-	-	-	-	-	-
98	C12041-26 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,93	50900	-	47337	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК		-	-	-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				891179				
	Накладные расходы -				46198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				56243				
	Итого по разделу 6				993620				
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ. ПАНЕЛИ (АР-9и)								
99	E0109-42-3 -Монтаж кровельного покрытия	943,68	226,98	120,75	214195	113953	81789	0,4	377

		из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2		66,6	29,7	62849	28027	90	0,11	101
		ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ (АР-13,14,15и)								
101	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа (К9, К19, по 54 м) м	108	395,34	6,19	42696	668	5846	0,27	29
				45,06	0,43	4866	46	119	-	-
102	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (К10-54 м, К14-21 м) м2	63,24	161,83	1,24	10234	78	11567	0,97	61
				153,23	0,47	9690	30	119	-	-
103	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа (К15-102 м, К13-330 м) м	432	451,28	247,51	194951	106923	39674	0,23	98
				38,16	39,02	16485	16855	119	0,13	54
104	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,6559728	74370	-	48785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0112-12-1 применит	-Ограждение кровель перилами - устройство снегодержателя (К18-120 м) м	120	13,42	2,49	1610	299	1514	0,06	7
				9,68	0,92	1162	110	119	-	1
106	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,108192	74370	-	8046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты 520518
Накладные расходы - 140390
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 39654

Итого по разделу 7 700562

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ПХВ /АР-10и/

107	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	17,04	363,03	22,07	6186	376	3298	0,92	16
				153,73	7,58	2620	129	120	0,04	1
108	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 м2	48	341,62	23,23	16398	1115	8073	0,79	38
				131,98	8,17	6335	392	120	0,04	2
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ /АР-12и/								
111	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	4,42	398,48	102,53	1761	453	994	0,9	4

	каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	670	158	120	0,14	1
	м2								
112 E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	25	634,99	31,85	15875	796	6085	1,15	29
			190,8	12,04	4770	301	120	0,06	1
	м2								
113 C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250	-	11815	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
114 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,8	4010	-	87418	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
115 C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760	-	18198	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
116 C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380	-	22080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								

Итого прямые затраты	179731
Накладные расходы -	18450
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	11890
Итого по разделу 8	210071

РАЗДЕЛ 9. ОКНА ПХВ /АР-10и/

117 E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,7	472,81	19	1277	51	725	1,3	4
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20			217,73	6,18	588	17	120	0,03	-
	м2								
119 E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,76	427,5	19,32	2462	111	1329	1,11	6
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20			185,83	6,39	1070	37	120	0,03	-
	м2								
121 E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	136,8	378,28	18,53	51748	2535	26636	0,93	128
Изм. и доп. вып. 2 СН РК			156,07	6,18	21350	846	120	0,03	4
	м2								
123 E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	20,8	346,04	18,87	7198	393	3565	0,82	17
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			136,44	6,39	2838	133	120	0,03	1

	02, СН РК 8.02-03-20	проема более 2 м2 м2							
		ВИТРАЖ ПО ОСИ "8" (АР-8)							
125	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	57,36368	965,99	28,84	55413	1655	48383	4,98	286
				927	10,15	53176	582	90	0,04	2
	Итого прямые затраты					118098				
	Накладные расходы -					80638				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-					11924				
	Итого по разделу 9					210660				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (серия 2.244-1 в.6, АР-8)

ДЕТАЛЬ 743 (S=77,06 м2 - мозаичный)

127	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	77,06	183,02	2,62	14104	202	1090	0,07	5
				10,51	0,99	810	76	123	-	-
128	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100 толщ.80 мм м3	6,1648	9509,28	-	58623	-	4299	3,66	23
				567	-	3495	-	123	-	-
129	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка (толщиной 25 мм) м2	77,06	543,9	23,26	41913	1792	25564	1,57	121
				261	8,71	20113	671	123	0,04	3
130	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	77,06	81,16	0,67	6254	52	2626	0,15	12
				27,45	0,25	2115	19	123	-	-
131	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	80,913	29,81	0,22	2412	18	1850	0,1	8
				18,5	0,09	1497	7	123	-	-

ДЕТАЛЬ 400 (S=56,19 м2 - керамические плитки)

132	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	56,19	183,02	2,62	10284	147	795	0,07	4
				10,51	0,99	591	56	123	-	-
133	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100 толщ.80 мм м3	4,4952	9509,28	-	42746	-	3135	3,66	16
				567	-	2549	-	123	-	-
134	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	56,19	235,97	9,95	13259	559	3866	0,36	20
				52,2	3,74	2933	210	123	0,02	1
135	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол) м2	56,19	340,45	18,42	19130	1035	6418	0,42	23
				85,95	6,91	4830	388	123	0,03	2
136	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	56,19	235,97	9,95	13259	559	3866	0,36	20
				52,2	3,74	2933	210	123	0,02	1

137	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	56,19	938,02	11,72	52707	659	12169	1,06	60
				171,68	4,39	9647	247	123	0,02	1
138	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	60,1233	139,15	0,32	8366	19	3087	0,24	14
				41,63	0,11	2503	7	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 740 (S=22,79 м2 - бетонный)								
139	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	22,79	183,02	2,62	4171	60	322	0,07	2
				10,51	0,99	240	23	123	-	-
140	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100 толщ.80 мм м3	1,8232	9509,28	-	17337	-	1272	3,66	7
				567	-	1034	-	123	-	-
141	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	22,79	382,8	14,76	8724	336	1625	0,36	8
				52,43	5,54	1195	126	123	0,03	1
142	E0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	22,79	-94,79	-1,34	-2160	-31	-109	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-77	-11	123	-	-
143	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	24,3853	29,81	0,22	727	5	558	0,1	3
				18,5	0,09	451	2	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 549 (S=48,39 м2 - линолеум)								
144	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	48,39	183,02	2,62	8856	127	684	0,07	3
				10,51	0,99	509	48	123	-	-
145	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,8712	9509,28	-	36812	-	2700	3,66	14
				567	-	2195	-	123	-	-
146	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	48,39	443,57	13,43	21464	650	4264	0,45	22
				66,6	5,04	3223	244	123	0,02	1
147	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	48,39	925,06	4,9	44764	237	3592	0,38	18
				58,5	1,85	2831	90	123	0,01	-
148	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	51,7773	123,31	0,16	6385	8	1035	0,09	5
				16,18	0,07	838	4	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 110 (S=592,02 м2 - реечный)								
149	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из гравийно-песчаной смеси толщ.300 мм м3	177,606	2960,2	-	525749	-	103712	3,1	551
				474,75	-	84318	-	123	-	-
150	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.80 мм м3	47,3616	4870,8	-	230689	-	30933	3,24	153
				531	-	25149	-	123	-	-
151	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	592,02	486,14	6,38	287803	3777	52371	0,45	265
				69,53	2,39	41163	1415	123	0,01	7

152	E0111-33-2	-Устройство покрытий реечных толщиной 55 мм	592,02	127,96	11,03	75753	6530	72323	0,6	356
		м2		95,18	4,14	56348	2451	123	0,02	12
153	C12069-32	-Доски шпунтовые, 1 сорт, толщина 60 мм	33,537933	49700	-	1666835	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
154	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	633,4614	109,84	0,46	69579	291	9521	0,08	48
		м		12,04	0,18	7627	114	123	-	1
155	E0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	592,02	83,18	1,22	49244	722	22378	0,22	129
		м2		35,55	0,45	21046	266	105	-	1
		ДЕТАЛЬ 459 (2 ЭТАЖ) (S=207,66 м2 - линолеум)								
156	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	207,66	972,01	4,9	201848	1018	15415	0,38	79
		м2		58,5	1,85	12148	384	123	0,01	2
157	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	222,1962	123,31	0,16	27399	36	4441	0,09	20
		м		16,18	0,07	3595	16	123	-	-
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЦ (КМ17и, узлы "4", "5")								
158	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,64	402,69	14,76	4687	172	830	0,36	4
		м2		52,43	5,54	610	64	123	0,03	-
159	E0106-36-4	-Железнение поверхности	11,64	57,48	0,23	669	3	628	0,29	3
		м2		51,3	0,09	597	1	105	-	

Итого прямые затраты	3570393
Накладные расходы -	397261
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	238059
Итого по разделу 10	4205713

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-8)

160	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	441,5	137,42	3,43	60671	1514	34787	0,46	201
		м2		73,73	1,31	32552	578	105	0,01	3
161	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	314,5	345,97	4,07	108806	1279	45125	0,74	233
		м2		135,68	0,97	42671	305	105	0,05	16
162	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм перегородок гипсокартонных	240	377,98	3,43	90715	823	18910	0,46	109
		м2		73,73	1,31	17695	314	105	0,01	2

163	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	96,1	17,43	0,12	1675	12	1390	0,09	9
				13,73	0,05	1319	5	105	-	-
164	E0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	499,8	306,5	2,1	153189	1050	34542	0,39	195
				65,03	0,79	32502	395	105	-	2
165	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	160,1	251,66	1,88	40291	301	6665	0,23	37
				38,93	0,72	6233	115	105	-	1
166	E0115-17-1 -	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	115,5	1022,61	2,1	118111	243	40480	2	231
				333	0,79	38462	91	105	-	-

Итого прямые затраты 573458
Накладные расходы - 181900
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 45321

Итого по разделу 11 800679

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР-5и)

167	E0115-38-1 -	Облицовка цоколя искусственными плитами на металлическом каркасе м2	60	2962,71	3,99	177762	239	29507	2,7	162
Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20				467,15	1,22	28029	73	105	-	-

Итого прямые затраты 177762
Накладные расходы - 29507
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 12436

Итого по разделу 12 219705

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА (АР-12и)

196	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	21,1	2461,27	100,89	51933	2129	4033	0,85	18
				123,75	38,25	2611	807	118	0,18	4
197	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5) м3	19,76	10139,71	260,48	200361	5147	14601	3,94	78
				614,25	89,46	12138	1768	105	0,35	7
198	E0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,30642	5239,08	327,33	1605	100	648	11,6	4
				1890	123,75	579	38	105	0,6	-
199	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,30642	41200	-	12625	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
200	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
			37,35	1,44	934	36	118	0,01	-
201	Е0111-17-2 -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	71,67	543,9	23,26	38981	1667	23776	1,57	113
			261	8,71	18706	624	123	0,04	3
202	Е0111-17-4 К=2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	71,67	162,32	1,34	11633	96	4884	0,31	22
			54,9	0,5	3935	36	123	-	-
	ОГРАЖДЕНИЕ								
203	Е0109-29-1 -Монтаж ограждения т	0,12292	13711,47	5475,87	1685	673	729	28,9	4
			5040	1552,87	620	191	90	5,46	1
204	С12021-245 -Стоимость металлического ограждения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,12292	172800	-	21241	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
205	Е0115-172-4 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,56468	148,4	0,07	529	-	404	0,65	2
			108	0,02	385	-	105	-	-

Итого прямые затраты	346729
Накладные расходы -	50219
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	23817
Итого по разделу 13	420764

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	13	266,48	3,96	3464	51	893	0,3	4
			52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
2	Е0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	50	264,48	3,96	13224	198	3436	0,3	15
			52,2	1,49	2610	75	128	0,01	-
3	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (32х2,2мм) м	40	291,7	14,12	11668	565	5409	0,55	22
			100,35	5,29	4014	212	128	0,03	1
4	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6

		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (38х2,5мм) м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
5	Е0116-10-1 прим	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (40х2,5мм,48х2,5мм) м	170	425,7	14,12	72369	2400	22987	0,55	94
				100,35	5,29	17060	899	128	0,03	4
6	Е0116-10-3 прим	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (60х2,5мм) м	5	801,76	15,99	4009	80	781	0,66	3
				116,1	5,99	581	30	128	0,03	-
7	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	16	408	-	6528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-9-5	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм м	3	420,94	4,42	1263	13	105	0,15	-
				25,59	1,65	77	5	128	0,01	-
9	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-90 1кВт	94,2	4331,44	35,77	408022	3370	15085	0,7	66
				111,7	13,4	10522	1262	128	0,07	6
10	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных Маевского комплект	27	62,81	-	1696	-	801	0,12	3
				23,18	-	626	-	128	-	-
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12	309,24	39,24	3711	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
12	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377	-	4524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	37,6	148,4	0,07	5580	3	4265	0,65	24
				108	0,02	4061	1	105	-	-
14	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
15	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-9	-Фланцы стальные приварные	12	202	-	2424	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.								
17	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	362	-	724	-	-	-	-
18	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
19	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	682	-	2728	-	-	-	-
20	С130809-30	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	8	157	-	1256	-	-	-	-
21	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	283	10,99	-	3110	-	3872	0,05	14
				10,69	-	3025	-	128	-	-
22	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	5	11,13	-	56	-	68	0,05	-
				10,69	-	53	-	128	-	-

Итого прямые затраты	575396
Накладные расходы -	66658
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	38523
Итого по разделу 1	680577

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

23	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	8	64,62	-	517	-	570	0,32	3
				55,62	-	445	-	128	-	-
24	С131205-4	-Термометры прямые в оправе пределы измерения 0-160 гр. шт	8	352	-	2816	-	-	-	-
25	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
26	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-

		1шт							
27	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								
30	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
31	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
32	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	157	-	1884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
36	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-

		1шт							
39	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт								
42	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	309,24	39,24	1855	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
45	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (89х3,5мм)	76	935,75	20,8	71117	1581	13453	0,73	55
				130,5	7,79	9918	592	128	0,04	3
		м								
48	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
49	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм L=800мм,108х4мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
		1шт								
50	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	25,8	19,64	0,02	507	1	73	0,02	-

	серебристой краской БТ-177		3,13	-	81	-	90	-	-
	м2								
51	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,8	21,8	0,05	562	1	135	0,03	1
			5,81	0,02	150	1	90	-	-
	м2								
52	Е0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	79,9	5,31	160	11	85	0,24	-
			40,28	2,03	81	4	100	0,01	-
	м								
53	Е0126-3-13 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	76	120,77	10,09	9178	767	5575	0,41	31
			69,53	3,83	5284	291	100	0,02	1
	м								
54	С11031-153 -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,26	14800	-	3848	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
55	Е0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	-
			29,93	2,48	60	5	100	0,01	-
	м								
56	Е0126-23-6 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	76	150,76	9,01	11458	685	3506	0,27	21
			42,75	3,38	3249	257	100	0,02	1
	м								
57	С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	185900	-	1859	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м2								

Итого прямые затраты 218741
Накладные расходы - 37464
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 15372

Итого по разделу 2 271577

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1 и П-2

59	СПрайс-лист-Приточная установка с шумоглушителем	1	209474,5	-	209475	-	-	-	-
	ТОО"Алматы		-	-	-	-	-	-	-
	промтрейд" компл								
60	СПрайс-лист-Приточная установка с шумоглушителем	3	209474,5	-	628424	-	-	-	-
	ТОО"Алматы		-	-	-	-	-	-	-
	промтрейд" компл								

СИСТЕМЫ В-1 и В-2

62	С131301-82 -Вентиляторы радиальные	2	29200	-	58400	-	-	-	-

	В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АМ80В4 компл		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				896299				
	Накладные расходы -				-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				53778				
	Итого по разделу 3				950077				

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
			1215	-	1215	-	108	-	-
2	СПрайс-лист-Вводно-распределительные ТОО панели, "Электроте типа ВРУ-1-26-66УХЛ4 хника"стр.13 шт	1	31421,18	-	31421	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-633-8-Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА шт	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			6030	2,3	6030	2	95	0,01	-
4	Ц0108-599-2-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	5	1135,1	42,1	5676	211	2662	3	15
			556	4,5	2780	23	95	0,03	-
5	СПрайс-лист-Щит распределительный ТОО ЩРВ1-1-6 Электроком плект шт стр.19	1	1079,14	-	1079	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-Щит осветительный ЩРНС-1х12 ТОО Электроком плект шт стр.19	5	1190,51	-	5953	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист -Автоматический выключатель ТОО АЕ2056 80А Электроком плект шт стр.18	1	1766,57	-	1767	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист -Автоматический выключатель ТОО АЕ2046 16-25А Электроком плект шт стр.18	53	1267,32	-	67168	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист -Автоматический выключатель ТОО АП503МТ 16-25А Электроком плект шт стр.18	12	1056,1	-	12673	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	Е0121-24-13-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
			220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
11	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

12	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
					227	2,3	908	9	95	0,01	-
13	Прайс-лист ТОО Электроком плект стр.18	-Автоматический выключатель АП50 16-25А	шт	4	1056,1	-	4224	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	54	269,9	98	14575	5292	7746	0,76	41
					122	29	6588	1566	95	0,17	9
15	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	14	216,3	120	3028	1680	1322	0,41	6
					65	34,4	910	482	95	0,2	3
16	Ц0108-593-1-0	Светильник местного освещения	шт	6	133,2	4,1	799	25	654	0,71	4
					114	0,7	684	4	95	-	-
17	Ц0108-595-1-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	30	731	282	21930	8460	13988	2,3	69
					410	80,8	12300	2424	95	0,47	14
18	СПрайс-лист ТОО Электроком плект стр.17	-Светильники тип ЛП001	шт	54	422,44	-	22812	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	2	561	-	1122	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151701-85	-Светильники тип НСП02-60-01-У2	шт	9	240	-	2160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	5	158	-	790	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х250/Г20-01 ГУХЛ4	шт	30	1900	-	57000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	6	457	-	2742	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	108	14	-	1512	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	108	99	-	10692	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

26	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	4	39	-	156	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С151706-8	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	14	24	-	336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-96	-Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДНат-250 (прим)	шт	30	3580	-	107400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	44	36,26	-	1595	-	1283	0,17	8
					27	-	1188	-	108	-	-
30	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип А64-100/220	шт	25	134	-	3350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип А64-100/220	шт	19	182	-	3458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	33	29,13	-	961	-	962	0,17	6
					27	-	891	-	108	-	-
33	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки,брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	33	105	-	3465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт	0,03	18000	-	540	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1000шт	4060	27,7	2,1	112462	8526	77911	0,1	406
					19,7	0,5	79982	2030	95	-	12
36	Ц0108-149-2	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м	200	221,1	62	44220	12400	8531	0,19	38
					31,1	13,8	6220	2760	95	0,08	16
37	С11011-198	-Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, d 8,3 мм	м	20	756	-	15120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С151601-124	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	10м	0,1	317272	-	31727	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

7Изм. и доп.вып.

15 СН РК

км

39	С151601-124-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1	186563	-	18656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-124-5Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,5	128122	-	64061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151601-120-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,5	62459	-	93689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-118-1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2	42493	-	84986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151601-627- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,06	1060500	-	63630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	100	114,4	7,8	11440	780	4683	0,29	29
				48,8	0,5	4880	50	95	-	-
45	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
				41,4	15,8	1242	474	95	0,09	3
46	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
				54,5	20,3	545	203	95	0,12	1
47	СПрайс-лист- ТОО "Восток Исмо" стр.15	Шланг электромонтажный ШЭМ38У2 м	100	62,49	-	6249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	10	104	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	20	148	-	2960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

50	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	10	232	-	2320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-494-1-	-За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	шт	50	324,8	68,4	16240	3420	8583	0,87	44
					177	3,7	8850	185	95	0,02	1
52	С151803-204-	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ	шт	50	221	-	11050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-397-1-	-Установка коробов ПВХ	м	1500	31,1	15,3	46650	22950	27075	0,09	135
					15,8	3,2	23700	4800	95	0,02	28
54	СПрайс-лист- ТОО Электроком плект стр.16	-Короб электротехнтческий -канал 40х60	м	500	86,58	-	43291	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист- ТОО Электроком плект стр.16	-Короб электротехнтческий -канал 10х20	м	1000	24,44	-	24439	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-146-4-	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	90	93,4	32,3	8406	2907	3275	0,2	18
					31,3	7	2817	630	95	0,04	4
57	С151601-629- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,06	2115900	-	126954	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-626- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,03	721000	-	21630	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист- BELETRON стр.25	-Муфта натяжная К798	шт	10	47,13	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист- BELETRON стр.25	-Анкер К675	шт	10	35,96	-	360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист- BELETRON стр.25	-Серьга К116Х	шт	10	16,06	-	161	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист- BELETRON стр.26	-Крюк У247	шт	30	7,68	-	230	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

63	С151803-59	-Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220x220x90 мм, тип КОР-73 шт	30	491	-	14730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У245 УХЛ2 1000шт	0,03	16100	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
66	СПрайс-лист ТОО Ержас Промкомпани стр.23	-Счетчик Меркурий 230ART-03 шт	1	8211,4	-	8211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Заземление								
67	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	200	35,9	3,5	7180	700	6232	0,18	36
				32,4	0,4	6480	80	95	-	-
68	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто вподливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	50	30,8	7,6	1540	380	1145	0,13	7
				23,2	0,9	1160	45	95	0,01	-
69	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,252039	49389	-	12448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	13	140,1	24,1	1821	313	1463	0,7	9
				116	2,5	1508	32	95	0,01	-
71	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,06162	49131	-	3027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	1204922
Накладные расходы -	178319
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	82995
Итого	1466236
Стоимость оборудования	116855
Итого по разделу	1583091

КОТЕЛЬНАЯ
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	38	120,7	14,12	4587	537	5138	0,55	21

		стальных электросварных труб диам. до 40 мм м		100,35	5,29	3813	201	128	0,03	1
2	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	14	99 -	- -	1386 -	- -	- -	- -	- -
3	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм м	24	56 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	12	264,48 52,2	3,96 1,49	3174 626	48 18	825 128	0,3 0,01	4 -
5	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
6	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0118-17-3	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	1	2004,47 201,62	38,1 13,9	2004 202	38 14	276 128	1,14 0,07	1 -
8	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	14	148,4 108	0,07 0,02	2078 1512	1 -	1588 105	0,65 -	9 -
9	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	9,3	4331,44 111,7	35,77 13,4	40282 1039	333 125	1489 128	0,7 0,07	7 1
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	51	10,99 10,69	- -	560 545	- -	698 128	0,05 -	3 -

Итого прямые затраты	56044
Накладные расходы -	10083
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	3967
Итого по разделу 1	70094

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

11	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	4	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 -
12	Е0134-66-5	-Устройство экранирования помещений сеткой стальной из	1	3590,17	283,39	3590	283	1542	7,26	7

	оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий м2		1293,75	108	1294	108	110	0,53	1
13	E0120-3-9 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8,4	1210,51	11,11	10168	93	2610	1,48	12
			238,61	4,16	2004	35	128	0,02	-
14	E0120-21-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	4	1149,1	7,3	4596	29	448	0,51	2
			85,05	2,36	340	9	128	0,01	-
15	E0126-12-2 -Изоляция плоских поверхностей плитами м2	7,5	167,6	50,15	1257	376	830	0,53	4
			92,03	18,68	690	140	100	0,09	1
16	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,3	7634	-	2290	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	E0126-22-1 -Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей рулонным стеклопластиком м2	9,5	191,79	26,19	1822	249	1535	0,91	9
			151,65	9,9	1441	94	100	0,05	-
18	C11011-939 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0095	185900	-	1766	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты 26913
Накладные расходы - 7957
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 2092

Итого по разделу 2 36962

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

1	E0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	17	693,07	10,34	11782	176	1759	0,43	7
			76,95	3,87	1308	66	128	0,02	-
2	E0116-7-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм м	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
			59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
3	E0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм м	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
			59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
4	E0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
			59,85	1,58	120	3	128	0,01	-

5	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	367	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130901-60	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	1160	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	12,3	148,4	0,07	1825	1	1395	0,65	8
				108	0,02	1328	-	105	-	-
10	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	14690,57	1,57	29381	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
11	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	35	10,99	-	385	-	479	0,05	2
				10,69	-	374	-	128	-	-

Итого прямые затраты 54802
Накладные расходы - 5186
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 3599

Итого по разделу 1 63588

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

12	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм м	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
13	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
14	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	9	10,99	-	99	-	123	0,05	-
				10,69	-	96	-	128	-	-
15	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	0,89	148,4	0,07	132	-	101	0,65	1
				108	0,02	96	-	105	-	-

	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2							
17	Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей		1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		комплект								
18	СПрайс-лист-Аристон 30л ,Компания "Техника"г .Алматы,ст р.63		1	7890,21	-	7890	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	5643
Накладные расходы -	2732
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	502
Итого	8877
Стоимость оборудования	7890
Итого по разделу 2	16767

РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ТИПОВАЯ ВСТАВКА

19	Е0116-26-1 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
20	С131102-16 -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч		1	9870	-	9870	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном ОБМ-100		1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
		комплек		41,72	-	42	-	128	-	-
22	С130809-9 Изм. и доп.вып.18 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12	шт.	2	202	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130904-57 -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм ТИПА 14М1	шт	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,2	329,67	4,19	66	1	16	0,34	-
				59,85	1,58	12	-	128	0,01	-
25	Е0116-7-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,1	364,67	4,19	36	-	8	0,34	-
				59,85	1,58	6	-	128	0,01	-
26	Е0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,37	362,67	4,19	134	2	29	0,34	-
				59,85	1,58	22	1	128	0,01	-
27	С130901-56 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20	м	1	437	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		мм	шт						
	Итого прямые затраты				12211				
	Накладные расходы -				192				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				744				
	Итого по разделу 3				13147				
	РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
28	Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,58	4
	м		106,2	0,25	743	2	128	-	-
29	ПРАЙС-ЛИСТ -Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	1	174,56	-	175	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0117-1-6 -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	-
31	С131101-68 -Умывальники керамические с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм,450х300 мм	1	5220	-	5220	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-4-2 -Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	712,05	10,58	3560	53	789	0,7	4
	м		119,25	3,96	596	20	128	0,02	-
33	Е0116-5-2 -Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
	м		144	3,96	1008	28	128	0,02	-
34	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	218,93	-	1051	-	1187	1,54	7
	м3		218,93	-	1051	-	113	-	-
35	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,761	134,1	-	638	-	721	0,97	5
	м3		134,1	-	638	-	113	-	-
36	Е0116-5-1 -Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	11	781,79	7,07	8600	78	1875	0,7	8
	м		130,5	2,66	1436	29	128	0,01	-
37	ПРАЙС-ЛИСТ -Прочистка из ПВХ d50мм	1	126,73	-	127	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0117-1-11 -Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
	Итого прямые затраты				34118				
	Накладные расходы -				7414				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				2491				
	Итого по разделу 4				44023				

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-572-1	-Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1759	86	340	2	2
				338	20,3	338	20	95	0,12	-
		шт								
2	Прайс-лист АО "КТЗ"	-Пункт распределительный ПР 11-8501	1	36449,26	-	36449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
4	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,3	120	1947	1080	850	0,41	4
				65	34,4	585	310	95	0,2	2
		шт								
6	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	7	757	-	5299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
				49,7	0,2	199	1	95	-	-
		шт								
11	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	4	242	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	142	45	6,7	6390	951	4560	0,19	27
				32,2	1,6	4572	227	95	0,01	1
		м								
13	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500	-	6050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,04	125400	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	С151601-589 Изм. и доп.вып.5	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,002	285100	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м							
16	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	51,5	125,6	64,1	6468	3301	2799	0,26	13
				41,4	15,8	2132	814	95	0,09	5
17	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм м	51,5	144	-	7416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	14	578,1	31,1	8093	435	5461	2,09	29
				403	7,6	5642	106	95	0,04	1
19	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,014	22300	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-472-4	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	45,2	35	7,3	1582	330	1224	0,15	7
				27,7	0,8	1252	36	95	-	-
21	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	140,1	24,1	420	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
22	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15	35,9	3,5	539	53	467	0,18	3
				32,4	0,4	486	6	95	-	-
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	55620	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0133	49131	-	653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,012	46400	-	557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	У65-14-22 СКЦЭ	-Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-200Р, устанавливаемые на стене или колонне устр-во	1	15183,2	49,76	15183	50	482	3	3
				501,8	5,06	502	5	95	0,03	-

Итого прямые затраты 75583

	Накладные расходы -				16906				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				5550				
	Итого				98038				
	Стоимость оборудования				36449				
	Итого по разделу				134488				

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	63,91	30,62	28,79	1957	1840	604	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	117	506	97	0,03	2
2	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	604	-	113	-	-
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	229,6	289,15	289,15	66388	66388	41561	-	-
				-	186,62	-	42847	97	0,86	197
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сухого грунта м3	5,17	27,84	26,18	144	135	44	0,01	-
				1,66	7,2	9	37	97	0,03	-
5	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в том числе м3	0,16	262,72	-	42	-	47	1,85	-
	Т.Ч. П.3.187			262,72	-	42	-	113	-	-
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи на h=0,3м м3	14,184	21,55	4,52	306	64	234	0,11	2
				17,03	-	242	-	97	-	-
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4,96	1901,2	152,52	9430	756	1359	1,02	5
				153,68	57,15	762	283	130	0,28	1
8	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы h=0,3м над верхом трубы с трамбованием м3	13,0704	122,18	-	1597	-	1805	0,89	12
				122,18	-	1597	-	113	-	-
9	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой (колодцев)` м3	7,27	122,18	-	888	-	1004	0,89	6
				122,18	-	888	-	113	-	-
10	Е0101-27-2	- Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	34,14	6,48	6,48	221	221	70	-	-
				-	2,1	-	72	97	0,01	-

11	Е0101-134-1-	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	34,14	21,55	4,52	736	154	564	0,11	4
				17,03	-	581	-	97	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,062	78245	36133,62	4851	2240	4148	247	15
				41850	9612,9	2595	596	130	37,3	2
13	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	62,62	618	-	38699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000 мм (4 шт) - грунт-II								
14	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	5,39	11110,98	2538,55	59888	13683	25197	15,87	86
				2645,33	950,63	14258	5124	130	4,64	25
15	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150;лотковая часть) м3	1,53	8620	-	13189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,06375	131	-	794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПП10-1 (2шт), ПП10-2 (2 шт) ПН-10 (4 шт), из бетона М200 м3	1,12	30100	-	33712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (ПД6-2ШТ) из бетона В20 дорожная м3	1,7	23400	-	39780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,12	-348	-	-390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,82	-187	-	-527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10.9 (4 шт)	3,56	4980	-	17729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
22	С143018-40	-Кольца горловин смотровых	4	828,34	-	3313	-	-	-	-
	Изм. и	колодцев марки К-7-1,5,К06 (4		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	шт)		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	шт								
23	С131104-8	-Люк чугунный легкий	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,0326	133700	-	4359	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен,	4,9588	2205,82	274,19	10938	1360	6425	6,93	34
		фундаментов глиной (глиняный		---	---	---	---	---	---	---
		замок)		994,5	103,5	4932	513	118	0,5	2
		м3								
27	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из БМ100	3,204	9509,28	-	30468	-	2235	3,66	12
		толщ.150мм		---	---	---	---	---	---	---
				567	-	1817	-	123	-	-
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	3,26808	131	-	428	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		---	---	---	---	---	---	---
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Итого прямые затраты	382464
Накладные расходы -	85980
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	28106
Итого по разделу	496550

НА СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА

1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	12,1	27,84	26,18	337	317	104	0,01	-
		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
		"Драглайн" или "Обратная		1,66	7,2	20	87	97	0,03	-
		лопата" с овшом вместимостью								
		0,5 м3 м3								
2	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров	2,5	12,34	12,34	31	31	8	-	-
		/отвалов/ бульдозерами		---	---	---	---	---	---	---
		мощностью 59 кВт (80 л.с.),		-	3,5	-	9	97	0,01	-
		при перемещении грунта 2								
		группы до 10 м м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	9,6	6,48	6,48	62	62	20	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	20	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м м3								
4	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной	0,022	38387	11520	845	253	495	114	3
		канализации: кабель, масса 1		---	---	---	---	---	---	---
		м до 1 кг		18090	2362,98	398	52	110	13,71	-
		км								
5	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из	0,022	311603,38	-	6855	-	503	133	3
		полиэтиленовых труб до 2-х		---	---	---	---	---	---	---
		отверстий		20790	-	457	-	110	-	-
		кан.-км								
6	Е0134-123-3	-Подвеска кабеля на крюках	0,446	3040,88	-	1356	-	1314	15,5	7
		диаметром до 3 мм, числом		---	---	---	---	---	---	---

		опор на 1 км 20		2677,5	-	1194	-	110	-	-
7	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	км 10	72,1	-	721	-	547	0,38	4
				60,8	-	608	-	90	-	-
8	Прайс-лист компания "КазКабель " стр.	-Кабель телефонный МКПП 3Х2Х0,4мм	м 507	12,57	-	6372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-	м 2	12338,97	653,59	24678	1307	3860	9,25	19
				1588,5	165,83	3177	332	110	0,67	1
10	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	колодец 2,24	26400	-	59136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-152-1 3 прим	-Установка консолей в существующих колодцах ККЧ-1	м3 4	83,2	2,6	333	10	116	0,15	1
				29,9	0,5	120	2	95	-	-
12	С11041-74 прим	-Консоли ККЧ-1	шт 2,52	192	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12	-Болты консольные Д10 мм	кг 0,0012	231,95	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	кг 2	147,3	73	295	146	129	0,29	1
				49,5	18,3	99	37	95	0,11	-
15	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	м 0,2	999	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0134-115-2	-Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м /одинарных-6 шт, двойных-7шт/	10м 13	883,26	90,13	11482	1172	9556	3,98	52
				634,5	33,75	8249	439	110	0,17	2
17	Е0134-119-1	-Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	опора 7	824,76	90,13	5773	631	4695	3,48	24
				576	33,75	4032	236	110	0,17	1
18	С11021-5 прим	-Стойки деревянные для опор -20 шт	подпора 9,1845	4510	-	41422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0134-118-1	-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	м3 20	542,38	90,13	10848	1803	7227	1,83	37
				294,75	33,75	5895	675	110	0,17	3
20	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Приставки для деревянных опор воздушныхлиний электропередачи и связи длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт 20	7080	-	141600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	шт 0,13	2560	-	333	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
22	С11041-60	-Консоль КН-16	13	101	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С11041-74	-Поковки для конструкций связи- подвес П-9	12	192	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
24	С11041-60 прим	-Глухарь 10х100мм	26	101	-	2626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С11011-188	-Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d 4 мм	52	938	-	48776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
26	Ц0110-898-1-5	-Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	1,2	161,7	72,8	194	87	80	0,27	-
				42,8	18	51	22	110	0,1	-
		м								
27	С12021-41	-Желоб для защиты кабеля-1,2м	0,0035	147100	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,036	149300	-	5375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Итого прямые затраты 374266
Накладные расходы - 28652
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 24175

Итого по разделу 427094

БЛАГОУСТРОЙСТВО. НА ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2,ТИП-3
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1, S = 818+63м2

1	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	882	313,35	17,83	276373	15722	13464	0,04	37
				6,41	5,07	5654	4470	133	0,02	16
		м2								
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	881	192,75	-	169810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	465	562,51	6,63	261567	3083	68300	0,7	325
				108,68	1,76	50536	817	133	0,01	3
		м								
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6	-Камни бортовые БР 100.30.15	19,995	29100	-	581855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Итого прямые затраты 1289605
Накладные расходы - 81764
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 82282

Итого по разделу 1 1453651

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2, S = 77м2

9	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10)см	м2	77	313,35	17,83	24128	1373	1175	0,04	3
					6,41	5,07	494	390	133	0,02	1
10	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	77	-48,19	-	-3710	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	26	409,51	6,63	10647	172	3819	0,7	18
					108,68	1,76	2826	46	133	0,01	-
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8	м3	0,416	28300	-	11773	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты 42838
Накладные расходы - 4994
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 2870

Итого по разделу 2 50702

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИП-3, S = 90+35 М2

15	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	8,75	4161,68	248,35	36415	2173	1289	0,22	2
					32,18	78,59	282	688	133	0,27	2
16	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	125	100,19	42,08	12523	5260	12008	0,38	48
					57,38	14,85	7173	1856	133	0,07	9
17	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	125	1040	-	130000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	55	409,51	6,63	22523	365	8078	0,7	38
					108,68	1,76	5977	97	133	0,01	-
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,88	28300	-	24904	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты 226365
Накладные расходы - 21375

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	14864
Итого по разделу 3	262604
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ Тенге	15597824
Временные здания и сооружения - 3,4%	530326
Итого -	16128150
В зимнее время - 1,35%	217730
Выслуга лет 1%	161282
Дополнительные отпуска 0,4%	64513
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия 50%	1156100
Стоимость оборудования	161194
Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	17888968
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.коэф-2,55742	45749605
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	914992
Итого -	46664597
Понижающим коэфф.-0,94998917885	44330862,19
НДС 12%	5319703,46
Всего	**49650565,65**

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Ж. Файзуллаев

Инженер технического надзора
ТОО «Ақмешіт Элит Строй» _____ **Ш.Жумашев**

Подрячик:
Директор ТОО «Намыс-Құрылыс» _____ **Ө.Өтеулі**