ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010140005392-20180529-38343385
1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 29.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010140005392
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс - Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-он, с. Айтеке би, ул. АЙБЕРГЕНОВА, д. 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002935
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ196010201000010513
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинско района Кызылординской области. Согласно Акт Ф-2,Ф-3 за май месяц 2018 года.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010140005392
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс - Курылыс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-он, с. Айтеке би, ул. АЙБЕРГЕНОВА, д. 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 36
27.4. Дата 01.03.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинско района Кызылординской области. Согласно Акт Ф-2,Ф-3 за май месяц 2018 года.			Одна услуга	1	24319209.68	24319209.68			24319209.68	12%	2918305.16	27237514.84			1	
							Всего по счету:	24319209.68		0.00	24319209.68		2918305.16	27237514.84				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

3lacO5jOlPWojjSqR0YkJrD5NWzYcUPtZitD9hk1cnfME
SM95wFZtznS1UHK1qLyCZdty8i8WlHEKccEPvISiA==

ӨТЕУЛІ ӘБДІМӘЛІК СӘДУАҚАСҰЛЫ

Форма №КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинского района Кызылординской области
Договор: Доп. соглашение № 36 от.01.03.2018 года к договору №91 от 21.04.2017 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
за май месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		91	21.04.2017г				
		Дополнительное соглашение					
		36	01.03.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог но добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	176260963,20							18885103,20	
За отчетный период	27237514,84	24319209,68						2913805,16	27237514,84

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **А. Избасар**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **К. Утегенов**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Ж. Файзуллаев**

Подрячик:
Директор ТОО «Намыс-Құрылыс»
Отеулі Ә.

Технадзор:
Директор ТОО "Акмешіт Элит Строй"
_____ **Байкушкенов Ж.**

Технадзор по объекту
ТОО "Акмешіт Элит Строй"
_____ **Жумашев Ш.**

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Намыс-Құрылыс»

Дополнительное соглашение № 36 от.01.03.2018 года к договору № 91 от 21.04.2017г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивного комплекса в ауле Жанкожа батыра Казалинского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше +-0.000 РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ														
		ПЛОЩАДКА ВЕНТИЛЯТОРА В1 (АР-6и)														
168	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0572	14359,66	5522,03	821	316	381	35,9	2						
		т		6075	1322,37	347	76	90	4,73	-						
169	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,054	13711,47	5475,87	740	296	320	28,9	2						
		т		5040	1552,87	272	84	90	5,46	-						
170	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1112	177400	-	19727	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
171	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2248	40,72	0,04	131	-	24	0,04	-						
		м2		8,32	-	27	-	90	-	-						
		ПЛОЩАДКА ВЕНТИЛЯТОРА В2 (АР-6и)														
172	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и	0,0572	14359,66	5522,03	821	316	381	35,9	2						
				6075	1322,37	347	76	90	4,73	-						

		круглой стали								
		т								
173	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0928	13711,47	5475,87	1272	508	551	28,9	3
				5040	1552,87	468	144	90	5,46	1
		т								
174	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,15	177400	-	26610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,35	40,72	0,04	177	-	33	0,04	-
				8,32	-	36	-	90	-	-
		м2								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
176	Е0108-13-1	-Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	2,84075	4650,54	291,91	13211	829	2338	3,85	11
				587,25	110,25	1668	313	118	0,53	2
		м3								
177	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	15,145	-38,93	-	-590	-	-696	-0,22	-3
				-38,93	-	-590	-	118	-	-
		м2								
178	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,675	237,3	1,96	3245	27	1570	0,61	8
				108,9	0,45	1489	6	105	0,03	-
		м2								
179	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	15,145	13,73	0,9	208	14	159	0,06	1
				9,68	0,34	147	5	105	-	-
		м2								
		ПЕРЕМЫЧКИ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ /с.1,038.1-1, в.1; АР-12и/								
180	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	104,86	66,43	629	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		шт								
181	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,122	27500	-	3355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		МУ-1 /КЖ-16и/								
182	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,28	12109,25	269,2	3391	75	422	8,21	2
				1332	101,7	373	28	105	0,5	-
		м3								
183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01053	62000	-	653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

184	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,005925	66000 --	- -	391 -	- -	- -	- -	- -
185	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00327	71100 --	- -	232 -	- -	- -	- -	- -
186	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01	64400 --	- -	644 -	- -	- -	- -	- -
187	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01236	62100 --	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
188	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,075	5510,42 382,5	245,72 92,25	413 29	18 7	42 119	2,71 0,45	- -
		КРОВЛЯ ШАХТЫ (АР-5и)								
189	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 55 мм м3	0,825	5510,42 382,5	245,72 92,25	4546 316	203 76	466 119	2,71 0,45	2 -
190	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.25 мм) м2	1,5	203,89 34,65	15,94 5,96	306 52	24 9	72 119	0,24 0,03	- -
191	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1,5	73,19 1,1	1,4 0,5	110 2	2 1	3 119	0,01 -	- -
192	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	1,5	535,68 20,22	3,28 0,78	804 30	5 1	37 119	0,12 -	- -
		РЕШЕТКИ МР-1 (3 шт, АР-16)								
193	Е0109-61-13	-Монтаж решеток сечением в свету до 0,5 м2 - МР-1 (3 шт) т	0,00564	9883,8 6300	2860,42 736,43	56 36	16 4	36 90	36,3 3,51	- -
194	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,00564	180100 -	- -	1016 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	0,16356	148,4 108	0,07 0,02	24 18	- -	19 105	0,65 -	- -

колера, количество окрасок 2
м2

Итого прямые затраты				83712				
Накладные расходы -				6560				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				5416				
Итого по разделу 13				95688				

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1

1	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	4	310,32	5,28	1241	21	976	1,05	4
				188,55	1,98	754	8	128	0,01	-
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	15	336,95	7,9	5054	119	4506	1,29	19
				231,75	2,95	3476	44	128	0,01	-
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.15, 20 мм м	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
				292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
4	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3,596	49	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	13,485	32	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2, 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	32,364	30	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130901-58	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 Мм шт	1	641	-	641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	489	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	437	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые	18	367	-	6606	-	-	-	-

		15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-85 Изм. и доп.вып.16	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 5	8	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-84 Изм. и доп.вып.16	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20,15 PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 13	5	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СН РК 8.02-04-20 С130804-83 Изм. и доп.вып.16	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СН РК 8.02-04-20 С130804-82 Изм. и доп.вып.16	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 1	9	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СН РК 8.02-04-20 С130804-81 Изм. и доп.вып.16	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20,15 PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 14	6	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СН РК 8.02-04-20 С130804-47	-Переход, Dy 63x50 мм,63X40 мм	шт 0,1	416	-	42	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-45	-Переход, Dy 40x32 мм,40x25 мм,40x15 мм	0,3	131	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-44	-Переход, Dy 32x25 мм,32x20 мм,32x15 мм	10шт 0,3	107	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	10шт 1	6119,57	1,57	6120	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
20	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран 3	13309,57	1,57	39929	5	207	0,3	1
				54	-	162	-	128	-	-

1кран

Итого прямые затраты	78743
Накладные расходы -	19447
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	5891
Итого по разделу 1	104082

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3

21	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.15мм, 20 мм	23	439,78	12,19	10115	280	8746	1,64	38
				292,5	4,57	6728	105	128	0,02	1

	02, СН РК	м							
22	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,677	30	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	5	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130807-81	-Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 76х3,5 мм	0,5	29100	-	14550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
25	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 Мм	14	367	-	5138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	39
				1370,25	36	6851	180	128	0,18	1
		комплект								
27	СПрайс-лист-Аристон 120л ,Компания "HydroSta		2	13964,97	-	27930	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Аристон 30л ,Компания "Мир		1	7890,21	-	7890	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Аристон 15л ,Магазин Сантехник,		2	7031,36	-	14063	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	38045
Накладные расходы -	17746
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	3347
Итого	59138
Стоимость оборудования	49883
Итого по разделу 2	109021

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ В1

30	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм (108х4мм)	9	1550,07	19,03	13951	171	1430	0,69	6
				117	7,13	1053	64	128	0,03	-
		м								
31	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм (89х3,5мм)	5	1082,42	12,21	5412	61	624	0,56	3
				92,93	4,57	465	23	128	0,02	-
		м								
32	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	3	965,42	12,21	2896	37	374	0,56	2

	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм (70х2,8мм)		92,93	4,57	279	14	128	0,02	-
		м							
33	Е0116-7-7 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм (60х2,5мм)	6	965,42	12,21	5793	73	749	0,56	3
			92,93	4,57	558	27	128	0,02	-
		м							
34	Е0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (51х2,2мм)	72	693,07	10,34	49901	744	7448	0,43	31
			76,95	3,87	5540	279	128	0,02	1
		м							
35	Е0116-15-3 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт							
36	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
37	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	2	384	-	768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
38	С130901-100-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж,15кч19п2 для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм прим	1	5310	-	5310	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
39	С130809-11 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	2	272	-	544	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
40	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт							
41	С130901-95 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1530	-	3060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
42	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	4	202	-	808	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
43	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с	64,45	100,7	0,07	6490	5	4082	0,37	24
			60,3	0,02	3886	1	105	-	-

		добавлением колера, количество окрасок 2	м2						
44	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	18108,47	23,09	72434	92	852	0,9	4
				157,5	9	630	36	128	0,04	-
			1кран							
45	1301-181	-Огнетушитель порошковый ОП-10	2	2940	-	5880	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
46	1301-177	-Кассеты (корыто) рукавные пожарные	2	460	-	920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
47	1135-5	-Шкаф пожарный закрытый 1,7х0,7х0,25	1	7500	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
48	С130810-254 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20	-Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 44 мм (1-1/4")	2	50	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	10,99	-	791	-	985	0,05	4
				10,69	-	770	-	128	-	-
			м							
50	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	23	11,13	-	256	-	315	0,05	1
				10,69	-	246	-	128	-	-
			м							

Итого прямые затраты	177724
Накладные расходы -	18784
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	11790
Итого	208298
Стоимость оборудования	14300
Итого по разделу 3	222599

РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ТИПОВАЯ ВСТАВКА

51	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
			1шт							
52	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
53	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

54	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	384	-	1536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (пробка Ц-15)	шт.	0,00004	126700	-	5	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	т	2,47	1550,07	19,03	3829	47	392	0,69	2
					117	7,13	289	18	128	0,03	-
57	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,1	596,67	4,19	60	-	8	0,34	-
					59,85	1,58	6	-	128	0,01	-
58	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	м	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
					211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
59	С131102-2 прим	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ,СТВ-50	1счетчик	1	13300	-	13300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном ОБМ-100	шт	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
					41,72	-	42	-	128	-	-
61	С130809-12	-Фланцы стальные приварные	комплект	2	384	-	768	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			-	-	-	-	-	-	-
62	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт.	1	919	-	919	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	шт	0,2	329,67	4,19	66	1	16	0,34	-
					59,85	1,58	12	-	128	0,01	-
64	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,1	596,67	4,19	60	-	8	0,34	-
					59,85	1,58	6	-	128	0,01	-
65	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,29	693,07	10,34	201	3	30	0,43	-
					76,95	3,87	22	1	128	0,02	-
66	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	3,16	10,99	-	35	-	43	0,05	-

		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		10,69	-	34	-	128	-	-
		Итого прямые затраты				46844				
		Накладные расходы -				2687				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				2972				
		Итого по разделу 4				52503				
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ								
67	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	92	748,88	1,43	68897	132	12120	0,56	52
				102,38	0,54	9419	50	128	-	-
68	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	14	620,54	0,64	8688	9	1908	0,58	8
				106,2	0,25	1487	4	128	-	-
69	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм шт	8	174,56	-	1396	-	-	-	-
	ТОО"КазПлаСтТруба"г.			-	-	-	-	-	-	-
70	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	4	460,28	21,53	1841	86	1820	1,95	8
				346,5	9	1386	36	128	0,04	-
71	С131101-68	-Умывальники керамические с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм,450х300 мм Комплект	4	5220	-	20880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0117-5-4	-Установка раковин РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм комплект	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				144	4,5	144	5	128	0,02	-
73	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
				387	15,75	1161	47	128	0,07	-
74	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	4	310,08	54,7	1240	219	956	0,99	4
				166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
75	С131101-36	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером	4	4500	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	900x900x158 мм								
		шт							
76	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге, для поддона	4	1650	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
77	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/ с краном и сифоном	1	2387,78	13,9	2388	14	213	0,93	1
				162	4,5	162	5	128	0,03	-
		комплект								
78	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прочистка из ПВХ d100мм	1	174,56	-	175	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
79	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прочистка из ПВХ d50мм	1	126,73	-	127	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
81	СПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод 90 из ПВХ d100мм	9	116,26	-	1046	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод 90 из ПВХ d50мм	9	30,02	-	270	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СПРАЙС-ЛИСТ	-Тройник 90 из ПВХ d100мм	11	148,38	-	1632	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СПРАЙС-ЛИСТ	-Тройник 90 из ПВХ d50мм	3	47,13	-	141	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г. Астана,стр .68	шт		-	-	-	-	-	-	-
85	СПРАЙС-ЛИСТ	-Переходник 90 из ПВХ д 100/50мм	8	67,38	-	539	-	-	-	-
	ТОО"КазПла стТруба"г.	шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	165563
Накладные расходы -	18860
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	11065
Итого по разделу 5	195488

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1 и П-2

58	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	4	9346,91	1057,91	37388	4232	38320	42,11	168
				7087,5	396,9	28350	1588	128	1,93	8
		шт								

СИСТЕМЫ В-1 и В-2

61	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1798,63	96,27	3597	193	3732	8,67	17
				1422,23	35,44	2844	71	128	0,18	-
		шт								
		компл								
63	Е0120-41-2	-Установка виброизоляторов номер 39	10	262,05	0,57	2620	6	1092	0,46	5
				85,05	0,24	851	2	128	-	-
		шт								
64	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,66	1309,04	7,3	864	5	822	6,04	4
				970,99	2,36	641	2	128	0,01	-
		м2								
65	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,66	2070	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	Е0120-1-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	0,76	970,73	9,61	738	7	205	1,28	1
				206,72	3,59	157	3	128	0,02	-
		м2								
67	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,58	1102,73	9,61	640	6	156	1,28	1
				206,72	3,59	120	2	128	0,02	-
		м2								
68	Е0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,42	1043,92	8,82	438	4	85	0,96	-
				155,22	3,31	65	1	128	0,02	-
		м2								
		ВОЗДУХОВОДЫ								
69	Е0120-1-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	8,792	970,73	9,61	8535	84	2367	1,28	11
				206,72	3,59	1818	32	128	0,02	-
		м2								
70	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2	1009,91	13,82	3232	44	1086	1,62	5
				259,88	5,18	832	17	128	0,03	-
		м2								
71	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	28,4	984,51	11,11	27960	315	8825	1,48	42
				238,61	4,16	6777	118	128	0,02	1
		м2								
72	Е0120-1-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	11,7	1138,51	11,11	13321	130	3636	1,48	17
				238,61	4,16	2792	49	128	0,02	-
		м2								
73	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	110,7	1102,73	9,61	122072	1064	29801	1,28	142
				206,72	3,59	22884	398	128	0,02	2
		м2								
74	Е0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	32,4	1043,92	8,82	33823	286	6575	0,96	31
				155,22	3,31	5029	107	128	0,02	1

		м2							
75	E0120-12-11-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	60	355,85	16,96	21351	1017	14878	1,12	67
				186,64	7,09	11198	425	128	0,03	2
		шт								
76	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм,100х100	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
77	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм ЗП.00.000	5	1149,1	7,3	5745	36	559	0,51	3
				85,05	2,36	425	12	128	0,01	-
		шт								
78	E0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,1	2
				394,54	47,25	395	47	128	0,23	-
		шт								

Итого прямые затраты 289358
Накладные расходы - 112951
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)- 24138

Итого по разделу 3 426448

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

79	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
80	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	425,7	14,12	8514	282	2704	0,55	11
				100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
		м								
81	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (48х2,5мм)	36	623,7	14,12	22453	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		м								
82	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	362	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
84	C130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	869	-	6952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

85	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт 16	198 -	- -	3168 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт. 2	5922,46 134,42	52,42 18,54	11845 269	105 37	392 128	0,77 0,09	2 -
87	Ц0112-805-1-А5.1,125)	-Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1фильтр 2	466,4 416	45,7 11,3	933 832	91 23	769 90	3,75 0,07	8 -
88	Прайс-лист ООО"ПКФ" "КОНДИЦИОН	-Клапан регулирующий чугунный с электроприводом 25Ч943НЖ,25Ч945НЖ д 25мм	шт 2	40198,99 -	- -	80398 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт 12	21,8 5,81	0,05 0,02	262 70	1 -	63 90	0,03 -	- -
90	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 12	19,64 3,13	0,02 -	236 38	- -	34 90	0,02 -	- -
91	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2 56	86,11 44,33	6,01 2,25	4822 2482	337 126	2608 100	0,26 0,01	15 1
92	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 56	114,31 29,93	6,39 2,48	6402 1676	358 139	1815 100	0,19 0,01	11 1
93	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м 0,9	17600 -	- -	15840 -	- -	- -	- -	- -
94	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м3 0,0384	185900 -	- -	7139 -	- -	- -	- -	- -

1000м2

Итого прямые затраты	93971
Накладные расходы -	16155
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	6608
Итого	116734
Стоимость оборудования	80398

	Итого по разделу 4				197132				
	НА Приборы и средства автоматизации								
1	Ц0111-30-3 -Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный шт	2	427,73	-	855	-	761	2	4
			423	-	846	-	90	-	-
2	СПрайс-лист-Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-4 шт	2	3277,94	-	6556	-	-	-	-
	ООО Росприбор. ru стр.51		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-525-1-Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимовдля подключения до 9, на ток до 25 А шт	4	598,8	14,8	2395	59	1103	2	8
			288	2,3	1152	9	95	0,01	-
4	С151801-92 -Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2 шт	4	703	-	2812	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметром 48 мм м	80	114,4	7,8	9152	624	3747	0,29	23
			48,8	0,5	3904	40	95	-	-
6	СПРАЙС-ЛИСТ-Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 д 18 мм м	80	40,5	-	3240	-	-	-	-
	Электроком плект стр.20		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-744-1-Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг м	40	76,3	1,2	3052	48	2048	0,33	13
	7		53,6	0,3	2144	12	95	-	-
8	Е0121-4-1 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 2,5 мм2 м	80	9,33	0,82	746	65	734	0,05	4
			7,99	0,5	639	40	108	-	-
9	С151603-21 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,08	74900	-	5992	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	С151603-159-Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,04	86200	-	3448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	28453
Накладные расходы -	8393
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	2211

	Итого				39057			
	Стоимость оборудования				9796			
	Итого по разделу				48853			

НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц0110-667-1-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
	шт		4275	-	4275	-	90	-	-
2	СПрайс-лист-Ппибор приемно-контрольный "Минитроник-8"	1	6828,87	-	6829	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	36	369,9	1,6	13316	58	11243	2	72
	шт		347	-	12492	-	90	-	-
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Датчик дымовой ИП-212-43м	36	453,86	-	16339	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-669-4-Устройство ручного извещателя	5	860,3	1,6	4302	8	3726	5	25
	шт		828	-	4140	-	90	-	-
6	СПРАЙС-ЛИСТ-Ручной извещатель ИПР	5	226,93	-	1135	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-683-9-Сигнализация дистанционная: аппаратуратипа П-164: табло отображения выносное ВТО	3	2135	-	6405	-	5287	12	36
	шт		1958	-	5874	-	90	-	-
8	Прайс-лист -Табло КОП-25(С) Ронасс стр.39	3	1082,28	-	3247	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-669-4-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	5	860,3	1,6	4302	8	3726	5	25
	шт		828	-	4140	-	90	-	-
10	СПРАЙС-ЛИСТ-Оповещатель светозвуковой Компания Маяк-12 КП Байтерек-С ТАН	5	384,04	-	1920	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-669-3-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
	шт		936	-	936	-	90	-	-
12	СПРАЙС-ЛИСТ-Блок питания БРП 12/3 7А Ронасс стр.40	1	5935,11	-	5935	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-121-6-Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	1	938	-	938	-	751	5	5
	шт		790	-	790	-	95	-	-

14	СПРАЙС-ЛИСТ-Аккумуляторная батарея АКБ-7 РонассАч стр.41	1	977,55	-	978	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-898-1-2 Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
			398	72	1990	360	110	0,42	2
16	С151801-135-Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	5	2690	-	13450	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
			39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
18	С130804-29 -Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,02	86200	-	1724	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-397-1-Установка коробов ПВХ	550	31,1	15,3	17105	8415	9927	0,09	50
			15,8	3,2	8690	1760	95	0,02	10
20	СПрайс-лист-Коробэлектротехнтческий -канал 10х20	550	24,44	-	13441	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	925	38,1	3,2	35243	2960	25923	0,15	139
			28,8	0,7	26640	648	95	-	4
22	С151607-140-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,02	27900	-	558	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Кабель КСПВ 2Х0,5 Almaty IT	600	5,24	-	3142	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24	С151601-118-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	0,005	27789	-	139	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Кабель ШВВП 2х0,75 Almaty IT	300	13,27	-	3980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	136320
Накладные расходы -	68842
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	12310
Итого	217472

	Стоимость оборудования				29470				
	Итого по разделу 1				246942				
	РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
26	Ц0110-111-1-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	-	1958	-	1705	7	14
	шт		947	-	1894	-	90	-	-
27	Прайс Almaty IT telecom стр.47 -Телефонный аппарат Panasonic KX-T7630	2	1888,76	-	3778	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0110-55-8 -Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	70	43,8	-	3066	-	1544	0,15	11
	м		24,5	-	1715	-	90	-	-
29	С151607-292-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,07	3660	-	256	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0110-898-1-2 -Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
	коробка		398	72	398	72	110	0,42	-
31	С151802-13 -Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526	-	526	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
	шт		58,5	0,2	117	-	95	-	-
33	С151801-141-Розетка штепсельная телефонная тип ТР-003	2	46	-	92	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Сцена SATU.KZ стр.12 -Стационарный беспроводной терминал HUAWEI ETS 1000	1	8728,1	-	8728	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				6767				
	Накладные расходы -				3877				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				639				
	Итого				11283				
	Стоимость оборудования				12506				
	Итого по разделу 2				23789				
	НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	5101-41 -Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720	4	10105	-	40420	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2	5564-69	-Стул 4-й категории мягкости	шт.	16	2258	-	36128	-	-	-	-
3	СПРАЙС-ЛИСТ ИП Мусрепова,	-ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ НА 38 ЧЕЛОВЕК	шт.	2	1396,5	-	2793	-	-	-	-
4	8101-81	-Электросушитель для рук	шт	4	3268	-	13072	-	-	-	-
5	5302-108	-Шкаф для одежды	компл.	23	15480	-	356040	-	-	-	-
6	5101-68	-Скамья гимнастическая	шт.	9	7310	-	65790	-	-	-	-
7	5539-12	-Ворота для ручного мяча школьные	шт.	2	12800	-	25600	-	-	-	-
8	8101-4	-Кресло: для отдыха универсальное	шт.	2	13760	-	27520	-	-	-	-
9	5302-55	-Кушетка смотровая,массажная	шт.	1	6480	-	6480	-	-	-	-
10	5538-1	-Стеллаж для спортинвентаря для средних нагрузок	шт.	2	13975	-	27950	-	-	-	-
11	5550-7	-Шкаф металлический (сейф)	шт.	1	12040	-	12040	-	-	-	-
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Акжан	-Трибуны мобильные сборно-разборные Авангард с доставкой и монтажом	шт.	1	640663,81	-	640664	-	-	-	-
13	5536-74	-Стенка гимнастическая	комплект	4	9783	-	39132	-	-	-	-
14	СПРАЙС-ЛИСТ	-Тренажер "Беговая дорожка"	секция	1	69824,83	-	69825	-	-	-	-
15	СПРАЙС-ЛИСТ	-Мини-комплекс (комплексный тренажер)	шт	1	67695,18	-	67695	-	-	-	-
16	СПРАЙС-ЛИСТ	-СТЕППЕР	шт	1	6505,23	-	6505	-	-	-	-
17	СПРАЙС-ЛИСТ	-ВЕЛОТРЕНАЖЕР	шт	2	11077,01	-	22154	-	-	-	-
18	СПРАЙС-ЛИСТ	-Гребной тренажер	шт	2	31875,04	-	63750	-	-	-	-
19	8101-58	-Столик инструментальный СИ		1	1935	-	1935	-	-	-	-

		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	5101-107	-Шкаф медицинский двухстворчатый	1	17845	-	17845	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	5564-5	-Кресло для руководителя	1	9460	-	9460	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС-ЛИСТ	-Брусья гимнастические с турником	2	157769,21	-	315538	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПРАЙС-ЛИСТ	-КОВЕР БОРЦОВСКИЙ	1	837898,02	-	837898	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	5553-53	-Диван	1	18598	-	18598	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
25	5101-50	-Стол письменный двухтумбовый	1	15050	-	15050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
26	8101-5	-Стол рабочий: для руководителя	1	38700	-	38700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
27	5558-8	-Шкаф для документов	1	12040	-	12040	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
28	5101-59	-Стол журнальный	2	4730	-	9460	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
29	СПРАЙС-ЛИСТ	-Сетка волейбольная	1	4713,18	-	4713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стойки волейбольные	1	83789,8	-	83790	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	5101-162	-Конь гимнастический	1	26800	-	26800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
32	5102-118	-Кольца гимнастические	3	2340	-	7020	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
33	5101-68	-Скамья гимнастическая	8	7310	-	58480	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
34	1130-3	-Столик медицинский	1	5590	-	5590	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
35	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стойки баскетбольные	2	628423,51	-	1256847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС-ЛИСТ	-СЕТКА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ	462	115,21	-	53227	-	-	-	-
		м.кв		-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-2110 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20	-Кронштейн крепежный усиленный из оцинкованной стали типа ККУ-90х80 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ для боксерского мешка	3	35,98	-	108	-	-	-	-

	02, СН РК	шт							
38	СПРАЙС-ЛИСТ-БОКСЕРСКИЙ МЕШОК		3	41894,9	-	125685	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	5539-14 -Брусья гимнастические		1	36000	-	36000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР		1	16124,65	-	16125	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	5302-292 -Мостик-качалка гимнастический		1	12406	-	12406	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС-ЛИСТ-СПОРТИВНОЕ СВЕТОВОЕ ТАБЛО		1	63610,42	-	63610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	1302-88 -Телевизор		1	25000	-	25000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	Стоимость оборудования					4575484				
	Итого по разделу					4575484				

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1	Е0134-48-2 -Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м		1	8936,85	-	8937	-	6361	35,4	35
				5782,5	-	5783	-	110	-	-
		опора								
2	Прайс-лист -Опора антенная для приемных телеантенн МТ 6/1		1	1486,22	-	1486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-512-1-Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная		1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
				1103	-	1103	-	101	-	-
		шт								
4	Ц0110-512-2-Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная		2	805,3	-	1611	-	1610	4	8
				797	-	1594	-	101	-	-
		шт								
5	Прайс-лист -Антенна телевизионная коллективная одноканальная АТКГ-2.1.1.5.1		1	2164,93	-	2165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Прайс-лист -Антенна телевизионная коллективная широкополосная АТКГ(В)-4.1.6-12.4		1	1073,38	-	1073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Прайс-лист -Антенна телевизионная коллективная двухканальная АТКГ(В)-5.1.21-4		1	1349,16	-	1349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0110-513-5-Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу		1	465,7	-	466	-	466	3	3
				461	-	461	-	101	-	-
		шт								

9	Прайс-лист	-Устройство абонентское разветвительное УР-6/1	1	832,28	-	832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-513-3	-Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	2	1034,6	-	2069	-	2068	5	10
		шт		1024	-	2048	-	101	-	-
11	Прайс-лист	-Усилитель канальный дециметрового диапазона ДМВ-К-NN 56А-18	1	1907,32	-	1907	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Усилитель канальный метрового диапазона МВ-К-NN 56А-18	1	2567,86	-	2568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	10	72,1	-	721	-	547	0,38	4
		м		60,8	-	608	-	90	-	-
14	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м		19,7	0,5	197	5	95	-	-
15	С151605-52	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.9-79/	0,01	30800	-	308	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
16	С151605-56	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,01	68500	-	685	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	-	-
18	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777	-	777	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
		шт		1440	-	1440	-	90	-	-
20	Прайс-лист	-Блок питания БПС-5	1	1288,06	-	1288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-349-7	-Монтаж розетки	1	107,3	-	107	-	109	1	1
		шт		99	-	99	-	110	-	-
22	С151801-140	-Розетка телевизионная ТР 2-003	1	38	-	38	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	21297
Накладные расходы -	13985
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	2117
Итого	37380

	Стоимость оборудования				10351				
	Итого по разделу				47750				
	НА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
1	Ц0110-694-1-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ	1	589,3	-	589	-	523	3	3
			581	-	581	-	90	-	-
	шт								
2	Прайс -Часы электрические первичные ЧС-1-02	1	17339,25	-	17339	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
3	Ц0110-696-1-Электрочасы вторичные уличные: электрочасы односторонние на стене	3	2226,6	1545	6680	4635	2789	4	12
			671	361,99	2013	1086	90	2,1	6
	шт								
4	Прайс лист -Часы электронные вторичные Кварц-1	3	6465,06	-	19395	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
5	Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	150	8,5	0,1	1275	15	1040	0,05	8
			7,3	-	1095	-	95	-	-
	м								
6	Прайс Лист -Кабель телефонный КПСВВ 1Х2Х1мм	0,15	23457	-	3519	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	км								
7	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	150	108,6	48,9	16290	7335	7382	0,22	33
			39,6	12,2	5940	1830	95	0,07	11
	м								
8	С130804-29 -Трубы полиэтиленовые, диаметр 50 мм	0,15	86200	-	12930	-	-	-	-
	1000м			-	-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				41283				
	Накладные расходы -				11734				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				3181				
	Итого				56198				
	Стоимость оборудования				36734				
	Итого по разделу				92932				
	КОТЕЛЬНАЯ НА РЕЗЕРВУАРЫ 5М3 -2шт И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
13	Е0123-13-7 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	5	19139,2	1152,38	95696	5762	11582	8,06	40
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20		1350,23	431,55	6751	2158	130	2,11	11
	м3								
14	С131104-10 -Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2,4389304	13400	-	32682	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	Итого прямые затраты				-128378				

	Накладные расходы -				-11582				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				-8398				
	Итого по разделу				-148357				

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ЛЭП-0.4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	53,2	28,89	27,85	1537	1481	489	0,01	-
				1,04	8,44	55	449	97	0,03	2
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	37	6,48	6,48	240	240	76	-	-
				-	2,1	-	78	97	0,01	-
3	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	224	32,4	23,7	7258	5309	3086	0,06	13
				8,6	5,9	1926	1322	95	0,03	8
4	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	93	18,8	14,2	1748	1321	707	0,03	3
				4,5	3,5	419	326	95	0,02	2
5	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	1,292	12200	-	15762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	224	36,7	27,8	8221	6227	3341	0,06	13
				8,8	6,9	1971	1546	95	0,04	9
7	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	93	11,2	7,9	1042	735	468	0,02	2
				3,3	2	307	186	95	0,01	1
8	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов Д110 из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,042	621603,38	-	26107	-	960	133	6
				20790	-	873	-	110	-	-
9	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг м	298	31,5	7,5	9387	2235	6058	0,12	36
				19,8	1,6	5900	477	95	0,01	3
10	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2кг м	42	45	6,7	1890	281	1349	0,19	8
				32,2	1,6	1352	67	95	0,01	-
11	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	39	73,1	20,8	2851	811	1030	0,14	5
				23,4	4,4	913	172	95	0,03	1
12	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг м	15	28,8	3,3	432	50	308	0,13	2
				21	0,6	315	9	95	-	-
13	С151601-523	-Кабели силовые с алюминиевыми	0,064	441000	-	28224	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
14	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,33	142700 --- -	- --- -	47091 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 шт	2	309,2 --- 236	- --- -	618 --- 472	- --- -	448 --- 95	1 --- -	2 --- -
16	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50/ПКВэ-3 шт	2	3570 --- -	- --- -	7140 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "KIPOR" стр.11	Дизельный генератор переносной на раме 400/230В мощ.6кВА/4,8кВт KDE6500E3 KIPOR шт	1	64587,97 --- -	- --- -	64588 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 10шт							
18	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м опора	10	1827,2 --- 355,5	1471,7 --- 387,32	18272 --- 3555	14717 --- 3873	7800 --- 105	2,26 --- 1,45	23 --- 15
19	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,9454	172800 --- -	- --- -	163365 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	0,9454	2680,92 --- 360	2005,12 --- 322,92	2535 --- 340	1896 --- 305	678 --- 105	2,14 --- 1,04	2 --- 1
21	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой м3	2,3	10061,87 --- 540	132,5 --- 49,5	23142 --- 1242	305 --- 114	1424 --- 105	3,31 --- 0,24	8 --- 1
22	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	10	125,6 --- 41,4	64,1 --- 15,8	1256 --- 414	641 --- 158	543 --- 95	0,26 --- 0,09	3 --- 1
23	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	10	99 ---	- ---	990 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 26х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
24 Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	140	8,5	0,1	1190	14	971	0,05	7
			7,3	-	1022	-	95	-	-
	м								
25 С151607-119- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,14	16322	-	2285	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
26 Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	25	30,3	2,8	758	70	660	0,16	4
			27,5	0,3	688	7	95	-	-
	м								
27 С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0222	49502	-	1099	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
28 Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,1	24,1	1401	241	1126	0,7	7
			116	2,5	1160	25	95	0,01	-
	шт								
29 С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм /10шт по 5 м/	0,0789	49131	-	3876	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
30 Ц0110-901-9-	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	10	295,8	30,4	2958	304	2775	2	20
			250	2,3	2500	23	110	0,01	-
	шт								
31 С151803-193-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	10	3100	-	31000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
32 Ц0108-61-1	-Предохранитель	10	276,5	18,6	2765	186	1943	1	10
			200	4,5	2000	45	95	0,03	-
	шт								
33 С151801-25 прим	-Предохранитель резьбовой ПРС-6У3	10	250	-	2500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
34 Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	10	191,4	7	1914	70	1561	1	10
			162	2,3	1620	23	95	0,01	-
	шт								
35 ПРАЙС-ЛИСТ	-Блок зажимов Б324-16П1	10	818	-	8180	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758,3	283	7583	2830	4959	2,48	25
				441	81	4410	810	95	0,47	5
		шт								
37	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	10	496	-	4960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	10	4460	-	44600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 16 мм2	12	603,8	-	7246	-	6008	3	36
				527	-	6324	-	95	-	-
		шт								
40	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25/ПКВэ-1	12	2950	-	35400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СОГЛАСНО ТУ								
41	Ц0108-44-1	-Выключатель вакуумный ВБЭМ-6	1	29678	6705	29678	6705	19686	110	110
				19370	1352	19370	1352	95	7,84	8
		компл								
42	ПРАЙС-ЛИСТ	-Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-12,5/1000 У2	1	298497,68	-	298498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
		шт								
44	ПРАЙС-ЛИСТ	-Микропроцессорное устройство релейной защиты и функции АПВ MiCOM P127	1	260700,77	-	260701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый-ИБП	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
				1440	-	1440	-	90	-	-
		шт								
46	ПРАЙС-ЛИСТ	-Промышленный ИБП //UPS/ мощн 3ква	1	39381,21	-	39381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДЕМОНТАЖ								
47	Ц0108-59-1	-Демонтаж выключателя масляного 10кв	1	526,2	59,1	526	59	400	2,1	2
				406,5	14,85	407	15	95	0,09	
		шт								

Итого прямые затраты	567962
Накладные расходы -	75205
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	38590
Итого	681757

	Стоимость оборудования				663168				
	Итого по разделу				1344925				

НА ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2,ТИП-3

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1, S = 818+63м2

3	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	881	441,7	15,35	389135	13525	12889	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5233	4458	133	0,02	16
4	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	881	209,34	-	184432	-	47	-	-
		м2		0,04	-	35	-	133	-	-
5	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(3)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	881	571,28	15,35	503295	13525	12889	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5233	4458	133	0,02	16
6	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	881	-137,01	-	-120708	-	-23	-	-
		м2		-0,02	-	-18	-	133	-	-

	Итого прямые затраты				956154				
	Накладные расходы -				25802				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				58917				
	Итого по разделу 1				1040873				

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2, S = 77м2

11	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	77	571,28	15,35	43988	1182	1127	0,03	3
		м2		5,94	5,06	457	390	133	0,02	1
12	E0127-54-1 К=2	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	77	-137,01	-	-10550	-	-2	-	-
		м2		-0,02	-	-2	-	133	-	-

	Итого прямые затраты				33438				
	Накладные расходы -				1125				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				2073				
	Итого по разделу 2				36636				
	НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-6 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	55	97,2	-	5346	-	6896	0,67	37
	ямa		97,2	-	5346	-	129	-	-
2	Е0147-13-1 -Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	55	151,76	-	8347	-	10632	0,82	45
	шт		149,85	-	8242	-	129	-	-
3	С143012-34 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха,айлант/, без кома, высотой 1,5 м	30	649	-	19470	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С143012-51 -Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5 м	25	972	-	24300	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0147-15-6 -Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	29	35,1	-	1018	-	1313	0,24	7
	ямa		35,1	-	1018	-	129	-	-
6	Е0147-17-1 -Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	29	27,63	-	801	-	1027	0,17	5
	шт		27,45	-	796	-	129	-	-
7	С143012-44 -Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	29	203	-	5887	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0147-28-1 -Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	92	316,04	-	29076	-	8075	0,47	43
	м2		68,04	-	6260	-	129	-	-
9	Е0147-29-1 -Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	92	212,95	-	19592	-	24879	1,35	124
	м2		209,63	-	19286	-	129	-	-
10	ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость цветники-летники	1545,6	17,46	-	26980	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				140817				
	Накладные расходы -				52822				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-				11618				
	Итого по разделу				205257				

НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1 У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,7	58
			1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
	скамья -								
2 У1-39-3	-Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,6	9
			1412,4	14,1	1412	14	133	0,07	-
	площадка								
3 У1-49-4	-Урна типа 1, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
			369,6	16,92	739	34	105	0,08	-
	урна-ТП3								

Итого прямые затраты	77570
Накладные расходы -	13250
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	5449
Итого по разделу	96268

НА ИРРИГАЦИЮ

1 Е0137-74-12	-Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	0,768	1450,1	658,74	1114	506	706	3,01	2
			537,75	228,49	413	175	120	0,88	1
	м3								
2 С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 (В15) плоские прямоугольные	0,768	23400	-	17971	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
3 С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,768	-348	-	-267	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
4 С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,768	-187	-	-144	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Итого прямые затраты	18674
Накладные расходы -	706
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)-	1163
Итого по разделу	20543
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ Тенге	3552746
Временные здания и сооружения - 3,4%	120793
Итого -	3673539
В зимнее время - 1,35%	49593
Выслуга лет 1%	36735
Дополнительные отпуска 0,4%	14694
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия 50%	500755
Стоимость оборудования	5538288
Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	9813605

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.коэф-2,55742	25097509
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	501950
Итого -	25599460
Понижающим коэфф.-0,94998917885	24319209,68
НДС 12%	2918305,16
Всего	**27237514,84**

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Ж. Файзуллаев

Инженер технического надзора
ТОО «Ақмешіт Элит Строй» _____ Ш.Жумашев

Подрячик:
Директор ТОО «Намыс-Құрылыс» _____ Ә.Өтеулі