Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» января 2024 года

Заказчик ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанажолская ГТЭС" 041140003592***
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *09.01.2024г., ТОО " Qazyna Stroi Servis ", Елемес Ә.Е. РК, Актюбинская обл.,г. Актобе, квартал Промзона, строение 256, БИН 020240001781*
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *от 09.01.2024г., ТОО «Строй-Мах» г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, 46/02, БИН 040740006962. Эксперт Кенбаев Н.М. аттестат эксперта № KZ37VJE00053948 от 20.03.2020г., KZ64VJE00053947 от 20.03.2020г., KZ85VJE00033296 от 14.12.2017г*
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от *09.01.2024г, ТОО «ASSER PARTNER», 030006,Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Некрасова 12Б,* БИН *080640000769, аттестаты эксперта № KZ14VJE00040200 от 08.08.2018 г., № KZ74VJE00039993 от 31.07.2018 г., ЖИЛИБАЕВ БИБИТАЛЫ ШОРАЕВИЧ,*
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком "*Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС" находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольскийс.о, новое строительство, первая категория сложности (уровень ответственности - I).*
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольскийс.о.*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный *Постановление акимата Мугалжарского района Актюбинской области от 22.06.2017 года №229*
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ *ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" №X14МЖ от 26.12.2023г.*
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО " Гипрогаз Кампани" №250,*
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденной: *ТОО "Жанажолская ГТЭС" приказом №50- О/П от «26» декабря 2013 года;*
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *февраль 2014года;*
окончание работ *январь 2024 года;*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4;*
фактически, месяц: *119;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность газопровода -55 000; Протяженность газопровода-отвода Протяженность ВЛ-10кВ	м3/час; метров; метров;	55000 м3/час 10 804 10 064		55000 10 804 10 064	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту	Фактически

	числокварти р	площадьквартир, м2		числокварти р	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		обща я	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатны х и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Для строительства линейной части газопровода-отвода проектом приняты трубы Д-325х8,0 ГОСТ 20295-85 сталь 17Г1С общей протяженностью 10804м. Предусмотрена подземная укладка газопровода. Минимальная глубина заложения газопровода – 1,24 м. Ширина траншей по дну – 0,6 м. Проектом предусматривается защита подземных коммуникаций и сооружений от электрохимической коррозии, установка станций катодной защиты УКЗВ-10-1,2-24-2 - 2 шт, комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 25 А (понижающая)- 1шт, Комплектная трансформаторная подстанция КТП-0,4/\0 кВ 25 А (повышающая)- 1шт, КУ с двух сторонней продувкой - 2шт. Для электроснабжения электрохимической защиты и пунктов управления кранами проектом предусматривается строительство новой воздушной линии 10кВ с запиткой от сборки 0,4кВ. Для организации связи предусмотрен проектом предусмотрен ВОЛС.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ____ млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____млнтенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ6_ млнтенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _ млн тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «***Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС»*** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Наутбаев С.Ш.*** ;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО «Строй-Мах»***

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ***Муханов М.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Кенбаев Н.М. *по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей* _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата, Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО «ASSERPARTNER»***

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), ***Жилибаева М.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Жилибаев Б.Ш. *по объектам первого уровня ответственности – в части архитектуры и в части несущих и ограждающих конструкций* _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Елемес Ә.Е _____;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	10,064
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	1,880
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	179
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	10,064
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки напряжением	км	
	2) марки АВБбШв4х50 напряжением 0,4кВ	км	1,880
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м	

Заказчик ***Наутбаев С.Ш.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Жилибаев Б.Ш.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	10 804	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек dy = 300	шт	2	
	d = 100	шт	2	
6	Вентили (клапан) d = 50	шт	8	
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка_____)	шт		
	-//- (тип____, марка_____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Газопровод-отвод от МГ	сталь	17Г1С ГОСТ	325	10 804м	

	Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС		20295-85			

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам
Линейная схема газопровода-отвода от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС прилагается

Заказчик **Наутбаев С.Ш.**_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_**Жилибаев Б.Ш**._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)


Линейная схема газопровода-отвода
от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС
Точка врезки
в МГ Жанажол-КС-13
Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13
к Жанажолской ГТЭС Д325х8
Территория
ТОО "Жанажолская ГТЭС"