Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

*«09» января 2024 года*

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Qazyna Stroi Servis" РК, Актюбинская обл.,г. Актобе, квартал Промзона, строение 256;*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Елемес Э.Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС" находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольскийс.о.*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанажолская ГТЭС"*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "Гранд-Мастер", ТОО "Еділ-Строй Сервис"*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Гипрогаз Кампани",*
*наименование проектной организации, номер проекта*
утвержден(а) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанажолская ГТЭС" приказом №50- О/П от «26» декабря 2013 года ;*
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Производительность газопровода -55 000; | м3/час; | 55000 м3/час | | 55000 | |
| Протяженность газопровода-отвода | метров; | 10 804 м | | 10 804 | |
| Протяженность ВЛ-10кВ | метров; | 10 064 | | 10 064 | |

*Жилой дом* имеет следующие показатели:

| Показатели | Единицаизмерения | Попроекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | Попроекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | числоквартир | площадьквартир, м2 | | числоквартир | площадьквартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *Для строительства линейной части газопровода-отвода проектом приняты трубы Д-325х8,0 ГОСТ 20295-85 сталь 17Г1С общей протяженностью 10 804м. Предусмотрена подземная укладка газопровода. Минимальная глубина заложения газопровода – 1,24 м. Ширина траншей по дну – 0,6 м. Проектом предусматривается защита подземных коммуникаций и сооружений от электрохимической коррозии, установка станций катодной защиты преобразователями типа УКЗВ-10-1,2-24-2 ( В-ОПЕ-М3)- 2 шт, комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 25 А (понижающая)- 1шт, Комплектная трансформаторная подстанция КТП-0,4/\0 кВ 25 А (повышающая)- 1шт, Крановый Узел с двух сторонней продувкой - 2шт. Для электроснабжения сооружений электрохимической защиты и пунктов управления кранами проектом предусматривается строительство новой воздушной линии 10кВ с запиткой от сборки 0,4кВ установленной в помещении оператора по III-й категории надежности. Для организации связи предусмотрен проектом предусмотрен ВОЛС.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам

и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *февраль 2014 год;*

окончание работ *январь 2024 года;*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4;*

фактически, месяц:*119;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __80_____% и фактически применено ___80____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*От существующих сетей ТОО "Новоалексеевская ГТЭС"*

*Директор ТОО "Asserpartner" Ишимбаева М.Ж. 09.01.2024г.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

*не предусмотрено проектом*

*Директор ТОО "Asserpartner" Ишимбаева М.Ж. 09.01.2024г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажолской ГТЭС" находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольскийс.о.* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Елемес Э.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)