Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Форма 3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 036 628	93 694 528				1 873 891			11 468 210	107 036 628
в т.числе за месяц	107 036 628	93 694 528				1 873 891			11 468 210	107 036 628

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	80	7546,79	266,56	603743	21325	86234	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	65160	7920	118	0,49	937
349	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	80	7006,79	266,56	560543	21325	86234	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	65160	7920	118	0,49	937
350	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	80	6620,69	266,56	529655	21325	86234	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	65160	7920	118	0,49	310
351	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125**	55,9	6620,69	266,56	370097	14901	60256	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	45531	5534	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	**Утепление стен пеноплексом**	80,4	5016,88	185,63	403357	14925	316351	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	262486	5608	118	0,34	180

353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
354	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	м3	80,4	7913,51 --	-- --	4197323 --	-- --	-- --	-- --
355	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	м3	19,04	7829,69 902,25	282,71 105,75	149077 17179	5383 2013	22647 118	5,53 0,52	658 62
356	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	м3	19,04	7329,69 902,25	282,71 105,75	139557 17179	5383 2013	22647 118	5,53 0,52	658 62
357	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	м3	4,68	6972,19 902,25	282,71 105,75	32630 4223	1323 495	5567 118	5,53 0,52	247 23
358	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125	м3	24,88	6972,19 902,25	282,71 105,75	173468 22448	7034 2631	29593 118	5,53 0,52	1022 96
359	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	м3	8,28	8302,13 1039,50	305,80 114,75	68742 8607	2532 950	11277 118	6,41 0,56	181 16
360	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125	м3	33,36	7459,93 1039,50	305,80 114,75	248863 34678	10201 3828	45437 118	6,41 0,56	663 58
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI	м3	25,24	7459,93 1039,50	305,80 114,75	188289 26237	7718 2896	34377 118	6,41 0,56	1380 121
362	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте	т м3	4,54652 61,5	59479,65 8257,50 9158,16 769,50	422,15 157,50 337,41 126,00	270425 37543 563227 47324	1919 716 20751 7749	45146 118 64986 118	56,40 0,77 4,76 0,62	1384 19 1292 168

363	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М25	12,9	9025,66	337,41	116431	4353	13631	4,76	242
		м3		769,50	126,00	9927	1625	118	0,62	32
364	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	32	5903,74	337,41	188920	10797	33814	4,76	690
		м3		769,50	126,00	24624	4032	118	0,62	90
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	229,25	7091,46	337,41	1625717	77351	215465	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	153712	28886	118	0,62	948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	229,25	6331,46	337,41	1451487	77351	215465	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	153712	28886	118	0,62	948
367	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	130,55	5788,06	337,41	755631	44049	122700	4,38	3200
		м3		670,50	126,00	87534	16449	118	0,62	453
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	111,85	5701,66	337,41	637731	37739	105124	4,38	3118
		м3		670,50	126,00	74995	14093	118	0,62	441
369	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	3,68	1596,81	372,83	5876	1372	3185	3,72	66
		м3		594,00	139,50	2186	513	118	0,68	12
370	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	2,68	3160,00	--	8469			--	--
		м3		--	--				--	--
371	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка вентканалов из керамического кирпича	0,84	834,87	34,37	701	29	148	0,93	6
		м2		136,80	12,87	115	11	118	0,06	--
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	273	103,01	66,43	28122	18135	15366	0,15	677
		шт		23,85	23,85	6511	6511	118	0,11	481
373	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	35	391,83	250,96	13714	8784	9043	0,81	163

		шт		130,73	88,22	4576	3088	118	0,37	74
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	121	423,00	--	51183	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	249	538,00	--	133962	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	54	654,00	--	35316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	22	692,00	--	15224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	1	807,00	--	807	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	69	1160,00	--	80040	--	--	--	--
		шт.		--	--		--	--	--	--
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	54	1238,00	--	66852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	15	1353,00	--	20295	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	63	658,00	--	41454	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	54	812,00	--	43848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	58	966,00	--	56028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	95	4186,00	--	397670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	16	6560,00	--	104960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	14	391,83	250,96	5486	3513	3617	0,81	78
		шт		130,73	88,22	1830	1235	118	0,37	36
389	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,2	18600,00	--	22320			--	--
		м3		--	--				--	--
390	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	10
		шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	7
391	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	0,65	30226,00	--	19647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	191
		т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	24
393	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	3,2	62300,00	--	199360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

394	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,5	59200,00 --	-- --	29600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
395	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05	50241,00 --	-- --	2512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
396	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,02	63600,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
397	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,23	22951,16 3487,50	316,57 119,25	5279 802	73 27	979 118	22,50 0,58	128 3
398	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	2	2139,46 1809,00	330,46 123,75	4279 --	-- --	-- --	10,58 0,60	122 7
399	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	м3	2	7913,51 --	-- --	15827			-- --	-- --
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51; 11,51;17,51;23,51									
400	Е0110-5-1	Укладка досок	м3	0,6	22951,16 3487,50	316,57 119,25	13771 2093	190 72	2554 118	22,50 0,58	32 1
401	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3	26	13270,10 1368,00	316,01 119,39	345023 35568	8216 3104	45633 118	8,25 0,58	1636 116
402	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	52102,00 --	-- --	1563 --	-- --	-- --	-- --	-- --

403	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,6	50600,00	--	30360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6	62000,00	--	37200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
405	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)									
406	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов	т	2,1	8679,65	422,15	18227	887	20852	56,40	733
					8257,50	157,50	17341	331	118	0,77	10
407	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	2,1	50600,00	--	106260			--	--
					--	--				--	--
408	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	2,1	42800,00	--	89880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 22.Перегородки

	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича									
416	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2	1114,6	809,96 189,00	34,37 12,87	902781 210659	38309 14345	265505 118	1,21 0,06	12239 636
			м2	356	1170,52 189,00	34,37 12,87	416705 67284	12236 4582	84802 118	1,21 0,06	4061 211

РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие

417	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	117	859,04 299,25	200,77 71,15	100508 35012	23490 8325	51137 118	1,74 0,31	1770 310
418	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	54	1398,73 465,75	373,54 135,07	75531 25151	20171 7294	38284 118	2,66 0,61	4852 1104
419	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	шт.	67	7115,00 --	-- --	476705 --	-- --	-- --	-- --	-- --
420	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	шт.	25	9510,00 --	-- --	237750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
421	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6	14078,00 --	-- --	84468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
422	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92		32	8855,00	--	283360	--	--	--	--

423	С143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				211	15072,00	--	3180192	--	--	--	--
424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				1200	2750,00	--	3300000	--	--	--	--
425	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	м2		--	--	--	--	--	--	--
				3,5	18800,00	--	65800	--	--	--	--
426	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	м3		--	--	--	--	--	--	--
				10	411,58	188,37	4116	1884	2433	0,85	37
427	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт		139,73	66,45	1397	665	118	0,28	12
				5	719,09	363,02	3595	1815	2067	1,32	69
428	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	шт		221,18	129,23	1106	646	118	0,56	29
				133	1550,00	--	206150	--	--	--	--
429	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	м2		--	--	--	--	--	--	--
				22	1860,12	924,97	40923	20349	29192	4,83	425
430	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	шт		807,75	316,76	17771	6969	118	1,25	110
				133	1700,00	--	226100			--	--
431	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2		--	--				--	--
				9	103,01	66,43	927	598	507	0,15	9
432	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	шт		23,85	23,85	215	215	118	0,11	7
				9	2600,00	--	23400			--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек									
				12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	7
			шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	5
434	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек									
				0,3	30226,00	--	9068			--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок									
				3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	249
			т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	32
436	Е0109-48-4	Электродуговая сварка									
				3,2	2452,13	545,76	7847	1746	4647	5,25	93
			т		1230,75	--	3938		118	--	--
437	С12021-120	Стоимость металлических балок									
				3,2	101700,00	--	325440	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза									
				3,2	9752,34	3974,44	31207	12718	19541	22,93	406
			т		3660,75	1514,25	11714	4846	118	7,40	131
439	Е0107-20-1	Установка анкеров									
				0,33	41008,57	2434,57	13533	803	12800	170,00	404
			т		31950,00	920,25	10544	304	118	4,49	11
440	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
441	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм									
				0,05	51000,00	--	2550	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
442	Е0107-20-3	Закладная деталь									
				0,23	175710,10	1826,10	40413	420	2386	42,70	15
			т		8100,00	690,75	1863	159	118	3,37	1
443	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей									
				0,66	40200,00	--	26532	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15									
				2,5	9735,19	210,67	24338	527	2923	5,75	78
			м3		911,25	79,58	2278	199	118	0,39	5

445	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06	52102,00	--	3126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	50900,00	--	2545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0109-53-1	Установка пожарного люка	0,3	14806,01	1133,15	4442	340	4705	82,10	119
		т		12892,50	398,25	3868	119	118	1,95	3
449	С12021-238	Стоимость люка	0,54	146000,00	--	78840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	1,03	13565,47	5475,87	13972	5640	8013	28,90	125
		т		5040,00	1552,87	5191	1599	118	5,46	24
451	С12021-267	Стоимость пожарной лестницы	1,03	133700,00	--	137711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,03	9752,34	3974,44	10045	4094	6290	22,93	132
		т		3660,75	1514,25	3771	1560	118	7,40	43
453	Е0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	8,3	148,03	4,93	1229	41	305	0,19	9
		м2		29,25	1,85	243	15	118	0,01	--
454	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	8,3	8390,00	--	69637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 24.Перекрытие в осях 4с-7с

455	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	29	859,04 299,25	200,77 71,15	24912 8678	5822 2063	12675 118	1,74 0,31	84 15
456	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	223	1398,73 465,75	373,54 135,07	311917 103862	83299 30121	158100 118	2,66 0,61	351 80
457	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.	235	11952,00 --	-- --	2808720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
458	С143017-2275 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2	12516,00 --	-- --	25032 --	-- --	-- --	-- --	-- --
459	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	шт.	3	5223,00 --	-- --	15669 --	-- --	-- --	-- --	-- --
460	С143017-2430 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-16 СТ РК 949-92	шт.	1	6322,00 --	-- --	6322 --	-- --	-- --	-- --	-- --
461	С143017-2521 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1	8692,00 --	-- --	8692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
462	С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4	14886,00 --	-- --	59544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
463	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1	26799,00 --	-- --	26799 --	-- --	-- --	-- --	-- --
464	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		65	2750,00	--	178750	--	--	--	--

465	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П11д-8, П8д-8	м2		--	--	--	--	--	--	--
				0,6	18800,00	--	11280	--	--	--	--
466	Е0107-20-1	Установка анкеров д12АI	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,02	90510,57	2434,57	1810	49	776	170,00	35
467	С12041-132	Металлизация анкеров	т		31950,00	920,25	639	18	118	4,49	1
				0,03	40200,00	--	1206			--	--
468	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	т		--	--				--	--
				0,03	9735,19	210,67	292	6	35	5,75	16
469	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	м3		911,25	79,58	27	2	118	0,39	1
				0,01	63500,00	--	635	--	--	--	--
470	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	т		--	--	--	--	--	--	--
				3,05	10530,95	210,67	32119	643	3566	5,75	56
471	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3		911,25	79,58	2779	243	118	0,39	4
				0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
472	Е0106-11-9	Дополнитеьлные элементы усиления отверстий	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,01	3792,87	304,24	38	3	41	20,00	8
473	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1т		3330,00	114,75	33	1	118	0,56	--
				0,02	63600,00	--	1272	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
474	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,005	59200,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,1	9752,34	3974,44	975	397	611	22,93	9
		т		3660,75	1514,25	366	151	118	7,40	3

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

492	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	46	103,01	66,43	4738	3056	2589	0,15	34
		шт		23,85	23,85	1097	1097	118	0,11	24
493	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	2,01	30226,00	--	60754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	2,01	5015,90	2020,02	10082	4060	6582	14,10	155
		т		2272,50	502,43	4568	1010	118	1,79	20
495	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,01	2452,13	545,76	4929	1097	2919	5,25	58
		т		1230,75	--	2474		118	--	--
496	С12021-120	Стоимость лобовых балок	2,01	101700,00	--	204417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	2,01	13565,47	5475,87	27267	11006	15637	28,90	303
		т		5040,00	1552,87	10130	3121	118	5,46	57
498	С12021-146	Косоуры	2,01	108500,00	--	218085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,006	13010,10	1826,10	78	11	62	42,70	1
		т		8100,00	690,75	49	4	118	3,37	--
500	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,005	59500,00	--	298	--	--	--	--

501	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	222	203,59 180,00	12,56 4,75	45197 39960	2788 1055	48397 118	1,08 0,02	959 21
502	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	222	995,00 --	-- --	220890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
503	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,9	63800,00 --	-- --	57420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
504	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,9	40200,00 --	-- --	36180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
505	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1	т	0,25	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	3391 1260	1369 388	1945 118	28,90 5,46	38 7
506	С12021-267	Стоимость металлических лестниц	т	0,54888	133700,00 --	-- --	73385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Всего прямые затраты					30313861	6224025			54840
		В том числе стоимость: материалов, тенге					8857188	2018097			8465

Накладные расходы, тенге	103370141
- заработная плата, тенге	2536342
- трудоемкость, чел-ч	1916935
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6390
Всего	1971012
	34821216
Временные здания и сооружения (1,1 %)	
- сметная заработная плата, тенге	383033
- нормативная трудоемкость, чел-ч	215752
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1224
- сметная заработная плата, тенге	950619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1766805
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10754
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	348212
	139285
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36 642 365**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**93 694 528**
- материалы, тенге	264 317 451

- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	1 873 891
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**95 568 418**
НДС (12 %)	11 468 210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**107 036 628**

Заказчик _____

Подрядчик _____