РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
Июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	50 000 000									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	50 000 000	44 642 857,14		50 000 000					5 357 142,86	50 000 000
ИТОГО по стройке:									**5 357 142,86**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отче

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отче

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.Общестроительные работы ниже 0.00 - КЖ**

Договор подряда (контракт **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №1

за июль 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАНА										
1	**1**	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**846,8**		**318,97**	**307,89**	**270108**	**260721**	**109**	**53837**	**349860**
			НР - 72%; СП - 8%				**10,96**	**77,34**	**9278**	**65496**		**25916**	

2	2	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4234,1	148,41	141,23	628392	597996	--	118946	807124
			НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	30395	134807		59787	
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	141,6	204,18	197,10	28912	27910	11	5763	37448
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	991	7013		2774	
4	4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м3 грунта	25,404	2708,16	--	68798	--	--	49535	127799
			НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	68798	--		9467	
5	5	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	127,02	1288,56	--	163677	--	--	117847	304046
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	163677	--		22522	
6	6	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка из отвала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	--	148,41	141,23	--	--	--	--	--
						7,18	31,84	--	--		--	

7	7	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4375,7	26,50	26,50	115955	115955	--	29281	156855
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	40668		11619	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4375,7	134,91	63,63	590326	278426	--	317689	980656
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	311900	129335		72641	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**								**2 763 788,00**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												
=== УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА в ПОДВАЛЕ												
9	9	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,96	1401,40	--	4148	--	--	2987	7706
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	4148	--		571	
10	10	E11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,86	450,12	--	387	--	--	279	719
			НР - 72%; СП - 8%			450,12	--	387	--		53	
11	11	E11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,32	29949,97	2441,78	9584	781	5987	2703	13270
			НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	2816	154		983	
12	12	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	207966,00	--	873	--	873	--	943

			СП - 8%			--	--	--	--		70	
13	13	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0203	195021,00	--	3959	--	3959	--	4276
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,24	828,67	20,09	1856	45	1285	494	2538
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	526	5		188	
15	15	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,1	665,52	--	1398	--	--	1006	2596
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1398	--		192	
			=== ФУНДАМЕНТЫ 1-3 ПОДЪЕЗДОВ									
16	16	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	75	20686,91	1060,87	1551518	79565	1392168	86537	1769100
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	79785	15311		131044	
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные (армирование с выпусками). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	12,958	16999,69	1245,79	220274	16142	3771	186120	438905
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	200361	4167		32511	
18	18	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2575	195021,00	--	50218	--	50218	--	54235
			СП - 8%			--	--	--	--		4017	

19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,7	194724,00	--	2472995	--	2472995	--	2670834
			СП - 8%			--	--	--	--		197840	
20	20	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	380,5	30260,20	1947,44	11514007	741001	9405946	1365571	13909944
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	1367060	133567		1030366	
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,472	191615,00	--	4497530	--	4497530	--	4857332
			СП - 8%			--	--	--	--		359802	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3016	195021,00	--	253839	--	253839	--	274146
			СП - 8%			--	--	--	--		20307	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8697	194724,00	--	558799	--	558799	--	603503
			СП - 8%			--	--	--	--		44704	
24	24	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0051	291214,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			=== ФУНДАМЕНТЫ КРЫЛЬЦА и ПАНДУСОВ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									

25	25	Е11-080501-0201	Крыльца и пандусы с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	33,08	2623,07	256,05	86771	8470	34572	43884	141108
			НР - 93%; СП - 8%			1321,92	104,54	43729	3458		10452	
26	26	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538	216823,00	--	11665	--	11665	--	12598
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0365	195021,00	--	7118	--	7118	--	7688
			СП - 8%			--	--	--	--		569	24773045
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**24 773 045,00**
			РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ ПОДВАЛОВ МОНОЛИТНЫЕ									
30	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (нижнее, верхнее армирование). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	30,665	16999,69	1245,79	521295,5	38202,2	8919,0	438099,0	1038705,0
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	474169,8	9861,9		76527,0	
31	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,665	191615,00	--	5875874	--	5875874	--	6345944
			СП - 8%			--	--	--	--		470070	
32	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6854	194724,00	--	133460	--	133460	--	144164
			СП - 8%			--	--	--	--		10704	

33	51	E11-060401-0103	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	240,1	33194,47	2127,89	7969992	510906	6067543	1357083	10073242
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	1391543	99757		746166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									**17 602 055,30**
			Всего			Тенге						**45 138 888,30**
			Временные здания и сооружения			Тенге			0,9%			**406 249,99**
			Итого :			Тенге						**45 545 138,29**
			Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее			Тенге			1,70%			**774 267,35**
			ИТОГО:									**46 319 405,65**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года					1,0498961				**48 630 563,34**
			Непредвиденные работы и затраты			Тенге			2,00%			**972 611,27**
			ИТОГО:									**49 603 174,61**
			НДС 12%			Тенге			12%			**5 952 380,95**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге						**55 555 555,56**
			ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге						**55 555 555,56**
			Тендерная скидка			Тенге			0,1			**5 555 555,56**
			Итого к оплате			Тенге						**50 000 000,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчеств

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	123 831 578,95									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	123 831 578,95	65 921 052,63		73 831 578,95					7 910 526,32	73 831 578,95
Резер 5 %	3 691 578,95	3 296 052,63		3 691 578,95					395 526,32	3 691 578,95
ИТОГО по стройке:	**120 140 000,00**	**62 625 000,00**		**70 140 000,00**					**7 515 000,00**	**70 140 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.Общестроительные работы ниже 0.00 - КЖ,АР.Вертикальная планировка**

дряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №2
за август 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы ниже 0.00 - КЖ									
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ									
1	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,2185	16999,69	1245,79	156712	11484	2683	132414	312255
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	142545	2965		23130	
2	29	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,2185	194724,00	--	1795063	--	1795063	--	1938668
			СП - 8%			--	--	--	--		143605	
3	30	Е11-061905-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	23,0926	52467,66	25611,82	1211615	591444	54083	613338	1970949
			НР - 91%; СП - 8%			24513,84	4672,90	566088	107909		145996	
4	31	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	2669,76	1677,79	892,69	4479294	2383260	971361	1411086	6361611
			НР - 91%; СП - 8%			421,26	159,55	1124673	425971		471230	

5	32	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	2669,76	443,03	339,41	1182770	906130	--	402201	1711769
			НР - 91%; СП - 8%			103,62	61,93	276641	165338		126798	
6	33	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	267,8	26188,40	3491,02	7013254	934895	5362037	805217	8443949
			НР - 91%; СП - 8%			2674,84	629,32	716322	168532		625478	
7	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	22,6703	191615,00	--	4343970	--	4343970	--	4691487
			СП - 8%			--	--	--	--		347518	
8	35	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4223	273260,00	--	115398	--	115398	--	124630
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**25 555 318,00**
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ									
9	36	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(узлы стыковки и выпуска арматур). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7206	211476,10	65657,08	152390	47312	2969	71583	241890
			НР - 69%; СП - 8%			141700,00	2267,80	102109	1634		17918	
10	37	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,303	273260,00	--	82798	--	82798	--	89422
			СП - 8%			--	--	--	--		6624	
11	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4176	191615,00	--	80018	--	80018	--	86420
			СП - 8%			--	--	--	--		6401	
12	39	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,7206	65236,40	15895,67	47009	11454	1071	35168	88751
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	34484	4162		6574	

13	40	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (армирование ригеля). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1125	16999,69	1245,79	35912	2632	615	30344	71556
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	32665	679		5300	
14	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1125	194724,00	--	411354	--	411354	--	444263
			СП - 8%			--	--	--	--		32908	
15	42	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	67,02	39032,50	5475,32	2615958	366956	1410921	829032	3720590
			НР - 91%; СП - 8%			12504,94	1088,38	838081	72943		275599	
16	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4919	191615,00	--	1435560	--	1435560	--	1550405
			СП - 8%			--	--	--	--		114845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**								**6 293 297,00**
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ										
17	44	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	369564,29	1180,29	53217	170	23537	26917	86545
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	29510	69		6411	
18	45	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,1407	42907,88	4230,72	6037	595	3671	1709	8366
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	1771	107		620	
19	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	194724,00	--	4868	--	4868	--	5258
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
20	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	191615,00	--	11344	--	11344	--	12251
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**								**112 420,00**
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ ПОДВАЛОВ МОНОЛИТНЫЕ										
21	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (нижнее, верхнее армирование). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0991	16999,69	1245,79	52684	3861	906	46885	104975
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	47921	997		8190	

22	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3971	191615,00	--	459320	--	459320	--	826776
			СП - 8%			--	--	--	--		367456	
23	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166	194724,00	--	3232	--	3232	--	3464
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
24	51	Е11-060401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10	33194,47	2127,89	331945	21279	252709	56522	419544
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	57957	4155		31077	
			=== ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ									
25	52	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	559,8	937,96	10,00	525071	5596	318034	189685	771936
			НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	201441	2521		57180	
26	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1147,85	828,67	20,09	951191	23061	658505	253156	1300694
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	269625	2585		96348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**3 427 389,73**
			РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛОВ									
27	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (низ и верх). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843	16999,69	1245,79	20133	1475	345	17011	40115
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	18313	381		2972	
28	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1843	194724,00	--	230612	--	230612	--	249061
			СП - 8%			--	--	--	--		18449	
29	56	Е11-061906-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Сборка, разборка опорных башен	башня	1	1894,87	123,42	1895	123	--	1633	3810
			НР - 91%; СП - 8%			1771,45	22,52	1771	23		282	
30	57	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	935,7	1994,22	58,74	1865988	54967	675019	1042775	3141463
			НР - 91%; СП - 8%			1214,07	10,58	1136002	9904		232701	

31	58	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	935,7	742,59	29,62	694843	27716	--	611688	1411054
			НР - 91%; СП - 8%			712,97	5,40	667127	5057		104522	
32	59	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	42,1903	23737,44	1119,15	1001490	47217	243663	654436	1788400
			НР - 91%; СП - 8%			16842,96	202,68	710610	8551		132474	
33	60	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	169,7	23506,04	2522,27	3988976	428030	3407048	210262	4535177
			НР - 91%; СП - 8%			906,88	454,68	153898	77159		335939	
34	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3231	191615,00	--	636756	--	636756	--	687696
			СП - 8%			--	--	--	--		50940	
35	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	38,8672	207966,00	--	8083056	--	8083056	--	8729701
			СП - 8%			--	--	--	--		646644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								20 586 477,00
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (Лм, Лм-1, Лм-2, Лп-1)									
36	63	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0621	211476,10	65657,08	13133	4077	256	6169	20846
			НР - 69%; СП - 8%			141700,00	2267,80	8800	141		1544	
37	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0621	194724,00	--	12092	--	12092	--	13060
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
38	65	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0621	65236,40	15895,67	4051	987	92	3031	7648
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	2972	359		567	
39	66	Е11-060301-0301	Перекрытия (монолитная подушка). Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	8,7	1853,38	57,07	16124	497	14054	1588	19130
			НР - 91%; СП - 8%			180,79	19,81	1573	172		1417	

40	67	Е11-060301-0302 К=10	Перекрытия (монолитная подушка). Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	8,7	2207,97	56,04	19209	488	17717	1069	21900
			НР - 91%; СП - 8%			115,46	19,52	1004	170		1622	
41	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714	195021,00	--	13924	--	13924	--	15038
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
42	69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (Лм-1, Лм-2). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5583	16999,69	1245,79	9491	696	162	8019	18911
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8633	180		1401	
43	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5583	195021,00	--	108880	--	108880	--	117591
			СП - 8%			--	--	--	--		8710	
44	71	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Монтаж опалубки	м3 бетона	11,22	7990,54	156,82	89654	1759	42859	41259	141386
			НР - 91%; СП - 8%			4013,90	27,02	45036	303		10473	
45	72	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадоки маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,22	2231,88	145,64	25042	1634	--	21572	50343
			НР - 91%; СП - 8%			2086,25	26,57	23408	298		3729	
46	73	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,22	32126,36	7794,27	360458	87452	193694	86556	482775
			НР - 91%; СП - 8%			7068,77	1408,63	79312	15805		35761	
47	74	С121-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	9,93	19461,00	--	193248	--	193248	--	208708
			СП - 8%			--	--	--	--		15460	
48	75	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,29	16623,00	--	21444	--	21444	--	23159
			СП - 8%			--	--	--	--		1715	
49	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1736	191615,00	--	33264	--	33264	--	35926
			СП - 8%			--	--	--	--		2661	
50	77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,263	207966,00	--	262661	--	262661	--	283674
			СП - 8%			--	--	--	--		21013	

51	78	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	216823,00	--	3252	--	3252	--	3513
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**1 463 608,00**
			Общестроительные работы ниже 0.00 - АР									
			=== УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА									
52	1	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	510	1820,58	41,45	928497	21141	642899	248883	1271570
			НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	264457	3158		94190	
53	2	Е11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	51	32850,64	1192,80	1675383	60833	551660	822636	2697860
			НР - 76%; СП - 8%			20840,99	382,84	1062890	19525		199841	
54	3	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	49,98	25376,00	--	1268292	--	1268292	--	1369756
			СП - 8%			--	--	--	--		101463	
			=== ПОЛЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
55	8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	площади уплотне	870	221,83	28,01	192993	24370	114708	58783	271918
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	53915	8621		20142	
56	9	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	69,6	20206,56	7,68	1406377	535	1185750	206886	1742324
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	220092	--		129061	
57	10	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	покрытия	870	931,79	87,13	810656	75803	477630	266693	1163537
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	257223	26493		86188	
58	11	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	870	-194,19	-7,60	-168943	-6609	-147513	-16859	-200665
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-14821	-3114		-14864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**8 316 300,00**
			Вертикальная планировка									
59	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	516	44,10	44,10	22757	22757	--	5746	30784
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	7981		2280	

60	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1332,71	603,00	--	803624	--		--	867914
			СП - 8%			--	--	--	--		64290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**898 698,03**

Всего	Тенге		**66 653 507,89**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**599 881,57**
Итого :	Тенге		**67 253 389,47**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее вр	Тенге	**1,70%**	**1 143 307,62**
ИТОГО:			**68 396 697,09**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**71 809 425,52**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**1 436 188,51**
ИТОГО:			**73 245 614,03**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**8 789 473,68**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**82 035 087,72**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**82 035 087,72**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**8 203 508,77**
Итого к оплате	Тенге		**73 831 578,95**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	208 042 105,35									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	208 042 105,35	75 187 970,00		84 210 526,4					9 022 556,40	84 210 526,4
резерв 5%	7 902 105,35	3 759 398,57		4 210 526,4					451 127,83	4 210 526,4
ИТОГО по стройке:	**200 140 000,00**	**71 428 571,43**		**80 000 000,00**					**8 571 428,57**	**80 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отч

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отч

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "Самга"

Стройка : Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

Объект : 60-квартирный жилой дом.Общестроительные работы выше 0.00 - КЖ

Договор подряда (контракт) №26/20 от 03.04.2020года

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РИГЕЛИ									
1	1	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(узлы стыковки и выпуска арматур). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	5,1846	211476,10 141700,00	65657,08 2267,80	1096419 734658	340406 11758	21355	515027 128916	1740361
2	2	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7	191615,00 --	-- --	517361 --	-- --	517361	-- 41389	558749
3	3	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,4846	273260,00 --	-- --	678942 --	-- --	678942	-- 54315	733257
4	4	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	5,1846	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	338225 248109	82413 29943	7703	253027 47300	638552
5	5	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (армирование ригеля). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,7319	16999,69 15462,90	1245,79 321,60	284437 258724	20844 5381	4869	240335 41982	566754
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,7319	194724,00 --	-- --	3258102 --	-- --	3258102	-- 260648	3518751
7	7	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	510,25	39032,50 12504,94	5475,32 1088,38	19916334 6380646	2793784 555345	10741904	6311752 2098247	28326333

8	8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	47,803	191615,00 --	-- --	9159772 --	-- --	9159772	-- 732782	9892554
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								45 975 311,00
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ									
9	9	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	5,8478	369564,29 204930,00	1180,29 477,66	2161138 1198390	6902 2793	955846	1093076 260337	3514552
10	10	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	29,57	42907,88 12589,10	4230,72 760,09	1268786 372260	125103 22476	771423	359209 130240	1758235
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7879	194724,00 --	-- --	153423 --	-- --	153423	-- 12274	165697
12	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5555	191615,00 --	-- --	489672 --	-- --	489672	-- 39174	528846
	1		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 967 330,00
			РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
13	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,320343	16999,69 15462,90	1245,79 321,60	56445 51342	4136 1068	966	47693 8331	112469
14	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,691742857	194724,00 --	-- --	329422,9361 --	-- --	329422,9361	-- 26353,7143	355776,6504
15	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6286	195021,00 --	-- --	317611,2006 --	-- --	317611,2006	-- 25408,86	343020,06
16	20	Е11-061906-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Сборка, разборка опорных башен	башня	1	1894,87 1771,45	123,42 22,52	1895 1771	123 23	--	1633 282	3810
17	21	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1559,5	1994,22 1214,07	58,74 10,58	3109986 1893342	91605 16500	1125030	1737958 387835	5235772
18	22	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1559,5	742,59 712,97	29,62 5,40	1158069 1111877	46192 8421	--	1019480 174204	2351756
19	23	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,268166667	23737,44	1119,15	196265	9253	47751	128252	350478

						16842.96	202.68	139260	1676		25961	
20	24	1.11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	285.166666667	23506.04 906.88	2522.27 454.68	6703139 258612	719267 129660	5725260	353327 564517	7620985
21	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	26.89	207966.00 --	-- --	5592206 --	-- --	5592206	-- 403426	5995632
22	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8.268166667	191615.00 --	-- --	1584305 --	-- --	1584305	-- 126744	1711049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								24 080 747.90
		Всего				Тенге						76 023 388.90
		Временные здания и сооружения				Тенге			0.9%			684 210.50
		Итого :				Тенге						76 707 599.40
		Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время				Тенге			1,70%			1 304 029.19
		ИТОГО:										78 011 628.59
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года						1.0498961				81 904 104.61
		Непредвиденные работы и затраты				Тенге			2.00%			1 638 082.09
		ИТОГО:										83 542 186.70
		НДС 12%				Тенге			12%			10 025 062.40
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				Тенге						93 567 251.56
		ИТОГО ПО АКТУ:				Тенге						93 567 251.56
		Тендерная скидка				Тенге			0,1			9 356 725.16
		Итого к оплате				Тенге						84 210 526.40

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	223 831 579,35									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	223 831 579,35	14 097 744,64		15 789 474,0					1 691 729,36	15 789 474,0
резерв 5%	8 691 579,35	704 887,50		789 474,0					84 586,50	789 474,0
ИТОГО по стройке:	**215 140 000,00**	**13 392 857,14**		**15 000 000,00**					**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.Общестроительные работы выше 0.00 - КЖ**

дряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
1	13	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	187,92	6865,90	2216,54	1290240	416532	348716	563022	2001522,5
			СН - 8%			--	--	524992	80407		148261	
2	14	С121-030301-0502	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон)**	м3	225,2	13815,00	--	3111138	--	3111138	--	3 396 801,76
			СН - 8%			--	--	--	--		285663,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**5 398 324,26**
			РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
3	24	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	185,23	23506,04	2522,27	4354024	467200	3718825	229504	4 950 211,00
			НР - 91%, СН - 8%			906,88	454,68	167981	84220		366682	
4	25	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	17,39	207966,00	--	3616529	--	3616529	--	3 905 850,74
			СН - 8%			--	--		--		289322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**8 856 061,74**

Всего	Тенге		**14 254 386,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**128 289,47**
Итого :	Тенге		**14 382 675,47**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**1,70%**	**244 505,48**
ИТОГО:			**14 627 180,96**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**15 357 020,24**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**307 140,40**
ИТОГО:			**15 664 160,65**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**1 879 699,28**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**17 543 860,00**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**17 543 860,00**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**1 754 386,00**
Итого к оплате	Тенге		**15 789 474,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	360 673 684,75									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	360 673 684,75	122 180 451,25		136 842 105,40					14 661 654,15	136 842 105,40
резерв 5%	15 533 684,75	6 109 022,68		6 842 105,40					733 082,72	6 842 105,40
ИТОГО по стройке:	**345 140 000,00**	**116 071 428,57**		**130 000 000,0**					**13 928 571,43**	**130 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП Щеглов А.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

Договор подряда (контр **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №5
за ноябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - ЮЖ смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
1	13	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	187,92	6865,90	2216,54	1290240	416532	348716	563022	2 001 522,50
			СП - 8%			--	--	524992	80407		148261	
2	14	С121-030301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600	м3	120,5728	13815,00	--	1665713	--	1665713	--	1 762 197,47
			СП - 8%			--	--	--	--		96484,24	
3	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	750,2	25645,47	2333,20	19239233	1750367	14548007	3049237	24071548
			ПР - 93% СП - 8%			3920,10	450,40	2940859	337890		1783078	
4	16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,5	4174,82	242,49	924722	53710	572638	287276	1308958
			ПР - 93% СП - 8%			1347,06	47,52	298374	10525		96960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								29 144 225,97
			РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
5	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,300857	16999,69	1245,79	141112	10341	2416	119233	281172
			ПР - 91% СП - 8%			15462,90	321,60	128355	2670		20828	

6	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,229357143	194724,00	--	823557,3403	--	823557,3403	--	889441,6260
			СП - 8%			--	--	--	--		65884,2857	
7	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0715	195021,00	--	794028,0015	--	794028,0015	--	857550,14
			СП - 8%			--	--	--	--		63522,14	
8	21	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических	м2 перекрытия	3119	1994,22	58,74	6219972	183210	2250061	3475916	10471544
			НР - 91%; СП - 8%			1214,07	10,58	3786684	32999		775670	
9	22	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических	м2 перекрытия	3119	742,59	29,62	2316138	92385	--	2038959	4703512
			НР - 91%; СП - 8%			712,97	5,40	2223753	16843		348408	
10	23	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	16,35363333	23737,44	1119,15	388193	18302	95503	256504	700957
			НР - 91%; СП - 8%			16842,96	202,68	275444	3315		51923	
11	24	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	570,3333333	23506,04	2522,27	13406278	1438535	11450519	706655	15241971
			НР - 91%; СП - 8%			906,88	454,68	517224	259319		1129035	
12	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,8892	207966,00	--	4968141	--	4968141	--	5900343
			СП - 8%			--	--	--	--	\	932202	
13	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,636333333	191615,00	--	888391	--	888391	--	1015135
			СП - 8%			--	--	--	--		126744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								40 061 626,48

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (Лм-3, Лм-4, Лп-2)

14	27	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1932	211476,10	65657,08	40857	12685	796	19192	64853
			ПР - 69%; СП - 8%			141700,00	2267,80	27376	438		4804	
15	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932	194724,00	--	37621	--	37621	--	40630
			СП - 8%			--	--	--	--		3010	
16	29	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1932	65236,40	15895,67	12604	3071	287	9429	23795
			ПР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	9246	1116		1763	
17	30	Е11-060301-0301	Перекрытия (монолитная подушка). Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	34,8	1853,38	57,07	64498	1986	56221	6353	76518
			ПР - 91%; СП - 8%			180,79	19,81	6291	689		5668	
18	31	Е11-060301-0302 К=10	Перекрытия (монолитная подушка). Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	34,8	2207,97	56,04	76837	1950	70869	4274	87601
			ПР - 91%; СП - 8%			115,46	19,52	4018	679		6489	
19	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2856	195021,00	--	55698	--	55698	--	60154
			СП - 8%			--	--	--	--		4456	
20	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (Лм-3, Лм-4,Лп-2). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3685	16999,69	1245,79	40264	2951	689	34021	80227
			ПР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	36624	762		5943	
21	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	2,3175	195021,00	--	451961	--	451961	--	488118
			СП - 8%			--	--	--	--		36157	
22	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	194724,00	--	9931	--	9931	--	10725
			СП - 8%			--	--	--	--		794	

23	36	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Монтаж опалубки	м3 бетона	39,84	7990,54	156,82	318343	6248	152181	146501	502032
			НР - 91%; СП - 8%			4013,90	27,02	159914	1077		37188	
24	37	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадоки маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	39,84	2231,88	145,64	88918	5802	--	76599	178759
			НР - 91%; СП - 8%			2086,25	26,57	83116	1059		13241	
25	38	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	39,84	51879,28	7794,27	2066870	310524	1474726	307343	2564150
			НР - 91%; СП - 8%			7068,77	1408,63	281620	56120		189937	
26	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,7032	191615,00	--	1284434	--	1284434	--	1387188
			СП - 8%			--	--	--	--		102755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								5 564 750,00
		Итого по лакольному смету №2-1-3										74 770 602,45

Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ

=== ТИП П-1

27	31	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3733,5	290,09	27,97	1083066	104411	--	964613	2211493
			НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	978655	47529		163814	
28	32	С121-110101-0121	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	м3	192,2753	35310,00	--	6789241	--	6789241	--	7332380
			СП - 8%			--	--	--	--		543139	
29	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3733,5	749,57	25,97	2798501	96977	1612970	1065226	4172826
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1088554	44665		309098	
30	34	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3733,5	231,57	8,85	864549	33051	804590	39179	976026
			НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	26908	14771		72298	
		Итого по лакольному смету №2-1-4										14 692 725,00

Фасадные работы смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 3. ФАСАДЫ

26	22	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%, СП - 8%.	м2 оштукатуриваемой поверхности	2938,5	1122,48	27,54	3298422	80917	1195858	1670464	5366397
						687,99	22,61	2021647	66434		397511	
	23	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР - 76%, СП - 8%.	м2 поверхности покрытия изоляции	2313,5	551,43	6,25	1275742	14454	936046	252133	1650105
						140,58	2,82	325242	6513		122230	
	24	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР - 80%, СП - 8%.	м2 оштукатуриваемой поверхности	1619,45	44,62	1,00	72260	1619	1268	56085	138617,5
						42,84	0,45	69377	729		10268	
27	25	С121-110101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%.	м3	323	27004,00	--	8722292	--	8722292	--	9416737
						--	--	--	--		694445	
	26	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (и кирпичем лицевым) НР - 80%, СП - 8%.	м2 поверхности облицовки	1848,35	3248,34	28,07	6004069	51883	814694	4128677	10943356
						2779,50	12,64	5137489	23363		810619	
28	27	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%.	1000 шт.	99,65844	60944,00	--	6073584	--	6073584	--	6559470
						--	--	--	--		485887	
		Итого по лакольному смету №2-1-6										**34 074 682,68**

Всего	Тенге		**123 538 010,13**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**1 111 842,09**
Итого :	Тенге		**124 649 852,22**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее вр	Тенге	**1,70%**	**2 119 047,49**
ИТОГО:			**126 768 899,71**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**133 094 173,41**

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 661 883,47**
ИТОГО:			**135 756 056,87**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**16 290 726,82**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**152 046 783,78**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**152 046 783,78**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**15 204 678,38**
Итого к оплате	Тенге		**136 842 105,40**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	516 527 612,01									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	516 527 612,01	139 155 292,20		155 853 927,26					16 698 635,06	155 853 927,26
резерв 5%	23 326 381,26	6 957 764,74		7 792 696,51					834 931,77	7 792 696,51
ИТОГО по стройке:	**493 201 230,75**	**132 197 527,46**		**148 061 230,75**					**15 863 703,29**	**148 061 230,75**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

дряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы ниже 0.00 - АР смета №2-1-2									
			=== ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
1	4	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	28,35	2417,15	43,25	68526	1226	11463	38859	115975
			НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	55837	480		8591	
2	5	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	28,35	38606,00	--	1094480	--	1094480	--	1182039
			СП - 8%			--	--	--	--		87558	
3	6	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	15	1288,00	--	19320	--	19320	--	20866
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
4	7	С121-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	15	482,00	--	7230	--	7230	--	7808
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
			=== ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
5	12	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	2,751	12886,16	1544,40	35450	4249	--	25125	65421
			НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	31201	1859		4846	
6	13	С121-110101-0102	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,76	12367,00	--	34133	--	34133	--	36864
			СП - 8%			--	--	--	--		2731	

7	14	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	55,2	2235,21	12,77	123383	705	65837	51388	188753
			НР - 90%; СП - 8%			1029,73	4,65	56841	257		13982	
8	15	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	890,94	422,27	13,01	376218	11589	98781	292432	722142
			НР - 110%; СП - 8%			298,39	--	265848	--		53492	
9	16	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности	1409,3	1088,84	64,89	1534497	91455	494935	814986	2537442
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	948107	70626		187959	
10	17	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхности	2300,24	99,02	0,69	227779	1594	43344	146861	404611
			НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	182841	735		29971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								**5 281 921,00**
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
11	9	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	153	3392,58	159,61	519065	24420	275506,5	206991,0	784140
			НР - 90%; СП - 8%			1432,77	70,44	219214	10777		58084,5	
12	10	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	153	18483,00	--	2827899	--	2827899	--	3054131
			СП - 8%			--	--	--	--		226232	
13	11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	12,18	3479,21	157,54	42377	1919	24920,5	14736	61682
			НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	15537	836		4569	
14	12	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	12,18	24398,00	--	297168	--	297168	--	320941
			СП - 8%			--	--	--	--		23774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								**4 220 894,14**

			РАЗДЕЛ 3. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
15	17	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,12	2207,33	45,56	33375	689	4982	19304	56893
			НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	27704	273		4214	
16	18	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,12	57861,00	--	874858	--	874858	--	944847
			СП - 8%			--	--	--	--		69989	
17	19	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	124,551	2417,15	43,25	301058	5387	50361	170718	509519
			НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	245310	2108		37742	
18	20	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,481	60731,00	--	332867	--	332867	--	359496
			СП - 8%			--	--	--	--		26629	
19	21	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	119,07	38606,00	--	4596816	--	4596816	--	4964562
			СП - 8%			--	--	--	--		367745	
20	23	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	529,2	11006,00	--	5824375	--	5824375	--	6290325
			СП - 8%			--	--	--	--		465950	
21	25	С121-090203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	198,3	23513,00	--	4662628	--	4662628	--	5035638
			СП - 8%			--	--	--	--		373010	
	27	С121-130510-1003	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	198,3	7390,00	--	1465437	--	1465437	--	1582672
			СП - 8%			--	--	--	--		117235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**19 743 952,00**
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
22	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222	749,57	25,97	166403	5766	95910	63340	248123
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	64727	2656		18379	
23	38	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	222	1431,39	86,14	317769	19124	171938	121258	474149
			НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	126707	2290		35122	
24	39	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	222	912,94	42,34	202674	9400	116823	73091	297826
			НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	76451	1306		22061	

25	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222	749,57	25,97	166403	5766	95910	63340	248123
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	64727	2656		18379	
26	41	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	222	231,57	8,85	51408	1965	47843	2330	58036
			НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	1600	878		4299	
			=== ТИП П-3									
25	44	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	192	130,43	2,24	25043	429	14654	6902	34501
			НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	9960	43		2556	
			=== ТИП П-4									
26	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	380,4	749,57	25,97	285135	9881	164343	108534	425162
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	110911	4551		31493	
			=== ТИП П-5									
27	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,1	749,57	25,97	6071	210	3499	2311	9053
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2362	97		671	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								1 794 973,00
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИИ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
28	51	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1723,68	735,69	4,29	1268094	7395	475938	629584	2049486
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	784757	2224		151814	
29	52	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5159,28	1076,62	64,89	5554584	334786	1748875,6	2983568	9221209
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	3470906	258532		683052,4	
30	53	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4542,76	1306,32	10,79	5934298	49016	3077730,8	2257764	8847430
			НР - 80%; СП - 8%			618,03	3,22	2807562	14628		655365,2	
31	57	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1723,68	456,20	2,69	786343	4637	326378	365944,4	1244473,6
			НР - 80%; СП - 8%			264,16	1,22	455327	2103		92183,2	
32	58	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4646,96	410,40	2,69	1907112	12500	803985,2	877034,4	3006884,8

			НР - 80%; СП - 8%			234,70	1,22	1090642	5669		222732	
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА									
33	59	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	315	3218,28	25,01	1013758	7878	678355	297407,5	1416058
			НР - 90%; СП - 8%			1039,76	9,30	327524	2930		104893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								25 785 540,80
		Итого по лакольному смету №2-1-4										**56 827 280,94**
			Кровля смета №2-1-5									
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ ВХОДНЫХ ГРУПП (листы КЖ-12 и КЖ-61)									
			=== ПЕРЕКРЫТИЯ									
34	1	Е11-060501-0105 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	1,8	31319,39	5747,63	56375	10346	33306	13374	75329
			НР - 91%; СП - 8%			7068,38	1096,73	12723	1974		5580	
35	2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	195021,00	--	21062	--	21062	--	22747
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
36	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	194724,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
37	4	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0144	273261,00	--	3935	--	3935	--	4250
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
38	5	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские (низ и верх). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0996	17090,76	898,80	1702	90	28	1466	3422
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1584	27		253	
39	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0996	195021,00	--	19424	--	19424	--	20978
			СП - 8%			--	--	--	--		1554	
40	7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0153	16999,69	1245,79	260	19	4	220	518
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	237	5		38	
41	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	194724,00	--	2979	--	2979	--	3218
			СП - 8%			--	--	--	--		238	

42	9	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,68	38002,89	1765,14	63845	2965	47867	12385	82328
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	13013	597		6098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								224 903,00
			РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ и МОК листы АР-5-7									
43	35	С121-110101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	199,5	27004,00	--	5387298	--	5387298	--	5818282
			СП - 8%			--	--	--	--		430984	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								5 818 282,00
			Фасадные работы смета №2-1-6									
			РАЗДЕЛ 3. ФАСАДЫ									
44	24	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	оштукатуриваемой поверхности	694,05	44,62	1,00	30969	694	543	24037	59407,5
			НР - 80%; СП - 8%			42,84	0,45	29733	312		4401	
45	25	С121-110101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	158,208	27004,00	--	4272249	--	4272249	--	4617367
			СП - 8%			--	--	--	--		345118	
46	26	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (и кирпичем лицевым)	м2 поверхности облицовки	792,15	3248,34	28,07	2573173	22236	349155	1769433	4690010
			НР - 80%; СП - 8%			2779,50	12,64	2201781	10013		347408	
47	27	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,71076	60944,00	--	2602965	--	2602965	--	2811202
			СП - 8%			--	--	--	--		208237	
48	28	С121-030302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	327	1743,00	--	569961	--	569961	--	615558
			СП - 8%			--	--	--	--		45597	
49	29	Е11-150201-0303 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	298	830,78	1,28	247571	382	68006	143346	422191
			НР - 80%; СП - 8%			601,28	--	179183	--		31273	
50	30	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	298	1212,79	38,08	361411	11349	199762	127758	528303
			НР - 80%; СП - 8%			504,36	31,53	150300	9397		39134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								13 744 037,89
			Итого по лакольному смету №2-1-6									19 787 222,89
			Отопление и вентиляция смета №2-1-7									
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									

51	2	51-040201-0315	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	5914050,00	--	5914050	--		--	5914050
						--	--	--	--	5914050	--	
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ ДОМА									
52	12	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1792	2364,00	--	4236288	--	4236288	--	4575191
			СН - 8%			--	--	--	--		338903	
53	13	С123-020902-4902	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	3584	617,00	--	2211328	--	2211328	--	2388234
			СН - 8%			--	--	--	--		176906	
54	14	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1792	92,00	--	164864	--	164864	--	178053
			СН - 8%			--	--	--	--		13189	
55	15	С123-021101-0108	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	7,168	43449,00	--	311442	--	311442	--	336358
			СН - 8%			--	--	--	--		24915	
56	17	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	210	277,00	--	58170	--	58170	--	62824
			СН - 8%			--	--	--	--		4654	
57	18	С123-040905-3101	Краны шаровые латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	3086,00	--	666576	--	666576	--	719902
			СН - 8%			--	--	--	--		53326	
58	19	С123-040905-0606	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11109,00	--	66654	--	66654	--	71986
			СН - 8%			--	--	--	--		5332	
59	21	С123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	210	6564,00	--	1378440	--	1378440	--	1488715
			СН - 8%			--	--	--	--		110275	
60	22	С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	210	6843,00	--	1437030	--	1437030	--	1551992
			СН - 8%			--	--	--	--		114962	
61	24	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4558,95	352,00	--	1604750	--	1604750	--	1733130
			СН - 8%			--	--	--	--		128380	

62	27	С123-020403-2601	Крепление для полимерныз труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4743	96,00	--	455328	--	455328	--	491754
			СП - 8%			--	--	--	--		36426	
63	39	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	5065,5	185,00	--	937118	--	937118	--	1012087
			СП - 8%			--	--	--	--		74969	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								14 610 226,00
			РАЗДЕЛ 3. ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛА (ПОКВАРТИРНЫЙ)									
64	43	С123-040905-0801	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	142	1017,00	--	144414	--	144414	--	155967
			СП - 8%			--	--	--	--		11553	
65	44	С123-040905-0802	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1673,00	--	13384	--	13384	--	14455
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	
66	45	С123-040905-0803	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	45	2485,00	--	111825	--	111825	--	120771
			СП - 8%			--	--	--	--		8946	
67	48	С123-051501-0902	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	56	84819,00	--	4749864	--	4749864	--	5129853
			СП - 8%			--	--	--	--		379989	
68	49	С123-051501-0903	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	86033,00	--	344132	--	344132	--	371663
			СП - 8%			--	--	--	--		27531	
69	53	С123-051207-0501	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	56	52009,00	--	2912504	--	2912504	--	3145504
			СП - 8%			--	--	--	--		233000	
70	54	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	4	53468,00	--	213872	--	213872	--	230982
			СП - 8%			--	--	--	--		17110	

71	56	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	62253,00	--	3486168	--	3486168	--	3765061
			СП - 8%			--	--	--	--		278893	
72	57	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	67041,00	--	268164	--	268164	--	289617
			СП - 8%			--	--	--	--		21453	
73	58	С123-041010-2501	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	60	41525,00	--	2491500	--	2491500	--	2690820
			СП - 8%			--	--	--	--		199320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								15 914 693,00
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
74	60	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	2364,00	--	567360	--	567360	--	612749
			СП - 8%			--	--	--	--		45389	
75	61	С123-020902-4902	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	480	617,00	--	296160	--	296160	--	319853
			СП - 8%			--	--	--	--		23693	
76	62	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	240	92,00	--	22080	--	22080	--	23846
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
77	63	С123-021101-0108	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,96	43449,00	--	41711	--	41711	--	45048
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
78	64	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	15	3144,00	--	47160	--	47160	--	50933
			СП - 8%			--	--	--	--		3773	
79	65	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1341,00	--	8046	--	8046	--	8690
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
80	66	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	80845,00	--	242535	--	242535	--	261938
			СП - 8%			--	--	--	--		19403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								1 323 057,00
			Итого по лакольному смету №2-1-7									**37 762 026,00**

Водопровод и канализация смета №2-1-8

			РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
81	79	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	90	5856,00	--	527040	--	527040	--	569203
			СП - 8%			--	--	--	--		42163	
82	83	С123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	111	2479,00	--	275169	--	275169	--	297183
			СП - 8%			--	--	--	--		22014	
		Итого по лакольному смету №2-1-8										**866 386,00**
			Электромонтажные работы смета №2-1-9									
			РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛИ И ТРУБЫ									
83	59	Е11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	2040	352,60	146,11	719302	298055	--	468074	1282366
			НР - 84%, СП - 8%			206,49	66,66	421246	135985		94990	
84	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола и по стенам	м	2040	241,15	9,03	491952	18418	162230	228556	778149
			НР - 72%, СП - 8%			152,60	3,01	311304	6135		57641	
85	61	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	900	24,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
86	62	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	35	29,00	--	1015	--	1015	--	1096
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
87	63	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1105	44,00	--	48620	--	48620	--	52510
			СП - 8%			--	--	--	--		3890	
88	64	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола и по стенам	м	150	265,89	11,49	39884	1724	12000	19249	63863
			НР - 72%, СП - 8%			174,40	3,83	26160	574		4731	
89	65	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	150	69,00	--	10350	--	10350	--	11178
			СП - 8%			--	--	--	--		828	
90	66	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола и по стенам	м	30	271,15	18,00	8135	540	2363	3897	12994
			НР - 72%, СП - 8%			174,40	6,01	5232	180		963	
91	67	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 65 мм	м	30	133,00	--	3990	--	3990	--	4309
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
92	68	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2220	86,60	1,62	192258	3585	43485	105409	321481
			НР - 72%, СП - 8%			65,40	0,55	145188	1214		23813	

93	69	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	13458	242,15	100,20	3258790	1348502	--	2121444	5810653
			ИР - 84%, СП - 8%			141,94	45,72	1910288	615241		430419	
94	70	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	13458	333,39	2,42	4486699	32602	2107022	1697842	6679304
			ИР - 72%, СП - 8%			174,40	0,82	2347075	11038		494763	
95	71	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	40	734,69	25,97	29388	1039	9165	14009	46869
			ИР - 72%, СП - 8%			479,60	6,84	19184	273		3472	
96	72	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,404	169024,00	--	406334	--	406334	--	438840
			СП - 8%			--	--	--	--		32507	
97	73	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,973	261889,00	--	1564263	--	1564263	--	1689404
			СП - 8%			--	--	--	--		125141	
98	74	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,32	411217,00	--	542806	--	542806	--	586231
			СП - 8%			--	--	--	--		43425	
99	75	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,572	113666,00	--	65017	--	65017	--	70218
			СП - 8%			--	--	--	--		5201	
100	76	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,858	239381,00	--	205389	--	205389	--	221820
			СП - 8%			--	--	--	--		16431	
101	77	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,781	127347,00	--	99458	--	99458	--	107415
			СП - 8%			--	--	--	--		7957	
102	78	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,95	186494,00	--	550157	--	550157	--	594170
			СП - 8%			--	--	--	--		44013	
103	79	С123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	593513,00	--	89027	--	89027	--	96149
			СП - 8%			--	--	--	--		7122	

104	80	С123-060901-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,66	281727,00	--	185940	--	185940	--	200815
			СН - 8%			--	--	--	--		14875	
105	81	С123-060901-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	379763,00	--	3798	--	3798	--	4101
			СН - 8%			--	--	--	--		304	
106	82	С123-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,04	23505,00	--	940	--	940	--	1015
			СН - 8%			--	--	--	--		75	
107	83	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	432,61	74,91	4326	749	875	2026	6861
			НР - 72%; СН - 8%			270,24	11,21	2702	112		508	
108	84	С123-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	10	450,00	--	4500	--	4500	--	4860
			СН - 8%			--	--	--	--		360	
109	85	Ц13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	10	33,86	8,88	339	89	25	184	564
			НР - 72%; СН - 8%			22,52	3,01	225	30		42	
110	86	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	10	333,00	--	3330	--	3330	--	3596
			СН - 8%			--	--	--	--		266	
111	87	С124-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	20	50,00	--	1000	--	1000	--	1080
			СН - 8%			--	--	--	--		80	
112	88	С124-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	421
			СН - 8%			--	--	--	--		31	
113	89	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	37,116	104175,72	1005,48	3866586	37319	1458973	2005089	6341409
			НР - 84%; СН - 8%			63861,78	450,40	2370294	16717		469734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								25 457 069,00

Всего	Тенге		**140 701 460,19**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**1 266 313,14**
Итого :	Тенге		**141 967 773,33**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**1,70%**	**2 413 452,15**
ИТОГО:			**144 381 225,48**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**151 585 285,54**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**3 031 705,71**

ИТОГО:			**154 616 991,25**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**18 554 038,95**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**173 171 030,28**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**173 171 030,28**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**17 317 103,03**
Итого к оплате	Тенге		**155 853 927,26**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Камалова С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	562 317 086,01	.								
Затраты подрядчика Общестроительные работы	562 317 086,01	40 883 458,93		45 789 474,00					4 906 015,07	45 789 474,00
резерв 5%	39 115 855,26	14 097 744,64		15 789 474,00					1 691 729,36	15 789 474,00
ИТОГО по стройке:	**523 201 230,75**	**26 785 714,29**		**30 000 000,00**					**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

дряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №7

за май 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
1	9	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	153	3392,58	159,61	519065	24420	275506,5	206991,0	784140
			НР - 90%; СП - 8%			1432,77	70,44	219214	10777		58084,5	
2	10	С121-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	153	18483,00	--	2827899	--	2827899	--	3054131
			СП - 8%			--	--	--	--		226232	
3	11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	12,18	3479,21	157,54	42377	1919	24920,5	14736	61682
			НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	15537	836		4569	

4	12	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	12,18	24398,00	--	297168	--	297168	--	320941
			СП - 8%			--	--	--	--		23774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								4 220 894,14
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИИ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
4	51	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1723,68	735,69	4,29	1268094	7395	475938	629584	2049486
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	784757	2224		151814	
5	52	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5159,28	1076,62	64,89	5554584	334786	1748875,6	2983568	9221209
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	3470906	258532		683052,4	
6	53	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4542,76	1306,32	10,79	5934298	49016	3077730,8	2257764	8847430
			НР - 80%; СП - 8%			618,03	3,22	2807562	14628		655365,2	
7	56	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	356,4	4058,57	21,29	1446474	7588	868446,8	460825,2	2059885,2
			НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	570440	5592		152584	
8	57	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1723,68	456,20	2,69	786343	4637	326378	365944,4	1244473,6
			НР - 80%; СП - 8%			264,16	1,22	455327	2103		92183,2	
9	58	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4646,96	410,40	2,69	1907112	12500	803985,2	877034,4	3006884,8
			НР - 80%; СП - 8%			234,70	1,22	1090642	5669		222732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								26 429 368,00
			Итого по лакольному смету №2-1-4									38 539 374,14

Фасадные работы смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ

=== ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ (ОБ1 - 60шт, ОБ-1м - 30шт)

10	10	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые(стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,54	151353,08	11036,22	535790	39068	18397	335693	941202
			НР - 69%; СП - 8%			135120,00	2312,84	478325	8187		69719	
11	11	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,38	252131,00	--	600072	--	600072	--	642078,97
			СП - 8%			--	--	--	--		42006,97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**1 583 280,97**

Вертикальная планировка смета №7-1-1

12	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	516	37,74	37,74	19472	19472	--	4917	26340,00
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	6829		1951	
13	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400	249,30	240,62	349026	336870	144	69593	452109,00
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	12012	84645		33490	
14	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1103,29	603,00	--	665284	--		--	729573,87
			СП - 8%			--	--	--	--		64290	
15	5	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3877,6	1,34	1,34	5205	5205	--	1314	7041,00
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,47	--	1825		522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**1 215 063,87**

Всего	Тенге		**41 337 718,98**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**372 039,47**
Итого :	Тенге		**41 709 758,45**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**1,70%**	**709 065,89**
ИТОГО:			**42 418 824,34**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**44 535 358,24**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**890 707,16**
ИТОГО:			**45 426 065,41**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**5 451 127,85**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**50 877 193,33**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**50 877 193,33**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**5 087 719,33**
Итого к оплате	Тенге		**45 789 474,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	602 317 086,01									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	602 317 086,01	35 714 285,71		40 000 000,00					4 285 714,29	40 000 000,00
резерв 5%	39 115 855,26	-							-	-
ИТОГО по стройке:	**563 201 230,75**	**35 714 285,71**		**40 000 000,00**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

ıряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №8

за июнь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИИ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
1	51	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	861,84	735,69	4,29	634047	3697	237968	314792	1024743
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	392379	1112		75906	
2	52	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2579,64	1076,62	64,89	2777292	167393	874437,8	1491784	4610604
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	1735453	129266		341526,2	
3	53	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2271,38	1306,32	10,79	2967149	24508	1538865,4	1128882	4423714
			НР - 80%; СП - 8%			618,03	3,22	1403781	7314		327682,6	
4	56	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	534,6	4058,57	21,29	2169712	11382	1302670,2	691237,8	3089827,8
			НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	855659	8388		228876	

	-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	861,84	456,20 264,16	2,69 1,22	393171 227664	2318 1051	162622	182972,2 46091,6	622236,8
58	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2323,48	410,40 234,70	2,69 1,22	953556 545321	6250 2835	401992,6	438517,2 111366	1503442,4
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА									
59	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	315	3218,28 1039,76	25,01 9,30	1013758 327524	7878 2930	678355	297407,5 104893	1416058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								16 690 626,00
		Фасадные работы смета №2-1-5									
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ -листы КЖ-57, АР-20									
44	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при	39,74	31937,67 4063,30	2333,20 450,40	1269203 161476	92721 17899	1015006	166818 114882	1550903
45	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	352,5	2295,46 1210,95	31,09 13,82	809150 426860	10958 4872	371332	345386 92363	1246898
46	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	352,5	285,50 39,01	2,24 0,23	100640 13749	789 79	86102	9542 8815	118996
47	Е11-130301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	352,5	406,07 18,63	1,83 0,34	143140 6567	646 119	135927	4613 11820	159574
48	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (каркаса ВШ) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4509	77267,37 55313,50	19652,44 4893,40	34840 24941	8861 2206	1038	18732 4286	57857
49	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3909	212834,00 --	-- --	83197 --	-- --	83197	-- 6656	89853

	-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,06	273261,00	--	16396	--	16396	--	17707
					--	--	--	--		1312	
4 51	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	84,81	2565,17	13,42	217552	1138	138760	71679	312369
					915,62	3,04	77654	258		23138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 554 157,00

Водопровод и канализация смета №2-1-8

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

=== НИЖЕ 0,000

5 1	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	31689,19	949,01	95068	2847	3931	54007	161001
					29430,00	82,02	88290	246		11926	
6 2	Комм предложение ТОО НПФ	Насосная станция DAB E.SYBOX	комплект	3	812767,86	--	2438304	--		--	2438304
					--	--	--	--	2438304	--	
3	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вставка	2	12627,49	144,66	25255	289	21742	3220	30753
					1612,07	30,98	3224	62		2278	
4	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
					1521,45	22,52	1521	23		276	
5	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	24227,00	--	24227	--	24227	--	26165
					--	--	--	--		1938	
6	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	3488,96	271,71	13956	1087	2105	10744	26676
					2691,00	49,86	10764	199		1976	
7	С123-040102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	30484,00	--	121936	--	121936	--	131691
					--	--	--	--		9755	

	7-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	490,65 446,90	24,99 11,26	491 447	25 11	19	449 75	1015
9	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	61386,00 --	-- --	61386 --	-- --	61386	-- 4911	66297
4 10	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2811,00 366,24	-- --	2811 366	-- --	2445	359 254	3424
5 11	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	882,00 --	-- --	882 --	-- --	882	-- 71	953
5 12	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1356,00 --	-- --	1356 --	-- --	1356	-- 108	1464
7 13	С123-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	3880,00 --	-- --	3880 --	-- --	3880	-- 310	4190
8 14	С123-041001-3702	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	75947,00 --	-- --	75947 --	-- --	75947	-- 6076	82023
9 15	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1538,65 1225,62	290,25 87,81	1539 1226	290 88	23	1287 226	3052
9 16	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6141,00 --	-- --	6141 --	-- --	6141	-- 491	6632
1 17	С123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	18	2479,00 --	-- --	44622 --	-- --	44622	-- 3570	48192
2 18	С123-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	19	5889,00 --	-- --	111891 --	-- --	111891	-- 8951	120842

		23-040905-2405	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	13218,00	--	13218	--	13218	--	14275
						--	--	--	--		1057	
4	20	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	623,00	--	1869	--	1869	--	2019
						--	--	--	--		150	
5	21	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1680,75	19,08	40338	458	30773	9089	53381
						379,46	6,98	9107	168		3954	
6	22	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	2225,90	19,08	267109	2290	219284	45446	337559
						379,46	6,98	45535	838		25004	
7	23	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	3052,72	19,08	73265	458	63700	9089	88943
						379,46	6,98	9107	168		6588	
8	24	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	3474,78	33,48	138991	1339	118150	19602	171281
						487,56	12,50	19502	500		12687	
9	25	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	38	4548,85	44,41	172856	1688	148960	22377	210852
						584,42	16,47	22208	626		15619	
0	26	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка в техподполье *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1319,12	16,63	3957	50	816	3034	7551
						1030,19	1,91	3091	6		559	
1	27	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2,988	1184,00	--	3538	--	3538	--	3821
						--	--	--	--		283	
2	28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	208	75,63	1,19	15732	246	636	14553	32707
						71,39	--	14850	--		2423	
3	29	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	41	83,00	1,19	3403	49	427	2869	6773
						71,39	--	2927	--		502	
4	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,51	72,72	2,24	3455	106	1558	1243	5074
						37,70	0,23	1791	11		376	

		1-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,51	187,36	5,75	8901	273	7054	1108	10810
						33,12	0,68	1574	32		801	
	32	Е11-260101-1701 Изм. и	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	231	369,62	62,48	85383	14432	13973	48245	144319
						246,66	28,15	56978	6503		10690	
47	33	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	193,00	--	4246	--	4246	--	4586
						--	--	--	--		340	
48	34	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара.больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	117	301,00	--	35217	--	35217	--	38034
						--	--	--	--		2817	
49	35	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	21	483,00	--	10143	--	10143	--	10954
						--	--	--	--		811	
0	36	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	36	586,00	--	21096	--	21096	--	22784
						--	--	--	--		1688	
1	37	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	35	683,00	--	23905	--	23905	--	25817
						--	--	--	--		1912	
2	38	С121-110403-0003	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	347	131,00	--	45457	--	45457	--	49094
						--	--	--	--		3637	

		23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	90	1016,00	--	91440	--	91440	--	98755
						--	--	--	--		7315	
54	40	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	118,05	542,00	--	63983	--	63983	--	69102
						--	--	--	--		5119	
			=== ВЫШЕ 0,000									
55	41	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	90	490,65	24,99	44159	2249	1689	40410	91334
						446,90	11,26	40221	1013		6765	
56	42	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus (прим.) *СП - 8%*	шт.	90	5856,00	--	527040	--	527040	--	569203
						--	--	--	--		42163	
57	43	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	90	1005,52	148,99	90496	13410	1304	77993	181969
						842,03	42,25	75782	3802		13479	
58	44	С123-041013-1401	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	90	2853,00	--	256770	--	256770	--	277312
						--	--	--	--		20542	
59	45	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	90	2971,00	--	267390	--	267390	--	288781
						--	--	--	--		21391	
60	46	С123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	150	2479,00	--	371850	--	371850	--	401598
						--	--	--	--		29748	
61	47	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	350	997,65	2,40	349179	839	4054	337456	741566
						983,67	0,16	344286	57		54931	
62	48	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	346,5	190,00	--	65835	--	65835	--	71102
						--	--	--	--		5267	

		Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	220	963,65 952,37	3,96 0,38	212002 209522	872 84	1608	205414 33393	450809
64	50	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	217,8	463,00 --	-- --	100841 --	-- --	100841	-- 8067	108909
65	51	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	540,78 487,56	33,48 12,50	24335 21940	1507 562	888	22052 3711	50098
66	52	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	45	904,00 --	-- --	40680 --	-- --	40680	-- 3254	43934
67	53	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	10,67	4131,00 --	-- --	44078 --	-- --	44078	-- 3526	47604
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7 889 112,00
			РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
			=== НИЖЕ 0,000									
68	54	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1938,52 1521,45	116,48 22,52	3877 3043	233 45	601	3026 552	7455
69	55	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	24227,00 --	-- --	48454 --	-- --	48454	-- 3876	52330
70	56	С123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	18	2479,00 --	-- --	44622 --	-- --	44622	-- 3570	48192
71	57	С123-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	3541,00 --	-- --	14164 --	-- --	14164	-- 1133	15297

		123-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	5889,00	--	106002	--	106002	--	114482
			СП - 8%			--	--	--	--		8480	
73	59	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1859,25	19,08	100399	1030	78878	20451	130518
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	20491	377		9668	
74	60	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2225,90	19,08	218139	1870	179082	37114	275673
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	37187	684		20420	
75	61	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2524,06	19,08	25241	191	21255	3787	31350
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3795	70		2322	
76	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	3052,72	19,08	103792	649	90241	12876	126002
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	12902	237		9333	
77	63	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3474,78	33,48	97294	937	82705	13722	119897
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	13652	350		8881	
78	64	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4548,85	44,41	45489	444	39201	5889	55487
			НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	5844	165		4110	
79	65	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	224	75,63	1,19	16942	265	685	15672	35223
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	15992	--		2609	
80	66	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	83,00	1,19	830	12	104	700	1652
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	714	--		122	
81	67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,47	72,72	2,24	2870	88	1294	1033	4215
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1488	9		312	
82	68	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,47	187,36	5,75	7395	227	5861	920	8981
			НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	1307	27		665	

		211-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	219	369,62 246,66	62,48 28,15	80947 54018	13682 6165	13247	45739 10135	136822
84	70	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	51	254,00 --	-- --	12954 --	-- --	12954	-- 1036	13990
85	71	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	94	301,00 --	-- --	28294 --	-- --	28294	-- 2264	30558
86	72	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8	335,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
87	73	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	32	483,00 --	-- --	15456 --	-- --	15456	-- 1236	16692
88	74	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26	586,00 --	-- --	15236 --	-- --	15236	-- 1219	16455

		121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	8	683,00	--	5464	--	5464	--	5901
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
90	76	С121-110403-0003	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77	м	328,5	131,00	--	43034	--	43034	--	46476
			СП - 8%			--	--	--	--		3443	
91	77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,32	542,00	--	52747	--	52747	--	56967
			СП - 8%			--	--	--	--		4220	
			=== ВЫШЕ 0,000									
92	78	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	490,65	24,99	44159	2249	1689	40410	91334
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	40221	1013		6765	
93	79	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	90	5856,00	--	527040	--	527040	--	569203
			СП - 8%			--	--	--	--		42163	
94	80	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	90	1005,52	148,99	90496	13410	1304	77993	181969
			НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	75782	3802		13479	
95	81	С123-041013-1401	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	2853,00	--	256770	--	256770	--	277312
			СП - 8%			--	--	--	--		20542	
96	82	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	90	2971,00	--	267390	--	267390	--	288781
			СП - 8%			--	--	--	--		21391	
97	83	С123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	111	2479,00	--	275169	--	275169	--	297183
			СП - 8%			--	--	--	--		22014	
98	84	С123-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	123	5889,00	--	724347	--	724347	--	139029
			СП - 8%			--	--	--	--		57948	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 198 319,67

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

=== НИЖЕ 0,000

99	107	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	25466,39	2826,39	50933	5653	22	28575	85868
			НР - 61%; СП - 8%			22629,00	792,86	45258	1586		6361	
100	108	51-020106-0101	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	71845,00	--	143690	--		--	143690
						--	--	--	--	143690	--	
101	109	С123-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5889,00	--	11778	--	11778	--	12720
			СП - 8%			--	--	--	--		942	
102	110	С123-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3880,00	--	7760	--	7760	--	8381
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
103	111	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1938,52	116,48	3877	233	601	3026	7455
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		552	
104	112	С123-041002-0107	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 50	шт.	2	20852,00	--	41704	--	41704	--	45040
			СП - 8%			--	--	--	--		3336	
105	113	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,096	325925,65	104279,98	31289	10011	978	14321	49259
			НР - 69%; СП - 8%			211460,00	4745,00	20300	456		3649	
106	114	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,096	229983,00	--	22078	--	22078	--	23845
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	

		Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,096	50044,26	2528,35	4804	243	347	2935	8358
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	4214	39		619	
108	116	С123-020601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
109	117	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	963,65	3,96	9636	40	72	9337	20491
			НР - 98%; СП - 8%			952,37	0,38	9524	4		1518	
110	118	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	463,00	--	4584	--	4584	--	4950
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
111	119	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	687,28	1,27	2749	5	13	2678	5861
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	2731	2		434	
112	120	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	498,00	--	1992	--	1992	--	2151
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
113	121	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	220	666,95	3,12	146730	687	2022	141331	311106
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	144021	195		23045	
114	122	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	220	1386,00	--	304920	--	304920	--	329314
			СП - 8%			--	--	--	--		24394	
115	123	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	306061,38	93259,06	4591	1399	72	3471	8707
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	3120	386		645	
116	124	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15	580,00	--	8700	--	8700	--	9396
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
117	125	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	42	142,00	--	5964	--	5964	--	6441
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1 085 120,00

Электромонтажные работы смета №2-1-9

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

118	1	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	23445,37 4676,00	3508,35 1120,94	46891 9352	7017 2242	30522	8348 4419	59657
119	2	51-080401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00 --	-- --	201533 --	-- --	201533	-- --	201533
120	3	51-080401-0506	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	127922,00 --	-- --	127922 --	-- --	127922	-- --	127922
121	4	Ц13-080305-0902	Щитки этажные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	4123,16 3507,00	87,59 27,34	61847 52605	1314 410	7928	38171 8001	108020
122	5	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	15	28080,00 --	-- --	421200 --	-- --	421200	-- 33696	454896
123	6	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	499,78 397,46	80,75 27,34	29987 23848	4845 1640	1294	18351 3867	52205
124	7	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	60	21044,00 --	-- --	1262640 --	-- --	1262640	-- 101011	1363651
125	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	4337,62 2216,00	110,81 27,34	260257 132960	6649 1640	120648	96912 28574	385743
126	9	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	60	3903,00 --	-- --	234180 --	-- --	234180	-- 18734	252914
127	10	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	2941,29 2338,00	84,89 27,34	176477 140280	5093 1640	31104	102183 22293	300953
128	11	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	60	4762,00 --	-- --	285720 --	-- --	285720	-- 22858	308578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								3 616 072,00

Всего	Тенге		**36 111 110,57**
Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9%**	**325 000,00**
Итого :	Тенге		**36 436 110,57**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**1,70%**	**619 413,88**
ИТОГО:			**37 055 524,44**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**	**38 904 450,60**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**778 089,01**
ИТОГО:			**39 682 539,61**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**4 761 904,75**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**44 444 444,44**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**44 444 444,44**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**4 444 444,44**
Итого к оплате	Тенге		**40 000 000,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	642 317 086,01									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	642 317 086,01	35 714 285,71		40 000 000,00					4 285 714,29	40 000 000,00
резерв 5%	39 115 855,26	-							-	
ИТОГО по стройке:	**603 201 230,75**	**35 714 285,71**		**40 000 000,00**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

ряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №9

за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
1	1	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	100% 2,5258	179091,82	17954,08	452350	45348	8835	282696	793850
			НР - 69%; СП - 8%			157640,00	4568,00	398167	11538		58804	
2	2	С121-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	100% 1,4077	198565,00	--	279520	--	279520	--	301882
			СП - 8%			--	--	--	--		22362	
3	3	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	100% 0,9406	206613,00	--	194340	--	194340	--	209887
			СП - 8%			--	--	--	--		15547	
4	4	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	100% 0,1775	273261,00	--	48504	--	48504	--	52384
			СП - 8%			--	--	--	--		3880	

5	5	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	100% 116,4	592,37 452,35	73,59 28,46	68951 52654	8565 3313	7732	66041 10799	145792
6	6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	100% 320,7766	72,72 37,70	2,24 0,23	23326 12094	718 72	10514	8394 2538	34258
7	7	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	100% 320,7766	69,36 22,05	1,58 0,23	22248 7072	508 72	14668	4929 2174	29352
8	8	С121-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м	100% 116,34	1353,00 --	-- --	157408 --	-- --	157408	-- 12593	170001
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 737 406,00
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
9	42	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	111	4097,47 1037,74	66,80 28,87	454819 115189	7415 3205	332271	111290,5 45289	611398,5
10	43	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	118,74	253,21 72,59	2,09 0,73	30066 8619	248 87	21203,5	8186,5 3061	41321
11	47	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	252,15	4177,35 1107,84	68,09 28,87	1053319 279342	17169 7280	756808	269424 105819,5	1428562
12	48	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	269,8005	530,77 261,49	1,50 0,68	143202 70550	405 183	72247	66488 16775	226464
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2 307 745,50
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
13	54	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	100% 650,3	1212,79 504,36	38,08 31,53	788677 327986	24766 20507	435925	278794 85398	1152870

14	55	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100% 389,8	726,81 484,38	2,94 1,33	283311 188811	1147 520	93353	151465 34782	469557
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 622 427,00
			РАЗДЕЛ 2. КАРКАС, ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ листы КЖ-54-60									
15	14	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (Мс-1,Мс-2, А-1, А-2). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	100% 1,4938	325925,65 211460,00	104279,98 4745,00	486868 315879	155773 7088	15216	222847 56777	766492
16	15	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	100% 1,2719	273261,00 --	-- --	347561 --	-- --	347561	-- 27805	375366
17	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	100% 0,2219	194724,00 --	-- --	43209 --	-- --	43209	-- 3457	46666
18	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	100% 189,7126	72,72 37,70	2,24 0,23	13795 7152	424 43	6219	4965 1501	20261
19	18	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	100% 189,7126	6167,93 609,62	85,44 30,51	1170134 115652	16208 5789	1038274	83794 100314	1354243
20	19	Е11-100105-0101	Стропила +(мауэрлат). Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	100% 5,19	88612,16 19779,50	1268,64 488,92	459897 102656	6584 2537	350657	94674 44366	598937
21	20	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	100% 42,82	85631,89 20475,00	950,38 405,36	3666758 876740	40695 17358	2749323	804687 357716	4829161

22	21	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	100% 1388,7	2196,76	6,25	3050643	8676	1737627	994269	4368506
						939,25	2,82	1304340	3909		323593	
23	22	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	100% 5	17470,65	757,51	87353	3788	54928	27126	123638
						5727,36	300,74	28637	1504		9158	
24	23	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	100% 7,2	9792,00	--	70502	--	70502	--	76143
						--	--	--	--		5640	
25	24	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	100% 10	423,00	--	4230	--	4230	--	4568
						--	--	--	--		338	
26	25	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	100% 1388,7	4716,34	94,50	6549581	131229	4136287	2129338	9373232
						1643,31	23,35	2282065	32433		694313	
27	26	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	100% 240,8	1231,00	--	296425	--	296425	--	320139
						--	--	--	--		23714	
28	27	С121-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	100% 33	357,00	--	11781	--	11781	--	12723
						--	--	--	--		942	
29	28	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	100% 122,2	1092,00	--	133442	--	133442	--	144118
						--	--	--	--		10675	
30	29	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	100% 119,63	228,00	--	27276	--	27276	--	29458
						--	--	--	--		2182	
31	30	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	100% 31	3894,23	94,50	120721	2929	73701	41230	174907
						1422,28	23,35	44091	724		12956	

32	31	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	100% 43,23	9997,43	51,84	432189	2241	397544	30002	499166
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	32404	932		36975	
33	32	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	100% 1388,7	347,01	2,40	481887	3339	439121	36734	560111
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	39427	1389		41490	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								23 677 835,00
			РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ и МОК листы АР-5-7									
34	33	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100% 997,2	665,99	25,98	664124	25911	469736	158201	888111
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	168477	3480		65786	
35	34	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	100% 997,2	794,74	50,39	792514	50253	296987	419110	1308554
			НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	445274	10281		96930	
36	36	Е11-310601-0101	Сетка. Укладка при сплошном армировании	м2 покрытия	100% 997,2	1337,36	90,91	1333613	90656	560897	636016	2127199
			НР - 88%; СП - 8%			683,98	40,80	682060	40686		157570	
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100% 997,2	598,96	97,36	597284	97091	309245	195713	856436
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	190948	21783		63440	
38	43	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	222,09	6167,93	85,44	1369836	18975	1215496	98097,25	1585397,07
			НР - 69%; СП - 8%			609,62	30,51	135391	6776		117436,45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6 765 697,07
			Всего			Тенге						36 111 110,57
			Временные здания и сооружения			Тенге			0,9%			325 000,00
			Итого :			Тенге						36 436 110,57
			Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее вр			Тенге			1,70%			619 413,88
			ИТОГО:									37 055 524,44
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года					1,0498961				38 904 450,60

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**778 089,01**
ИТОГО:			**39 682 539,61**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**4 761 904,75**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**44 444 444,44**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**44 444 444,44**
Тендерная скидка	Тенге	**0,1**	**4 444 444,44**
Итого к оплате	Тенге		**40 000 000,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП " ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	687 317 086,01									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	687 317 086,01	40 178 571,43		45 000 000,00					4 821 428,57	45 000 000,00
резерв 5%	39 115 855,26	-							-	
ИТОГО по стройке:	**648 201 230,75**	**40 178 571,43**		**45 000 000,00**					**4 821 428,57**	**45 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

ıряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №10

за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
1	42	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	111	4097,47	66,80	454819	7415	332271	111290,5	611398,5
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	115189	3205		45289	
2	43	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	118,74	253,21	2,09	30066	248	21203,5	8186,5	41321
			НР - 94%; СП - 8%			72,59	0,73	8619	87		3061	
3	45	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные толщиной 3 мм. Устройство**	м2	192	1823,32	19,23	350078	3692	127397	206305	600894
			НР - 94%; СП - 8%			1140,57	2,52	218989	484		44511	
4	47	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	252,15	4177,35	68,09	1053319	17169	756808	269424	1428562
			НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	279342	7280		105819,5	
5	48	Е11-110101-3004	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусо	269,8005	530,77	1,50	143202	405	72247	66488	226464
			НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	70550	183		16775	
6	50	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	8,1	4177,35	68,09	33837	552	24312	8655	45891
			НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	8973	234		3399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**2 954 530,50**

РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ и МОК листы АР-5-7

7	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	997,2	598,96	97,36	597284	97091	309245	195713	856436
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	190948	21783		63440	
8	38	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	997,2	294,76	21,57	293932	21511	261813	14408	333008
			НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	10608	5053		24667	
9	39	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	189	88,31	22,40	16691	4233	1329	11172	30093
			НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	11129	1015		2229	
10	40	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7955	189897,00	--	340960	--	340960	--	368237
			СП - 8%			--	--	--	--		27277	
11	41	С121-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	22,68	213,00	--	4831	--	4831	--	5217
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
12	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	228,7524	72,72	2,24	16634	512	7498	5986	24430
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	8624	52		1810	
13	43	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	228,7524	6167,93	85,44	1410929	19543	1251935	101038	1632924
			НР - 69%; СП - 8%			609,62	30,51	139451	6980		120957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 250 345,00

РАЗДЕЛ 5. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (лист АР-26)

14	52	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	210	1248,91	85,19	262270	17889	10281	219443	520250
			НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	234100	4425		38537	
15	53	С121-100302-0201	Желоб водосточный металлическийоцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	210	1407,00	--	295470	--	295470	--	319108
			СП - 8%			--	--	--	--		23638	
16	54	С121-100302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	70	810,00	--	56700	--	56700	--	61236
			СП - 8%			--	--	--	--		4536	

17	55	С121-100302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	70	1266,00	--	88620	--	88620	--	95710
			СП - 8%			--	--	--	--		7090	
18	56	С121-100302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	10	3848,00	--	38480	--	38480	--	41558
			СП - 8%			--	--	--	--		3078	
19	57	С121-100302-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6	4316,00	--	25896	--	25896	--	27968
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
20	58	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	212,64	1752,00	--	372545	--	372545	--	402349
			СП - 8%			--	--	--	--		29804	
21	59	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	32	1541,00	--	49312	--	49312	--	53257
			СП - 8%			--	--	--	--		3945	
22	60	С121-100302-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	1495,00	--	23920	--	23920	--	25834
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	
23	61	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	3314,00	--	53024	--	53024	--	57266
			СП - 8%			--	--	--	--		4242	
24	62	С121-100302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	10	534,00	--	5340	--	5340	--	5767
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
25	63	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	176	419,00	--	73744	--	73744	--	79644
			СП - 8%			--	--	--	--		5900	
26	64	Е11-070201-0205	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка	м3 конструкций	2,88	18332,25	6972,83	52797	20082	8690	37004	96985
			НР - 118%; СП - 8%			8342,10	2546,66	24025	7334		7184	
27	65	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	291214,00	--	13978	--	13978	--	15097
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								1 802 029,00

Фасадные работы смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 3. ФАСАДЫ

28	31	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	298	618,47 396,24	4,13 1,88	184303 118080	1232 559	64991	94911 22337	301552
29	32	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие (карнизы). Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля металлосайдингом *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	195	12488,77 817,13	12,87 4,65	2435309 159341	2509 906	2273459	144222 206363	2785894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								3 087 446,00

Отопление и вентиляция смета №2-1-7

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ ДОМА

30	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4605	1204,78 1177,80	15,52 0,08	5548011 5423751	71460 378	52800	5315646 869093	11732750
31	25	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	138	1298,29 1271,37	18,65 0,14	179164 175449	2574 19	1141	171958 28090	379212
32	26	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	136,62	590,00 --	-- --	80606 --	-- --	80606	-- 6448	87054
33	28	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32	1950,54 334,42	16,77 5,97	62417 10702	537 191	51178	10675 5847	78939
34	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	1793,89 334,42	16,77 5,97	44847 8361	419 149	36067	8340 4255	57442

35	30	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1562,73	16,77	101577	1090	78750	21683	133121
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	21737	388		9861	
36	31	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2430,16	43,97	51033	923	34309	15780	72159
			НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	15801	301		5345	
37	32	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	117	1875,18	36,59	219396	4282	140902	74135	317013
			НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	74212	1436		23482	
38	33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,03	542,00	--	18444	--	18444	--	19920
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	
39	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	72,72	2,24	2763	85	1245	994	4058
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1433	9		301	
40	35	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38	93,68	2,88	3560	109	2822	443	4323
			НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	629	13		320	
41	36	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,75	34245,63	1620,78	94175	4457	30260	46694	152139
			НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	59458	1982		11270	
42	37	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,235	9797,00	--	41490	--	41490	--	44810
			СП - 8%			--	--	--	--		3319	
43	38	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4743	566,12	62,48	2685121	296319	1218898	990599	3969777
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	1169904	133515		294058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**17 052 717,00**
			Водопровод и канализация смета №2-1-8									
			РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
44	91	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	385	997,65	2,40	384096	923	4459	371202	815722
			НР - 98%; СП - 8%			983,67	0,16	378714	63		60424	
45	92	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	381,15	182,00	--	69369	--	69369	--	74919
			СП - 8%			--	--	--	--		5550	

46	93	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	992,87	1,95	59572	117	543	57749	126707
			НР - 98%; СП - 8%			981,87	0,25	58912	15		9386	
47	94	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	294,00	--	17464	--	17464	--	18861
			СП - 8%			--	--	--	--		1397	
48	95	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	220	963,65	3,96	212002	872	1608	205414	450809
			НР - 98%; СП - 8%			952,37	0,38	209522	84		33393	
49	96	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	257,4	476,00	--	122522	--	122522	--	132324
			СП - 8%			--	--	--	--		9802	
50	97	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (гильзы)	м трубопровода	10,5	411,06	19,08	4316	200	132	3976	8956
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3984	73		663	
51	98	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	711,00	--	7466	--	7466	--	8063
			СП - 8%			--	--	--	--		597	
52	99	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)	м трубопровода	45	540,78	33,48	24335	1507	888	22052	50098
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	21940	562		3711	
53	100	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45	904,00	--	40680	--	40680	--	43934
			СП - 8%			--	--	--	--		3254	
54	101	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	405	369,62	62,48	149697	25302	24498	84586	253026
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	99897	11401		18743	
55	102	С121-110403-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	85	1785,00	--	151725	--	151725	--	163863
			СП - 8%			--	--	--	--		12138	

56	103	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	45	254,00	--	11430	--	11430	--	12344
			СП - 8%			--	--	--	--		914	
57	104	С121-110403-0605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	15	1979,00	--	29685	--	29685	--	32060
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
58	105	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	260	301,00	--	78260	--	78260	--	84521
			СП - 8%			--	--	--	--		6261	
59	106	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	13,13	4131,00	--	54240	--	54240	--	58579
			СП - 8%			--	--	--	--		4339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**2 334 786,00**
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									
60	136	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	687,28	1,27	116837	216	563	113801	249089
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	116058	66		18451	
61	137	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	170	498,00	--	84660	--	84660	--	91433
			СП - 8%			--	--	--	--		6773	
62	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	320	666,95	3,12	213425	1000	2940	205573	452518
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	209485	283		33520	

63	139	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	320	1386,00	--	443520	--	443520	--	479002
			СП - 8%			--	--	--	--		35482	
64	140	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	189	96,00	--	18144	--	18144	--	19596
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
65	141	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	229	142,00	--	32518	--	32518	--	35119
			СП - 8%			--	--	--	--		2601	
66	142	СКомм предложение "Семдел group"	Противопожарная муфта "Огракс-ПМ-110"	шт	115	6892,86	--	792679	--	792679	--	856093
			СП - 8%			--	--	--	--		63414	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 182 850,00
			Электромонтажные работы смета №2-1-9									
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
67	17	С123-090101-0203	Плиты электрические бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкофорочные	шт.	60	39838,00	--	2390280	--	2390280	--	2581502
			СП - 8%			--	--	--	--		191222	
			РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
68	18	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24	1636,66	543,17	39280	13036	4921	21212	65331
			НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	21323	8139		4839	
69	19	С123-070102-1306	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-004 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1098,00	--	9882	--	9882	--	10673
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
70	20	С123-070102-1308	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	15	3867,00	--	58005	--	58005	--	62645
			СП - 8%			--	--	--	--		4640	
71	21	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2141,42	779,06	12849	4674	1231	7042	21481
			НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	6944	2836		1591	

72	22	С123-070102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	3722,00	--	22332	--	22332	--	24119
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
73	23	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	120	1682,13	676,05	201855	81126	15519	113473	340554
			НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	105210	52391		25226	
74	24	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	60	1949,00	--	116940	--	116940	--	126295
			СП - 8%			--	--	--	--		9355	
75	25	С123-070101-1808	Светильники, тип НББ07-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	60	1431,00	--	85860	--	85860	--	92729
			СП - 8%			--	--	--	--		6869	
76	26	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	3	4526,10	1425,56	13578	4277	604	8336	23667
			НР - 72%; СП - 8%			2899,12	960,10	8697	2880		1753	
77	27	С123-070103-0419	Светильники, тип ЖКУ 25-70-003/004 ГОСТ 8045-82	шт.	3	25952,00	--	77856	--	77856	--	84084
			СП - 8%			--	--	--	--		6228	
78	28	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	193	145,00	--	27985	--	27985	--	30224
			СП - 8%			--	--	--	--		2239	
79	29	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	27	507,00	--	13689	--	13689	--	14784
			СП - 8%			--	--	--	--		1095	
80	30	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления для ЖКУ ГОСТ 6825-74	шт.	3	684,00	--	2052	--	2052	--	2216
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
81	31	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	180	1560,33	11,47	280860	2065	175689	74697	384001
			НР - 72%; СП - 8%			572,81	3,55	103106	640		28445	
82	32	С123-070219-0304	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	180	141,00	--	25380	--	25380	--	27410
			СП - 8%			--	--	--	--		2030	

83	33	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	780	241,00	--	187980	--	187980	--	203018
			СП - 8%			--	--	--	--		15038	
84	34	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	786,30	10,76	47178	646	1642	32439	85986
			НР - 72%; СП - 8%			748,16	2,73	44890	164		6369	
85	35	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	60	747,00	--	44820	--	44820	--	48406
			СП - 8%			--	--	--	--		3586	
86	36	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1352,34	165,14	4057	495	55	2643	7236
			НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	3507	164		536	
87	37	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753,00	--	32259	--	32259	--	34840
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
88	38	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2503,00	--	7509	--	7509	--	8110
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 697 809,00
			РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
89	39	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	20	395,94	3,32	7919	66	138	5567	14564
			НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	7715	16		1079	
90	40	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	370,00	--	7400	--	7400	--	7992
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
91	41	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	188	355,18	3,23	66774	607	2433	46036	121835
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	63734	206		9025	
92	42	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	188	306,00	--	57528	--	57528	--	62130
			СП - 8%			--	--	--	--		4602	
93	43	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	188	355,18	3,23	66774	607	2433	46036	121835
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	63734	206		9025	

94	44	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	188	315,00	--	59220	--	59220	--	63958
			СП - 8%			--	--	--	--		4738	
95	45	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	877	912,89	18,51	800609	16230	87234	504016	1408994
			НР - 72%; СП - 8%			794,92	3,28	697145	2877		104370	
96	46	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	877	564,00	--	494628	--	494628	--	534198
			СП - 8%			--	--	--	--		39570	
97	47	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования	шт.	60	867,66	9,69	52060	581	5888	32967	91829
			НР - 72%; СП - 8%			759,85	3,28	45591	197		6802	
98	48	С123-070220-0801	Розетки количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	60	1241,00	--	74460	--	74460	--	80417
			СП - 8%			--	--	--	--		5957	
99	49	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ205, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1242	121,00	--	150282	--	150282	--	162305
			СП - 8%			--	--	--	--		12023	
100	50	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	560	39,00	--	21840	--	21840	--	23587
			СП - 8%			--	--	--	--		1747	
101	51	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,46	3,23	422	3	22	287	766
			НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
102	52	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
103	53	С124-040207-4956	Крюк промежуточный HEL-5641 ГОСТ Р 51177-98	шт.	630	708,00	--	446040	--	446040	--	481723
			СП - 8%			--	--	--	--		35683	

104	54	С121-130814-3301	Шпильки	шт.	170	95,00	--	16150	--	16150	--	17442
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
105	55	Ц13-100902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2063,51	11,76	6191	35	504	4069	11081
			НР - 72%; СП - 8%			1884,00	--	5652	--		821	
106	56	С123-070202-0110	Коробки протяжные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 600 мм х 400 мм х 200 мм	шт.	3	7290,00	--	21870	--	21870	--	23620
			СП - 8%			--	--	--	--		1750	
107	57	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	1270,30	--	30487	--	1589	21673	56333
			НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	28898	--		4173	
108	58	С123-080306-0701	Датчик управления освещения автоматический	шт.	24	4462,00	--	107088	--	107088	--	115655
			СП - 8%			--	--	--	--		8567	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								7 679 820,00

РАЗДЕЛ 5. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ

109	90	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	590,43	23,71	35426	1423	24847	6852	45660
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	9156	361		3382	
110	91	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50	479,98	58,07	23999	2904	14010	5643	32013
			НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	7085	752		2371	
111	92	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	2865,68	161,31	51582	2904	34944	10385	66924
			НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	13734	689		4957	
112	93	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	443,56	58,07	37703	4936	18869	10926	52519
			НР - 72%; СП - 8%			163,50	15,04	13898	1278		3890	
113	94	С124-040207-2701	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	394,00	--	7880	--	7880	--	8256,90
			СП - 8%			--	--	--	--		376,9	
114	98	С123-070222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	60	1159,00	--	69540	--	69540	--	75103
			СП - 8%			--	--	--	--		5563	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								280 475,90

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

=== ВЫШЕ 0,000

	126	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	26,298	3159,69	159,53	83094	4195	14201,274	65256,744	160156,89
			НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	64687	1948		11863,668	
63	127	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26,298	16915,00	--	444831	--	444831	--	480144
			СП - 8%			--	--	--	--		35313,356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								640 300,92

Всего	Тенге		27 083 332,92
Временные здания и сооружения	Тенге	0,9%	243 750,00
Итого :	Тенге		27 327 082,91
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее врем:	Тенге	1,70%	464 560,41
ИТОГО:			27 791 643,32
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961	29 178 337,94
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%	583 566,76
ИТОГО:			29 761 904,69
НДС 12%	Тенге	12%	3 571 428,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		33 333 333,26
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		33 333 333,26
Тендерная скидка	Тенге	0,1	3 333 333,26
Итого к оплате	Тенге		30 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	717 317 086,01									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	717 317 086,01	26 785 714,29		30 000 000,00					3 214 285,71	30 000 000,00
резерв 5%	39 115 855,26	-							-	
ИТОГО по стройке:	**678 201 230,75**	**26 785 714,29**		**30 000 000,00**					**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмуганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

ряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №11

за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы выше 0.00 - АР смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
1	13	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	265,2	861,07	4,52	228356	1199	174220	48136	298611
			НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	52937	548		22119	
2	14	С121-090205-0204	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	265,2	1972,00	--	522974	--	522974	--	564812
			СП - 8%			--	--	--	--		41838	
3	15	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	324	113,00	--	36612	--	36612	--	39541
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
4	16	Е11-120101-0802	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое). Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	49,8	113,85	0,25	5670	12	3359	2120	8413
			НР - 92%; СП - 8%			46,16	0,11	2299	6		623	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								911 377,00
			РАЗДЕЛ 3. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
5	22	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	529,2	1426,05	70,60	754664	37359	212015	468613	1321139
			НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	505290	15391		97862	

6	24	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	198,3	2522,17	163,67	500147	32456	249813	209368	766275
			НР - 90%; СП - 8%			1098,73	74,39	217878	14752		56761	
7	26	С121-130510-0903	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	198,3	-6318,00	--	-1252859	--	-1252859	--	-1353088
			СП - 8%			--	--	--	--		-100229	
8	28	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	3820,00	--	34380	--	34380	--	37130
			СП - 8%			--	--	--	--		2750	
9	29	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	1288,00	--	92736	--	92736	--	100155
			СП - 8%			--	--	--	--		7419	
10	30	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	72	482,00	--	34704	--	34704	--	37480
			СП - 8%			--	--	--	--		2776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								909 091,00
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ ПОДЪЕЗДОВ									
11	35	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	3733,5	2741,33	11,00	10234739	41052	9380045	782766	11898905
			НР - 94%; СП - 8%			217,93	5,11	813642	19088		881400	
12	36	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3994,845	253,21	2,09	1011526	8336	713188	275354	1389830
			НР - 94%; СП - 8%			72,59	0,73	290002	2928		102950	
13	50	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,1	4177,35	68,09	33837	552	24312	8655	45891
			НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	8973	234		3399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								13 334 626,00
			Фасадные работы смета №2-1-6									
			РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ									
14	12	С121-050304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,609	213064,00	--	129756	--	129756	--	140136
			СП - 8%			--	--	--	--		10380	
15	13	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	204,6	592,37	73,59	121198	15056	13591	116082	256263
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	92551	5824		18982	

16	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	449,58	72,72	2,24	32692	1006	14736	11765	48014
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	16950	101		3557	
17	15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	449,58	69,36	1,58	31182	712	20559	6909	41138
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	9911	101		3047	
18	16	Е11-100102-0605	Стены каркасные (ограждение балконов). Обшивка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	216	89,78	1,00	19393	216	1668	15846	38058
			НР - 90%; СП - 8%			81,06	0,45	17509	97		2819	
19	17	С121-130502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	226,8	2127,00	--	482404	--	482404	--	520996
			СП - 8%			--	--	--	--		38592	
			=== КОЗЫРЕК БАЛКОНА (30шт)									
20	18	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	117	598,96	97,36	70078	11392	36282	22963	100484
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	22404	2556		7443	
21	19	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	117	294,76	21,57	34487	2524	30718	1690	39071
			НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	1245	593		2894	
22	20	Е11-120101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	117	2028,79	137,96	237368	16141	191257	29374	288082
			НР - 92%; СП - 8%			256,15	16,74	29970	1959		21339	
23	21	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	49	567,64	13,91	27814	682	6719	18880	50430
			НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	20413	109		3736	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 522 672,00
			Отопление и вентиляция смета №2-1-7									
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
24	1	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	24381,68	941,97	24382	942	12422	11153	38378
			НР - 98%; СП - 8%			11017,91	362,79	11018	363		2843	
25	3	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2835,12	64,18	34021	770	23272	10019	47564
			НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	9979	245		3523	

26	4	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2430,16	43,97	9721	176	6535	3006	13745
			НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	3010	57		1018	
27	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1950,54	16,77	9753	84	7997	1668	12334
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1672	30		914	
28	6	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1793,89	16,77	5382	50	4329	1001	6893
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1003	18		511	
29	7	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	83,00	1,19	1328	19	167	1119	2643
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1142	--		196	
30	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	75,63	1,19	605	9	25	560	1258
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	571	--		93	
31	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6723	72,72	2,24	340	10	154	122	499
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	176	1		37	
32	10	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,6723	187,36	5,75	875	27	693	109	1063
			НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	155	3		79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**124 377,00**
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ ДОМА									
33	40	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	151,8	247,00	--	37495	--	37495	--	40494
			СП - 8%			--	--	--	--		3000	
34	41	Е11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	15	1069,32	95,13	16040	1427	6144	8218	26198
			НР - 90%; СП - 8%			564,62	44,11	8469	662		1941	

35	42	С123-051207-1305	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 750 мм (высота 494мм, глубина 125мм)	шт.	15	32329,00	--	484935	--	484935	--	523730
			СП - 8%			--	--	--	--		38795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								590 422,00
			РАЗДЕЛ 3. ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛА (ПОКВАРТИРНЫЙ)									
36	46	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	15	13691,52	148,99	205373	2235	190508	12999	235841
			НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	12630	634		17470	
37	47	Ц13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	60	1023,07	--	61384	--	2644	44055	113875
			НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	58740	--		8435	
38	50	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	30	2074,76	270,20	62243	8106	2096	54360	125932
			НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	52041	3429		9328	
39	51	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	2329,00	--	69870	--	69870	--	75460
			СП - 8%			--	--	--	--		5590	
40	52	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	15	18159,59	202,89	272394	3043	150010	117782	421390
			НР - 98%; СП - 8%			7956,09	56,32	119341	845		31214	
41	55	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	1913,53	91,49	114812	5489	18036	90123	221330
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	91287	676		16395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 193 828,00
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
42	59	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	44,4	953,21	76,02	42323	3375	11488	28412	76393
			НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	27460	1531		5659	
43	67	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1793,89	16,77	25114	235	20197	4670	32167
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	4682	84		2383	

44	68	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	253	1562,73	16,77	395370	4243	306518	84396	518148
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	84609	1510		38381	
45	69	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,13	542,00	--	15246	--	15246	--	16466
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
46	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,7	72,72	2,24	1578	49	711	568	2318
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	818	5		172	
47	71	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21,7	93,68	2,88	2033	62	1612	253	2469
			НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	359	7		183	
48	72	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,87	34245,63	1620,78	29794	1410	9574	14772	48131
			НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	18810	627		3565	
49	73	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,3398	9797,00	--	13126	--	13126	--	14176
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**710 268,00**
			РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛОЙ ЧАСТИ									
50	74	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	273	5040,55	48,14	1376071	13143	930757	428343	1948767
			НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	432171	4914		144353	
51	75	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	168	4896,99	38,30	822694	6434	572759	240958	1148744
			НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	243501	2375		85092	
52	76	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	125	4366,77	40,57	545846	5071	422818	117052	715931
			НР - 98%; СП - 8%			943,66	11,87	117957	1484		53032	

53	77	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	152	1307,65	54,15	198763	8231	17028	171795	400203
			НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	173504	1797		29645	
54	78	С123-050306-1855	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	24	3034,00	--	72816	--	72816	--	78641
			СП - 8%			--	--	--	--		5825	
55	79	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	128	2421,00	--	309888	--	309888	--	334679
			СП - 8%			--	--	--	--		24791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4 626 965,00
			Водопровод и канализация смета №2-1-8									
			РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
56	85	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	180	826,13	0,14	148703	25	6802	139038	310761
			НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	141876	--		23019	
57	86	С123-030102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	3911,00	--	117330	--	117330	--	126716
			СП - 8%			--	--	--	--		9386	
58	87	С123-030102-1229	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96	шт.	60	5114,00	--	306840	--	306840	--	331387
			СП - 8%			--	--	--	--		24547	
59	88	С123-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	60	2405,00	--	144300	--	144300	--	155844
			СП - 8%			--	--	--	--		11544	
60	89	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	60	21376,39	25,55	1282583	1533	1113501	164860	1563239
			НР - 98%; СП - 8%			2792,48	11,26	167549	676		115795	
61	90	Е11-180701-0205 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	3	8372,44	225,91	25117	678	20639	4012	31459
			НР - 98%; СП - 8%			1266,78	97,75	3800	293		2330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 519 406,00

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

=== ВЫШЕ 0,000

	126	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	26,298	3159,69	159,53	83094	4195	14201,274	65256,744	160156,89
			НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	64687	1948		11863,668	
63	127	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26,298	16915,00	--	444831	--	444831	--	480144
			СП - 8%			--	--	--	--		35313,356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								640 300,92

Всего	Тенге		27 083 332,92
Временные здания и сооружения	Тенге	0,9%	243 750,00
Итого :	Тенге		27 327 082,91
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее врем:	Тенге	1,70%	464 560,41
ИТОГО:			27 791 643,32
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961	29 178 337,94
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%	583 566,76
ИТОГО:			29 761 904,69
НДС 12%	Тенге	12%	3 571 428,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		33 333 333,26
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		33 333 333,26
Тендерная скидка	Тенге	0,1	3 333 333,26
Итого к оплате	Тенге		30 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " DS&V"
Авторский надзор ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного кредитного 60-квартирного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	719 939 772,72									
Затраты подрядчика Общестроительные работы	719 939 772,72	5 126 386,91		5 741 553,334					615 166,43	5 741 553,334
резерв 5%	35 996 988,636	32 140 168,43		35 996 988,636					3 856 820,21	35 996 988,636
ИТОГО по стройке:	**683 942 784,084**	**37 266 555,33**		**41 738 541,970**					**4 471 986,64**	**41 738 541,97**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" акимата города
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "ДАЛА-ЦЕНТР"

ГИП **Щеглов А.В.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34К г.Жезказган**

Объект : **60-квартирный жилой дом.**

Договор подряда (контракт) **№26/20 от 03.04.2020года**

Акт выполненных работ №12

за сентябрь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатац / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатац / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод и канализация смета №2-1-8									
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	126	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	60	3159,69	159,53	189581	9572	32423	148988	365655
			НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	147586	4443		27086	
2	127	С123-030102-0302	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	60	16915,00	--	1014900	--	1014900	--	1096092
			СП - 8%			--	--	--	--		81192	
3	128	Е11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	60	2498,17	80,36	149890	4822	13326	131284	303668
			НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	131742	2221		22494	
4	129	С123-030102-0902	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	60	5319,00	--	319140	--	319140	--	344671
			СП - 8%			--	--	--	--		25531	
5	130	Е11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	60	2152,32	60,37	129139	3622	20123	104933	252797
			НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	105394	1681		18726	
6	131	С123-030102-1104	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	60	4155,00	--	249300	--	249300	--	269244
			СП - 8%			--	--	--	--		19944	
7	132	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	60	2742,00	315,23	164520	18914	13864	137395	326068
			НР - 98%; СП - 8%			2195,70	140,94	131742	8457		24153	
8	133	С123-030102-0119	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	20	19230,00	--	384600	--	384600	--	415368
			СП - 8%			--	--	--	--		30768	
9	134	С123-030102-0121	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	40	19510,00	--	780400	--	780400	--	842832
			СП - 8%			--	--	--	--		62432	

10	135	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	240	676,00	--	162240	--	162240	--	175219
			СП - 8%			--	--	--	--		12979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**4 391 614,00**
			Электромонтажные работы смета №2-1-9									
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
11	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160	2478,74	25,26	396598	4042	200207,3	118706,44	524404,692
			НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	177280	--		39003,58	
12	16	Ц13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	60	2422,39	84,39	145343	5063	--	102183	267328
			НР - 72%; СП - 8%			2338,00	27,34	140280	1640		19802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**791 732,69**

Всего	Тенге	**5 183 346,69**
Временные здания и сооружения	Тенге 0,9%	**46 650,12**
Итого :	Тенге	**5 229 996,81**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее врем	Тенге 1,70%	**88 909,95**
ИТОГО:		**5 318 906,76**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года	1,0498961	**5 584 299,46**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге 2,00%	**111 685,99**
ИТОГО:		**5 695 985,45**
НДС 12%	Тенге 12%	**683 518,25**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**6 379 503,70**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**6 379 503,70**
Тендерная скидка	Тенге 0,1	**637 950,37**
Итого к оплате	Тенге	**5 741 553,334**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " DS&V"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП " ДАЛА -ЦЕНТР "

(наименование организации)

Щеглов А.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)