Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №33 от 20.05.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№33	20.05.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области	134 400 000,00	35 178 571,43							4 221 428,57	39 400 000,00
Всего к оплате:	39 400 000 (тридцать девять миллионов четыреста тысяч) тенге, 00 тиын									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Аманов М.Х.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ Никибаев Б.М

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области**
Договор подряда (контракт) **№33 от 20.05.2019г.**

РЕЕСТР № 2
принятых актов выполненных работ за август 2019 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге							Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	« Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области».	**457 645 555,36**	**134 400 000,00**			**95 000 000,00**	**39 400 000,00**				**29,37**
	в том числе:										
1.	**Шлюз-регулятор трубчатый двухстороннего действия на расход 3,0 м3/с с напором 3,0 м**	**50 546 932,17**	**0,00**								
1.-1	*Земляные работы*	*2 060 528,36*									
1.-2	*Бетонные и железобетонные конструкции*	*31 698 604,07*									
1.-3	*Металлоконструкции*	*3 016 103,98*									
1.-4	*Разные работы*	*7 195 584,93*									
1.-5	*Гидромеханическое оборудование*	*6 576 110,83*									
2.	**Трубы водопропускные(5шт)**	**38 871 126,26**	13 788 268,16				13 788 268,16				
2.-1	*Земляные работы*	*3 447 743,43*					*1 379 097,37*				
2.-2	*Бетонные и железобетонные конструкции*	*32 584 767,23*					*12 409 170,79*				
2.-3	*Покрытие проезжей части*	*2 838 615,59*									
3.	Наружные сети электроснабжения	11 897 002,02	0,00								
3.-1	Оборудование	*11 897 002,02*									
4.	Наружное водоснабжение	59 194 290,28	0,00								
4.-1	*Демонтаж водопроводной стальной, диаметр 500 мм. (1,2км)*	*724 355,62*									
4.-2	*Земляные работы*	*256 292,21*									

4.-3	*Линейная часть (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт., Станция насосная передвижная СНП-500/10-1шт., Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 245,5м., Шаровые соединения диаметром 500 мм-8шт., Отводы наружным диаметром 530х10 мм-20шт)*	*52 370 805,45*									
4.-4	*Гидропост (Гидрометрический мостик)*	*1 985 906,43*									
4.-5	*Жилой вагон для персонала (Жилой вагон на 5 человек)*	*3 856 930,55*									
5.	**Гидротехническая часть**	**292 451 921,00**	**120 611 731,84**			**95 000 000,00**	**25 611 731,84**				
5.-1	*Приемный котлован от ПК0 до ПК641+57,63*	*292 451 921,00*	*120 611 731,84*			*95 000 000,00*	*25 611 731,84*				
6.	**Благоустройство**	**4 684 283,63**	**0,00**								
6.-1	*Ограждение металлическое*	*4 652 142,55*									
6.-2	*Биотуалет*	*32 141,08*									
	ИТОГО:	**457 645 555,36**	**134 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000 000,00**	**39 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Сакпаров Н.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по технадзору:
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области**

Договор подряда (контракт): **№33 от 20.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

за август 2019

на 6-2-2 Гидротехническая часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 103.Канал от ПК366+30 до ПК451+28,7				
1	358	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)(под стоянку эксковатора)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	34114,80000	1,67	56877,64
			Накладные расходы (Н10=72)				*7294,86*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4213,16*
2	359	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	6261,68986	348,73	2183637,96
			Накладные расходы (Н10=72)				*2004749,3*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1127332,43*
3	360	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. Разработка грунта, в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	43641,20000	94,09	4106305,24
			Накладные расходы (Н10=72)				*707911,87*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*304170,76*
			РАЗДЕЛ 104.Котлован Орылой ПК451+28,7 до ПК456				
4	361	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)(под стоянку эксковатора)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1885,20000	1,67	3143,09

			Накладные расходы (Н10=72)				*403,12*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*232,82*
5	362	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18899,10000	348,73	6590679,71
			Накладные расходы (Н10=72)				*868169,47*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*488198,5*
6	363	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. Разработка грунта, в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	18899,10000	94,09	1778261,67
			Накладные расходы (Н10=72)				*306565,75*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*131723,09*
			РАЗДЕЛ 105.Канал от ПК456 до ПК566+89,1				
7	365	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18998,65745	348,73	6625379,343
			Накладные расходы (Н10=72)				*5683381,47*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*3195940,88*
			ИТОГО:				**21 344 284,65**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9 578 475,84**
			Сметная прибыль				**5 251 811,64**
			Итого с временными		**4,3%**	**917 804,24**	**22 262 088,89**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,72%**	**605 528,82**	**22 867 617,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 744 114,13**	**25 611 731,84**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Сакпаров Н.К.*

Инженер по технадзору
ТОО "Стройнадзор"
_____ *Кабаев А.А.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Алгабас-Жорык" Индерского района Атырауской области**

Договор подряда (контракт): **№33 от 28.03.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019

на 2-1-2 Трубы водопропускные

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,0000	65,36	15685,796
			Накладные расходы (Н10=72)				*2656,56*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1161,912*
2	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,0000	109,92	26380,66
			Накладные расходы (Н10=72)				*4467,848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1954,124*
3	3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	840,0000	187,64	157616,552
			Накладные расходы (Н10=72)				*24994,728*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*11675,3*
4	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	840,0000	74,27	62386,692
			Накладные расходы (Н10=72)				*10565,856*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4621,236*

5	5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	840,0000	62,39	52404,82
			Накладные расходы (Н10=72)				*8875,32*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*3881,84*
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,0000	2829,24	141461,812
			Накладные расходы (Н10=72)				*54830,16*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*10478,652*
7	7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	660,0000	45,30	29901,052
			Накладные расходы (Н10=72)				*5064,064*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2214,892*
8	8	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	660,0000	43,67	28822,652
			Накладные расходы (Н10=72)				*4881,424*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2135,012*
9	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,0000	1475,16	265529,652
			Накладные расходы (Н10=72)				*102918,472*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*19668,864*
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180,0000	240,59	43306,416
			Накладные расходы (Н10=72)				*14196,352*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*3207,884*
11	11	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	480,0000	268,14	128709,076
			Накладные расходы (Н10=72)				*24999,316*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*9534,004*

12	12	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	260,0000	245,38	63799,196
			Накладные расходы (Н10=72)				*24728,372*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4725,868*
13	13	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	660,0000	123,64	81603,624
			Накладные расходы (Н10=72)				*31629,312*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*6044,712*
14	14	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,0000	65,36	15685,796
			Накладные расходы (Н10=72)				*2656,56*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1161,912*
15	15	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,0000	109,92	26380,66
			Накладные расходы (Н10=72)				*4467,848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1954,124*
16	16	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,0000	40,15	9636,608
			Накладные расходы (Н10=72)				*1385,636*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*713,824*
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции				
17	17	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	28,0000	14171,89	396812,956
			Накладные расходы (Н10=84)				*59987,524*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*29393,552*
18	18	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка, щебеночная. Устройство	м3 подушки	4,0000	12292,31	49169,232
			Накладные расходы (Н10=84)				*6609,736*

25	25	С121-040803-0108 2104-0803-0108 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) СТ РК 937-92	шт.	4,0000	161753,76	647015,04
			Накладные расходы (Н10=84)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*47927,04*
26	26	Е11-300503-0102 1130-0503-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки откосные из сборных блоков железобетонных. Устройство	м3	17,2800	27632,43	477488,42
			Накладные расходы (Н10=84)				*106175,784*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*35369,512*
27	27	С121-040803-0207 2104-0803-0207 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8,0000	187100,28	1496802,24
			Накладные расходы (Н10=84)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*110874,24*
28	28	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	42,4000	5589,65	237001,344
			Накладные расходы (Н10=84)				*40570,704*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*17555,656*
29	29	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	244,8000	4936,60	1208478,864
			Накладные расходы (Н10=84)				*150855,52*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*89516,952*
30	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных лотков из бетона В20	м3	6,4000	40006,83	256043,732
			Накладные расходы (Н10=91)				*8029,432*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*18966,204*
31	31	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	м2	34,0000	5665,93	192641,648

			Накладные расходы (Н10=72)				*25179,624*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*14269,752*
32	32	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	м2	110,6000	6319,37	698922,764
			Накладные расходы (Н10=72)				*81907,84*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*51772,056*
33	33	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	м2 укрепляемой поверхности	88,4800	450,69	39877,1568
			Накладные расходы (Н10=72)				*3972,2752*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2953,864*
34	34	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ПГС	м3	5,7600	10413,84	59983,7344
			Накладные расходы (Н10=84)				*9231,6848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4443,24*
35	35	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Армирование монолитного бетона укрепления	т арматуры	0,1275	106552,61	13587,5888
			Накладные расходы (Н10=84)				*5723,6368*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1006,488*
36	36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1275	237850,56	30330,704
			Накладные расходы (Н10=72)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2246,7184*
37	37	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	22,0000	6241,32	137309,0176
			Накладные расходы (Н10=72)				*39917,2448*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*10171,0384*

38	38	С121-020101-0701 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон упоров В20 F200	м3	0,8976	33681,96	30232,928
			Накладные расходы (Н10=72)				0
			Сметная прибыль (Н30=8)				2239,4768
39	39	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,5600	5078,10	12999,9264
			Накладные расходы (Н10=72)				*5036,624*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*962,9568*
40	40	С121-010701-0205 2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень для наброски	м3	2,5600	8895,96	22773,6576
			Накладные расходы (Н10=72)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1686,9376*
			ИТОГО:				**11 490 855,92**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 153 673,51**
			Сметная прибыль				**851 174,52**
			Итого с временными		**4,3%**	**494 106,80**	**11 984 962,73**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,72%**	**325 990,99**	**12 310 953,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 477 314,45**	**13 788 268,16**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Сакпаров Н.К.*

Инженер по технадзору:
ТОО "Стройнадзор"
_____ *Кабаев А.А.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*