Генеральный подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Субподрядчик: ТОО "DK Buiid"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруттерово Шемонаихинского района ВКО

Договор № 03/1706 от 17.06.2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ с августа по декабрь месяцы 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,5	321,49	304,62	13342	12642	0	2743	17371
					16,88	74,91	701	3109		1287	
2	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6,4	1591,19	0	10184	0	0	7332	18917
					1591,19	0	10184	0		1401	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	34,1	18,73	18,73	639	639	0	184	888
						7,49	0	255		66	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34,1	170,16	78,57	5802	2679	0	3178	9699
					91,59	37,85	3123	1291		718	
5	1101-0102-0383	Лишние грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	444,14	444,14	7195	7195	0	1274	9147
						109,23	0	1770		678	

15 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1425000	32500	3563	81	2881	594	4489
				240000		600	0		333	
16 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283	822,33	1283	822	0	683	2124
				460,67	229,67	461	230		157	
17 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,18	322041,67	95125	57968	17123	585	44795	110984
				223666,67	27708,33	40260	4987		8221	
18 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,18	61250		11025	0	1628	9304	21955
				52208,33		9397	0		1626	
19 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	282333,33	74666,67	28233	7467	133	22572	54870
				206333,33	21666,67	20633	2167		4064	
20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	54666,67		5467	0	233	5161	11499
				52333,33		5233	0		852	
21 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	597		597	0	0	454	1135
				597		597	0		84	
22 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	6674	3026	6674	3026	1090	3472	10958
				2558	949	2558	949		812	
23 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,5	2919,4	152,54	10218	534	6364	3434	14744

6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,5	126		3087	0	3087	0	3334
						0	0		247	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,5	2919,62	152,53	10219	534	6364	3434	14745
				948,73	42,41	3321	148		1092	
8 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1145	26	1145	26	175	946	2259
				944	12	944	12		167	
9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	34996,5	8441,75	59494	14351	29268	21460	87431
				9338,5	3412,75	15875	5802		6476	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружняя гидроизоляция колодца МК) НР = 93 %	м2 поверхности	2	844,38	17,76	1689	36	1147	475	2337
				252,92	2,44	506	5		173	
11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	935263,16	463684,21	2338	1159	47	1456	4098
				452631,58	135789,47	1132	339		304	
12 1122-0301-0105	Гильза стальные из труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	5420000	217500	7588	305	6615	762	9018
				477500	72500	669	102		668	
13 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	2167500	190000	3035	266	2349	464	3779
				300000	35000	420	49		280	
14 1122-0301-0103	Гильзы стальные из труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	3247500	100000	8119	250	6975	978	9824
				357500	37500	894	94		728	

				948,59	42,37	3320	148		1092	
24 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,15	3795000	101000	569250	15150	500325	58843	678341
				358500	37750	53775	5663		50247	
25 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,15	61250		9188	0	1350	7759	18302
				52250		7838	0		1356	
26 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1	1065555,56	63111,11	106556	6311	66644	35530	153452
				336000	22888,89	33600	2289		11367	
27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	54555,56		5456	0	233	5170	11476
				52222,22		5222	0		850	
	Итого					1 287 174				

Итого по акту	**1 287 174**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 743**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 312 918**
- в текущих и прогнозных ценах 2019г.	**1 378 564**
Скидка субподрядчика	203 563
Итого с учетом скидки субподрядчика	**1 175 000**
Налог на добавленную стоимость	**141 000**
Всего по АКТУ	**1 316 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О. Сомов**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Build"

_____ **Нургалиев Берик Галгатович**