Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда**

Объект : **Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда**

Договор подряда (контракт) № 2106-07 от 21.06.2024 г.

Акт выполненных работ №7

за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 398 144**	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**56 195**	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**56 195**	
1	**1**	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**21,049**	**381**	**8 020**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,651**	**6917**	**4 503**	
3	**3**	**6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**14,595**	**89**	**1 299**	
4	**4**	**6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**14,595**	**576**	**8 407**	

5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	6,255	3609	22 574	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,7	10549	7 384	
7	7	6101-0210-0101 Кклим = 1, 08	Водоотлив из траншей	м3	0,98	4090	4 008	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 341 949	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 341 949	
8	8	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	10497908	104 979	
9	9	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10	82067	820 670	
10	10	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,01	27894003	278 940	
11	11	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =6	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300- 800 мм	т	0,0702	2118739	148 735	
12	12	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и	1 комплект	6	127200	763 200	
13	13	6103-0101-0105 Кклим = 1, 08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	4	18903	75 612	
14	14	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0 ,6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,01	5993751	59 938	
15	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,529	252	385	
16	16	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	15,29	81	1 238	

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	2 398 144			**2 398 144**
		Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда	2 398 144			**2 398 144**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	127 102			**127 102**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			78 422	**78 422**
		Итого	**2 525 246**	0	78 422	**2 603 668**
		Сметная прибыль (5)%	126 262			**126 262**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	52 073			**52 073**
		Итого в ценах 2023 г.	2 703 581	0	78 422	**2 782 003**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	2 854 171	0	82 791	**2 936 962**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			352 435	**352 435**
		Всего по сводному сметному расчету	2 854 171	0	435 226	**3 289 397**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО «Тұран Құрылыс»
БИН: 060140004006

Айтбай А.К.

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

Әлімсейіт Д.С.

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

Мухаммедиев О.Е.