Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6	220740037762
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227	060940004614
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г(Пождепо Жезказган, 1 820 081 042,91)

Номер документа	Дата составления
12	28.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	118 453 951,95	118 453 951,95	12 691 494,85
				Итого	1	x	118 453 951,95	12 691 494,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2025

М.П.

Первый зам. НДЧС Ж. Кашолин

Начальник УПЧ Жезказган Конурпаков Д

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель №19 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование		код	наименование			код
			№ 1	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №220007/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период апрель 2025 г. без НДС	из графы 1							
				СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**1 144 093 797,06**	**170 284 476,45**	**152 039 711,12**							**12 691 494,85**	**118 453 951,95**
Итото:	**1 144 093 797,06**	**170 284 476,45**	**152 039 711,12**							**12 691 494,85**	**118 453 951,95**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" **Байыров Е.А.** **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" **Мукашев И.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Начальник УОП и АСР Конуршинов Д

У. Камалин

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 30.09.2022, доп. соглашение №

Акт выполненных работ № 19

за **Апрель 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Монолитная плита по проф.листу /лист КЖ2-35/										
1	20	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	127	5631,91	266,40	715253,00	33833,00	592997,00	69176,00	847184,00	
						696,24	93,17	88422,00	11833,00		62755,00		
			Итого по разделу 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					**715253,00**	**33833,00**	**592997,00**	**69176,00**	**847184,00**	
								88422,00	**11833,00**	**0,00**	**62755,00**		
			Раздел 2: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Опора для крепления фасада /лист КМ-20/										
2	58	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,3299195	47836,48	19753,83	63619,00	26271,00	19524,00	18394,00	88574,00	
						13401,70	6643,21	17823,00	8835,00		6561,00		
3	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6656	477959,00		318130,00		318130,00		343580,00	
											25450,00		
4	60	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4368	387146,00		169105,00		169105,00		182633,00	
											13528,00		
5	61	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,176	480320,00		84536,00		84536,00		91299,00	
											6763,00		
6	62	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	1,2784	14178,00		18125,00		18125,00		19575,00	
											1450,00		
7	63	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32	145,76	3,44	4664,00	110,00	1994,00	1777,00	6956,00	
						80,02	0,48	2561,00	15,00		515,00		
8	65	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. /Изготовление/Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,2784	382627,77	107958,03	489151,00	138014,00	7318,00	243630,00	791404,00	
						268945,60	7248,86	343820,00	9267,00		58623,00		
			Несущие элементы парапета по осям "Б" и "Н" /лист КМ-23/										
9	66	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,7840455	80138,73	14282,97	303249,00	54048,00	89144,00	120936,00	458120,00	
						42297,81	4020,22	160057,00	15213,00		33935,00		
10	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,361136	477959,00		1606485,00		1606485,00		1735004,00	
											128519,00		
11	68	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,27632	387146,00		106976,00		106976,00		115534,00	
											8558,00		
12	69	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	94,6011369	145,76	3,44	13789,00	325,00	5894,00	5254,00	20566,00	
						80,02	0,48	7570,00	45,00		1523,00		
13	71	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		3,637456	303321,21	66855,42	1103318,00	243184,00	24510,00	639380,00	1882114,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		229727,68	25021,20	835624,00	91014,00		139416,00		
			Итого по разделу 2: 02-01-03 Конструкции металлические					4281147,00	461952,00	2451741,00	1029371,00	5735359,00	
								1367455,00	124389,00	0,00	424841,00		
			Раздел 3: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Кровля /лист АР2-7,8,9/										
14	84	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	338,83	313,17	21,25	106111,00	7200,00	47267,00	49334,00	167880,00	
						152,42	5,84	51644,00	1979,00		12435,00		
15	85	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	372,713	190753,00		71096123,00		71096123,00		76783813,00	
16	92	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	445	1148,06	266,40	510887,00	118548,00	82512,00	5687690,00		
						696,24	93,17	309827,00	41461,00		242387,00	813536,00	
17	93	1112-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	62,8	1152,12	19,64	72353,00	1234,00	12461,00	60262,00		
						934,06	4,98	58659,00	313,00		54254,00	136735,00	
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/								10128,00		
18	206	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	2,01	7199,00	296,95	14470,00	596,00	7771,00	5770,00	21859,00	
						3035,75	153,95	6102,00	309,00		1619,00		
19	207	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	2,2	5103,55	296,83	11228,00	653,00	6062,00	4367,00	16843,00	
						2051,36	153,95	4513,00	339,00		1248,00		
20	208	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,68	7935,80	304,76	13332,00	512,00	8012,00	4560,00	19323,00	
						2861,80	153,95	4808,00	259,00		1431,00		
21	209	1110-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	13,72	5538,97	300,20	75995,00	4119,00	44418,00	26613,00	110817,00	
						2001,28	153,95	27458,00	2112,00		8209,00		
22	210	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	36,32	4983,71	302,05	181008,00	10970,00	104905,00	63721,00	264307,00	
						1793,30	156,96	65133,00	5668,00		19578,00		
23	211	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,21	36335,00		152970,00		152970,00	12238,00	165208,00	
24	212	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	15,4	57044,00		878478,00		878478,00	70278,00	948756,00	
25	213	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	36,32	44864,00		1629460,00		1629460,00	130357,00	1759817,00	
26	220	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	34,81	55802,00		1942468,00		1942468,00	155397,00	2097865,00	
			Витражи /лист АР2-21,22,23/										
27	226	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	33,4782	9273,17	796,16	310449,00	26654,00	512,00	205758,00	557504,00	
						8461,72	445,58	283283,00	14917,00		41297,00		
28	228	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	172,92	1580,01	30,80	273215,00	5326,00		242621,00	557103,00	
						1549,21	9,77	267889,00	1689,00		41267,00		
29	229	1110-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	$м^2$	33,558	1444,71	54,42	48482,00	1826,00		42547,00	98311,00	
						1390,29	18,43	46655,00	618,00		7282,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: 02-01-04 Архитектурные решения					77317029,00	177638,00	76013419,00	941932,00	84519677,00	
								1125971,00	69664,00	0,00	6260716,00		
			Раздел 4: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
			Кабельные изделия										
30	159	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	529,77	235,90	264885,00	117950,00	24090,00	119040,00	414640,00	
						245,69	84,97	122845,00	42485,00		30715,00		
31	160	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1000	1071,50	601,29	1071500,00	601290,00	126250,00	433970,00	1625910,00	
						343,96	258,77	343960,00	258770,00		120440,00		
32	161	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,7	309939,00		216957,00		216957,00		234314,00	
											17357,00		
33	162	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8	480684,00		384547,00		384547,00		415311,00	
											30764,00		
			Кабельная защита										
34	178	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1000	604,34	4,99	604340,00	4990,00	16330,00	419890,00	1106170,00	
						583,02	0,16	583020,00	160,00		81940,00		
35	180	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1000	55,00		55000,00		55000,00		59400,00	
											4400,00		
			Итого по разделу 4: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					2597229,00	724230,00	823174,00	972900,00	3855745,00	
								1049825,00	301415,00	0,00	285616,00		
			Раздел 5: 06-01 Наружные сети теплоснабжения										
36	12	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	7,65	47337,82	2319,95	362134,00	17747,00	292973,00	50921,00	446099,00	
						6720,74	593,90	51414,00	4543,00		33044,00		
37	14	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	384,35	60,04	60,04	23076,00	23077,00		5631,00	31005,00	
						0,00	20,35	0,00	7822,00		2298,00		
38	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	384,35	293,88	134,09	112953,00	51538,00		62557,00	189550,00	
						159,79	66,27	61415,00	25471,00		14040,00		
39	16	1124-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	1861492,88	691198,67	14892,00	5530,00	154,00	10876,00	27829,00	
						1151022,88	222237,19	9208,00	1778,00		2061,00		
40	17	1124-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	2275812,48	925749,07	27310,00	11109,00	249,00	19598,00	50661,00	
						1329313,44	320327,66	15952,00	3844,00		3753,00		
41	35	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,7	54558,18	3082,17	201865,00	11404,00	57140,00	105512,00	331967,00	
						36032,64	1489,44	133321,00	5511,00		24590,00		
42	37	1113-0301-1402 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	29,66	995,48	7,65	29526,00	226,00	26621,00	1877,00	33915,00	
						90,28	1,43	2678,00	42,00		2512,00		
43	38	1126-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	69,49	8391,78	47,53	583145,00	3303,00	214104,00	279121,00	931247,00	
						5263,18	21,96	365738,00	1526,00		68981,00		
44	39	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	9,4	4602,60	206,04	43264,00	1937,00	5396,00	27503,00	76428,00	
						3822,55	27,26	35932,00	256,00		5661,00		
45	40	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	16027,10	7714,31	16027,00	7714,00	316,00	10413,00	28555,00	
						7996,86	2520,87	7997,00	2521,00		2115,00		
46	41	242-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	36619,00		36619,00		36619,00		39549,00	
											2930,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	42	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	2804615,34	53919,17	25242,00	485,00	20289,00	4425,00	32040,00	
						496326,88	252,45	4467,00	2,00		2373,00		
48	43	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	713712,06	318974,05	1642,00	734,00		1136,00	3000,00	
						394738,01	104174,39	908,00	240,00		222,00		
49	44	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,323	2466,00		5729,00		5729,00		6187,00	
											458,00		
50	45	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6068	1217878,60	2324,48	739009,00	1411,00	655925,00	74914,00	879037,00	
						134597,12	1071,10	81674,00	650,00		65114,00		
			Теплофикационная камера УТ-1 /лист ТС-6/										
51	52	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	41667,00		83334,00		83334,00		90001,00	
											6667,00		
52	58	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	0,135	1278,38	44,80	173,00	6,00	83,00	82,00	275,00	
						618,87	25,40	84,00	3,00		20,00		
53	59	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	71162,00		142324,00		142324,00		153710,00	
											11386,00		
54	60	1106-1301-0304 *РСНБ РК 2022*	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	$м^3$	1,38	100130,54	7444,36	138180,00	10274,00	86346,00	41710,00	194281,00	
						30116,52	3097,62	41561,00	4275,00		14391,00		
55	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00698	364474,00		2544,00		2544,00		2748,00	
											204,00		
56	62	1109-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	172059,50	70012,16	13765,00	5601,00	4024,00	4126,00	19322,00	
						51751,84	23001,01	4140,00	1840,00		1431,00		
57	63	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08	387146,00		30972,00		30972,00		33450,00	
											2478,00		
58	64	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	1,4	341,28	4,36	478,00	6,00	41,00	298,00	838,00	
						307,65	1,26	431,00	2,00		62,00		
59	65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02506	477959,00		11978,00		11978,00		12936,00	
											958,00		
60	66	222-509-0901 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,0060002	988226,00		5930,00		5930,00		6404,00	
											474,00		
			Дренажный колодец ДК-1										
61	70	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	3,7994	587,90	20,50	2234,00	78,00	2008,00	214,00	2644,00	
						38,89	8,75	148,00	33,00		196,00		
62	71	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3,7994	6424,06	12,36	24408,00	47,00	22795,00	1468,00	27946,00	
						412,01	3,42	1565,00	13,00		2070,00		
63	72	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	3,7994	587,90	20,50	2234,00	78,00	2008,00	214,00	2644,00	
						38,89	8,75	148,00	33,00		196,00		
64	73	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,0529875	39999,15	1975,16	2119,00	104,00	1888,00	137,00	2437,00	
						2387,45	457,69	127,00	24,00		181,00		
65	74	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	0,0529875	256,28	6,26	14,00	0,00	1,00	12,00	28,00	
						235,32	2,23	12,00	0,00		2,00		
66	82	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0275	1063547,00		29248,00		29248,00		31588,00	
											2340,00		
			Итого по разделу 5: 06-01 Наружные сети теплоснабжения					**2712368,00**	**152409,00**	**1741039,00**	**702745,00**	**3688321,00**	
								818920,00	**60429,00**	**0,00**	**273208,00**		
			Раздел 6: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	20	1337-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 18 т. Монтаж на открытой площадке		1	763672,68	345635,30	763673,00	345636,00	57124,00	281725,00	1129030,00	
				шт.		360913,17	100930,72	360913,00	100931,00		83632,00		
			Итого по разделу 6: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные					**763673,00**	**345636,00**	**57124,00**	**281725,00**	**1129030,00**	
								360913,00	**100931,00**	**0,00**	**83632,00**		
			ИТОГО по акту					**88386699,00**	**1895698,00**	**81679494,00**	**3997849,00**	**99775316,00**	
								4811506,00	**668661,00**	**0,00**	**7390768,00**		
			Временные здания и сооружения 2,4%									**2394607,58**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**3014012,75**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**2103678,73**	
			ИТОГО									**107287615,06**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**110049198,27**	
			СКИДКА (3,895295233617%)									**4286741,17**	
			ИТОГО с учетом скидки									**105762457,10**	
			НДС 12%									**12691494,85**	
			ИТОГО с учетом скидки									**118453951,95**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Начальник УОП и АСР Калашников

У. Калашин