Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Справка 6 от 27.07.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36	3.11.2017г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**72 867 439**	**3 767 106**	**1 289 611**	**3 297 536**					**65 951**	**403 619**	**3 767 106**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	10 922 399	1 205 422	412 658	1 055 167					21 103	129 152	1 205 422
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	8 008 848	329 996	112 969	288 862					5 777	35 357	329 996
Смета 01.Отопление и вентиляция	23 790 655	28 426	9 731	24 882					498	3 046	28 426
Смета 02. Водопровод и канализация	30 145 537	2 203 262	754 253	1 928 625					38 573	236 064	2 203 262
Удержания 5%											188 355
Итого к оплате:											**3 578 751**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	15	596,8	30,9	8952	464	7682	3	45
		шт		560	9	8400	135	90	0,053	1
11	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	243	268,17	4,08	65165	991	17201	0,30591	74
		м трубопровода		53,77	1,53	13066	372	128	0,00752	2
12	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	646	266,17	4,08	171946	2636	45725	0,30591	198
		м трубопровода		53,77	1,53	34735	988	128	0,00752	5
17	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	129,6	200		25920				
		кг								
35	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	62	229,27	103	14215	6386	10241	0,748	46

	шт		126,27	38,9	7829	2412	100	0,19	12
36 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	18,7	117,9	14,54	2205	272	2605	0,56959	11
	м трубопровода		103,36	5,45	1933	102	128	0,02657	–
37 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	18,7	279		5217				
	м								
1.2 Узел поквартирного теплосчетчика									
60 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	15	192,47	52,42	2887	786	2936	0,7725	12
	фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,0927	1
69 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	30	436,8	18,8	13104	564	3591	0,58	17
	шт		133	–	3990	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**309611**	**12099**			**403**
					71969	**4287**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				225543				
	Накладные расходы, тенге				89981				
	- заработная плата, тенге				13497				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Всего				**399592**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				7472				
	- сметная заработная плата, тенге				3437				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3996				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1598				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**412658**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1055167**				
	- материалы, тенге				576713				

- сметная заработная плата, тенге	252591
- нормативная трудоемкость, чел-ч	490
Налог (2 %)	21103
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1076270**
НДС (12 %)	129152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1205422**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 20

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
22	99-11-2(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.25мм *шт*	12	384		4608				
23	99-11-3(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.32мм *шт*	16	773		12368				
46	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	49,6	471,67	4,19	23395	208	3900	0,337	17
				59,85	1,58	2969	78	128	0,0076	–
81	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич *отверстие*	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443	4
				143,62	127,55	574	510	100	0,702	3
82	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	4	341,53	229,14	1366	917	803	0,7339	3
				112,39	88,29	450	353	100	0,484	2

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000

84	99-2-56(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм	20	236		4720				
		шт								
85	99-2-266(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.32мм	28	751		21028				
		шт								
124	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	542	0,9443	2
		отверстие		143,62	127,55	287	255	100	0,702	1
125	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000									
190	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
191	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	12	471,67	4,19	5660	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000									
258	99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовый канализационая диам. 100мм	72	143		10296				
		шт								
259	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	23,2	200		4640				
		кг								
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
282	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	8	135,2	6,95	1082	56	1060	0,61	5
		шт		101,25	2,25	810	18	128	0,01	–
283	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	8	551		4408				

	шт		
Всего прямые затраты	**100027**	**3717**	**39**
	6512	**1423**	**7**
В том числе стоимость: материалов, тенге	89799		
Накладные расходы, тенге	9364		
- заработная плата, тенге	1405		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Всего	**109391**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2046		
- сметная заработная плата, тенге	941		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1094		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	438		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**112969**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**288862**		
- материалы, тенге	229616		
- сметная заработная плата, тенге	30206		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57		
Налог (2 %)	5777		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**294639**		
НДС (12 %)	35357		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**329996**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета 01 (2-1-3))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
9	99-1-1(пл)	Присоединитель д.15мм (ц/о=650/1,12/2,557) *шт*	15	227		3405				
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	222,5	21,8	0,05	4851	11	1167	0,0295	7
				5,81	0,02	1293	4	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**8256**	**11**			**7**
						1293	**4**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6952				
		Накладные расходы, тенге				1167				
		- заработная плата, тенге				175				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Всего				**9423**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				176				
		- сметная заработная плата, тенге				81				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	94
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9731**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**24882**
- материалы, тенге	17776
- сметная заработная плата, тенге	4309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Налог (2 %)	498
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25380**
НДС (12 %)	3046
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28426**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 22

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000								
5	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	24,8	362,67	4,19	8994	104	1949	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1484	39	128	0,0076	–
6	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
		Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	47	364,67	4,19	17139	197	3695	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–
21	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	30,8	471,67	4,19	14527	129	2422	0,337	10

	м трубопровода		59,85	1,58	1843	49	128	0,0076	–
	Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000								
44	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
45	Е16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	52,5	364,67	4,19	19145	220	4128	0,337	18
	м трубопровода		59,85	1,58	3142	83	128	0,0076	–
	Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
60	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	8,8	329,67	4,19	2901	37	692	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	527	14	128	0,0076	–
61	Е16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	185	364,67	4,19	67464	775	14546	0,337	62
	м трубопровода		59,85	1,58	11072	292	128	0,0076	1
62	Е16-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	12,7	362,67	4,19	4606	53	998	0,337	4
	м трубопровода		59,85	1,58	760	20	128	0,0076	–
	Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000								
68	Е16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	478	150,08	1,43	71738	684	62971	0,56	268
	м трубопровода		102,38	0,54	48938	258	128	0,0026	1
69	8-4-93 Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998; *м*	477,044	791		377342				
70	99-1-1(пл) Тройник прямой 100*100 (ц/о=420/1,12/2,557) *шт*	144	147		21168				
71	99-1-1(пл) Тройник прямой 100*50 (ц/о=340/1,12/2,557) *шт*	144	119		17136				

Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование

84	99-1-1(пл)	Муфта переходная 32*3/4" (для полоденцесушителя) (ц/о=380/1,12/2,557)	16	133	2128		
		шт					
		Всего прямые затраты			**636688**	**2321**	**399**
					72315	**875**	**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			562057		
		Накладные расходы, тенге			93682		
		- заработная плата, тенге			14052		
		- трудоемкость, чел-ч			47		
		Всего			**730370**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			13658		
		- сметная заработная плата, тенге			6283		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			38		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7304		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2921		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**754253**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**1928625**		
		- материалы, тенге			1437180		
		- сметная заработная плата, тенге			265289		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			486		
		Налог (2 %)			38573		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1967198**		
		НДС (12 %)			236064		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2203262**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО'"Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Справка 7 от 29.08.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36	3.11.2017г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**80 229 057**	**7 361 618**	**2 520 138**	**6 443 993**					**128 880**	**788 745**	**7 361 618**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	11 763 351	840 952	287 887	736 127					14 723	90 102	840 952
Смета 2-1-4. Водопровод и кналиазция	9 891 415	1 882 567	644 468	1 647 905					32 958	201 704	1 882 567
Смета 01.Отопление и вентиляция	24 135 026	344 371	117 890	301 445					6 029	36 897	344 371
Смета 02. Водопровод и канализация	33 931 967	3 786 430	1 296 227	3 314 452					66 289	405 689	3 786 430
Смета 2-1-6. Узел учета теп энер № 1	507 298	507 298	173 666	444 064					8 881	54 353	507 298
Удержания 5%											368 081
Итого к оплате:											**6 993 537**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 25

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-6)

Узел учета тепловой энергии № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии № 1								
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм / *шт*	1	845,67 / 648	1,58 / –	846 / 648	2 / –	583 / 90	4 / –	4 / –
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 / *шт*	1	17706		17706				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг / *комплект*	2	779,69 / 715,5	1,58 / –	1559 / 1431	3 / –	1288 / 90	4 / –	8 / –

4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO T-F-O-D диам. 50мм фланц. исполнения с блоком питания	2	38346		76692			
		шт							
5	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640x840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2
		шт		380	4,5	380	5	110	0,026
6	80-2-380(пл)	Шкаф IP для ВКТ-7 в сборе	1	10276		10276			–
		шт							
7	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2
		шт		423	–	846	–	90	–
8	80-2-341(пл)	Комплект термопреобразователей с клемной головкой КТПТР-01	2	4943		9886			
		шт							
9	Ц11-93-1	Аппаратура настенная, масса от 0,15 до 0,2 т	2	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9
		шт		1534,5	207	3069	414	90	1,20888
10	80-1-1(пл)	Устройство сбора и передачи данных блок питания, антенна	2	10475		20950			
		шт							
11	99-1-1(пл)	Кабель RS-232	1	2724		2724			
		шт							
12	99-1-2(пл)	Кабель mini USB	1	244		244			
		шт							
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1
		м кабеля		19,7	0,5	709	18	95	0,003
14	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1 ГОСТ 1508-78	0,006	59400		356			
		1000м							
16	99-2-302(пл)	Кабели силовые негорючие на напряжение 660В, марка ВВГнгLS, число жил и сечение 3*1,5	0,03	58925		1768			
		1000м							
17	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29
		м		48,8	0,5	488	5	95	0,003
18	99-1-234(пл)	Металорукав РЗ-Ц-Х-20	10	41		410			–
		шт							

19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
21 99-2-176(пл)	Комплект монтажный арматура (гильза, бобышка)	2	629		1258				
	шт								
22 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4	311		1244				
	шт								
23 99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50мм	2	4190		8380				
	шт								
	Всего прямые затраты				**164329**	**2091**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**8423**	**456**			**2**
	оборудования, тенге				18305				
					135510				
	Накладные расходы, тенге				8129				
	- заработная плата, тенге				1219				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Всего				**172458**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				691				
	- сметная заработная плата, тенге				318				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				369				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				148				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**173666**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**444064**				
	- материалы, тенге				46806				
	- оборудование, тенге				346499				
	- сметная заработная плата, тенге				27956				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Налог (2 %)	8881
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**452945**
НДС (12 %)	54353
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**507298**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	248	193,78	–	48057	–	36661	1	248
		шт		164,25	–	40734	–	90	–	–
11	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	305	268,17	4,08	81792	1244	21590	0,30591	93
		м трубопровода		53,77	1,53	16400	467	128	0,00752	2
26	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159 мм	18	1442,79	8,09	25970	146	963	0,24617	4
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	697	55	128	0,01473	–

27	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	232	72,96	16,85	16927	3909	9958	0,211	49
		м трубопровода		38,59	4,33	8953	1005	100	0,025	6
28	1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	96,8	70		6776				
		м								
29	1-3-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17,6	83		1461				
		м								
30	1-3-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	35,2	92		3238				
		м								
31	1-3-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	52,8	103		5438				
		м								
32	1-3-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	52,8	141		7445				
		м								

33 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	35	357	12495

Всего прямые затраты	**209599**	**5299**	**394**
	66784	**1527**	**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге	137517		
Накладные расходы, тенге	69172		
- заработная плата, тенге	10376		
- трудоемкость, чел-ч	35		
Всего	**278771**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5213		
- сметная заработная плата, тенге	2398		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2788		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1115		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**287887**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**736127**		
- материалы, тенге	351631		
- сметная заработная плата, тенге	217314		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	452		
Налог (2 %)	14723		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**750850**		
НДС (12 %)	90102		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**840952**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 27

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
2	99-1-339(пл)	Счетчик Florstar-M в комплекте с радиомодулем EVER BLU CYBL д.65мм *шт*	1	60234		60234				
49	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	253,5	72,96	16,85	18495	4271	10881	0,211	53
				38,59	4,33	9783	1098	100	0,025	6
51	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *м*	72,05	121		8718				

52	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *м*	60,28	171		10308				
54	1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *м*	43,45	229		9950				
56	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *м*	20,1	457		9186				
57	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	16	357		5712				
58	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	22,32	706		15758				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
97	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	289,2	72,96	16,85	21100	4873	12412	0,211	61
				38,59	4,33	11160	1252	100	0,025	7

98	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	91		400				
		м								
100	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	47,52	171		8126				
		м								
103	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	39,54	357		14116				
		рулон								
104	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3,24	706		2287				
		рулон								

Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000

133	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	111,5856	218,93	–	24429	–	27605	1,54	172
		м3 грунта								
				218,93	–	24429	–	113	–	–
134	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	108,3456	122,18	–	13238	–	14959	0,885	96
		м3 грунта								
				122,18	–	13238	–	113	–	–
135	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	416	194	2
		км трубопровода								
				33075	6813,45	265	55	130	26,38	–
136	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	24,8	244,98	0,28	6076	7	4741	0,844	21
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	3644	3	130	0,0005	–

138	Е22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0248	204666,79	85907,16	5076	2130	4137	504	12
	км трубопровода		95850	32451,75	2377	805	130	158,5	4
139	8-6-111								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	24,8992	2696		67128				
	м								
140	Е22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0248	815772,84	104398,81	20231	2589	3273	357	9
	км трубопровода		62100	39438	1540	978	130	192,61	5
146	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,8	200		960				
	кг								
	3.2 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт.)								
147	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	155	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	99	20	130	26,38	–
148	8-4-89								
	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	3	386		1158				
	м								
	Раздел 4 Водосток ниже отм. 0.000								
152	Е16-10-5								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	51,3	1240,75	20,8	63650	1067	9082	0,725	37
	м трубопровода		130,5	7,79	6695	400	128	0,038	2
154	Е16-6-4								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	10	422,48	3,96	4225	40	687	0,297	3
	м трубопровода		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
155	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,8	148,39	0,07	267	–	204	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								

			108	0,02	194	–	105	0,0001	–
156 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	623		2492				
	шт								
157 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,04239	21562,67	927,19	914	39	638	99,9	4
	т конструкций								
			16627,5	101,25	705	4	90	0,49	–
158 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04239	154200		6537				
	т								
159 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,05975	20,35	0,02	22	–	4	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	4	–	90	–	–
160 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443	4
	отверстие								
			143,62	127,55	574	510	100	0,702	3

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000

210 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	64	475,88	332,26	30456	21265	17355	0,9443	60
	отверстие								
			143,62	127,55	9192	8163	100	0,702	45

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000

255 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	64	475,88	332,26	30456	21265	17355	0,9443	60
	отверстие								
			143,62	127,55	9192	8163	100	0,702	45

Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000

259 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
	кг								

Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000

264 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	1,2	1565,57	27,87	1879	33	293	1,04	1
	м трубопровода		180,23	10,44	216	13	128	0,051	–
265 Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0012	341856,91	34175,21	410	41	82	228	–
	км трубопровода		39600	12910,5	48	15	130	63,05	–
266 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	8	636,26	137,88	5090	1103	5299	2,58	21
	воронка		465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
268 99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100	4	143		572				
	шт								
270 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05024	17355,76	2191,28	872	110	572	73,6	4
	т конструкций		12555	101,25	631	5	90	0,49	–
271 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,05024	154200		7747				
	т								
	Всего прямые затраты				**492827**	**60445**			**622**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**98234** 334148	**21913**			**119**

Накладные расходы, тенге	131234
- заработная плата, тенге	19685
- трудоемкость, чел-ч	66
Всего	**624061**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11670
- сметная заработная плата, тенге	5368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6241
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2496

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**644468**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1647905**
- материалы, тенге	854416
- сметная заработная плата, тенге	393617
- нормативная трудоемкость, чел-ч	840
Налог (2 %)	32958
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1680863**
НДС (12 %)	201704
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1882567**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 28

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 01 (2-1-3))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	353,6	144,17	19,17	50979	6779	48673	0,60873	215
		кВт		100,35	7,19	35484	2542	128	0,03502	12
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	248	28,81	–	7145	–	7359	0,1236	31
		комплект		23,18	–	5749	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**58124**	**6779**			**246**
						41233	**2542**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10112				
		Накладные расходы, тенге				56032				
		- заработная плата, тенге				8405				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Всего				**114156**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2135				
		- сметная заработная плата, тенге				982				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	457
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**117890**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**301445**
- материалы, тенге	25856
- сметная заработная плата, тенге	140024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	292
Налог (2 %)	6029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**307474**
НДС (12 %)	36897
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**344371**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 29

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000								
6	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	12	471,67	4,19	5660	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
14	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	27,28	107		2919				
		м								
15	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	11,55	136		1571				

		м							
16	1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	41,14	287		11807				
		м							
	Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
21	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	60	471,67	4,19	28300	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	17,6	72,96	16,85	1284	297	755	0,211	4
		м трубопровода		38,59	4,33	679	76	100	0,025	–
26	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	47,3	91		4304				
		м							
27	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	199,76	121		24171				
		м							
28	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	38,5	136		5236				
		м							
	Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000								
34	99-1-1(пл)	Труба рифленая (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1,12/2,557)К=1,010;	33,128	681		22560				
		шт							

Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000									
42 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	320	439,78	12,19	140730	3901	121679	1,64	525
	м трубопровода		292,5	4,57	93600	1462	128	0,0223	7
Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000									
54 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	360	439,78	12,19	158321	4388	136890	1,64	590
	м трубопровода		292,5	4,57	105300	1645	128	0,0223	8
Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000									
66 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	120	141,5	0,64	16980	77	16351	0,584	70
	м трубопровода		106,2	0,25	12744	30	128	0,0012	–
67 8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	119,76	279		33413				
	м								
68 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	190	150,08	1,43	28515	272	25030	0,56	106
	м трубопровода		102,38	0,54	19452	103	128	0,0026	–
69 8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	189,62	791		149989				
	м								
70 99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=420/1,12/2,557)	64	147		9408				
	шт								
73 99-1-1(пл)	Тройник прямой 50*50 (ц/о=163/1,12/2,557)	64	57		3648				
	шт								
74 99-1-1(пл)	Переход 100*50 (ц/о=184/1,12/2,557)	64	64		4096				
	шт								
Раздел 8. Водосток выше отм. 0.000									

78	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	210	150,08	1,43	31517	300	27665	0,56	118
		м трубопровода		102,38	0,54	21500	113	128	0,0026	1
79	8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	209,58	791		165778				
		м								
80	99-1-1(пл)	Тройник косой 100*100 (ц/о=510/1,12/2,557)	16	178		2848				
		шт								
81	99-1-1(пл)	Полуотвод 100 (ц/о=264/1,12/2,557)	56	92		5152				
		шт								
82	99-1-1(пл)	Заглушка 100 (ц/о=149/1,12/2,557)	12	52		624				
		шт								
83	11-4-2	Воронки водосточные д.100мм	8	7790		62320				
		шт								

	Всего прямые затраты	**921151**	**9536**	**1437**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	**257584** 654030	**3543**	**16**
	Накладные расходы, тенге	334031		
	- заработная плата, тенге	50105		
	- трудоемкость, чел-ч	167		
	Всего	**1255182**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23472		
	- сметная заработная плата, тенге	10797		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	66		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12552		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5021		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1296227**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3314452**		
	- материалы, тенге	1672355		
	- сметная заработная плата, тенге	868362		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1686		

Налог (2 %)	66289
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3380741**
НДС (12 %)	405689
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3786430**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

Ахметов С.К.

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар"

Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Справка 8 от 26.09.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36	3.11.2017г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	97 577 973	17 348 916	5 939 138	15 186 376					303 727	1 858 813	17 348 916
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	13 853 334	2 089 983	715 474	1 829 467					36 589	223 927	2 089 983
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	18 871 603	8 980 188	3 074 231	7 860 309					157 216	962 163	8 980 188
Смета 01 Отопление и вентиляция	24 570 834	435 808	149 192	381 484					7 630	46 694	435 808
Смета 02. Водопровод и канализация	39 774 904	5 842 937	2 000 241	5 114 616					102 292	626 029	5 842 937
Смета 2-1-6. Узел учета теп энер № 1	507 298	0									0
Удержания 5%											867 446
Итого к оплате:											16 481 470

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 30
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	321	193,78	–	62203	–	47452	1	321
		шт		164,25	–	52724	–	90	–	–
11	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	405	268,17	4,08	108609	1652	28668	0,30591	124
		м трубопровода		53,77	1,53	21777	620	128	0,00752	3
18	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8331	11,31	–	94224	–	117407	0,0516	430
		м трубопровода		11,01	–	91724	–	128	–	–

22 99-1-1(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и нипепелем цапковым д.15мм	40	1048		41920				
	шт								
1.1 Тепловой узел № 1									
47 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,97	1,62	2580	5	160	0,2266	1
	комплект								
			41,72	–	125	–	128	–	–
48 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	416,62	–	1250	–	214	0,3193	1
	комплект								
			55,62	–	167	–	128	–	–
49 Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	9	189,9	26,6	1709	239	1256	1	9
	шт								
			155	–	1395	–	90	–	–
50 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9	328		2952				
	шт								
53 Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	1	76,62	3,85	77	4	92	0,38522	–
	м трубопровода								
			71,15	1,44	71	1	128	0,00711	–
54 8-7-86	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 18х2,0 мм	0,1	4890		489				
	10м								
55 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3,6	11,31	–	41	–	51	0,0516	–
	м трубопровода								
			11,01	–	40	–	128	–	–
56 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,4125	100,69	0,07	344	–	216	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	206	–	105	0,0001	–
57 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,11	148,39	0,07	16	–	13	0,646	–

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	12	–	105	0,0001	–
	Раздел 2 Распределительная гребенка								
73	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408		1632			
		шт							
74	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448			
		шт							
75	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	–	517	–	570	0,3193	3
		комплект							
				55,62	–	445	–	128	–	–
76	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816			
		шт							
77	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	859,97	1,62	13760	26	855	0,2266	4
		комплект							
				41,72	–	668	–	128	–	–
	Раздел 3 Вентиляция								
80	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	64	712,66	29,9	45610	1914	56900	3,8325	245
		вентилятор							
				682,76	11,81	43697	756	128	0,0525	3
81	99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4"	64	887		56768			
		шт							
		Всего прямые затраты				**438965**	**3840**			**1139**
						213051	**1377**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				222074				
		Накладные расходы, тенге				253854				
		- заработная плата, тенге				38078				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Всего				**692819**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12956				
		- сметная заработная плата, тенге				5960				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6928
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2771
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**715474**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1829467**
- материалы, тенге	567843
- сметная заработная плата, тенге	685698
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1308
Налог (2 %)	36589
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1866056**
НДС (12 %)	223927
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2089983**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 31

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
8	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
9	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1130		1130				
		шт								
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,4	10,99	–	4	–	5	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	4	–	128	–	–
15	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	5,7	11,13	–	63	–	78	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	61	–	128	–	–
16	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	4	132,57	1,57	530	6	276	0,3	1
		кран		54	–	216	–	128	–	–

17	99-2-999(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	8	140		1120				
		шт								
18	11-3-12									
		Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	8	375		3000				
		м								
19	Е17-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
		шт								
				126	–	504	–	128	–	–
20	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	4	2160		8640				
		комплект								
21	99-11-1(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм	6	236		1416				
		шт								
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	49,6	10,99	–	545	–	678	0,0501	2
		м трубопровода								
				10,69	–	530	–	128	–	–

Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000

3.1 1

127	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	7386		29544				
		шт								
128	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт								
129	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	271	0,553	1
		м трубопровода								
				100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
130	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,52	148,39	0,07	77	–	59	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	56	–	105	0,0001	–
141	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	188,08	9,2	752	37	737	0,79	3
		комплект								
				139,5	4,5	558	18	128	0,02	–
142	99-2-229(пл)									
		Трап из пластика ТП 100 д.100мм с прямым отводом	4	206		824				

		шт								
143	11-1-60									
		Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	8	284		2272				
		шт								
144	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	2169	0,9443	8
		отверстие		143,62	127,55	1149	1020	100	0,702	6
145	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	4	341,53	229,14	1366	917	803	0,7339	3
		отверстие		112,39	88,29	450	353	100	0,484	2
	3.2 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт.)									
151	99-2-763(пл)	Отвод пластмассовый канализационный диам. 100мм	8	70		560				
		шт								
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000									
161	Е16-20-2									
		Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	4	132,57	1,57	530	6	276	0,3	1
		кран		54	–	216	–	128	–	–
162	99-2-999(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм	8	140		1120				
		шт								
163	11-3-12									
		Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	12	375		4500				
		м								
164	Е17-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
		шт		126	–	504	–	128	–	–
165	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	4	1320		5280				
		комплект								
166	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	215	75,82	1,57	16301	338	18577	0,41	88
		счетчик (водомер)		67,5	–	14513	–	128	–	–
168	Е18-21-1									
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	215	187,02	50,89	40209	10941	40868	0,75	161
		фильтр		130,5	18	28058	3870	128	0,09	19
172	Е16-14-12									
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	143	59,31	–	8481	–	10826	0,337	48

	м подводок								
			59,15	–	8458	–	128	–	–
173 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	143	659		94237				
	комплект								
188 Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	4	80,2	–	321	–	267	0,4	2
	шт								
			74,3	–	297	–	90	–	–
189 99-2-26(пл)	Ороситель сплинкерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом СВОО-РНо(д)	4	328		1312				
	шт								
192 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	4,8	120,7	14,12	579	68	649	0,553	3
	м трубопровода								
			100,35	5,29	482	25	128	0,0258	–
193 8-7-15	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	0,48	9260		4445				
	10м								
194 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	139	10,99	–	1528	–	1902	0,0501	7
	м трубопровода								
			10,69	–	1486	–	128	–	–
210 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	80	475,88	332,26	38070	26581	21694	0,9443	76
	отверстие								
			143,62	127,55	11490	10204	100	0,702	56
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000									
211 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	215	75,82	1,57	16301	338	18577	0,41	88
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	14513	–	128	–	–
213 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	215	187,02	50,89	40209	10941	40868	0,75	161
	фильтр								
			130,5	18	28058	3870	128	0,09	19
218 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	24	28,13	–	675	–	691	0,12	3
	комплект								

			22,5	–	540	–	128	–	–
219 99-2-15(пл)	Воздухоотводчик автоматический типа Wind д.15мм	24	557		13368				
	шт								
255 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	80	475,88	332,26	38070	26581	21694	0,9443	76
	отверстие								
			143,62	127,55	11490	10204	100	0,702	56

Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000

260 Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	86,4	129,26	11,48	11168	992	7057	0,444	38
	м трубопровода								
			77,4	4,28	6687	370	100	0,021	2
261 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	3,22	6240		20093				
	м3								

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

273 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	143	460,28	21,53	65820	3079	65071	1,95	279
	комплект								
			346,5	9	49550	1287	128	0,04	6
276 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	143	387,4	13,9	55398	1988	51892	1,56	223
	комплект								
			279	4,5	39897	644	128	0,03	4
278 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	143	5468,07	93,94	781934	13433	67130	1,95	279
	комплект								
			330,75	36	47297	5148	128	0,17	24
280 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	143	8366,62	39,24	1196427	5611	73719	2,22	317
	комплект								
			387	15,75	55341	2252	128	0,07	10
281 Е17-5-4	Установка раковин	4	2909,71	12,33	11639	49	760	0,81	3
	комплект								
			144	4,5	576	18	128	0,02	–
	Всего прямые затраты				**2528002**	**104604**			**1877**
					323182	**39294**			**204**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2100224				

Накладные расходы, тенге	448884
- заработная плата, тенге	67333
- трудоемкость, чел-ч	224
Всего	**2976886**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	55668
- сметная заработная плата, тенге	25607
- нормативная трудоемкость, чел-ч	156
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29769
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11908
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3074231**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7860809**
- материалы, тенге	5370273
- сметная заработная плата, тенге	1271067
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2461
Налог (2 %)	157216
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8018025**
НДС (12 %)	962163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8980188**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 32
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 01 (2-1-3))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	445,28	144,17	19,17	64196	8536	61294	0,60873	271
		кВт		100,35	7,19	44684	3202	128	0,03502	16
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	321	28,81	–	9248	–	9524	0,1236	40
		комплект		23,18	–	7441	–	128	–	–
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
25	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8	11,45	–	92	–	113	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	88	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**73536**	**8536**			**311**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**52213** 12787	**3202**			**16**
		Накладные расходы, тенге				70931				
		- заработная плата, тенге				10640				

- трудоемкость, чел-ч	35
Всего	**144467**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2702
- сметная заработная плата, тенге	1243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1445
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**149192**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**381484**
- материалы, тенге	32696
- сметная заработная плата, тенге	177254
- нормативная трудоемкость, чел-ч	370
Налог (2 %)	7630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**389114**
НДС (12 %)	46694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**435808**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 36 от 3 ноября 2017г.

Акт № 33

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета № 02 (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000								
1	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
		шт								
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	155,6	10,99	–	1710	–	2129	0,0501	8
		м трубопровода		10,69	–	1663	–	128	–	–
13	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	97,9	11,13	–	1090	–	1340	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1047	–	128	–	–
		Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	306,8	10,99	–	3372	–	4198	0,0501	15

	м трубопровода								
			10,69	–	3280	–	128	–	–
Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000									
29	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
30	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	14	141,5	0,64	1981	9	1908	0,584	8
	м трубопровода								
			106,2	0,25	1487	4	128	0,0012	–
31	8-4-92								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	13,972	279		3898				
	м								
32	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	445,4	150,08	1,43	66846	637	58676	0,56	249
	м трубопровода								
			102,38	0,54	45600	241	128	0,0026	1
33	8-4-93								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998;	444,5092	791		351607				
	м								
35	99-1-1(пл)	Тройник косой 100*100 (ц/о=510/1,12/2,557)	48	178		8544			
	шт								
36	99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*50 (ц/о=340/1,12/2,557)	8	119		952			
	шт								
37	99-1-1(пл)	Отвод 100*100 (ц/о=293/1,12/2,557)	16	102		1632			
	шт								
38	99-1-1(пл)	Полуотвод 100 (ц/о=264/1,12/2,557)	112	92		10304			
	шт								
Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000									
42	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	426	439,78	12,19	187346	5193	161987	1,64	699
	м трубопровода								
			292,5	4,57	124605	1947	128	0,0223	10

48	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	742,6	10,99	–	8161	–	10161	0,0501	37
		м трубопровода		10,69	–	7938	–	128	–	–
	Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000									
54	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	536	439,78	12,19	235722	6534	203814	1,64	879
		м трубопровода		292,5	4,57	156780	2450	128	0,0223	12
56	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	130	336,95	7,9	43804	1027	39055	1,29	168
		м трубопровода		231,75	2,95	30128	384	128	0,0144	2
57	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.25мм*4,2мм (ц/о=351/1,12/2,557)К=0,929;	120,77	123		14855				
		м								
58	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	52	310,32	5,28	16137	275	12682	1,05	55
		м трубопровода		188,55	1,98	9805	103	128	0,0097	1
59	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.32мм*5,4мм (ц/о=608/1,12/2,557)К=0,938;	48,776	212		10341				
		м								
64	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1386,2	10,99	–	15234	–	18967	0,0501	69
		м трубопровода		10,69	–	14818	–	128	–	–
	Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000									
66	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	320	141,5	0,64	45280	205	43602	0,584	187
		м трубопровода		106,2	0,25	33984	80	128	0,0012	–

67 8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 ммК=0,998; *м*	319,36	279		89101				
68 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	200	150,08	1,43	30016	286	26348	0,56	112
			102,38	0,54	20476	108	128	0,0026	1
69 8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,998; *м*	199,6	791		157884				
70 99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=420/1,12/2,557) *шт*	100	147		14700				
72 99-1-1(пл)	Тройник косой 100*100 (ц/о=510/1,12/2,557) *шт*	8	178		1424				
73 99-1-1(пл)	Тройник прямой 50*50 (ц/о=163/1,12/2,557) *шт*	80	57		4560				
74 99-1-1(пл)	Переход 100*50 (ц/о=184/1,12/2,557) *шт*	80	64		5120				
75 99-1-1(пл)	Отвод 50 (ц/о=90/1,12/2,557) *шт*	396	31		12276				
76 99-1-1(пл)	Отвод 100 (ц/о=293/1,12/2,557) *шт*	28	102		2856				
77 99-1-1(пл)	Полуотвод 100 (ц/о=264/1,12/2,557) *шт*	16	92		1472				

Всего прямые затраты	**1350655**	**14323**	**2497**
	452628	**5380**	**27**
В том числе стоимость: материалов, тенге	883704		
Накладные расходы, тенге	586249		
- заработная плата, тенге	87937		
- трудоемкость, чел-ч	293		
Всего	**1936904**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	36220		
- сметная заработная плата, тенге	16661		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19369
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7748
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2000241**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5114616**
- материалы, тенге	2259631
- сметная заработная плата, тенге	1507922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2918
Налог (2 %)	102292
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5216908**
НДС (12 %)	626029
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5842937**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар" **Якубов М.К.**