Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2017г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	19 364 340	19 364 340	-	-	-	968 217	968 217		18 396 123

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
2	99-1-1(пл)	Радиаторы алюминиевые 500 (ц/о=2100/1,12/2,557) *сек*	4008	733		2937864				
3	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=950/1,12/2,557) *шт*	468	332		155376				
4	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1150/1,12/2,557) *шт*	24	402		9648				
5	99-1-1(пл)	Клапан регулирующий с термостатической головкой д.15мм (ц/о=9230/1,12/2,557) *шт*	468	3223		1508364				
6	9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм *шт*	468	529		247572				
8	99-1-1(пл)	Клапан балансировочный регулирующий д.15мм (ц/о=19700/1,12/2,557)	108	6879		742932				

			шт			
11	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 32мм	12	3443	41316	
			шт			
12	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 25мм	12	3074	36888	
			шт			
13	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 20мм	6	2596	15576	
			шт			
	1.1 Тепловой узел № 1					
15	9-4-167	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 100мм	4	10298	41192	
			шт			
	1.3 Узел поквартирного теплосчетчика					
16	9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20мм	108	349	37692	
			шт			
17	9-4-1187	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 20мм	108	607	65556	
			шт			
18	9-4-1172	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	216	515	111240	
			шт			
19	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 15мм	216	386	83376	
			шт			
20	99-1-1(пл)	Заглушка д.15мм внутренняя резьба (ц/= 310/1,12/2,557)	108	108	11664	
			шт			
	Раздел 2. Распределительная гребенка					
23	9-4-164	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 50мм	6	4417	26502	
			шт			
25	9-4-160	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20мм	6	2328	13968	
			шт			
		Всего прямые затраты			**6086726**	– –

	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	6086726		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	365204		
Всего	**6451930**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	120651		
- сметная заработная плата, тенге	55499		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	338		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64519		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25808		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6662908**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**17037056**		
- материалы, тенге	15563758		
- сметная заработная плата, тенге	372877		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	338		
Налог (1,5 %)	255556		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**17292612**		
Понижающий коэффициент (0,99982516)	3023		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**17289589**		
НДС (12 %)	2074751		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19364340**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

СДО

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	21 624 267	2 259 927	-	-	-	1 081 213	112 996		2 146 931

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	48	268,17	4,08	12872	196	3397	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2581	73	128	0,00752	–
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1010	266,17	4,08	268832	4121	71492	0,30591	309
		м трубопровода		53,77	1,53	54308	1545	128	0,00752	8
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22	345,17	4,08	7594	90	1558	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
13	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	97	424,17	4,08	41144	396	6866	0,30591	30
		м трубопровода								

				53,77	1,53	5216	148	128	0,00752	1
14	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	62	√ 474,17	4,08	29399	253	4389	0,30591	19
		м трубопровода								
				53,77	1,53	3334	95	128	0,00752	–
15	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	62	√ 627,13	14,54	38882	901	8635	0,56959	35
		м трубопровода								
				103,36	5,45	6408	338	128	0,02657	2
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	163	√ 200		32600				
		кг								
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	104	√ 229,27	103	23844	10712	17178	0,748	78
		шт								
				126,27	38,9	13132	4046	100	0,19	20
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	23	√ 117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
		м трубопровода								
				103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	23	√ 279		6417				
		м								
1.1 Тепловой узел № 1										
39	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	√ 14343,34	160,26	28687	321	1810	3,6874	7
		шт								
				646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
43	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	√ 408		816				
		шт								
44	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	√ 370,72	115	741	230	736	1,4214	3
		фильтр								
				243,34	44,03	487	88	128	0,206	–
45	9-5-1828	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	√ 17608		35216				

		шт								
50	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	15	436,8	18,8	6552	282	1796	0,58	9
		шт		133	–	1995	–	90	–	–
51	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	3,5	1682,32	19,93	5888	70	641	0,77044	3
		м трубопровода		135,58	7,47	475	26	128	0,03646	–
53	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
		шт								
59	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01134	17355,76	2191,28	197	25	129	73,6	1
		т конструкций		12555	101,25	142	1	90	0,49	–
60	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01134	114900		1303				
		т								

Раздел 2 Распределительная гребенка

71	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	4	805,72	16,47	3223	66	644	0,67568	3
		м трубопровода		119,58	6,17	478	25	128	0,03008	–
79	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	12	436,8	18,8	5242	226	1436	0,58	7
		шт		133	–	1596	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**556577**	**18223**			**539**
						95005	**6665**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				443350				
		Накладные расходы, тенге				123910				
		- заработная плата, тенге				18587				

- трудоемкость, чел-ч	62
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40829
Всего	**721316**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	8656
- сметная заработная плата, тенге	1220
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13650
- сметная заработная плата, тенге	6279
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7300
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2920
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**753842**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1927574**
- материалы, тенге	1133646
- сметная заработная плата, тенге	352805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	679
Налог (1,5 %)	28914
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1956488**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	342
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1956146**
НДС (12 %)	234738
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2190884**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
	1.1 Тепловой узел № 1									
14	Ц12-798-4	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 100 мм	4	1309	143	5236	572	4091	6	24
		шт		1114	22,5	4456	90	90	0,132	1
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
56	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
58	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм	4	765,1	24,2	3060	97	2607	4	16
		шт		722	2,3	2888	9	90	0,013	–
		Всего прямые затраты				**11837**	**905**			**60**

	10540	**135**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	393		
Накладные расходы, тенге	9607		
- заработная плата, тенге	1441		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1287		
Всего	**22731**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	273		
- сметная заработная плата, тенге	38		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	430		
- сметная заработная плата, тенге	198		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	230		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23756**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**60744**		
- материалы, тенге	1005		
- сметная заработная плата, тенге	32407		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67		
Налог (1,5 %)	911		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**61655**		
Понижающий коэффициент (0,99982516)	11		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**61644**		
НДС (12 %)	7397		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69043**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2018г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	24 091 027	2 466 760	-	-	-	1 204 551	123 338		2 343 422

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за май 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	56	596,8	30,9	33421	1730	28678	3	168
		шт		560	9	31360	504	90	0,053	3
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	69	268,17	4,08	18504	282	4884	0,30591	21
		м трубопровода		53,77	1,53	3710	106	128	0,00752	1
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1364	266,17	4,08	363056	5565	96549	0,30591	417
		м трубопровода		53,77	1,53	73342	2087	128	0,00752	10
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	154	345,17	4,08	53156	628	10902	0,30591	47
		м трубопровода								

			53,77	1,53	8281	236	128	0,00752	1
16 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	98	200		19600				
	кг								
34 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	104	229,27	103	23844	10712	17178	0,748	78
	шт								
			126,27	38,9	13132	4046	100	0,19	20
35 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
	м трубопровода								
			103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	23	279		6417				
	м								
1.2 Узел поквартирного теплосчетчика									
61 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	56	192,47	52,42	10778	2936	10964	0,7725	43
	фильтр								
			134,42	18,54	7528	1038	128	0,0927	5
70 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	112	436,8	18,8	48922	2106	13406	0,58	65
	шт								
			133	–	14896	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**580410**	**24293**			**852**
					154626	**8142**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				401489				
	Накладные расходы, тенге				185764				
	- заработная плата, тенге				27865				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45970				
	Всего				**812144**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				9746				
	- сметная заработная плата, тенге				1374				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	15369
- сметная заработная плата, тенге	7070
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8219
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3288
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**848766**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2170295**
- материалы, тенге	1026607
- сметная заработная плата, тенге	538463
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1037
Налог (1,5 %)	32554
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2202849**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	385
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**2202464**
НДС (12 %)	264296
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2466760**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

25.05.2018 г.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2018г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор: № 95 от 6 ноября 2017г.

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	25 464 472	1 373 445	-	-	-	1 273 223	68 672		1 304 773

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	16	596,8	30,9	9549	494	8194	3	48
		шт		560	9	8960	144	90	0,053	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	41	268,17	4,08	10995	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	882	266,17	4,08	234762	3599	62431	0,30591	270
		м трубопровода		53,77	1,53	47425	1349	128	0,00752	7
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	345,17	4,08	8284	98	1699	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–

16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	52	200		10400			
		кг							
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	104	229,27	103	23844	10712	17178	0,748	78
		шт		126,27	38,9	13132	4046	100	0,19	20
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
		м трубопровода		103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	23	279		6417			
		м							
	1.2 Узел поквартирного теплосчетчика								
61	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	16	192,47	52,42	3080	839	3133	0,7725	12
		фильтр		134,42	18,54	2151	297	128	0,0927	1
70	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	32	436,8	18,8	13978	602	3830	0,58	19
		шт		133	–	4256	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**324021**	**16845**			**460**
						81796	**6061**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				225378				
		Накладные расходы, тенге				102571				
		- заработная плата, тенге				15386				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25596				
		Всего				**452188**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5426				
		- сметная заработная плата, тенге				765				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8557
- сметная заработная плата, тенге	3936
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1830
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**472577**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1208379**
- материалы, тенге	576292
- сметная заработная плата, тенге	292393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	569
Налог (1,5 %)	18126
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1226505**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	214
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1226291**
НДС (12 %)	147155
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1373445**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	27 467 238	2 002 766	-	-	-	1 373 361	100 138		1 902 628

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	271,27	144,17	19,17	39109	5200	37340	0,60873	165
		кВт		100,35	7,19	27222	1950	128	0,03502	10
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	192	28,81	–	5532	–	5697	0,1236	24
		комплект		23,18	–	4451	–	128	–	–
9	99-1-1(пл)	Присоединитель д.15мм (ц/о=650/1,12/2,557)	72	227		16344				
		шт								
		Всего прямые затраты				**60985**	**5200**			**189**
						31673	**1950**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24112				
		Накладные расходы, тенге				43037				
		- заработная плата, тенге				6456				

- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6241
Всего	**110263**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1323
- сметная заработная плата, тенге	187
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2087
- сметная заработная плата, тенге	960
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1116
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	446
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**115235**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**294656**
- материалы, тенге	61654
- сметная заработная плата, тенге	109409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	228
Налог (1,5 %)	4420
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**299076**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	52
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**299024**
НДС (12 %)	35883
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**334907**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	192	193,78	–	37206	–	28382	1	192
		шт		164,25	–	31536	–	90	–	–
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	384	268,17	4,08	102977	1567	27182	0,30591	117
		м трубопровода		53,77	1,53	20648	588	128	0,00752	3
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	782	266,17	4,08	208145	3191	55352	0,30591	239
		м трубопровода		53,77	1,53	42048	1196	128	0,00752	6

12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	345,17	4,08	8284	98	1699	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
		кг								
25	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159 мм	9	1442,79	8,09	12985	73	480	0,24617	2
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	–
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	52	229,27	103	11922	5356	8589	0,748	39
		шт		126,27	38,9	6566	2023	100	0,19	10
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	12	117,9	14,54	1415	174	1670	0,56959	7
		м трубопровода		103,36	5,45	1240	65	128	0,02657	–
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	12	279		3348				
		м								

1.1 Тепловой узел № 1

1.2 Узел поквартирного теплосчетчика

Всего прямые затраты	**394682**	**10459**	**603**
	103676	**3936**	**19**
В том числе стоимость: материалов, тенге	280547		
Накладные расходы, тенге	123354		
- заработная плата, тенге	18503		
- трудоемкость, чел-ч	62		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31082		
Всего	**549118**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6589		
- сметная заработная плата, тенге	929		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10392
- сметная заработная плата, тенге	4780
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5557
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2223
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**573879**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1467409**
- материалы, тенге	717359
- сметная заработная плата, тенге	356967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	718
Налог (1,5 %)	22011
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1489420**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	260
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1489160**
НДС (12 %)	178699
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1667859**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	29 269 172	1 801 934	-	-	-	1 463 458	90 097		1 711 837

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	144,68	144,17	19,17	20859	2774	19916	0,60873	88
		кВт		100,35	7,19	14519	1040	128	0,03502	5
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	121	28,81	–	3486	–	3590	0,1236	15
		комплект		23,18	–	2805	–	128	–	–
9	99-1-1(пл)	Присоединитель д.15мм (ц/о=650/1,12/2,557)	16	227		3632				
		шт								
10	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 - 32мм	30	765,1	24,2	22953	726	19556	4	120
		шт		722	2,3	21660	69	90	0,013	–
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
22	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	2	885,3	59,1	1771	118	1454	5	10
		шт		799	9	1598	18	90	0,053	–
24	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм	2	765,1	24,2	1530	48	1304	4	8
		шт		722	2,3	1444	5	90	0,013	–

Всего прямые затраты	**54231**	**3666**	**241**
	42026	**1132**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8538		
Накладные расходы, тенге	45820		
- заработная плата, тенге	6873		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6003		
Всего	**106054**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1273		
- сметная заработная плата, тенге	179		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2007		
- сметная заработная плата, тенге	923		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1073		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	429		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**110836**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**283408**		
- материалы, тенге	21832		
- сметная заработная плата, тенге	134588		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	276		
Налог (1,5 %)	4251		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**287659**		
Понижающий коэффициент (0,99982516)	50		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**287609**		
НДС (12 %)	34513		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**322122**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	121	193,78	–	23447	–	17887	1	121
		шт		164,25	–	19874	–	90	–	–
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	16	596,8	30,9	9549	494	8194	3	48
		шт		560	9	8960	144	90	0,053	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	384	268,17	4,08	102977	1567	27182	0,30591	117
		м трубопровода		53,77	1,53	20648	588	128	0,00752	3

11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	502	266,17	4,08	133617	2048	35534	0,30591	154
				53,77	1,53	26993	768	128	0,00752	4
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	24	345,17	4,08	8284	98	1699	0,30591	7
				53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–
13	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	29	424,17	4,08	12301	118	2052	0,30591	9
				53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
14	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	10	474,17	4,08	4742	41	708	0,30591	3
				53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
15	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	10	627,13	14,54	6271	145	1394	0,56959	6
				103,36	5,45	1034	55	128	0,02657	–
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	42	200		8400				
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	44	229,27	103	10088	4532	7268	0,748	33
				126,27	38,9	5556	1712	100	0,19	8
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы) *м трубопровода*	12	117,9	14,54	1415	174	1670	0,56959	7
				103,36	5,45	1240	65	128	0,02657	–
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	12	279		3348				

1.2 Узел поквартирного теплосчетчика

61	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	16	192,47	52,42	3080	839	3133	0,7725	12
		фильтр		134,42	18,54	2151	297	128	0,0927	1
70	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	32	436,8	18,8	13978	602	3830	0,58	19
		шт		133	–	4256	–	90	–	–

Раздел 2 Распределительная гребенка

71	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2	805,72	16,47	1611	33	321	0,67568	1
		м трубопровода		119,58	6,17	239	12	128	0,03008	–
74	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	408		1224				
		шт								
75	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
79	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	6	436,8	18,8	2621	113	718	0,58	3
		шт		133	–	798	–	90	–	–

	Всего прямые затраты	**348039**	**10804**	**540**
		95136	**3737**	**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	242098		
		111590		
	Накладные расходы, тенге	16739		
	- заработная плата, тенге	56		
	- трудоемкость, чел-ч	27578		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			
	Всего	**487207**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	5846		
	- сметная заработная плата, тенге	824		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9220		

- сметная заработная плата, тенге	4241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1972
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**509176**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1301963**
- материалы, тенге	619045
- сметная заработная плата, тенге	326222
- нормативная трудоемкость, чел-ч	644
Налог (1,5 %)	19529
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1321492**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	231
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1321261**
НДС (12 %)	158551
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1479812**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2018г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор: № 95 от 6 ноября 2017г.

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	29 269 172	953 544	-	-	-	1 421 038	47 677		905 867

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	340	266,17	4,08	90498	1387	24067	0,30591	104
		м трубопровода		53,77	1,53	18282	520	128	0,00752	3
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	15	345,17	4,08	5178	61	1062	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	807	23	128	0,00752	–
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28	200		5600				
		кг								
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	30	229,27	103	6878	3090	4955	0,748	22
		шт		126,27	38,9	3788	1167	100	0,19	6

35 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	6	117,9	14,54	707	87	836	0,56959	3
	м трубопровода		103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	6	279		1674				
	м								
1.2 Узел поквартирного теплосчетчика									
61 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	6	192,47	52,42	1155	315	1175	0,7725	5
	фильтр		134,42	18,54	807	111	128	0,0927	1
70 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	12	436,8	18,8	5242	226	1436	0,58	7
	шт		133	–	1596	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**116932**	**5166**			**146**
					25900	**1854**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				85867				
	Накладные расходы, тенге				33531				
	- заработная плата, тенге				5030				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9028				
	Всего				**159491**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				1914				
	- сметная заработная плата, тенге				270				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				3018				
	- сметная заработная плата, тенге				1388				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1614				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				646				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**166683**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**426208**
- материалы, тенге	219562
- сметная заработная плата, тенге	93847
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183
Налог (1,5 %)	6393
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**432601**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	76
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**432525**
НДС (12 %)	51903
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**484428**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-6)

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии № 1								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477	–	90	–	–
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	1	17706		17706				
		шт								
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
		комплект		715,5	–	1431	–	90	–	–

4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO T-F-O-D диам. 50мм фланц. исполнения с блоком питания	2	38346		76692				
		шт								
5	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт								
				423	–	846	–	90	–	–
6	80-2-341(пл)	Комплект термопреобразователей с клемной головкой КТПТР-01	2	4943		9886				
		шт								
7	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640x840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
		шт								
				380	4,5	380	5	110	0,026	–
8	80-2-380(пл)	Шкаф IP для ВКТ-7 в сборе	1	10276		10276				
		шт								
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м								
				48,8	0,5	586	6	95	0,003	–
10	99-1-234(пл)	Металорукав Р3-Ц-Х-20	12	42		504				
		шт								
11	Ц11-93-1	Аппаратура настенная, масса от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1568	9	9
		шт								
				1534,5	207	1535	207	90	1,20888	1
12	80-1-1(пл)	Устройство сбора и передачи данных блок питания, антенна	1	10475		10475				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Кабель RS-232	1	2724		2724				
		шт								
14	99-1-2(пл)	Кабель mini USB	1	244		244				
		шт								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
		м кабеля								
				19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
16	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1 ГОСТ 1508-78	0,006	59400		356				
		1000м								
18	99-2-302(пл)	Кабели силовые негорючие на напряжение 660В, марка ВВГнгLS, число жил и сечение 3*1,5	0,03	58925		1768				
		1000м								

19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
21 99-2-176(пл)	Комплект монтажный арматура (гильза, бобышка)	2	629		1258				
	шт								
22 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4	311		1244				
	шт								
23 99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50мм	2	4190		8380				
	шт								
	Всего прямые затраты				**151372**	**1265**			**37**
					6816	**250**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18259				
	оборудования, тенге				125035				
	Накладные расходы, тенге				6502				
	- заработная плата, тенге				975				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1970				
	Всего				**159844**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				418				
	- сметная заработная плата, тенге				59				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				659				
	- сметная заработная плата, тенге				303				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				352				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				141				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**161414**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**412736**
- материалы, тенге	46688
- оборудование, тенге	319714
- сметная заработная плата, тенге	22747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Налог (1,5 %)	6191
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**418927**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	73
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**418854**
НДС (12 %)	50262
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**469116**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	31 732 230	1 509 514	-	-	-	1 496 514	75 476		1 434 038

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	155	193,78	–	30036	–	22913	1	155
		шт		164,25	–	25459	–	90	–	–
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	20	596,8	30,9	11936	618	10242	3	60
		шт		560	9	11200	180	90	0,053	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	366	268,17	4,08	98150	1493	25907	0,30591	112
		м трубопровода		53,77	1,53	19680	560	128	0,00752	3

11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	280	266,17	4,08	74528	1142	19820	0,30591	86
		м трубопровода		53,77	1,53	15056	428	128	0,00752	2
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	32	200		6400				
		кг								
21	99-1-1(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и нипепелем цапковым д.15мм	30	1048		31440				
		шт								
25	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159 мм	4,5	1442,79	8,09	6493	36	241	0,24617	1
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	174	14	128	0,01473	–
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	27	229,27	103	6190	2781	4459	0,748	20
		шт		126,27	38,9	3409	1050	100	0,19	5
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	6	117,9	14,54	707	87	836	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	6	279		1674				
		м								
	1.1 Тепловой узел № 1									
46	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,97	1,62	2580	5	160	0,2266	1
		комплект		41,72	–	125	–	128	–	–
47	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	416,62	–	1250	–	214	0,3193	1
		комплект		55,62	–	167	–	128	–	–
48	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	9	189,9	26,6	1709	239	1256	1	9
		шт		155	–	1395	–	90	–	–
49	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9	328		2952				

		шт							
57	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,82	100,69	0,07	183	–	116	0,369	1
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	110	–	105	0,0001	–
58	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,11	148,39	0,07	16	–	13	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12	–	105	0,0001	–
	1.2 Узел поквартирного теплосчетчика									
61	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	14	192,47	52,42	2695	734	2742	0,7725	11
		фильтр		134,42	18,54	1882	260	128	0,0927	1
70	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	28	436,8	18,8	12230	526	3352	0,58	16
		шт		133	–	3724	–	90	–	–
	Раздел 2 Распределительная гребенка									
76	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	–	517	–	570	0,3193	3
		комплект		55,62	–	445	–	128	–	–
77	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
78	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859,97	1,62	10320	19	641	0,2266	3
		комплект		41,72	–	501	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**304822**	**7680**			**482**
						83959	**2525**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				213182				
		Накладные расходы, тенге				93482				
		- заработная плата, тенге				14022				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23898				

Всего	**422202**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5066
- сметная заработная плата, тенге	714
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7990
- сметная заработная плата, тенге	3675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4273
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1709
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**441240**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1128251**
- материалы, тенге	545106
- сметная заработная плата, тенге	283512
- нормативная трудоемкость, чел-ч	567
Налог (1,5 %)	16924
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1145175**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	200
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1144975**
НДС (12 %)	137397
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1282372**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	198,33	144,17	19,17	28593	3802	27300	0,60873	121
		кВт		100,35	7,19	19902	1426	128	0,03502	7
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	173	28,81	–	4984	–	5133	0,1236	21
		комплект		23,18	–	4010	–	128	–	–
9	99-1-1(пл)	Присоединитель д.15мм (ц/о=650/1,12/2,557)	20	227		4540				
		шт								
		Всего прямые затраты				**38117**	**3802**			**142**
						23912	**1426**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10403				
		Накладные расходы, тенге				32433				
		- заработная плата, тенге				4865				

- трудоемкость, чел-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4233
Всего	**74783**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	897
- сметная заработная плата, тенге	126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1415
- сметная заработная плата, тенге	651
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	757
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	303
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**78155**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**199842**
- материалы, тенге	26600
- сметная заработная плата, тенге	81926
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170
Налог (1,5 %)	2998
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**202840**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	35
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**202805**
НДС (12 %)	24337
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**227142**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 95 от 6 ноября 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 984 927	32 842 521	1 110 291	-	-	-	1 552 029	55 515		1 054 776

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 14

приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6985	11,31	–	79000	–	98438	0,0516	360
		м трубопровода		11,01	–	76905	–	128	–	–
26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	174	72,96	16,85	12695	2932	7468	0,211	37
		м трубопровода		38,59	4,33	6715	753	100	0,025	4
27	1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	72,6	70		5082				
		м								
28	1-3-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	13,2	83		1096				
		м								

29	1-3-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26,4	92		2429				
		м								
30	1-3-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	39,6	103		4079				
		м								
31	1-3-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	39,6	141		5584				
		м								
32	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	26	357		9282				
		рулон								
	1.1 Тепловой узел № 1									
52	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	3,5	11,45	–	40	–	50	0,0516	–
		м трубопровода								
				11,01	–	39	–	128	–	–
	Раздел 3 Вентиляция									
81	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	48	712,66	29,9	34208	1435	42674	3,8325	184
		вентилятор								
				682,76	11,81	32772	567	128	0,0525	3
82	99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4"	48	887		42576				
		шт								
		Всего прямые затраты				**196071**	**4367**			**581**
						116431	**1320**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75274				

Накладные расходы, тенге	148630
- заработная плата, тенге	22295
- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20682
Всего	**365383**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4385
- сметная заработная плата, тенге	618
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6915
- сметная заработная плата, тенге	3181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3698
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1479
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**381860**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**976416**
- материалы, тенге	192476
- сметная заработная плата, тенге	381049
- нормативная трудоемкость, чел-ч	685
Налог (1,5 %)	14646
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**991062**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	173
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**990889**
НДС (12 %)	118907
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1109796**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 95 от 6 ноября 2017г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
21	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	6	11,45	–	69	–	84	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	66	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**69**	**–**			**–**
						66	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3				
		Накладные расходы, тенге				84				
		- заработная плата, тенге				13				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9				
		Всего				**162**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	2
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3
- сметная заработная плата, тенге	1
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**170**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**435**
- материалы, тенге	8
- сметная заработная плата, тенге	212
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (1,5 %)	7
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**442**
Понижающий коэффициент (0,99982516)	0
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**442**
НДС (12 %)	53
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**495**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.