Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
200640023854	920840000743			68	26.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район	**91 498 049,00**	**91 498 049,00**	**81 694 686,61**				**9 803 362,39**	**91 498 049,00**
Итого по справке	**91 498 049,00**	**91 498 049,00**	**81 694 686,61**				**9 803 362,39**	**91 498 049,00**
аванс 30%	**27 449 414,70**	**27 449 414,70**	**24 508 405,98**				**2 941 008,72**	**27 449 414,70**
Итого к оплате	**64 048 634,30**	**64 048 634,30**	**57 186 280,63**				**6 862 353,68**	**64 048 634,30**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
БИН 200640023854

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
БИН 920840000743

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
БИН 050840001510

Руководитель_____ Кабдушева С.Б.

Директор _____ Мусин М.Ш.

Директор _____ Конкашев С.О.

Заказчик **ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка ЛТД»**

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	1	№02-01-01, Ремонтные работы	88 755 775,00
2	2	№02-01-03, Отопление,вентиляция	398 079,00
3	3	№02-01-01, Ремонтные работы, (Корректировочный локальный сметный расчет1)	2 344 195,00
		Итого:	91 498 049,00

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			ПРОЕМЫ										
1	1	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	$м^2$	20,16		2831,77	58,96	57088	1188	--	40651	105559
			НР - 72%; СП - 8%				2772,81	27,80	55900	560		7819	
2	2	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	$м^2$	8,61		2641,92	62,35	22747	537	--	16175	42036
			НР - 72%; СП - 8%				2579,57	29,61	22210	255		3114	
3	3	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	$м^2$	3,36		2094,59	278,44	7038	936	--	4808	12793
			НР - 72%; СП - 8%				1816,15	171,12	6102	575		948	

4	4	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Демонтаж блоков из ПВХ профилей.		2							
				м²	97,23	1815,61	253,45	176532	24643	--	118615	318758
			НР - 72%; СП - 8%			1562,16	132,20	151889	12854		23611	
5	5	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей.									
				м²	6,3	1622,47	256,14	10222	1614	--	6819	18404
			НР - 72%; СП - 8%			1366,33	136,98	8608	863		1363	
6	6	Е11-100501-0803 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах и перегородках. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей.									
				м²	3,36	2063,18	52,15	6932	176	--	4923	12803
			НР - 72%; СП - 8%			2011,03	23,97	6757	81		948	
7	7	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.									
				м²	31,252	5883,77	572,51	183880	17892	--	126853	335592
			НР - 72%; СП - 8%			5311,26	326,29	165987	10197		24858	
8	8	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж блоков из ПВХ.									
				м²	42,7	1823,22	3,93	77851	168	--	55932	144486
			НР - 72%; СП - 8%			1819,29	--	77684	--		10703	
9	9	Е11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Заполнение оконных проемов деревянное /ПВХ/ с подоконными досками. Разборка.									
				м²	70,146	3573,80	278,44	250688	19531	--	175075	459824
			НР - 72%; СП - 8%			3295,36	171,12	231156	12003		34061	
10	10	Е11-100501-0704 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами.									
				м²	80,24	2097,00	37,25	168263	2989	--	119461	310742
			НР - 72%; СП - 8%			2059,75	8,03	165274	644		23018	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
11	11	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.									
				м²	4098,18	422,23	--	1730375	--	--	1245888	3214367
			НР - 72%; СП - 8%			422,23	--	1730375	--		238104	
12	12	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Зачистка от набелов потолков.									
				м²	844,9	320,53	--	270816	--	--	194986	503062
			НР - 72%; СП - 8%			320,53	--	270816	--		37260	
13	13	Е12-130103-0402 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов /и из пластиковых панелей/ потолков. Разборка.									
				м² облицовки	2240,62	220,53	10,32	494124	23123	--	347408	908863
			НР - 72%; СП - 8%			210,21	5,14	471001	11517		67331	

14	14	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС.	м²	270,82	422,23	--	114348	--	--	82332	212415
			НР - 72%; СП - 8%			422,23	--	114348	--		15735	
					ПОЛЫ 1 этаж							
		Тип Л										
15	19	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Разборка стяжки из легкого бетона толщиной 20 мм.	м³	0,64	31164,49	12476,28	19945	7985	--	11362	33811
			НР - 72%; СП - 8%			18688,21	5968,57	11960	3820		2505	
16	20	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м²	32	209,64	4,55	6708	146	--	4790	12418
			НР - 72%; СП - 8%			205,09	2,80	6563	90		920	
17	21	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	18,8	67,89	--	1276	--	--	919	2371
			НР - 72%; СП - 8%			67,89	--	1276	--		176	
					ПОЛЫ 2 этаж							
		Тип Л										
18	22	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Разборка стяжки из легкого бетона толщиной 20 мм.	м³	4,344	31164,49	12476,28	135379	54196	--	77119	229497
			НР - 72%; СП - 8%			18688,21	5968,57	81182	25927		17000	
19	23	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м²	217,2	209,64	4,55	45534	988	--	32510	84289
			НР - 72%; СП - 8%			205,09	2,80	44546	608		6245	
20	24	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	107,2	67,89	--	7278	--	--	5240	13519
			НР - 72%; СП - 8%			67,89	--	7278	--		1001	
		Тип К										
21	28	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 20 мм.	м³	1,828	31164,49	12476,28	56969	22807	--	32452	96575
			НР - 72%; СП - 8%			18688,21	5968,57	34162	10911		7154	
22	29	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м²	91,4	1553,78	50,42	142015	4609	--	100971	262425
			НР - 72%; СП - 8%			1503,36	30,98	137407	2832		19439	
					ПОЛЫ 3 этаж							
		Тип К										
23	30	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 20 мм.	м³	2,184	31164,49	12476,28	68063	27248	--	38772	115382
			НР - 72%; СП - 8%			18688,21	5968,57	40815	13035		8547	
24	31	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м²	109,2	1553,78	50,42	169673	5506	--	120635	313533
			НР - 72%; СП - 8%			1503,36	30,98	164167	3383		23225	
					ПОЛЫ 4 этаж							
		Тип К										

25	32	Е11-160101-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 20 мм.	м³	1,906	31164,49	12476,28	59400	23780	--	33837	100696
			НР - 72%; СП - 8%			18688,21	5968,57	35620	11376		7459	
26	33	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м²	95,3	1553,78	50,42	148075	4805	--	105280	273623
			НР - 72%; СП - 8%			1503,36	30,98	143270	2952		20268	
			Демонтаж чаши бассейна									
27	34	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м²	576,3	1553,78	50,42	895443	29057	--	636650	1654661
			НР - 72%; СП - 8%			1503,36	30,98	866386	17854		122567	
			КРОВЛЯ									
28	35	Е12-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из черепицы. Разборка покрытий.	м² кровли	2085	1210,53	0,65	2523955	1355	--	1816264	4687434
			НР - 72%; СП - 8%			1209,88	--	2522600	--		347215	
29	36	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	м² кровли	293,333333	321,26	37,87	94236	11108	--	62348	169109
			НР - 72%; СП - 8%			283,39	11,82	83128	3467		12525	
30	37	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж.	м² утепляемого покрытия	1980	911,46	73,01	1804691	144560	--	1222888	3269792
			НР - 72%; СП - 8%			838,45	19,35	1660131	38313		242213	
31	38	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	м² кровли	25,48	188,99	0,10	4815	3	--	3465	8943
			НР - 72%; СП - 8%			188,89	--	4813	--		662	
			Прочие работы									
32	39	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная).Погрузка.	т	131,52	1163,00	--	152958	--		--	165195
			СП - 8%			--	--	--	--		12237	
33	40	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км.	т·км	1972,8	95,00	--	187416	--		--	202409
			СП - 8%			--	--	--	--		14993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10094733	430950	--	6845428	18295386
								9323411	184117	--	1355224	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9831018				
		Всего заработная плата		Тенге					9252419			
		Транспортные расходы		Тенге				340374				
			Накладные расходы	Тенге				6661749				
			Сметная прибыль	Тенге				1319433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17812200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5016
			Сметная заработная плата	Тенге					9252419			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				263715				
		Всего заработная плата		Тенге					255109			
			Накладные расходы	Тенге				183679				

			Сметная прибыль	Тенге				35791					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				483185					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге					255109				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				18295385					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5127
			Сметная заработная плата	Тенге					9507528				
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы													
ОКНА													
34	41	Е11-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых.	$м^2$	33,951	5637,32	306,70	191393	10413	109916	55103	266216
			НР - 72%; СП - 8%			2093,13	161,05	71064	5468		19720	
35	42	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.	$м^2$	22,395	57044,00	--	1277500	--	1277500	--	1379700
			СП - 8%			--	--	--	--		102200	
36	43	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.	$м^2$	11,556	65829,00	--	760720	--	760720	--	821578
			СП - 8%			--	--	--	--		60858	
37	44	Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих.	$м^2$	58,81	5204,30	303,43	306065	17844	162044	97667	436030
			НР - 72%; СП - 8%			2145,51	161,05	126177	9471		32298	
38	45	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.	$м^2$	58,81	36335,00	--	2136861	--	2136861	--	2307810
			СП - 8%			--	--	--	--		170949	
39	46	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	$м^2$	25,455	5638,69	312,35	143533	7950	75742	46115	204819
			НР - 72%; СП - 8%			2350,87	165,25	59841	4206		15172	
40	47	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.	$м^2$	25,455	52351,00	--	1332595	--	1332595	--	1439203

			НР - 72%; СП - 8%		6	--	--	--	--		106608	23101610
41	48	Е11-100501-0704 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами.**	м²	22,15	3542,94	46,56	78476	1031	20416	41221	129273
			НР - 72%; СП - 8%			2574,69	10,04	57029	222		9576	
42	49	С1223-103-0104	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой.**	м²	22,15	79032,00	--	1750559	--	1750559	--	1890604
			СП - 8%			--	--	--	--		140045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7977702	37238	7626353	240106	8875233
								314111	19367	--	657426	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7977702				
		Материалы		Тенге				368115				
		Всего заработная плата		Тенге					333478			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7258235				
			Накладные расходы	Тенге				240106				
			Сметная прибыль	Тенге				657426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8875234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					333478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8875234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					333478			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
43	79	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.**	м² изолируемой поверхности	1980	661,88	21,96	1310522	43481	951389	235976	1670209
			НР - 72%; СП - 8%			159,42	6,11	315652	12098		123710	
44	80	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой.**	м² изолируемой поверхности	1980	181,38	21,96	359132	43481	--	235976	642708
			НР - 72%; СП - 8%			159,42	6,11	315652	12098		47599	
45	81	С1235-104-0301	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм.**	1000 м²	1,98	190753,00	--	377691	--	377691	--	407906
			СП - 8%			--	--	--	--		30215	
46	82	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.**	м² утепляемого покрытия	1980	2307,67	91,27	4569187	180714	2313314	1528580	6585579
			НР - 72%; СП - 8%			1048,06	24,18	2075159	47876		487813	
47	83	С1234-101-0306	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³.**	м³	305,91	55733,00	--	17049282	--	17049282	--	18413225

			СП - 8%		7	--	--	--	--		1363943	23101610
48	84	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**	$м^2$ кровли	993,75	7577,95	37,94	7530588	37703	5287913	1593657	9854184
			НР - 72%; СП - 8%			2218,84	8,49	2204972	8437		729939	
49	85	С1215-204-0404	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/.**	$м^3$	18,75	165331,00	--	3099956	--	3099956	--	3347953
			СП - 8%			--	--	--	--		247997	
50	86	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита.**	$м^2$ обработанной поверхности	2276	462,48	4,95	1052604	11267	889710	113026	1258878
			НР - 72%; СП - 8%			66,62	2,35	151627	5349		93248	
51	90	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита.**	$м^2$ обработанной поверхности	2061,7	462,48	4,95	953495	10205	805940	102384	1140347
			НР - 72%; СП - 8%			66,62	2,35	137350	4845		84468	
52	91	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	81,7	1881,38	43,91	153709	3587	117743	23795	191704
			НР - 72%; СП - 8%			396,32	8,19	32379	669		14200	
53	92	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство.**	$м^2$ покрытия	129,1	5528,49	25,59	713728	3303	432992	200415	987274
			НР - 72%; СП - 8%			2148,98	7,13	277433	920		73131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				37169894	333741	31325930	4033809	44499967
								5510224	92292	--	3296263	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37169894				
		Материалы		Тенге				10798999				
		Всего заработная плата		Тенге					5602516			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20526929				
			Накладные расходы	Тенге				4033809				
			Сметная прибыль	Тенге				3296263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44499966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2650
			Сметная заработная плата	Тенге					5602516			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44499966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2650
			Сметная заработная плата	Тенге					5602516			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71670585
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15147746				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					801929			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295776			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38952278		
			- Перевозка грузов	Тенге				340374				
			- Накладные расходы	Тенге							11119343	

- Сметная прибыль	Тенге							5308913

Временные здания и сооружения 1,2%	**72 530 632**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**73 473 530**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**74 943 001**
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	**80 863 498**
Итого с понижающим коэф 0,98	**79 246 228**
НДС 12 %	**9 509 547**
Итого с НДС	**88 755 775**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____Баиболов А.С.
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____Кабдушева С.Б.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Отопление,вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	48	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,09	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж.**	шт.	83		2097,54	78,42	174096	6509	--	123543	321450
			НР - 72%; СП - 8%				2019,12	48,20	167587	4001		23811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					174096	6509	--	123543	321450
									167587	4001	--	23811	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					174096				
			Всего заработная плата	Тенге						171588			
			Накладные расходы	Тенге					123543				
			Сметная прибыль	Тенге					23811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					321450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	Тенге						171588			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					321450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	Тенге						171588			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									321450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					167587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6509			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4001			
			- Накладные расходы	Тенге								123543	
			- Сметная прибыль	Тенге								23811	

Временные здания и сооружения 1,2%	**325 307**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**329 536**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**336 127**
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	**362 681**
Итого с понижающим коэф 0,98	**355 428**
НДС 12 %	**42 651**
Итого с НДС	**398 079**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ Баиболов А.С.
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ Кабдушева С.Б.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет1)
Ремонтные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Главный вход										
1	23	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	159,68		3132,00	86,00	500118	13732	--	--	500118
							3046,00	31,00	486385	4950		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					500118	13732	--	--	500118
									486385	4950	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					500118				
			Всего заработная плата	Тенге						491335			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					500118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
			Сметная заработная плата	Тенге						491335			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					500118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
			Сметная заработная плата	Тенге						491335			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля										
			Демонтаж										
2	42	Е12-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий.**	$м^2$ кровли	47,3711316		2452,00	1,00	116154	47	--	--	116154
							2451,00	--	116107	--		--	

3	43	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	6,6541606	628,00 574,00	54,00 12,00	4179 3819	359 80	--	-- --	4179
4	44	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж.	$м^2$ утепляемого покрытия	44,9886175	1767,00 1669,00	99,00 19,00	79495 75086	4454 855	--	-- --	79495
			Монтаж									
5	45	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	45,0048472	828,00 317,00	30,00 6,00	37264 14267	1350 270	21647	-- --	37264
6	46	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	45,0048472	347,00 317,00	30,00 6,00	15617 14267	1350 270	--	-- --	15617
7	47	С1235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм.	1000 $м^2$	0,0450048	190753,00 --	-- --	8585 --	-- --	8585	-- --	8585
8	48	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	47,3711316	3378,00 2086,00	123,00 24,00	160020 98816	5827 1137	55377	-- --	160020
9	49	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$.	$м^3$	6,9532489	55733,00 --	-- --	387525 --	-- --	387525	-- --	387525
10	50	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кровли	47,3711316	9787,00 4415,00	50,00 8,00	463621 209144	2369 379	252108	-- --	463621
11	51	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/.	$м^3$	0,4252171	165331,00 --	-- --	70302 --	-- --	70302	-- --	70302
12	52	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	51,7141886	532,00	7,00	27512	362	20220	--	27512

						134,00	2,00	6930	103		--	
13	53	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены.Устройство карнизов.	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,8566731	12147,00	76,00	22553	142	10621	--	22553
						6350,00	24,00	11790	45		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1392827	16260	826385	--	1392827
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				550226	3139	--	--	
			Материалы	Тенге				1392827				
			Всего заработная плата	Тенге				359973				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					553365			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				466412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1392827				137
			Сметная заработная плата	Тенге					553365			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1392827				137
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					553365			
			Сметная заработная плата	Тенге								1892945
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1036611				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29992			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8089			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						826385		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

Временные здания и сооружения 1,2%	1 915 660
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	1 940 564
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 979 375
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	2 135 746
Итого с понижающим коэф 0,98	2 093 031
НДС 12 %	251 164
Итого с НДС	2 344 195

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____Баиболов А.С.
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____Кабдушева С.Б.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.