Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"12" 12. 2018 года

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» руководитель отдела Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 10.12 **2018 г. ТОО «Сункар-2002» лицензия № 09-ГСЛ-СМР № 000734 от 27.01.2010 г, г. Тараз ул. Сулейменова,52 директор Жумабеков Данабек Улыкбекович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Бірлік Сапа» технический надзор Испамбетов М. аттестат № KZ36VJE00022926 от 20.02.2017г., №KZ47VJE00022922 от 20.02.2017 г., № KZ90VJE00022924 от 20.02.2017 г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО «Кумбез - Тас» ГСЛ № 000132 от 20.01.2006г. руководитель авторского надзора Даулетбаев Акмурат**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство систем водоснабжения в**

а. Тогызторау Жамбылского района Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область,Жамбылский район, Асинский с.о., с. Аса, Абая, 123**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **"25" августа 2017 года № 02 КГУ «Аппарат акима Тогызторауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» №KZ43REA00099229 от 22.06.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Кумбез - Тас» ГСЛ № 000132 от 20.01.2006г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» № 10 от 30.01.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22.06.2018 г;**

(месяц, год)

окончание работ **28.12.2018 г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,4**

фактически, месяц: **6,0;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Система водоснабжения и водозаборный узел имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	10 000	10 000
Общая протяженность водопровода	м	7 096	7 096
Производительность водозаборных сооружений	$м^{3/сут}$	138	138
Насосная станция на скважине Строительный объем	Шт М3	2 36,38	2 36,38
Резервуары чистой воды емк.50 м3 Строительный объем	Шт М3	2 100	2 100
Насосная станция II подъема Строительный объем	Шт М3	1 313,2	1 313,2
Водонапорная башня V=25м3 H=12м Строительный объем	Шт М3	1 99	1 99
Бактерицидная установка Строительный объем	Шт М3	1 54,46	1 54,46
КПП Строительный объем	Шт М3	1 54,46	1 54,46
КТП мощностью 100 кВт	шт	1	1
Резервуар для приема сточных вод V=5м3 Строительный объем	Шт М3	1 5,6	1 5,6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водоснабжение а. Тогызторау предусмотрено от проектируемых скважин. Одна рабочая, одна резервная. Над скважинами устанавливаются здания насосной станции 1-го подъема, оборудованные насосами ЭЦВ6-16-75. Схема водоснабжения принята следующая: вода от скважины подается в резервуары V=50м3, далее насосами 2-го подъема подается в бак водонапорной башни емкостью V=25м3. Водопровод протяженностью 5443 метров в основном из полиэтиленовых труб ПЭ100 д=100х6,6мм. Сервисный водовод протяженностью 1573 м из полиэтиленовых труб ПМ100 SDR 17 д=32 мм.Водопровод на водозаборных сооружениях протяженностью 354м из стальных труб д=108х4мм. Резервуары на 50м3-2шт из сборных ж/б консрукций, днище монолитное. Водонапорная башня емкостью 25м3, Н=12м – металлическая. Колодец – сборный ж/б.Бактерицидная установка: фундаменты монолитные, стены кирпичные, покрытие – сборные ж/б плиты, кровля рулонная. КПП – аналогично бактерицидной установки. КТП – мошностью 100 кВт. Резервуар для приема сточных вод-аналогично резервуарам на 50м3. Насосная станция 1-го подъема-2шт, 2-го подъема-1шт: фундаменты монолитные, стены кирпичные, покрытие – сборные ж/б плиты, кровля совмещенная.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **189985,89** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **143838,77** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **12734,51** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **148544,60** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **140289,66** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12734,51** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство систем водоснабжения в а. Тогызторау Жамбылского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Испамбетов М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Даулетбаев Акмурат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жумабеков Данабек Улыкбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	Форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4кВ Наружное освещение	километр (далее – км)	0,39
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,662
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения КЛ-0,4кВ	км	1,174
4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа КТП-63 с трансформатором ТМ-63/10/0,4 кВа	подстанция	1
5	Дизельная электростанция в кожухе с панелью АВР мощностью 40 кВа/32 кВт SDMO T44K-IV	шт	1
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные: СВ105-3,5 СВ105-5 СВ95-2	шт	4 11 17
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) Самонесущие изолированные: СИП-3 1х50-20 СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,201 0,39

	1) 2) сталеалюминиевые АС70/11мм2	км	0,5464
8	Кронштейны для светильников:		
	2) металлические:КС-2 У-3 РА1 РА2 РА3 РА5	шт	12 5 2 2 6 2
	Изоляторы:SD137 SD190.150 ШФ10Г	шт	11 12 66
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания:НСП21-200-005 ЖБУ02-100-003	шт	13 2
	2) светильники с ртутными лампами: РКУ06-125-003	шт	12
	3)светильники с люминесцетными лампами:ЛСП18-2х36-001	шт	3
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х6-0,66 АКВБбШВ7х2,5	км	0,466 0,656
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые ЕРКТ-0015/4-35	шт	18
13	Контуры заземления: диам.16мм диам.10мм	шт	37 361
14	Разъединители РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	2
15	Разрядники РВО-10кВ	шт	3

Заказчик **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Даулетбаев Акмурат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
I	Водоводы (общая протяженность)	м	7096	
	1) из полиэтиленовых труб д=110х4,2 мм	м	5058	
	То же д=40х3,0 мм		49	
	То же д=32х2,5 мм		45	
	То же д=25х2,3 мм		1444	
	То же д=315х12,1 мм		138	
	Трубы канализационные из ПВХ д= 75х3,2 мм		12	
	То же д=100х3,2 мм		40	
	То же д=150х3,2 мм		121	
	2) из стальных труб д=108х4 мм	м	513	
	3) из стальных труб д=40х3	м	49	
	4) То же (футляр) д=273х6мм	м	37	
	5) То же д=32х2,5мм	м	40	
	6) То же д=25х2,0 мм	м	113	
	7) То же д=20х2,0 мм	м	20	
II	Лоток ж/б под водоразборные колонки	шт	2	
III	Задвижки	шт	86	
IV	Обратный клапан	шт	19	
V	Вантуз д=50мм	шт	2	
	Вантуз д=100 мм	шт	4	

VI	Колонка водоразборная	шт	2	
VII	Вентиль д=50 мм	шт	4	
VIII	Пожарный гидрант Н=1750	шт	29	
IX	Всего колодцев на сети д=2000мм	шт	2	
	д=1500 мм	шт	62	
	д=1000 мм	шт	7	
X	Водомерный счетчик ВСКМ	шт	96	
XI	Фильтр механический	шт	96	
XII	Упор бетонный V=0,02 м3	шт	179	

Заказчик **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Даулетбаев Акмурат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	817
Тіркелген күні	13.12.2018 ж.
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Барлығы 8(сегіз) парақ болып қатталып мөрмен бекітілген

Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы:

_____ Қ.Тілеубаев

«13» 12 2018ж