Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Форма№3

Заказчик : ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

Исполнитель : ТОО "Атакент TTS"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ Калининская ОСШ**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		299	**02.08.2020**				

п/п		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за август) без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Всего по стройке**	**21 323 646**									
	Капитальный ремонт здания СШ "Калининская", расположенная по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Баймырза.	**8 526 461**	**8 526 461**							**0**	**8 526 461**

Место печати (при наличии)
Заказчик _____ **Айкенова А.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик _____ **Такеев Т.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Фазыл Н.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора _____ **Исаков Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Форма-2В

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"**

Подрядчик : **ТОО "Атакент TTS"**

Технадзор: **ТОО "Alem Construction Group"**

Авторский надзор: ТОО "ОТАНстройпроект"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания СШ "Калининская", расположенная по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Баймырза.**

Подрядные работы - **Общестроительные работы. /Лок.смета №2-1-1/**

Договор подряда **№299 от 02.08.2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		90	1424,81	58,99	128233	5309	--	90329	236047
		НР - 72%; СП - 8%				1365,83	28,14	122924	2532		17485	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	115,86	1061,00		122924				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,94							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,305		2879,00		3757			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,305		1382,00		1804			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,601		55,00		143			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,63		2236,00		1409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,63		1157,00		729			
2	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		109,56	972,49	--	106546	--	--	76713	197920
		НР - 72%; СП - 8%				972,49	--	106546	--		14661	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	104,05	1024,00		106546				
3	4101-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		8,725	602,00	--	5252	--		--	5673
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					240032	5309	--	167042	439640
								229471	2532	--	32566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					240032				
	Всего заработная плата		Тенге						232003			
	Транспортные расходы		Тенге					5252				
		Накладные расходы	Тенге					167042				
		Сметная прибыль	Тенге					32566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					439640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						232003			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					439 640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						232003			
		РАЗДЕЛ 2. Окна										
5	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		240	2089,47	173,41	501474	41619	196992	254781	816755
		НР - 90%; СП - 8%				1095,26	84,28	262863	20227		60500	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9112	218,69	1202,00		262863				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	15,82							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	7,248		2236,00		16207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	7,248		1157,00		8386			
4.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	36,624		16,00		586			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,568		2779,00		23810			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,568		1382,00		11841			
4.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	56,424		18,00		1016			
4.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	182,4	1080,00				196992		
7	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		240	28549,00	--	6851760	--	6851760	--	7399901
		СП - 8%				--	--	--	--		548141	
8	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м		130	1276,83	9,90	165988	1287	132543	29522	211150
		НР - 90%; СП - 8%				247,37	4,96	32158	644		15641	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	27,79	1157,01		32158				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,481							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,091		2236,00		203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,091		1157,00		105			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,39		2779,00		1084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,39		1382,00		539			
6.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	117,91	1080,00				127343		
6.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	520	10,00				5200		
9	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м		130	2996,00	--	389480	--	389480	--	420638
		СП - 8%				--	--	--	--		31158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7908701	42906	7570775	284303	8848444
								295021	20871	--	655440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7908701				
	Материалы		Тенге					329535				
	Всего заработная плата		Тенге						315892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7241240				
		Накладные расходы	Тенге					284303				
		Сметная прибыль	Тенге					655440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8848444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	Тенге						315892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8 848 444				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	Тенге						315892			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**9 288 084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					524 491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						48 215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23 404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7 570 775		
		- Перевозка грузов	Тенге					5 252				
		- Накладные расходы	Тенге								451 345	
		- Сметная прибыль	Тенге								688 006	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									185 762
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге									9 473 846
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА 10%	Тенге									947 385
		ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**									**8 526 461**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

п.Ботакара, КАЗЫБЕК БИ, 60А
БИН 091040011509
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель **Айкенова Ардак Уменовна**

Авторский надзор:

ТОО "ОТАНстройпроект"

г.Нур-Султан, Ш.Кудайбердыулы 42, 12
БИН 150140016821
БИК SABRKZKA
ИИК KZ83914012203KZ00185
ДБ АО "Сбербанк"

Директор **Фазыл Нурлан Бейсенбекович**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Alem Construction Group"
г.Караганда, р.а. им.Казыбек би, Депутатская, 23
БИН 130440021578
БИК TSESKZKA
ИИК KZ51998HTB0000445244
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Директор **Исаков Еркебулан Сериккалиевич**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Атакент-TTS"

г.Жезказган, Сары-Арка, 4а
БИН/ИИН 131040023740
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ226017171000000653
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор **Такеев Тлеукабул Саринович**