Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 года

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «BAS BUILDING», г.Шымкент, Микрорайон Кайтпас, Улица Айша Жумабекова, 66.
наименование организации, юридический адрес

в лице Турабаев М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Юго-Восток Енбекшинский района города Шымкент».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Кайнарулы А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АзияСтройПроект», № АРХС-0008/24
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» №11 от 07.02.2024 года.
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей газоснабжения	км	1,6	1,6	1,560	1,560
Общая протяженность сетей Электроснабжения В том числе: КЛ-10 кВ	км	0,196	0,430	0,215	0,215

Общая протяженность сетей водоснабжения	км	0,194	0,194	0,200	0,200
Общая протяженность сетей самотёчный канализации	км	0,892	0,892	0,893	0,893
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024 гг., всего в том числе: СМР оборудование, прочие затраты	тыс.тенге	108274,505 81997,142 8233,749 18043,613	108274,505 81997,142 8233,749 18043,613	99 037, 427 80 357,199 8 069,074 10 611,154	99 037, 427 80 357,199 8 069,074 10 611,154

Наружные сети газоснабжения;

В точке врезки (смотри план газ-да), перед ГРПШ предусматривается установка отключающего устройства - Кран шаровой Ду.80. Газопровод среднего давления запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø90х8.2 ПЭ100 SDR11 КПЗ-2,8 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 надземным из стальных труб Ø108х4.0, Ø76х3.0, Ø57х3.0 по ГОСТ10704-91. согласно гидравлического расчета.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых напорных труб РЕ100 SDR17 диаметрами 225х13,4мм, "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Водопровод прокладывается с уклоном не менее 0.001 на глубине -1,30м, шириной по дну 0,8м., с учетом глубины проникновения нулевой температуры в грунт согласно п.11.42 СНиП РК 4-01-02-2009.

Канализация

Канализационные колодцы приняты круглые по типовому проектному решению 902-09.22-84. альбом II из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1, изготовленных по ГОСТ 8020-95 и таблиц канализационных колодцев с учетом дополнительных мероприятий для сейсмических районов. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух планируется с уклоном 0,03 от колодца. Вокруг люков колодцев надлежит предусматривать бетонную отмостку шириной 1000мм, толщиной 100мм с уклоном 0,1 от люка. Колодцы на сетях канализации необходимо устанавливать с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м. Под плитами днище круглых колодцев выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона марки В7,5. При этом произвести затирку швов и внутренних поверхностей цементно-песчаным раствором состава 1:2.

Наружные сети электроснабжения.

Электроснабжение выполнено на основании технических условий №18-07-42-2565 от 25.09.2023 года выданным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», задании на проектирование, в соответствии с СП РК 4.04-107-2013, СП РК 4.04-101-2013, требованиями нормативной документации и ПУЭ РК. Категория надежности электроснабжения - I. Точка подключение от разных СШ-10кВ РП-85 питающейся от ПС-110/35/10кВ "Забадамская" яч.23, 29. Расчетная мощность - 857 кВт. Расчетный ток - 1534

А. Длина трассы КЛ-10 кВ – 0,196 км., Марка кабеля 10 кВ - АСБл- 3х240мм², КЛ-10 кВ выполнено кабелями расчетного сечения, в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли. Для защиты от механических повреждений кабели покрываются по всей длине трассы кирпичом и сигнальной лентой., При прохождении под дорогой (проектируемая дорога) и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах диаметром 160 мм. Ввод в БКТП кабельный, вывод кабельный.
Телефонизация:
Точка подключения – 2хШРОу-05М, точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3-10. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Ушарал» Байдаров Б. С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Оптистік Жарық Тарату»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Филиал АО «НАК «Казатомпром» Шымкентский ПТО Рахметов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным

заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Юго-Восток Енбекшинский района города Шымкент», готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Турабаев М.А. _____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Подпись _____