Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Стройка **Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (привязка)**

Объект **Медицинский пункт в селе Мичурино Тимирязевский район**

Договор № **1 от 31.07.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г

на **Электроснабжение и наружное электроосвещение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ													
			Опора освещения PR1-22шт										
1	78	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора		22	10046,39	5450,58	221 021	119 913	--	########	367 322
							4595,81	2170,78	101 108	47 757		27 209	
2	79	212-101-0801	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3		5,5	26782,00	--	147 301	--	147 301	--	159 085
							--	--	--	--		11 784	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	80	247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.		22	50776,79	--	1 117 089	--	1 117 089	--	1 206 456
							--	--	--	--		89 367	
4	81	247-103-0229 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		22	83821,43	--	1 844 071	--	1 844 071	--	1 991 597
							--	--	--	--		########	
5	82	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,176	72210,00	--	12 709	--	12 709	--	13 726
							--	--	--	--		1 017	
6	83	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.		0,66	4263,00	--	2 814	--	2 814	--	3 039
							--	--	--	--		225	
7	84	261-102-0371 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.		22	515,00	--	11 330	--	11 330	--	12 236
							--	--	--	--		906	
8	85	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		22	1599,95	--	35 199	--	285	25 138	65 164
							1587,00	--	34 914	--		4 827	
9	86	247-204-0802 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 1А 4,5 кА "D"	шт.		22	903,00	--	19 866	--	19 866	--	21 455
							--	--	--	--		1 589	
			Опора освещения PR2-16шт										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	87	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		16	10046,39	5450,58	160 742	87 209	--	86 612	267 143
11	88	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		5,2	26782,00	--	139 266	--	139 266	--	150 407
							--	--	--	--		11 141	
12	89	247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.		16	50776,79	--	812 429	--	812 429	--	877 423
							--	--	--	--		64 994	
13	90	247-103-0229 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		16	83821,43	--	1 341 143	--	1 341 143	--	1 448 434
							--	--	--	--		########	
14	91	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,14	72210,00	--	10 109	--	10 109	--	10 918
							--	--	--	--		809	
15	92	261-404-	Сжимы ответвительные	100 шт.		0,6	4263,00	--	2 558	--	2 558	--	2 763
							--	--	--	--		205	
16	93	261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.		20	515,00	--	10 300	--	10 300	--	11 124
							--	--	--	--		824	
17	94	1308-	Прибор или аппарат. Установка	шт.		20	1599,95	--	31 999	--	259	22 853	59 240
							1587,00	--	31 740	--		4 388	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	95	247-204-0802 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 1А 4,5 кА "D"	шт.		20	903,00	--	18 060	--	18 060	--	19 505
							--	--	--	--		1 445	
			Опора освещения PR3-14шт										
19	96	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		14	10046,39	5450,58	140 649	76 308	--	75 786	233 750
							4595,81	2170,78	64 341	30 391		17 315	
20	97	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		0,098	26782,00	--	2 625	--	2 625	--	2 835
							--	--	--	--		210	
21	98	247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.		14	50776,79	--	710 875	--	710 875	--	767 745
							--	--	--	--		56 870	
22	99	247-103-0229 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		14	83821,43	--	1 173 500	--	1 173 500	--	1 267 380
							--	--	--	--		93 880	
23	100	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,028	72210,00	--	2 022	--	2 022	--	2 184
							--	--	--	--		162	
24	101	261-404-	Сжимы ответвительные	100 шт.		0,42	4263,00	--	1 790	--	1 790	--	1 933
							--	--	--	--		143	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	102	261-102-0371 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.		14	515,00	--	7 210	--	7 210	--	7 787
							--	--	--	--		577	
26	103	1308-0304-0501 РСНБ	Прибор или аппарат. Установка	шт.		14	1599,95	--	22 399	--	181	15 997	41 468
							1587,00	--	22 218	--		3 072	
27	104	247-204-0802 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 1А 4,5 кА "D"	шт.		14	903,00	--	12 642	--	12 642	--	13 653
							--	--	--	--		1 011	
28	105	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У994	шт.		14	1154,00	--	16 156	--	16 156	--	17 448
							--	--	--	--		1 292	
29	106	247-103-1301 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Kavak/SQ-3	шт.		8	89772,06	--	718 176	--	718 176	--	775 630
							--	--	--	--		57 454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8 746 050	283 430	8 134 766	########	9 818 850
									327 854	112 880	--	########	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					7 180 268				
		Материалы		Тенге					725				
		Всего заработная плата		Тенге						88 872			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7 090 671				
			Накладные расходы	Тенге					63 988				
			Сметная прибыль	Тенге					579 540				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7 823 796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге						88 872			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 536 942				
		Всего заработная плата		Тенге						351 862			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					725 338				
		Местные материалы		Тенге					289 192				
			Накладные расходы	Тенге					281 490				
			Сметная прибыль	Тенге					145 474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 963 906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	Тенге						351 862			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					28 840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28 840				
			Сметная прибыль	Тенге					2 307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31 147				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9 818 849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281
			Сметная заработная плата	Тенге						440 734			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9 818 849
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					327 854				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						283 430			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						112 880			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8 134 766		
			- Накладные расходы	Тенге								345 478	
			- Сметная прибыль	Тенге								727 321	
			Временные здания и сооружения 1,3%										127 645
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										9 946 494
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%										218 823
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										10 165 317
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %										203 306
			ИТОГО в ценах 2021г:										10 368 623

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0500514									10 887 587
			ИТОГО в ценах 2021г с К=0,9499999991:									10 343 208
			НДС, 12%									1 241 185
			ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									11 584 392,93

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Абдрахманов А.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор _____ **Алпысбайұлы Ж.**