Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«26» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Талас-Құрылыс» Жамбылская область, Таласский район, с. Акколь, Кунаева,64
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г.Тараз. Участок № 3, пятно 4»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является и.о.руководителя КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз, Бабакулов Ержан Нурланович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : ТОО «Сенім» г.Тараз:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Компания Арыстан Сервис». Филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области, заключение №08-0119/15 от 9.04.2015 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Приказом №91-ө от 29.05.2015 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6263,75	
Число этажей	этаж	5	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	29011,54	
В том числе подземной части	м3	3087,08	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м2	-	-

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	80	6178,55	3421,10	80		
В том числе:						
однокомнатных	5	254,20	101,60	5		
двухкомнатных	40	2657,45	1401,25	40		
трехкомнатных	30	2753,45	1578,15	30		
четырехкомнатных	5	553,45	340,10	5		
и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : здание жилого дома пятиэтажное с подвалом. Высота этажа - 3 м, высота помещений - 2,7 м, высота помещений техподполья - 1,8 м. Здание в плане состоит из 2-х блоков № 1 и № 2, блоки имеют прямоугольную форму с размерами в осях 15,6 х 48,0 м и 15,6 х 42,0 м, расположенные друг к другу под углом 90°. Квартиры запроектированы III класса комфортности. В подвале размещены электро-щитовая, водомерный узел и тепловой пункт. Фундаменты под стойки - монолитные железобетонные столбчатые, под стены и диафрагмы жесткости монолитные железобетонные из бетона В 15. Стены техподполья и диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные из бетона В 15. Наружные стены - из пенобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 с утеплением пеноплексом γ=35 кг/м3 толщиной 30 мм. Межквартирные перегородки толщиной 122 мм, межкомнатные - толщиной 75 мм по серии РК 1.031.9-2.00. Кровля - металлочерепица по деревянной обрешетке, крыша - чердачная. Окна - металлопластиковые по ГОСТ 23166-99. Наружная отделка - улучшенная «мюнхенская» штукатурка с последующей окраской фасадными красками за 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ сентябрь 2016 г.;
месяц, год

окончание работ май 2017 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;
фактически, месяц : 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

1) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению электроснабжения:

ТОО «ЖЭС ТГЭС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

2) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению газоснабжения:

ЖПФ «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

3) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению холодной воды и принятия стоков канализации:

ГКП на праве хоз.вед. «Тараз Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

4) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению отопления и горячей воды:

ГКП «Таразтрансэнерго»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

5) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению телефонизацией:

ЖОДТ филиал АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г.Тараз. Участок № 3, пятно 4» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Талас-Құрылыс» Нурмашев Е.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.