Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«15» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Талас-Құрылыс», лицензия 1 категории № 14013400 от 08.09.2014г.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Нурмашева Ержана Талаповича**.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области»**.
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Энергосервис», директор Бегишев В.Т.**
ТОО «ТаразДорСтрой», директор Ли В.Э.
ТОО «Даража», директор Құдасбек Д.Ә.
ТОО «Эльжан-2006», директор Айткулбеков М.
ТОО «Компания «IMPULSE-LTD», директор Сулеймен Ж.Б.
ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004», директор Джунусов М.А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казремжилпроект»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону. Заключение №19-0555 от 28.12.2016г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-10/0,4кВ №1, в том числе:	шт	1	-	1	-
Количество домов/ светильников	шт/шт	80/70		80/70	
Расчетная мощность	кВт	140		140	
Расчетный ток	А	222,0		222,0	
КТПН-10/0,4кВ №2	шт	1		1	
Количество домов/ светильников	шт/шт	90/58		90/58	
Расчетная мощность	кВт	148,5		148,5	
Расчетный ток	А	235,3		235,3	
Протяженность линии ВЛЗ-10 кВ	км	0,421		0,421	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	6,190		6,190	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ (уличное освещение)	км	4,668		4,668	

Железобетонные стойки (Воздушная линия 0,4кВ)	шт	223		223	
Железобетонная стойка УСО-5А (КТПН-250)	шт	8		8	
Железобетонные стойки (Воздушная линия 10 кВ)	шт	9		9	
Железобетонные стойки (ВЛ-10 кВ, Фидер4)	шт	15		15	
Водопроводная сеть	км	7,162		7,162	
Железобетонные колодцы сборные	шт	35		35	
Газопровод. Протяженность	км	4,235		4,235	
Автомобильные дороги	км	5,899		5,899	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение

Электроснабжение жилого массива предусмотрено от запроектированных комплектно трансформаторных подстанций наружной установки типа КТПН-10/0,4 кВ (2 комплекта) с силовыми трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10 кВ общей протяженностью 0,421 км с подвеской проводов марки СИП3 сечением 3(1х50) мм² с установкой железобетонных опор со стойками СВ105-5,0, СВ110-5,0. Выполнена установка разъединительных пунктов на отпаечной опоре и у каждой концевой опоры возле КТПН. Проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВ и уличного освещения с подвеской проводов марки СИП-4 расчетного сечения общей протяженностью 10,850 км с установкой железобетонных опор со стойками СВ95-2а, СВ105-3,6.

Сеть наружного освещения территории массива сделано светильниками типа ЖКУ02-150 с лампами натриевыми типа ДНаТ -150, установленными на железобетонных опорах со стойками СВ95-2а с подвеской провода самонесущего изолированного марки СИП 4 сечением 4х25 мм² и СИП-4 сечением 2х25 мм² общей протяженностью 4,668 км. Питание и управление светильниками наружного освещения осуществляется от фидера уличного освещения РУ-0,4 кВ КТПН с фотоблоком. В качестве защитной меры от поражения электрическим током используется заземление электрооборудования. На опорах ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено повторное заземление нулевого провода через каждые 150-200 м.

КТПН-10/0,4кВ (2шт)

Участок КТПН-10/0,4кВ имеет треугольную форму в плане. Проектом предусматривается вход на территорию с северо-восточной стороны. Обеспечена возможность проезда к КТПН. Площадка запроектирована с гравийно-песчаным покрытием. Площадка ограждается металлическими сетчатыми элементами высотой 1,6 м тип

Комплектная трансформаторная подстанция принята наружной установки с одним трансформатором с воздушным вводом 10 кВ и воздушным выходом типа КТПН-250/10/0,4 кВ (2 комплекта) с вариантом РУ-0,4 кВ на автоматических выключателях. Установка КТПН предусмотрена на четырех железобетонных стойках типа УСО-5А с закладными деталями из стального круга. Предусмотрено заземление опор ВЛ-10 кВ с нормируемым сопротивлением растеканию электрического тока для населенной местности. Заземляющее устройство КТПН10/0,4 кВ выполнено общим для электроустановок напряжением 10 и 0,4 кВ.

Водоснабжение

Источник водоснабжения – централизованная водопроводная сеть аула Б. Момышулы. Диаметр водопровода в точке подключения – 200 мм. Предусмотрено расширение колодца в точке подключения. Проектом предусматривается подведение воды водоводом в две линии от точки подключения до первого колодца распределительной кольцевой сети жилого массива.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой, прокладывается по улицам. Предусматриваются сервисные колодцы для подключения подводок к границам территорий потребителей. Поселковая сеть запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая диаметром 110х6,6 мм. Протяженность распределительной сети -6670,0 м.

Протяженность акведука через овраг из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм - 115,0 м. Подводки к границам потребителей приняты из труб диаметрами ПЭ 100 SDR17 32х2,0…90х4,5 мм, ПЭ 100 SDR11 диаметром 25х2,3 мм. Протяженность - 376,5 м.

В колодцах установлены коллекторы с ответвлениями и заглушками для подключения водопроводов потребителей. Общая протяженность водопроводной сети – 7,162 км.

Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов на сульфатостойком цементе диаметром 1500 мм и прямоугольных колодцев из бетона 2500х2000 мм;

Газоснабжение

Протяженность газопроводов – 4,235 км.

Точка подключения – существующий подземный газопровод среднего давления, диаметр газопровода в точке подключения – 150 мм, давление в газопроводе – 0,3 МПа.

Для газоснабжения природным газом жилого массива, проектом принята схема подключение потребителя непосредственно со среднего давления, которая предусматривает выход газопроводов среднего давления из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных владений.

Автомобильные дороги

Объездные дороги О-1; О-1а; У-1 размешены по краевым улицам жилой застройки.

Общая протяженность проектируемой проезжей части улично-дорожной сети массива равна: =5899,0 м.

Проектная линия продольного профиля проектируемой осевой линии проезжей части дороги запроектирована в основном с увеличением высоты насыпи на толщину дорожной одежды.

Дорожная одежда

В соответствии с заданием Заказчика дорожная одежда принята переходного типа, покрытие из щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«25» сентября 2018 года**; окончание работ: **«15» августа 2019 года**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**; фактический, месяц: **7 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нурмашев Ержан Талапович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись М.П.