Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

| | |
|---|---|
| Заказчик | КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области" |
| Подрядчик | ТОО "Талас-Құрылыс" |
| Объект | Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в . а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области |
| Договор подряда | Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г. |

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 26 сентября 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость с начало строительства | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | | С начало года | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 6 155 789 | 6 155 789 | | | | 659 548,82 | 659 548,82 | 6 155 789 | 6 155 789 |
| 2 | Итого | 6 155 789 | 6 155 789 | | | | 659 548,82 | 659 548,82 | 6 155 789 | 6 155 789 |
| 3 | Удержание 5% | 307 789 | 307 789 | | | | | | 307 789 | 307 789 |
| 4 | **Итого к оплате** | **5 848 000** | **5 848 000** | | | | | | **5 848 000** | **5 848 000** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Пурмашев Е.Т.**

7000

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) новых жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

## Акт приемки выполненных работ №1 на 26 сентября 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВЛИ-0,4 кВ и наружное освещение (Локальная смета №4-5-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** | | | | | | | | |
| | | шт. | 50 | 24624,47 | -- | 1231224 | -- | 52204 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1044,08* | | *52204* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1044,08* | | | | *52204* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2053,48* | | *102674* | | | | |
| | | | | | | *1386102* | | | | |
| 2 | 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | | | | | | | | |
| | | шт. | 40 | 32864,19 | -- | 1314568 | -- | 55738 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1393,44* | | *55738* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1393,44* | | | | *55738* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2740,61* | | *109624* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | *1479910* | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | | **2866031** | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 2,45% | **2934816** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 0,95% | **2961229** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,06978 | **1583929** | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | Тенге | | 1,14474 | **1694923** | | | | |
| | | | | | | **3346259** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС | | | | 3747810 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | 2543376 | | | | |
| | | **Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001 | 2650 м | 1355,67 | – | 3592526 | – | 152323 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 57,48 | | 152323 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 57,48 | | | | 152323 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 113,05 | | 299588 | | | | |
| | | | | | | 4044437 | | | | |
| 2 | 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 78,5 м | 632,37 | – | 49641 | – | 2105 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 26,81 | | 2105 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 26,81 | | | | 2105 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 52,73 | | 4140 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 55885 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | 4100320 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | 1,3% | 4153624 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2017г. | Тенге | | 1,17% | 4202222 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018г. | Тенге | | 1,06978 | 2247723 | | | | |
| | | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | Тенге | | 1,14474 | 2405232 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 4748610 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | 5318440 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | 3609255 | | | | |
| | | | | | | 6 152 632 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Белгибеков К.М.

Технический надзор _____

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 12 октября 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость с начало строительства | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 44 307 320 | 38 151 531 | | | | 4 747 212,86 | 4 087 664,04 | 38 151 531 |
| 2 | Итого | 44 307 320 | 38 151 531 | | | | 4 747 212,86 | 4 087 664,04 | 38 151 531 |
| 3 | Удержание 5% | 2 215 366 | 1 907 577 | | | | | | 1 907 577 |
| **4** | **Итого к оплате** | **42 091 954** | **36 243 954** | | | | | | **36 243 954** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт приемки выполненных работ №2 на 12 октября 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВЛ-10кВ (Локальная смета №4-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Проектируемая ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | |
| 1 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** шт. | 8 | 31380,51 | -- | 251044 | -- | 10644 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1330,53* | | *10644* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1330,53* | | | | *10644* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2616,88* | | *20935* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282623* | | | | |
| 2 | 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013** шт. | 4 | 30047,12 | -- | 120188 | -- | 5096 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1274,00* | | *5096* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1274,00* | | | | *5096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2505,69* | | *10023* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135307* | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 417931 | | | | |
| | | **ВЛИ-0,4 кВ и наружное освещение (Локальная смета №4-5-1)** | | | | | | | | |
| 3 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** опора | 130 | 5756,82 | 2943,05 | 748386 | 382597 | 294247 | 3,06 | 398 |
| | | | | 2248,67 | 891,06 | 292327 | 115838 | 61,7 | 0,87 | 113 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2263,44* | | *294247* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *1937,21* | | | | *251838* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *326,23* | | | | *42409* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *641,62* | | *83411* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1126044* | | | | |
| 4 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ ,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подк осом. Установка** | 40 | 11802,40 | 6842,84 | 472096 | 273714 | 186030 | 5,98 | 239 |
| | | опора | | 4394,46 | 2058,56 | 175779 | 82342 | 61,7 | 2,00 | 80 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4650,75* | | *186030* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *3981,52* | | | | *159261* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *669,24* | | | | *26770* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1316,25* | | *52650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *710776* | | | | |
| 5 | 11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | 14 | 18228,76 | 11049,92 | 255203 | 154699 | 100202 | 9,00 | 126 |
| | | опора | | 6613,74 | 3312,82 | 92592 | 46379 | 61,7 | 3,21 | 45 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7157,27* | | *100202* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *6124,69* | | | | *85746* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1032,59* | | | | *14456* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2030,88* | | *28432* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *383837* | | | | |
| 6 | 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропер едачи напряжением 0,38 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** | 56 | 24624,47 | -- | 1378970 | -- | 58468 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1044,08* | | *58468* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1044,08* | | | | *58468* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2053,48* | | *114995* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1552433* | | | | |
| 7 | 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные ви брированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | 133 | 32864,19 | -- | 4370937 | -- | 185328 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1393,44* | | *185328* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1393,44* | | | | *185328* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2740,61* | | *364501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4920766* | | | | |
| | | **Арматура магистрали** | | | | | | | | |
| 8 | 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрирова нные для опор воздушных линий электропередачи напр яжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** | 15 | 24624,47 | -- | 369367 | -- | 15661 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1044,08* | | *15661* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1044,08* | | | | *15661* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2053,48* | | *30802* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *415830* | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 9109687 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9527618 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 9756281 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 9844087 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 5265496 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 5634475 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 11124051 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 12458937 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 8455010 | | | | |

## Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **11-010101-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | **13030,4016** | **130,60** | **123,46** | **1701794** | **1608742** | **501706** | **0,01** | **142** |
| | | **м3 грунта** | | **7,14** | **46,37** | **93052** | **604204** | **59,1** | **0,05** | **649** |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,50* | | *501706* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *31,62* | | | | *412078* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,88* | | | | *89628* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,53* | | *176280* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2379780* | | | | |
| 2 | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **461,478** | **1596,81** | **--** | **736892** | **--** | **485213** | **2,27** | **1047** |
| | | **м3 грунта** | | **1596,81** | **--** | **736892** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1051,43* | | *485213* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *943,71* | | | | *435503* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *107,72* | | | | *49710* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,86* | | *97768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1319873* | | | | |
| 3 | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **1311,138** | **566,45** | **--** | **742698** | **--** | **489036** | **0,89** | **1160** |
| | | **м3 грунта** | | **566,45** | **--** | **742698** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *489036* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *334,77* | | | | *438935* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,21* | | | | *50101* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *98539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1330273* | | | | |
| 4 | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **12180,7416** | **21,15** | **21,15** | **257660** | **257660** | **67240** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 грунта | | – | 7,50 | – | 91412 | 59,1 | 0,01 | 98 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *67240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *54025* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *13215* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *25992* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *350892* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | 12180,7416 | 113,50 | 48,29 | 1382504 | 588154 | 707248 | 0,11 | 1316 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 65,21 | 21,22 | 794350 | 258520 | 59,1 | 0,03 | 320 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *707248* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *622246* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *85001* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *167180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2256932* | | | | |
| 6 | 11-010102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 458,526 | 214,05 | 194,14 | 98150 | 89017 | 30124 | 0,03 | 12 |
| | | м3 грунта | | 19,84 | 72,07 | 9098 | 33045 | 59,1 | 0,08 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,70* | | *30124* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *54,32* | | | | *24906* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,38* | | | | *5218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,38* | | *10262* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *138536* | | | | |
| 7 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных г рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | 802,4205 | 133,97 | – | 107500 | – | 4558 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,68* | | *4558* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,68* | | | | *4558* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,17* | | *8965* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121023* | | | | |
| 8 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | 458,526 | 12,10 | 10,28 | 5548 | 4714 | 1661 | – | 1 |
| | | м3 грунта | | 1,78 | 3,27 | 817 | 1498 | 59,1 | – | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *1661* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *1368* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *293* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *577* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7786* | | | | |
| 9 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песч аное. Устройство** | 380,04 | 3073,45 | 116,76 | 1168033 | 44372 | 228613 | 1,02 | 388 |
| | | м3 основания | | 699,67 | 28,30 | 265902 | 10754 | 62,1 | 0,04 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *228613* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *452,07* | | | | *171804* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *149,48* | | | | *56809* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *111732* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1508378* | | | | |
| 10 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 3,131 | 211904,83 | 58487,75 | 663474 | 183125 | 374560 | 194,00 | 607 |
| | | *Накладные расходы -* | | 151465,50 | 19459,27 | 474238 | 60927 | 62,1 | 26,83 | 84 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *119629,56* | | *374560* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *106144,28* | | | | *332338* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13485,28* | | | | *42222* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *26522,75* | | *83043* | | | | |
| 11 | 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001** | | | | *1121077* | | | | |
| | | м | 6736,7 | 1355,67 | -- | 9132742 | -- | 387228 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *57,48* | | *387228* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,48* | | | | *387228* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *113,05* | | *761598* | | | | |
| 12 | 23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для водо снабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 185 99-2001** | | | | *10281568* | | | | |
| | | м | 2,02 | 912,30 | -- | 1843 | -- | 78 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,68* | | *78* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,68* | | | | *78* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *76,08* | | *154* | | | | |
| 13 | 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** | | | | *2075* | | | | |
| | | м | 107,06 | 632,37 | -- | 67702 | -- | 2871 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,81* | | *2871* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,81* | | | | *2871* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *52,73* | | *5646* | | | | |
| 14 | 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ18599-2001** | | | | *76218* | | | | |
| | | м | 171,195 | 448,49 | -- | 76779 | -- | 3255 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *19,02* | | *3255* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,02* | | | | *3255* | | |
| | | | | *37,40* | | *6403* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *86437* | | | | |
| 15 | 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 67,67 | 273,80 | – | 18528 | – | 786 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,61* | | *786* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,61* | | | | *786* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,83* | | *1545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20859* | | | | |
| 16 | 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 21,21 | 121,57 | – | 2578 | – | 109 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,15* | | *109* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,15* | | | | *109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,14* | | *215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2902* | | | | |
| 17 | 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18 599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 11,11 | 109,31 | – | 1214 | – | 51 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,63* | | *51* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,63* | | | | *51* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,12* | | *101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1367* | | | | |
| 18 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | м | 77,5 | 1912,63 | – | 148229 | – | 6285 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,10* | | *6285* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,10* | | | | *6285* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159,50* | | *12361* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *166875* | | | | |
| 19 | 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | м | 2 | 1113,30 | – | 2227 | – | 94 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,20* | | *94* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,20* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,84* | | *186* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2507* | | | | |
| 20 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80** | | | | | | | | |
| | | м | 13 | 952,55 | – | 12383 | – | 525 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,39* | | *525* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *40,39* | | | | *525* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,44* | | *1033* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13941* | | | | |
| 21 | 23-010201-0150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные и рямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 13,3 | 699,62 | – | 9305 | – | 395 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,66* | | *395* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,66* | | | | *395* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *58,34* | | *776* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10475* | | | | |
| 22 | 23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные и рямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 13,5 | 506,14 | – | 6833 | – | 290 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,46* | | *290* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21,46* | | | | *290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,21* | | *570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7693* | | | | |
| 23 | 23-010201-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80** | | | | | | | | |
| | | м | 5 | 276,53 | – | 1383 | – | 59 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,72* | | *59* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,72* | | | | *59* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,06* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1557* | | | | |
| 24 | 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные при мошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 85 | 218,69 | – | 18589 | – | 788 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,27* | | *788* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,27* | | | | *788* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,24* | | *1550* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20927* | | | | |
| | | **Кожух** | | | | | | | | |
| 25 | 23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ18599-2001** | | | | | | | | |
| | | м | **416,12** | **7095,20** | -- | **2952455** | -- | **125184** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *300,84* | | *125184* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *300,84* | | | | *125184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *591,68* | | *246211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3323850* | | | | |
| 26 | 23-010501-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | | | | | | | | |
| | | м | **54,54** | **5576,02** | -- | **304116** | -- | **12895** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *236,42* | | *12895* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *236,42* | | | | *12895* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,00* | | *25361* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *342371* | | | | |
| 27 | 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001** | | | | | | | | |
| | | м | **27,27** | **3604,29** | -- | **98289** | -- | **4167** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *152,82* | | *4167* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *152,82* | | | | *4167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *300,57* | | *8197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *110653* | | | | |
| 28 | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросва рные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | **29,7184** | **4869,76** | -- | **144721** | -- | **6136** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,48* | | *6136* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *206,48* | | | | *6136* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *406,10* | | *12069* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *162926* | | | | |
| 29 | 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм Г ОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | **5,2208** | **3580,55** | -- | **18693** | -- | **793** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *151,82* | | *793* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *151,82* | | | | *793* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *298,59* | | *1559* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21044* | | | | |
| | | **Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1шт** | | | | | | | | |
| 30 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугол ьные** | 1,86 | 38920,36 | – | 72392 | – | 3069 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1650,22* | | *3069* | | *3069* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1650,22* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3245,65* | | *6037* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81498* | | | | |
| 31 | 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца стеновые железобетонные дликолодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9** | 1 | 5839,34 | – | 5839 | – | 248 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *247,59* | | *248* | | *248* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *247,59* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *486,95* | | *487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6574* | | | | |
| 32 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1** | 1 | 1486,48 | – | 1486 | – | 63 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,03* | | *63* | | *63* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,03* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *123,96* | | *124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1673* | | | | |
| | | **Колодец диам. 2000- 10шт; 1500 -61 шт диам. 1000 -1 шт.** | | | | | | | | |
| 33 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | 55,87 | 23951,97 | 5665,57 | 1338197 | 316536 | 371043 | 8,86 | 495 |
| | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | 6510,86 | 2179,63 | 363762 | 121776 | 62,1 | 2,22 | 124 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6641,18* | | *371043* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *5396,79* | | | | *301519* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1244,39* | | | | *69524* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2447,45* | | *136739* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1845979* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20** | 10 | 34402,32 | -- | 344023 | -- | 14587 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1458,66* | | *14587* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1458,66* | | | | *14587* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2868,88* | | *28689* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *387298* | | | | |
| 35 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1** | 10 | 26674,01 | -- | 266740 | -- | 11310 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1130,98* | | *11310* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1130,98* | | | | *11310* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2224,40* | | *22244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300294* | | | | |
| 36 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9** | 20 | 19063,84 | -- | 381277 | -- | 16166 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *808,31* | | *16166* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *808,31* | | | | *16166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1589,77* | | *31795* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *429239* | | | | |
| 37 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты днищ железобетонные для кол одцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | 61 | 17513,60 | -- | 1068330 | -- | 45297 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *742,58* | | *45297* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *742,58* | | | | *45297* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1460,49* | | *89090* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1202717* | | | | |
| 38 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | 61 | 17186,49 | -- | 1048376 | -- | 44451 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *728,71* | | *44451* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *728,71* | | | | *44451* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1433,22* | | *87426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1180253* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | 122 | 12692,70 | -- | 1548509 | -- | 65657 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *538,17* | | *65657* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *538,17* | | | | *65657* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1058,47* | | *129133* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1743299* | | | | |
| 40 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** | 2 | 7963,04 | -- | 15926 | -- | 675 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *337,63* | | *675* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *337,63* | | | | *675* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *664,05* | | *1328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17929* | | | | |
| 41 | 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН10** | 1 | 8839,83 | -- | 8840 | -- | 375 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *374,81* | | *375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *374,81* | | | | *375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *737,17* | | *737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9952* | | | | |
| 42 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1** | 1 | 8828,83 | -- | 8829 | -- | 374 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *374,34* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *374,34* | | | | *374* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *736,25* | | *736* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9940* | | | | |
| 43 | 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9** | 2 | 7911,89 | -- | 15824 | -- | 671 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *335,46* | | *671* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *335,46* | | | | *671* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *659,79* | | *1320* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17815* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 72 | 1945,73 | – | 140093 | – | 5940 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *82,50* | | *5940* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82,50* | | | | *5940* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *162,26* | | *11683* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *157716* | | | | |
| 45 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 | 144 | 1486,48 | – | 214053 | – | 9076 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,03* | | *9076* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,03* | | | | *9076* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *123,96* | | *17850* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *240979* | | | | |
| 46 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 73 | 10017,28 | – | 731261 | – | 31005 | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *424,73* | | *31005* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,73* | | | | *31005* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *835,36* | | *60981* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *823248* | | | | |
| | | Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1 шт | | | | | | | | |
| 47 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализа ции, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугол ьные | 1,86 | 38920,36 | – | 72392 | – | 3069 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1650,22* | | *3069* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1650,22* | | | | *3069* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *3245,65* | | *6037* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81498* | | | | |
| 48 | 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | 1 | 5839,34 | – | 5839 | – | 248 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *247,59* | | *248* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *247,59* | | | | *248* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *486,95* | | *487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6574* | | | | |
| 49 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1** | 1 | 1486,48 | -- | 1486 | -- | 63 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,03* | | *63* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,03* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *123,96* | | *124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1673* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 33736944 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 34175524 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 1,17% | 34575378 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 18493996 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 19789962 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 39070993 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 43759512 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 29696521 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | 38 151 531 |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Технадзор: ТОО "ADS Company KZ"**

_____ **Дауренов Ж.К.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат №3 на 24 октября 2018 года

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость с начало строительства | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 49 245 263 | 4 937 943 | | | | 5 276 278,18 | 529 065,32 | 4 937 943 |
| 2 | Итого | 49 245 263 | 4 937 943 | | | | 5 276 278,18 | 529 065,32 | 4 937 943 |
| 3 | Удержание 5% | 2 462 263 | 246 897 | | | | | | 246 897 |
| **4** | **Итого к оплате** | **46 783 000** | **4 691 046** | | | | | | **4 691 046** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Кектобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

## Акт приемки выполненных работ №3 на 24 октября 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КТП мощностью 250кВа (Локальная смета №4-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по строительным работам** | 1 | 9455,55 | 6595,77 | 9456 | 6596 | 3051 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 2204,58 | 1915,98 | 2205 | 1916 | 61,7 | 1,81 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3051,10* | | *3051* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1000,53* | | *1001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13508* | | | | |
| 2 | 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по монтажным работам** | 1 | 24944,41 | 5647,52 | 24944 | 5648 | 8650 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 9929,26 | 1875,61 | 9929 | 1876 | 61,7 | 1,90 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *8650,07* | | *8650* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2687,56* | | *2688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36282* | | | | |
| 3 | 51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Elect ric** | 1 | 994298,00 | -- | 994298 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42158,24* | | *42158* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82916,50* | | *82916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1119373* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85 | 1 | 841677,00 | -- | 841677 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35687,10* | | *35687* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70189,13* | | *70189* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *947553* | | | | |
| 5 | 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) Г ОСТ 30011.1-2012 | 3 | 6004,00 | -- | 18012 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,57* | | *764* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *500,69* | | *1502* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20278* | | | | |
| 6 | 13-080103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | 3 | 2161,86 | 260,60 | 6486 | 782 | 2560 | 2,00 | 6 |
| | | шт. | | 1617,04 | 90,04 | 4851 | 270 | 42,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *853,27* | | *2560* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,21* | | *724* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9769* | | | | |
| 7 | 23-070503-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трансформаторы тока марки Т-0,66 4 00/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | 3 | 2868,11 | -- | 8604 | -- | 365 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *121,61* | | *365* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,18* | | *718* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9686* | | | | |
| 8 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 2 | 784,45 | 53,99 | 1569 | 108 | 730 | 0,87 | 2 |
| | | шт. | | 724,95 | 18,93 | 1450 | 38 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *365,14* | | *730* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,97* | | *184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2483* | | | | |
| 9 | 23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергиитипа DZT-Аснан 1513-СТ-100-01 | 2 | 57193,16 | -- | 114386 | -- | 4850 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2424,99* | | *4850* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4769,45* | | *9539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128775* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13-080103-2901 РСНБ РК 2015 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | 4 | 1049,03 | 215,95 | 4196 | 864 | 1756 | 1,00 | 4 |
| | | шт. | | 808,52 | 75,72 | 3234 | 303 | 42,8 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *438,98* | | *1756* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,04* | | *476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6428* | | | | |
| 11 | 23-070504-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002 | 3 | 3977,22 | -- | 11932 | -- | 506 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *168,63* | | *506* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *331,67* | | *995* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13433* | | | | |
| 12 | 23-070504-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вольтметр марки Э47 500В, класс то чности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 | 1 | 4048,72 | -- | 4049 | -- | 172 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171,67* | | *172* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *337,63* | | *338* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4558* | | | | |
| 13 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.1 | Стойка железобетонная УСО-5А | 4 | 12227,68 | -- | 48911 | -- | 2074 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,45* | | *2074* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1019,69* | | *4079* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55064* | | | | |
| 14 | 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции.Монтаж оборудования | 0,0682 | 205968,14 | 12077,77 | 14047 | 824 | 1975 | 52,00 | 4 |
| | | т | | 42043,04 | 3293,80 | 2867 | 225 | 42,8 | 3,48 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28959,95* | | *1975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18794,25* | | *1282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17304* | | | | |
| 15 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство | 0,56 | 18682,65 | 1033,35 | 10462 | 579 | 1405 | 4,41 | 2 |
| | | м3 | | 3158,18 | 235,90 | 1769 | 132 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2508,07* | | *1405* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1695,26* | | *949* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12816* | | | | |
| 16 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 0,2 | 3939,40 | 1096,16 | 788 | 219 | 142 | 0,85 | -- |
| | | м3 основания | | 583,06 | 446,41 | 117 | 89 | 50,8 | 0,54 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *712,17* | | *142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *372,13* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1005* | | | | |
| 17 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты гравийно е. Устройство** | 0,5 | 3439,56 | 1096,16 | 1720 | 548 | 345 | 0,85 | -- |
| | | **м3 основания** | | 583,06 | 446,41 | 292 | 223 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *690,98* | | *345* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *330,44* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2231* | | | | |
| 18 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления** | 30 | 1084,25 | -- | 32528 | -- | 21418 | 1,54 | 46 |
| | | **м3 грунта** | | 1084,25 | -- | 32528 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *21418* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *4316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58262* | | | | |
| 19 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | 30 | 622,14 | -- | 18664 | -- | 12290 | 0,97 | 29 |
| | | **м3 грунта** | | 622,14 | -- | 18664 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *12290* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *2476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33430* | | | | |
| 20 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | 8 | 2100,46 | 120,73 | 16804 | 966 | 2780 | 0,70 | 6 |
| | | **шт.** | | 552,86 | 26,50 | 4423 | 212 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,54* | | *2780* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,84* | | *1567* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21151* | | | | |
| 21 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** | 83 | 298,72 | 13,12 | 24794 | 1089 | 5829 | 0,16 | 13 |
| | | **м** | | 126,37 | 2,65 | 10489 | 220 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *5829* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *2450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33073* | | | | |
| 22 | 13-080303-1004 РСНБ РК 2015 | **Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А** | 1 | 3894,20 | 77,56 | 3894 | 78 | 1219 | 3,00 | 3 |
| | | **шт** | | 2342,25 | 18,93 | 2342 | 19 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1218,55* | | *1219* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *409,02* | | *409* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5522* | | | | |
| 23 | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.2** | **Пускатель магнитный ПМЛ221002** | 1 | 9080,36 | -- | 9080 | -- | 385 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *385,01* | | *385* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *757,23* | | *757* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10222* | | | | |
| 24 | 13-080103-2901 РСНБ РК 2015 | **Фотореле. Монтаж оборудования** | 1 | 1049,03 | 215,95 | 1049 | 216 | 439 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 808,52 | 75,72 | 809 | 76 | 42,8 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *438,98* | | *439* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,04* | | *119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1607* | | | | |
| 25 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.3 | **Фотореле ФР-7** | 1 | 3330,36 | -- | 3330 | -- | 141 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *141,21* | | *141* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,73* | | *278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3749* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2567559 | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ (Локальная смета №4-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Проектируемая ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | |
| 26 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобето иных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | 6 | 5756,82 | 2943,05 | 34541 | 17658 | 13581 | 3,06 | 18 |
| | | опора | | 2248,67 | 891,06 | 13492 | 5346 | 61,7 | 0,87 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2263,44* | | *13581* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *641,62* | | *3850* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51971* | | | | |
| 27 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с т раверсами/** | 3 | 11802,40 | 6842,84 | 35407 | 20529 | 13952 | 5,98 | 18 |
| | | опора | | 4394,46 | 2058,56 | 13183 | 6176 | 61,7 | 2,00 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4650,75* | | *13952* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1316,25* | | *3949* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53308* | | | | |
| 28 | 11-330203-0203 РСНБ РК 2015 | **Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3** | 6 | 3192,11 | 1735,48 | 19153 | 10413 | 8921 | 1,91 | 11 |
| | | шт | | 1456,62 | 644,78 | 8740 | 3869 | 61,7 | 0,62 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1486,88* | | *8921* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *374,32* | | *2246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30320* | | | | |
| 29 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты П-3и** | 0,3 | 30397,15 | -- | 9119 | -- | 387 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *387* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *2534,88* | | *760* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10266* | | | | |
| 30 | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | **Подвеска проводов ВЛ-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2** | 0,271 | 101154,18 | 56918,99 | 27413 | 15425 | 11486 | 51,10 | 14 |
| | | 1км | | 40852,92 | 18377,66 | 11071 | 4980 | 61,7 | 22,73 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *42383,72* | | *11486* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *11483,03* | | *3112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42011* | | | | |
| 31 | 11-330205-0104 РСНБ РК 2015 | **Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 2 и 3 категорий с двумя линиями связи. Подвеска проводов длиной до 250 м** | 3 | 17270,65 | 1759,68 | 51812 | 5279 | 33701 | 20,10 | 60 |
| | | переход | | 15510,97 | 816,61 | 46533 | 2450 | 61,7 | 1,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *11233,53* | | *33701* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *2280,33* | | *6841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92354* | | | | |
| 32 | 11-330204-0409 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206** | 5 | 4802,45 | 2880,89 | 24012 | 14404 | 9546 | 2,12 | 11 |
| | | опора | | 1714,06 | 937,88 | 8570 | 4689 | 61,7 | 1,16 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1909,25* | | *9546* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *536,94* | | *2685* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36243* | | | | |
| 33 | 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005** | 1,364 | 207841,94 | -- | 283496 | -- | 12020 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8812,50* | | *12020* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *17332,36* | | *23641* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *319158* | | | | |
| | | **Металлоконструкции** | | | | | | | | |
| 34 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.4 | **Накладка ОГ52** | 2 | 2665,18 | -- | 5330 | -- | 226 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,00* | | *226* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *222,25* | | *445* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6001* | | | | |
| 35 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.5 | **Траверса ТМ73** | 4 | 13392,86 | -- | 53571 | -- | 2271 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,86* | | *2271* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *1116,86* | | *4467* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60310* | | | | |
| 36 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.6 | Траверса TMs60a | 3 | 4098,21 | -- | 12295 | -- | 521 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *173,76* | | *521* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *341,76* | | *1025* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13842* | | | | |
| 37 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.7 | Хомут XI | 7 | 1401,79 | -- | 9812 | -- | 416 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,44* | | *416* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *116,90* | | *818* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11046* | | | | |
| 38 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.8 | Оголовок OGs55 | 7 | 18803,57 | -- | 131625 | -- | 5581 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *797,27* | | *5581* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1568,07* | | *10976* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *148182* | | | | |
| 39 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.9 | Крепление подкоса YI | 4 | 5592,86 | -- | 22371 | -- | 949 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *237,14* | | *949* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *466,40* | | *1866* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25185* | | | | |
| 40 | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 15 | 422,56 | -- | 6338 | -- | 269 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,92* | | *269* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *35,24* | | *529* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7135* | | | | |
| 41 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.10 | Проводник заземляющий ЗП21 | 7,6 | 1494,64 | -- | 11359 | -- | 482 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,37* | | *482* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *124,64* | | *947* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12788* | | | | |
| 42 | 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,00024 | 349084,80 | -- | 84 | -- | 4 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14801,20* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29110,88* | | *7* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95* | | | | |
| | | **Арматура** | | | | | | | | |
| 43 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Зажимы отвествительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | 21 | 710,02 | -- | 14910 | -- | 632 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,10* | | *632* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,21* | | *1243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16786* | | | | |
| 44 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кожух защитный для зажима SP15 ГО СТ Р 51177-98** | 21 | 318,26 | -- | 6683 | -- | 283 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,49* | | *283* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,54* | | *557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7524* | | | | |
| 45 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | 27 | 8654,24 | -- | 233664 | -- | 9907 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *366,94* | | *9907* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *721,69* | | *19486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *263057* | | | | |
| 46 | 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98** | 48 | 13042,19 | -- | 626025 | -- | 26543 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *552,99* | | *26543* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1087,61* | | *52205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *704774* | | | | |
| 47 | 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Изоляторы композитные натяжные SD I90.150 ГОСТ Р 55189-2012** | 15 | 16207,67 | -- | 243115 | -- | 10308 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *687,21* | | *10308* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,59* | | *20274* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *273697* | | | | |
| 48 | 24-040202-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Зажимы поддерживающие SO220 ГОСТ Р51177-98 | 15 | 5463,30 | -- | 81950 | -- | 3475 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *231,64* | | *3475* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *455,60* | | *6834* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92259* | | | | |
| 49 | 24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р51177-98 | 9 | 2251,32 | -- | 20262 | -- | 859 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,46* | | *859* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *187,74* | | *1690* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22811* | | | | |
| 50 | 24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кожух защитный для зажима SP16 ГОС Т.Р 51177-98 | 9 | 646,71 | -- | 5820 | -- | 247 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,42* | | *247* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *53,93* | | *485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6552* | | | | |
| 51 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.11 | Искровой разрядник SDI 20.3 | 21 | 14064,29 | -- | 295350 | -- | 12523 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *596,33* | | *12523* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1172,85* | | *24630* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *332503* | | | | |
| 52 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.12 | Искровой разрядник SDI 10.2 | 15 | 6664,29 | -- | 99964 | -- | 4238 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *282,57* | | *4238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *555,75* | | *8336* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *112539* | | | | |
| | | Заземление | | | | | | | | |
| 53 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 71,71 | 1084,25 | -- | 77752 | -- | 51196 | 1,54 | 110 |
| | | м3 | | 1084,25 | -- | 77752 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *51196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *143,86* | | *10316* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *139264* | | | | |
| 54 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | | | | | | | | |
| | | | 71,72 | 622,14 | -- | 44620 | -- | 29380 | 0,97 | 70 |
| | | м3 | | 622,14 | -- | 44620 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *29380* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *5920* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79920* | | | | |
| 55 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | | | | | | | | |
| | | | 18 | 2100,46 | 120,73 | 37808 | 2173 | 6256 | 0,70 | 13 |
| | | шт. | | 552,86 | 26,50 | 9951 | 477 | 42,8 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,54* | | *6256* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,84* | | *3525* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47589* | | | | |
| 56 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | |
| | | | 0,1116 | 157229,18 | -- | 17547 | -- | 744 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6666,52* | | *744* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13111,66* | | *1463* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19754* | | | | |
| 57 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | |
| | | | 0,1422 | 154041,68 | -- | 21905 | -- | 929 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6531,37* | | *929* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12845,84* | | *1827* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24660* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 3063905 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 4790795 | 104396 | | | 457 |
| | | | **Тенге** | | | 329879 | 33586 | | | 36 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1853987 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 78609 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 154608 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2087204 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1712894 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 63132 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 42255 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1602247 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 91479 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 144350 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1948723 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42255 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1223914 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26510 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 321210 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 801524 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9119 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 253436 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 118188 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1595539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 440 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 321210 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5631474 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 5716536 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 5749200 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 3075185 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 3290679 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 6496732 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 7276340 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 4937943 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | | | | | 4 937 943 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "ADS Company KZ"**

_____ **Дауренов Ж.К.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №4 на 07 ноября 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость с начало строительства | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 93 215 709 | 43 970 446 | | | | 9 987 397,39 | 4 711 119,21 | 43 970 446 |
| 2 | Итого | 93 215 709 | 43 970 446 | | | | 9 987 397,39 | 4 711 119,21 | 43 970 446 |
| 3 | Удержание 5% | 4 660 785 | 2 198 522 | | | | | | 2 198 522 |
| 4 | **Итого к оплате** | **88 554 924** | **41 771 924** | | | | | | **41 771 924** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт приемки выполненных работ №4 на 07 ноября 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВЛ-10кВ (Локальная смета №4-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Заземление** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 1,29 | 1084,25 | -- | 1399 | -- | 921 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 1084,25 | -- | 1399 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *921* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *640,79* | | | | *827* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *73,14* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2506* | | | | |
| 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 1,28 | 622,14 | -- | 796 | -- | 524 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 622,14 | -- | 796 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *524* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *367,68* | | | | *471* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *41,97* | | | | *54* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1426* | | | | |
| 3 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** | 204 | 298,72 | 13,12 | 60939 | 2677 | 14326 | 0,16 | 33 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 25779 | 541 | 42,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *14326* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *55,22* | | | | *11265* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,01* | | | | *3061* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *6021* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81287* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **13-080208-0209 РСНБ РК 2015** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **15** | **351,03** | **16,23** | **5266** | **243** | **1199** | **0,18** | **3** |
| | | **м** | | **142,16** | **3,60** | **2132** | **54** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***79,91*** | | ***1199*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%*** | | ***62,39*** | | | | ***936*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***17,53*** | | | | ***263*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***34,48*** | | ***517*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***6982*** | | | | |
| | | **Установка разъединительного пункта** | | | | | | | | |
| **5** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.13** | **Кронштейн РА1** | **3** | **10667,86** | **--** | **32004** | **--** | **1357** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***452,32*** | | ***1357*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***452,32*** | | | | ***1357*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***889,61*** | | ***2669*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***36030*** | | | | |
| **6** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.14** | **Кронштейн РА2** | **3** | **5571,43** | **--** | **16714** | **--** | **709** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***236,23*** | | ***709*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***236,23*** | | | | ***709*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***464,61*** | | ***1394*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***18817*** | | | | |
| **7** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.15** | **Вал привода РА3** | **3** | **8678,57** | **--** | **26036** | **--** | **1104** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***367,97*** | | ***1104*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***367,97*** | | | | ***1104*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***723,72*** | | ***2171*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***29311*** | | | | |
| **8** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.16** | **Кронштейн КМ1** | **6** | **4242,86** | **--** | **25457** | **--** | **1079** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***179,90*** | | ***1079*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***179,90*** | | | | ***1079*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***353,82*** | | ***2123*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***28659*** | | | | |
| **9** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.17** | **Кронштейн РА5** | **3** | **1458,93** | **--** | **4377** | **--** | **186** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***61,86*** | | ***186*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***61,86*** | | | | ***186*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***121,66*** | | ***365*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4928* | | | | |
| **10** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.18** | **Хомут Х7** | **9** | **1401,79** | **--** | **12616** | **--** | **535** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,44* | | *535* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *59,44* | | | | *535* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,90* | | *1052* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14203* | | | | |
| **11** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.19** | **Хомут Х8** | **3** | **1401,79** | **--** | **4205** | **--** | **178** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,44* | | *178* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *59,44* | | | | *178* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,90* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4734* | | | | |
| **12** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.20** | **Проводник заземляющий ЗП1** | **15** | **1267,86** | **--** | **19018** | **--** | **806** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,76* | | *806* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,76* | | | | *806* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,73* | | *1586* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21410* | | | | |
| **13** | **24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97** | **6** | **8654,24** | **--** | **51925** | **--** | **2202** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *366,94* | | *2202* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *366,94* | | | | *2202* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *721,69* | | *4330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58457* | | | | |
| **14** | **24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-98** | **6** | **318,26** | **--** | **1910** | **--** | **81** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,49* | | *81* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13,49* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,54* | | *159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2150* | | | | |
| **15** | **24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р51177-98** | **6** | **13042,19** | **--** | **78253** | **--** | **3318** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *552,99* | | *3318* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *552,99* | | | | *3318* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1087,61* | | *6526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88097* | | | | |
| **16** | **24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **6** | **710,02** | **--** | **4260** | **--** | **181** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,10* | | *181* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,10* | | | | *181* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,21* | | *355* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4796* | | | | |
| **17** | **23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50- 20 ГОСТ Р 52373-2005** | **0,024** | **207841,94** | **--** | **4988** | **--** | **211** | **--** | **--** |
| | | **км** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *8812,50* | | *211* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8812,50* | | | | *211* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17332,36* | | *416* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5615* | | | | |
| **18** | **24-040206-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А- 50Г-1 ГОСТ Р 51177-98** | **18** | **783,42** | **--** | **14102** | **--** | **598** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,22* | | *598* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *33,22* | | | | *598* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *65,33* | | *1176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15876* | | | | |
| **19** | **11-330208-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка линейного электрооборудов ания разъединителей с помощью механизмов** | **3** | **8890,90** | **2545,80** | **26673** | **7637** | **15150** | **7,42** | **22** |
| | | **комплект** | | **6272,57** | **993,02** | **18818** | **2979** | **61,7** | **1,02** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5049,92* | | *15150* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *4482,87* | | | | *13449* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *567,05* | | | | *1701* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1115,27* | | *3346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45169* | | | | |
| **20** | **51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо люсный)** | **3** | **48210,00** | **--** | **144630** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *2044,10* | | *6132* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2044,10* | | | | *6132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4020,33* | | *12061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *162823* | | | | |
| **21** | **21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГО СТ 1759.0-87** | **2,64** | **593,64** | **--** | **1567** | **--** | **66** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,17* | | *66* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,17* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49,50* | | *131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1764* | | | | |
| **22** | **11-330106-0102 РСНБ РК 2015** | **Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную** | **0,262748** | **3532,64** | **--** | **928** | **--** | **636** | **5,15** | **1** |
| | | **т** | | **3532,64** | **--** | **928** | **--** | **61,7** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2421,84* | | *636* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *2179,64* | | | | *573* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *242,20* | | | | *64* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *476,36* | | *125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1689* | | | | |
| **23** | **41-010101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов бор товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод ъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км** | **0,262748** | **30,81** | **--** | **8** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т·км** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,31* | | *0* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,31* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,57* | | *1* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **636736** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4 кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (Локальная смета №4-5-1)** | | | | | | | | |
| **24** | **24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98** | **145** | **2356,83** | **--** | **341740** | **--** | **14490** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *99,93* | | *14490* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *99,93* | | | | *14490* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,54* | | *28498* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *384728* | | | | |
| **25** | **24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** | **60** | **2357,23** | **--** | **141434** | **--** | **5997** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *99,95* | | *5997* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *99,95* | | | | *5997* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,57* | | *11794* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *159225* | | | | |
| **26** | **24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** | **60** | **4183,43** | **--** | **251006** | **--** | **10643** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *177,38* | | *10643* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *177,38* | | | | *10643* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,86* | | *20932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282581* | | | | |
| **27** | **24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98** | **97** | **2879,75** | **--** | **279336** | **--** | **11844** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122,10* | | *11844* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *122,10* | | | | *11844* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *240,15* | | *23294* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *314474* | | | | |
| **28** | **24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** | **60** | **1616,21** | **--** | **96973** | **--** | **4112** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,53* | | *4112* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *68,53* | | | | *4112* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *134,78* | | *8087* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109171* | | | | |
| **29** | **24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98** | **72** | **1694,77** | **--** | **122023** | **--** | **5174** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,86* | | *5174* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *71,86* | | | | *5174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,33* | | *10176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137373* | | | | |
| **30** | **24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Лента бандажная стальная СОТ37 Г ОСТ Р 51177-98** | **265** | **545,79** | **--** | **144634** | **--** | **6132** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,14* | | *6132* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,14* | | | | *6132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,51* | | *12061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *162828* | | | | |
| **31** | **24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | **188** | **168,31** | **--** | **31642** | **--** | **1342** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,14* | | *1342* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,14* | | | | *1342* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,04* | | *2639* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35622* | | | | |
| **32** | **24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98** | **314** | **2891,89** | **--** | **908053** | **--** | **38501** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *122,62* | | *38501* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *122,62* | | | | *38501* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,16* | | *75724* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1022279* | | | | |
| **33** | **24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГО СТ Р 51177-98** | **392** | **1601,49** | **--** | **627784** | **--** | **26618** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,90* | | *26618* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *67,90* | | | | *26618* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,55* | | *52352* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *706754* | | | | |
| **34** | **24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** | **336** | **1601,49** | **--** | **538101** | **--** | **22815** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,90* | | *22815* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *67,90* | | | | *22815* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,55* | | *44873* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *605790* | | | | |
| **35** | **24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | **354** | **2378,79** | **--** | **842092** | **--** | **35705** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *100,86* | | *35705* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *100,86* | | | | *35705* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *198,37* | | *70224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *948020* | | | | |
| **36** | **24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ 51177-98** | **86** | **710,02** | **--** | **61062** | **--** | **2589** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,10* | | *2589* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,10* | | | | *2589* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,21* | | *5092* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68743* | | | | |
| **37** | **24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** | **102** | **1047,61** | **--** | **106856** | **--** | **4531** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,42* | | *4531* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,42* | | | | *4531* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,36* | | *8911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *120298* | | | | |
| **38** | **24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р51177-98** | **74** | **4805,09** | **--** | **355577** | **--** | **15076** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *203,74* | | *15076* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *203,74* | | | | *15076* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *400,71* | | *29652* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *400306* | | | | |
| **39** | **24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98** | **296** | **8192,51** | **--** | **2424983** | **--** | **102819** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,36* | | *102819* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *347,36* | | | | *102819* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *683,19* | | *202224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2730026* | | | | |
| **40** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.23** | **Заземляющий проводник ЗП6** | **92** | **1325,89** | **--** | **121982** | **--** | **5172** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *56,22* | | *5172* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *56,22* | | | | *5172* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,57* | | *10172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137326* | | | | |
| **41** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.24** | **Кронштейн У3** | **30** | **5966,96** | **--** | **179009** | **--** | **7590** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *253,00* | | *7590* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *253,00* | | | | *7590* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *497,60* | | *14928* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *201527* | | | | |
| **42** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.25** | **Кронштейн У4** | **45** | **5592,86** | **--** | **251679** | **--** | **10671** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *237,14* | | *10671* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *237,14* | | | | *10671* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *466,40* | | *20988* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *283338* | | | | |
| **43** | **24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТР 51177-98** | **88** | **394,74** | **--** | **34737** | **--** | **1473** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,74* | | *1473* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,74* | | | | *1473* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,92* | | *2897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39107* | | | | |
| | | **Арматура для подводки к вводу** | | | | | | | | |
| **44** | **24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** | **170** | **1616,21** | **--** | **274756** | **--** | **11650** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,53* | | *11650* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *68,53* | | | | *11650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *134,78* | | *22912* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *309318* | | | | |
| **45** | **24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Лента бандажная стальная СОТ37 Г ОСТ Р 51177-98** | **442** | **545,79** | **--** | **241239** | **--** | **10229** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,14* | | *10229* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,14* | | | | *10229* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,51* | | *20117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *271585* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | 340 | 168,31 | -- | 57225 | -- | 2426 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,14* | | *2426* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,14* | | | | *2426* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,04* | | *4772* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64423* | | | | |
| 47 | 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 Г ОСТ Р 51177-98 | 170 | 983,34 | -- | 167168 | -- | 7088 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,69* | | *7088* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *41,69* | | | | *7088* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,00* | | *13940* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *188196* | | | | |
| 48 | 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГО СТ Р 51177-98 | 340 | 1601,49 | -- | 544507 | -- | 23087 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,90* | | *23087* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *67,90* | | | | *23087* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,55* | | *45407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *613002* | | | | |
| 49 | 23-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,365 | 339240,20 | -- | 802303 | -- | 34018 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14383,78* | | *34018* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14383,78* | | | | *34018* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28289,92* | | *66906* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *903226* | | | | |
| 50 | 23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,605 | 446849,32 | -- | 270344 | -- | 11463 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18946,41* | | *11463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18946,41* | | | | *11463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37263,66* | | *22545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *304351* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,487 | 629214,35 | -- | 935642 | -- | 39671 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26678,69* | | *39671* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26678,69* | | | | *39671* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52471,44* | | *78025* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1053338* | | | | |
| 52 | 23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,465 | 875438,84 | -- | 1282518 | -- | 54379 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37118,61* | | *54379* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *37118,61* | | | | *54379* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73004,60* | | *106952* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1443848* | | | | |
| 53 | 23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,763 | 1155397,85 | -- | 881569 | -- | 37379 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48988,87* | | *37379* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48988,87* | | | | *37379* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96350,94* | | *73516* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *992463* | | | | |
| 54 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кронштейн однорожковый КС-2 | 1,0368 | 346292,71 | -- | 359036 | -- | 15223 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14682,81* | | *15223* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14682,81* | | | | *15223* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28878,04* | | *29941* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *404200* | | | | |
| 55 | 23-061201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 3,637 | 232193,53 | -- | 844488 | -- | 35806 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9845,01* | | *35806* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9845,01* | | | | *35806* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19363,08* | | *70424* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *950718* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,031 | 339240,20 | -- | 349757 | -- | 14830 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14383,78* | | *14830* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14383,78* | | | | *14830* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28289,92* | | *29167* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *393754* | | | | |
| | | **Арматура магистрали** | | | | | | | | |
| 57 | 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | 128 | 2356,83 | -- | 301674 | -- | 12791 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *99,93* | | *12791* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *99,93* | | | | *12791* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,54* | | *25157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *339622* | | | | |
| 58 | 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | 128 | 2357,23 | -- | 301725 | -- | 12793 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *99,95* | | *12793* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *99,95* | | | | *12793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,57* | | *25161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *339680* | | | | |
| 59 | 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р51177-98 | 128 | 2879,75 | -- | 368608 | -- | 15629 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122,10* | | *15629* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *122,10* | | | | *15629* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *240,15* | | *30739* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *414976* | | | | |
| 60 | 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | 128 | 2891,89 | -- | 370162 | -- | 15695 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122,62* | | *15695* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *122,62* | | | | *15695* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,16* | | *30869* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *416725* | | | | |
| **61** | **24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | **256** | **2378,79** | **--** | **608970** | **--** | **25820** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *100,86* | | *25820* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *100,86* | | | | *25820* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *198,37* | | *50783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *685574* | | | | |
| **62** | **24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** | **128** | **1601,49** | **--** | **204991** | **--** | **8692** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,90* | | *8692* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *67,90* | | | | *8692* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,55* | | *17095* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *230777* | | | | |
| **63** | **24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГО СТ Р 51177-98** | **256** | **1601,49** | **--** | **409981** | **--** | **17383** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,90* | | *17383* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *67,90* | | | | *17383* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,55* | | *34189* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *461553* | | | | |
| **64** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.7** | **Хомут Х1** | **128** | **1401,79** | **--** | **179429** | **--** | **7608** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,44* | | *7608* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *59,44* | | | | *7608* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,90* | | *14963* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *202000* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **19832845** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **18154864** | **10558** | | | **62** |
| | | | **Тенге** | | | **49852** | **3574** | | | **4** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **144630** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **6132** | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | **12061** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **162823** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **6362263** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **35373** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28506 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6296058 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 282478 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 12201 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 270277 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 531579 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7176320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28506 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11288935 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 218 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24920 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11259131 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 8 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 494619 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 15319 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 479300 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 942684 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12726238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24920 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 359036 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 359036 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15223 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 29941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 404200 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20469582 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 20956944 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 21144091 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 11309746 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 12102276 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 23893322 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 26760521 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 18160494 | | | | |

## Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)

**Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **11-010101-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | **8686,9344** | **130,60** | **123,46** | **1134529** | **1072495** | **334471** | **0,01** | **95** |
| | | **м3 грунта** | | **7,14** | **46,37** | **62035** | **402803** | **59,1** | **0,05** | **433** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***38,50*** | | ***334471*** | | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13,53*** | | ***117520*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1586520*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 307,652 | 1596,81 | -- | 491261 | -- | 323475 | 2,27 | 698 |
| | | м3 грунта | | 1596,81 | -- | 491261 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1051,43* | | *323475* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,86* | | *65179* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *879915* | | | | |
| 3 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 874,092 | 566,45 | -- | 495132 | -- | 326024 | 0,89 | 774 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 495132 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *326024* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *65692* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *886848* | | | | |
| 4 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 8120,4944 | 21,15 | 21,15 | 171773 | 171773 | 44827 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,50 | -- | 60942 | 59,1 | 0,01 | 65 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *44827* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *17328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *233928* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 8120,4944 | 113,50 | 48,29 | 921670 | 392103 | 471499 | 0,11 | 877 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 65,21 | 21,22 | 529567 | 172347 | 59,1 | 0,03 | 213 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *471499* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *111453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1504622* | | | | |
| 6 | 11-010102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 305,684 | 214,05 | 194,14 | 65433 | 59345 | 20082 | 0,03 | 8 |
| | | м3 грунта | | 19,84 | 72,07 | 6065 | 22030 | 59,1 | 0,08 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,70* | | *20082* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,38* | | *6841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92357* | | | | |
| 7 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных г рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 534,947 | 133,97 | -- | 71667 | -- | 3039 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,68* | | *3039* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,17* | | *5976* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80682* | | | | |
| 8 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | 305,684 | 12,10 | 10,28 | 3699 | 3143 | 1108 | -- | 1 |
| | | м3 грунта | | 1,78 | 3,27 | 545 | 999 | 59,1 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *1108* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5191* | | | | |
| 9 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песч аное. Устройство** | 253,36 | 3073,45 | 116,76 | 778689 | 29581 | 152409 | 1,02 | 258 |
| | | **м3 основания** | | 699,67 | 28,30 | 177268 | 7170 | 62,1 | 0,04 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *152409* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *74488* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1005585* | | | | |
| 10 | 23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, тип а Belgicast ГОСТ 5762-2002** | 23 | 51465,14 | -- | 1183698 | -- | 50189 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2182,12* | | *50189* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4291,78* | | *98711* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1332598* | | | | |
| 11 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Фланцы стальные приварные плоск ие из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | 46 | 2001,33 | -- | 92061 | -- | 3903 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,86* | | *3903* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,89* | | *7677* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103642* | | | | |
| 12 | 23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | 7 | 44119,63 | -- | 308837 | -- | 13095 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1870,67* | | *13095* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3679,22* | | *25755* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *347686* | | | | |
| 13 | 23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | 3 | 38576,15 | -- | 115728 | -- | 4907 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1635,63* | | *4907* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3216,94* | | *9651* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *130286* | | | | |
| 14 | 23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | 9 | 31880,31 | -- | 286923 | -- | 12166 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1351,73* | | *12166* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2658,56* | | *23927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *323016* | | | | |
| **15** | **23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 80 ГОСТ 12816-80** | **6** | **1458,46** | **--** | **8751** | **--** | **371** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,84* | | *371* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,62* | | *730* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9852* | | | | |
| **16** | **23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80** | **18** | **1279,69** | **--** | **23034** | **--** | **977** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *54,26* | | *977* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,72* | | *1921* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25932* | | | | |
| **17** | **23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **18** | **964,97** | **--** | **17369** | **--** | **736** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,91* | | *736* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,47* | | *1448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19554* | | | | |
| **18** | **23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | **1** | **31880,31** | **--** | **31880** | **--** | **1352** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1351,73* | | *1352* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2658,56* | | *2659* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35890* | | | | |
| **19** | **23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88** | **11** | **76892,14** | **--** | **845814** | **--** | **35862** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3260,23* | | *35862* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6412,19* | | *70534* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *952211* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Тройник фланцевый ППТФ для труб и з ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 | 14 | 140384,21 | -- | 1965379 | -- | 83332 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5952,29* | | *83332* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11706,92* | | *163897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2212608* | | | | |
| 21 | 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 | 10 | 148038,21 | -- | 1480382 | -- | 62768 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6276,82* | | *62768* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12345,20* | | *123452* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1666602* | | | | |
| 22 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка | 3,131 | 211904,83 | 58487,75 | 663474 | 183125 | 374560 | 194,00 | 607 |
| | | км трубопровода | | 151465,50 | 19459,27 | 474238 | 60927 | 62,1 | 26,83 | 84 |
| | | *Накладные расходы -* | | *119629,56* | | *374560* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26522,75* | | *83043* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1121077* | | | | |
| 23 | 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001 | 2650 | -1355,67 | -- | -3592526 | -- | -152323 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *57,48* | | *152323* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,05* | | *299588* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-3140615* | | | | |
| 24 | 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 78,5 | -632,37 | -- | -49641 | -- | -2105 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,81* | | *2105* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,73* | | *4140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-43397* | | | | |
| 25 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | 491 | 835,50 | 13,08 | 410231 | 6424 | 234721 | 0,84 | 414 |
| | | м трубы, уложенной вфутляре | | 682,39 | 1,37 | 335054 | 675 | 62,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,05* | | *234721* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,08* | | *51596* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *696548* | | | | |
| 26 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диамет ром 800 мм. Заделка битумом и прядью | 41 | 22257,24 | 2219,43 | 912547 | 90997 | 199439 | 7,99 | 328 |
| | | футляр | | 6016,23 | 40,43 | 246665 | 1657 | 62,1 | 0,05 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4864,36* | | *199439* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2169,73* | | *88959* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1200945* | | | | |
| 27 | 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм Г ОСТ 10705-80 | 356,42 | 11677,11 | -- | 4161956 | -- | 176467 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *495,11* | | *176467* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *973,78* | | *347074* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4685497* | | | | |
| | | **Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце** | | | | | | | | |
| 28 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | 110 | 2480,44 | -- | 272848 | -- | 11569 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,17* | | *11569* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *206,85* | | *22753* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *307170* | | | | |
| 29 | 23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 110 | 7783,43 | -- | 856177 | -- | 36302 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *330,02* | | *36302* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *649,08* | | *71398* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *963877* | | | | |
| 30 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,18744 | 381819,66 | -- | 71568 | -- | 3034 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16189,15* | | *3034* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31840,71* | | *5968* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80571* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 55,87 | 23951,97 | 5665,57 | 1338197 | 316536 | 371043 | 8,86 | 495 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6510,86 | 2179,63 | 363762 | 121776 | 62,1 | 2,22 | 124 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6641,18* | | *371043* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2447,45* | | *136739* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1845979* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20236868 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | 1,3% | 20499947 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | Тенге | | 1,17% | 20739797 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2017г. | | Тенге | | 1,06978 | 11093493 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2018г. | | Тенге | | 1,14474 | 11870869 | | | | |
| | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | | | | 23436460 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | 26248835 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | 17813249 | | | | |

## Наружное газоснабжение (Локальная смета №6-4-1)

**Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 15 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-040908-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кран полиэтиленовый диаметром 63 м м | 15 | 75816,97 | -- | 1137255 | -- | 48220 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3214,64* | | *48220* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3214,64* | | | | *48220* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6322,53* | | *94838* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1280313* | | | | |
| 2 | 23-020304-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 30 | 1653,75 | -- | 49613 | -- | 2104 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,12* | | *2104* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,12* | | | | *2104* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,91* | | *4137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55854* | | | | |

**Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23-040909-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Краны шаровые стальные для газа ф ланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марк и Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | 94 | 6012,52 | -- | 565177 | -- | 23963 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *254,93* | | *23963* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *254,93* | | | | *23963* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *501,40* | | *47131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *636272* | | | | |
| **4** | **23-020103-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные встыкиз углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80** | **188** | **876,82** | **--** | **164842** | **--** | **6989** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,18* | | *6989* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *37,18* | | | | *6989* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73,12* | | *13747* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *185578* | | | | |
| **5** | **23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **398,95** | **174,69** | **--** | **69693** | **--** | **2955** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,41* | | *2955* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,41* | | | | *2955* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,57* | | *5812* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78460* | | | | |
| **6** | **23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **3333** | **648,72** | **--** | **2162184** | **--** | **91677** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *91677* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *27,51* | | | | *91677* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,10* | | *180309* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2434169* | | | | |
| **7** | **23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **499,95** | **1976,82** | **--** | **988311** | **--** | **41904** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,82* | | *41904* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *83,82* | | | | *41904* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,85* | | *82417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1112633* | | | | |
| | | **Футляр** | | | | | | | | |
| **8** | **23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **333,3** | **648,72** | **--** | **216218** | **--** | **9168** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *9168* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *27,51* | | | | *9168* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,10* | | *18031* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *243417* | | | | |
| **9** | **23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **111,1** | **1976,82** | **--** | **219625** | **--** | **9312** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,82* | | *9312* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *83,82* | | | | *9312* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,85* | | *18315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *247252* | | | | |
| **10** | **23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **65,65** | **4136,48** | **--** | **271560** | **--** | **11514** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *175,39* | | *11514* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *175,39* | | | | *11514* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *344,95* | | *22646* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *305720* | | | | |
| **11** | **23-020302-5128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **8** | **9382,60** | **--** | **75061** | **--** | **3183** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *397,82* | | *3183* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *397,82* | | | | *3183* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *782,43* | | *6259* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84503* | | | | |
| **12** | **23-020302-5119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Тройник полиэтиленовый литой перех одной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010** | **5** | **4017,26** | **--** | **20086** | **--** | **852** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170,33* | | *852* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *170,33* | | | | *852* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *335,01* | | *1675* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22613* | | | | |
| **13** | **23-020302-8907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **9** | **441,76** | **--** | **3976** | **--** | **169** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,73* | | *169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18,73* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,84* | | *332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4476* | | | | |
| **14** | **23-020302-9204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **264** | **127,58** | **--** | **33681** | **--** | **1428** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,41* | | *1428* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,41* | | | | *1428* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,64* | | *2809* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37918* | | | | |
| **15** | **ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.4** | **Лента сигнальная** | **4190** | **15,18** | **--** | **63598** | **--** | **2697** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,64* | | *2697* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *2697* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,27* | | *5304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71598* | | | | |
| **16** | **23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **4,19** | **239758,79** | **--** | **1004589** | **--** | **42595** | **--** | **--** |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10165,77* | | *42595* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10165,77* | | | | *42595* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19993,97* | | *83775* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1130958* | | | | |
| | | **Узел выхода диаметром 32 мм - 88 шт** | | | | | | | | |
| **17** | **23-010502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **159,984** | **411,71** | **--** | **65867** | **--** | **2793** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,46* | | *2793* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,46* | | | | *2793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,33* | | *5493* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74153* | | | | |
| **18** | **23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **88** | **606,98** | **--** | **53414** | **--** | **2265** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *25,74* | | *2265* | | *2265* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,74* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50,62* | | *4454* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60133* | | | | |
| 19 | 23-020201-4001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Переход Ст 32-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 88 | 10282,59 | – | 904868 | – | 38366 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *435,98* | | *38366* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *435,98* | | | | *38366* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *857,49* | | *75459* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1018693* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9084711 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | 1,3% | 9202812 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | 1,17% | 9310485 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2017г. | Тенге | | 1,06978 | 4980078 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018г. | Тенге | | 1,14474 | 5329057 | | | | |
| | | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | | | 10521068 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 11783596 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | 7996703 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | 43 970 446 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Беделбеков К.М.

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор: ТОО "ADS Company KZ"

_____ Таурезов Ж.К.

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №5 на 27 ноября 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 153 943 681 | 60 727 972 | | | | 6 506 568,43 | 60 727 972 |
| 2 | Итого | 153 943 681 | 60 727 972 | | | | 6 506 568,43 | 60 727 972 |
| 3 | Удержание 5% | 7 697 184 | 3 036 399 | | | | | 3 036 399 |
| 4 | **Итого к оплате** | **146 246 497** | **57 691 573** | | | | | **57 691 573** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

# Акт приемки выполненных работ №5 на 27 ноября 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (2шт) (Локальная смета №4-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Elect ric | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 994298,00 | -- | 994298 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42158,24* | | *42158* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82916,50* | | *82916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1119373* | | | | |
| 2 | 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 841677,00 | -- | 841677 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35687,10* | | *35687* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70189,13* | | *70189* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *947553* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2066926 | | | | |
| | | **Оборудование и материалы согласно ТУ: Монтаж и демонтаж выключателя (Локальная смета №4-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Монтаж ПСО220/35/10кВ** | | | | | | | | |
| 3 | 13-080103-0801 РСНБ РК 2015 | Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Демонтаж об орудования | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 3311,44 | 1047,59 | 3311 | 1048 | 1312 | 7,00 | 7 |
| | | | | 2263,86 | 361,19 | 2264 | 361 | 42,8 | 1,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1311,56* | | *1312* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,84* | | *370* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4992* | | | | |
| 4 | 13-080103-0901 РСНБ РК 2015 | **Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования** | 1 | 321758,63 | 69798,14 | 321759 | 69798 | 130910 | 297,00 | 297 |
| | | шт. | | 240130,44 | 22715,36 | 240130 | 22715 | 42,8 | 28,94 | 29 |
| | | *Накладные расходы -* | | *130910,48* | | *130910* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36213,53* | | *36214* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *488883* | | | | |
| 5 | Перечень оборуд., материалов п.29 | **Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2 в комплекте с ОПН, коммутационного модуля, модуля управления и комплекта установки пульта управления** | 1 | 1710719,64 | – | 1710720 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *72534,51* | | *72535* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142660,33* | | *142660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1925915* | | | | |
| 6 | 51-080301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Термина РЗА микропроцессорной релейной защитой Micom P116** | 1 | 3293128,00 | – | 3293128 | – | – | – | – |
| | | к-т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *139628,63* | | *139629* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *274620,53* | | *274621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3707377* | | | | |
| 7 | 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | 18 | 272,93 | 107,26 | 4913 | 1931 | 1461 | 0,15 | 3 |
| | | м кабеля | | 121,28 | 34,67 | 2183 | 624 | 42,8 | 0,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,15* | | *1461* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,33* | | *510* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6884* | | | | |
| 8 | 23-060201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78** | 0,018 | 1023438,29 | – | 18422 | – | 781 | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *43393,78* | | *781* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85346,57* | | *1536* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20739* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 6154790 | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ фидер 4 (Локальная смета №4-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ фидер 4** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 9 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | | | | | | | | |
| | | шт. | 15 | 31380,51 | -- | 470708 | -- | 19958 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1330,53* | | *19958* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2616,88* | | *39253* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *529919* | | | | |
| 10 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.22 | **Траверса ТМ1** | | | | | | | | |
| | | шт | 15 | 10267,86 | -- | 154018 | -- | 6530 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *435,36* | | *6530* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *856,26* | | *12844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *173392* | | | | |
| 11 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.7 | **Хомут Х1** | | | | | | | | |
| | | шт | 15 | 1401,79 | -- | 21027 | -- | 892 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,44* | | *892* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,90* | | *1753* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23672* | | | | |
| 12 | 24-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93** | | | | | | | | |
| | | шт. | 45 | 1049,01 | -- | 47205 | -- | 2002 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,48* | | *2002* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,48* | | *3937* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53143* | | | | |
| 13 | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | | | | | | | | |
| | | шт. | 45 | 37,20 | -- | 1674 | -- | 71 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,58* | | *71* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,10* | | *140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1885* | | | | |
| 14 | 24-040207-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98** | | | | | | | | |
| | | 100 шт. | 0,45 | 1699,32 | -- | 765 | -- | 32 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,05* | | *32* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,71* | | *64* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *861* | | | | |
| 15 | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Зажимы соединительные плашечные II С-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | | | | | | | | |
| | | шт. | 15 | 285,74 | -- | 4286 | -- | 182 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,12* | | *182* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,83* | | *357* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4825* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 787697 | | | | |
| | | **ВЛИ-0,4 кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (Локальная смета №4-5-1)** | | | | | | | | |
| 16 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | | | | | | | | |
| | | опора | 15 | 5756,82 | 2943,05 | 86352 | 44146 | 33952 | 3,06 | 46 |
| | | | | 2248,67 | 891,06 | 33730 | 13366 | 61,7 | 0,87 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2263,44* | | *33952* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *641,62* | | *9624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129928* | | | | |
| 17 | 13-080206-1501 РСНБ РК 2015 | **Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2** | | | | | | | | |
| | | м | 148 | 432,39 | 25,19 | 63994 | 3729 | 19714 | 0,32 | 47 |
| | | | | 252,74 | 4,73 | 37405 | 700 | 42,8 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,20* | | *19714* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,25* | | *6697* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *90405* | | | | |
| 18 | 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | | | | | | | | |
| | | км | 0,148 | 375639,65 | -- | 55595 | -- | 2357 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15927,12* | | *2357* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31325,34* | | *4636* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62588* | | | | |
| 19 | 24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 45,90 | -- | 46 | -- | 2 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,95* | | *2* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,83* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52* | | | | |
| | | **Арматура для подводки к вводу** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23-070103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82 | | | | | | | | |
| | | шт. | 128 | 7874,94 | -- | 1007992 | -- | 42739 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *333,90* | | *42739* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *656,71* | | *84058* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1134789* | | | | |
| 21 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.26 | Лампы ртутные, тип ДРиТ-150 | | | | | | | | |
| | | шт | 128 | 1252,68 | -- | 160343 | -- | 6799 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,11* | | *6799* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *104,46* | | *13371* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *180513* | | | | |
| 22 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,2 | 100220,23 | -- | 20044 | -- | 850 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4249,34* | | *850* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *8357,57* | | *1672* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22565* | | | | |
| 23 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.27 | Предохранитель SV с плавкой вставкой и основанием | | | | | | | | |
| | | шт | 128 | 3712,50 | -- | 475200 | -- | 20148 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157,41* | | *20148* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *309,59* | | *39628* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *534976* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2155817 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 9757476 | 120651 | | | 400 |
| | | | **Тенге** | | | 315712 | 37767 | | | 45 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 6839823 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 290008 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 570386 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 7700218 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 11165229 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 11248389 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 11280323 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 6033723 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 6456536 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 12747031 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 14276675 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 9688581 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 1,08293 | 586907,49 | 278006,76 | 635580 | 301062 | 292415 | 312,70 | 339 |
| | | | | 291154,97 | 87534,28 | 315300 | 94793 | 62,1 | 94,30 | 102 |
| | | *Накладные расходы -* | | *270021,94* | | *292415* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235166,02* | | | | *254668* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34855,92* | | | | *37747* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68554,35* | | *74240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1002234* | | | | |
| | | Кожух | | | | | | | | |
| 2 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 0,466496 | 910929,87 | 278006,76 | 424945 | 129689 | 132373 | 312,70 | 146 |
| | | | | 291154,97 | 87534,28 | 135823 | 40834 | 62,1 | 94,30 | 44 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283760,49* | | *132373* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235166,02* | | | | *109704* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48594,47* | | | | *22669* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95575,23* | | *44585* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *601904* | | | | |
| 3 | 11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные с тальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием (Футляр) | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,355 | 1082806,92 | 506734,59 | 384396 | 179891 | 180553 | 607,00 | 215 |
| | | | | 528156,77 | 186605,98 | 187496 | 66245 | 62,1 | 210,86 | 75 |
| | | *Накладные расходы -* | | *508598,67* | | *180553* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *443867,67* | | | | *157573* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *64731,00* | | | | *22980* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127312,45* | | *45196* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *610144* | | | | |
| 4 | 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозиони ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,355 | 5071982,24 | 177281,66 | 1800554 | 62935 | 148386 | 357,00 | 127 |
| | | | | 281958,60 | 31539,48 | 100095 | 11197 | 62,1 | 29,21 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *417988,88* | | *148386* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *194682,31* | | | | *69112* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *223306,58* | | | | *79274* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *439197,69* | | *155915* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2104855* | | | | |
| 5 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | |
| | | шт. | 62 | 807,40 | 491,67 | 50059 | 30483 | 21302 | 0,41 | 26 |
| | | | | 315,73 | 162,15 | 19575 | 10054 | 62,1 | 0,23 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *21302* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *18399* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *2903* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *5709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77070* | | | | |
| 6 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.32 | **Адаптер с пружной резьбой 90х3,0** | 2 | 9172,32 | -- | 18345 | -- | 778 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *388,91* | | *778* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *388,91* | | | | *778* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *764,90* | | *1530* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20653* | | | | |
| 7 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.33 | **Адаптер с пружной резьбой 75х2 1/2** | 16 | 6250,00 | -- | 100000 | -- | 4240 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *265,00* | | *4240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *265,00* | | | | *4240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *521,20* | | *8339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *112579* | | | | |
| 8 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.34 | **Адаптер с пружной резьбой 63х2** | 18 | 3312,50 | -- | 59625 | -- | 2528 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,45* | | *2528* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *140,45* | | | | *2528* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *276,24* | | *4972* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67125* | | | | |
| 9 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.35 | **Адаптер с пружной резьбой 50х1 1/2** | 18 | 1841,07 | -- | 33139 | -- | 1405 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,06* | | *1405* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *78,06* | | | | *1405* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *153,53* | | *2764* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37308* | | | | |
| 10 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.36 | **Адаптер с пружной резьбой 32х1** | 6 | 834,82 | -- | 5009 | -- | 212 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,40* | | *212* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35,40* | | | | *212* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *69,62* | | *418* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5639* | | | | |
| 11 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.37 | **Адаптер с пружной резьбой 25х3/4** | 2 | 334,82 | -- | 670 | -- | 28 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,20* | | *28* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,20* | | | | *28* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,92* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *754* | | | | |
| | | **Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце** | | | | | | | | |
| 12 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 100 мм. Приварка** | 110 | 680,72 | 63,99 | 74879 | 7039 | 42955 | 0,60 | 66 |
| | | **фланец** | | 558,66 | -- | 61453 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *42955* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *346,93* | | | | *38162* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,57* | | | | *4793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *9427* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *127261* | | | | |
| 13 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | **Приварка фланцев к стал ьным трубопроводам диам. 100 мм** | 110 | 680,72 | 63,99 | 74879 | 7039 | 42955 | 0,60 | 66 |
| | | **фланец** | | 558,66 | -- | 61453 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *42955* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *346,93* | | | | *38162* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,57* | | | | *4793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *9427* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *127261* | | | | |
| 14 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | 110 | 807,40 | 491,67 | 88813 | 54083 | 37794 | 0,41 | 46 |
| | | **шт** | | 315,73 | 162,15 | 34730 | 17837 | 62,1 | 0,23 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *37794* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *32644* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *5150* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *10129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136736* | | | | |
| 15 | 23-020401-3106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | 110 | 1073,13 | -- | 118044 | -- | 5005 | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *45,50* | | *5005* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,50* | | | | *5005* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,49* | | *9844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132893* | | | | |
| | | **Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1шт** | | | | | | | | |
| 16 | 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | 6,16 | 34040,03 | 1813,00 | 209687 | 11168 | 37748 | 8,01 | 49 |
| | | **м3 железобетони ых и бетонных конструкций колодца** | | 6403,75 | 833,09 | 39447 | 5132 | 62,1 | 0,91 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6127,92* | | *37748* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4494,08* | | | | *27684* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1633,85* | | | | *10064* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3213,44* | | *19795* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *267230* | | | | |
| | | **Колодец диам. 2000- 10шт; 1500 -61 шт диам. 1000 -1 шт.** | | | | | | | | |
| **17** | **21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Скобы ходовые** | **876** | **565,08** | **–** | **495010** | **–** | **20988** | **–** | **–** |
| | | **шт** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,96* | | *20988* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,96* | | | | *20988* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,12* | | *41280* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *557278* | | | | |
| **18** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **2,63308** | **199259,52** | **816,24** | **524666** | **2149** | **81570** | **58,00** | **153** |
| | | **1т** | | **44232,54** | **332,46** | **116468** | **875** | **48,5** | **0,36** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *30979,06* | | *81570* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *21614,02* | | | | *56911* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9365,04* | | | | *24659* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18419,09* | | *48499* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *654735* | | | | |
| | | **Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1 шт** | | | | | | | | |
| **19** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **0,7** | **15356,34** | **649,56** | **10749** | **455** | **821** | **1,35** | **1** |
| | | **м 3** | | **884,45** | **146,58** | **619** | **103** | **48,5** | **0,18** | **–** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *821* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *350* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12495* | | | | |
| **20** | **11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железо бетона. Устройство в грунтах сухих** | **6,16** | **34040,03** | **1813,00** | **209687** | **11168** | **37748** | **8,01** | **49** |
| | | **м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца** | | **6403,75** | **833,09** | **39447** | **5132** | **62,1** | **0,91** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6127,92* | | *37748* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4494,08* | | | | *27684* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1633,85* | | | | *10064* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3213,44* | | *19795* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *267230* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 6923384 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 7013388 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 1,17% | 7095445 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 3795277 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 4061230 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | | | | 8018020 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | 8980182 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | 6094222 | | | | |

## Наружное газоснабжение (Локальная смета №6-4-1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | 6701,578 | 130,60 | 123,46 | 875238 | 827381 | 258029 | 0,01 | 73 |
| | | м3 грунта | | 7,14 | 46,37 | 47857 | 310744 | 59,1 | 0,05 | 334 |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,50* | | *258029* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *31,62* | | | | *211933* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,88* | | | | *46096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,53* | | *90661* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1223929* | | | | |
| 2 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 387,29 | 1596,81 | -- | 618428 | -- | 407209 | 2,27 | 878 |
| | | м3 грунта | | 1596,81 | -- | 618428 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1051,43* | | *407209* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *943,71* | | | | *365491* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *107,72* | | | | *41718* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,86* | | *82051* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1107688* | | | | |
| 3 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 811,47 | 566,45 | -- | 459660 | -- | 302667 | 0,89 | 718 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 459660 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *302667* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *334,77* | | | | *271659* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,21* | | | | *31008* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *60986* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *823313* | | | | |
| 4 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 6890,11 | 21,15 | 21,15 | 145747 | 145747 | 38035 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,50 | -- | 51708 | 59,1 | 0,01 | 56 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *38035* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *30559* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *7475* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *14703* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *198484* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 6890,11 | 113,50 | 48,29 | 782022 | 332693 | 400059 | 0,11 | 744 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 65,21 | 21,22 | 449329 | 146233 | 59,1 | 0,03 | 181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *400059* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *351977* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *48082* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *94566* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1276647* | | | | |
| 6 | 11-010102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 380,342 | 214,05 | 194,14 | 81414 | 73839 | 24987 | 0,03 | 10 |
| | | **м3 грунта** | | 19,84 | 72,07 | 7546 | 27410 | 59,1 | 0,08 | 29 |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,70* | | *24987* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *54,32* | | | | *20659* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,38* | | | | *4328* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,38* | | *8512* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *114913* | | | | |
| 7 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | 665,5985 | 133,97 | – | 89170 | – | 3781 | – | – |
| | | **т** | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,68* | | *3781* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,68* | | | | *3781* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,17* | | *7436* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *100387* | | | | |
| 8 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | 380,342 | 12,10 | 10,28 | 4602 | 3910 | 1378 | – | 1 |
| | | **м3 грунта** | | 1,78 | 3,27 | 678 | 1242 | 59,1 | – | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *1378* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *1135* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *243* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *478* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6459* | | | | |
| 9 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песч аное. Устройство** | 712,3 | 3073,45 | 116,76 | 2189217 | 83165 | 428484 | 1,02 | 727 |
| | | **м3 основания** | | 699,67 | 28,30 | 498374 | 20157 | 62,1 | 0,04 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *428484* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *452,07* | | | | *322008* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *149,48* | | | | *106476* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *209416* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2827117* | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 10 | 11-190301-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство установки для редуцирования давления газа** | 88 | 15742,76 | 702,17 | 1385363 | 61791 | 553706 | 11,20 | 986 |
| | | **установк** | | 8744,40 | 189,11 | 769507 | 16641 | 60,4 | 0,21 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6292,11* | | *553706* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *5395,84* | | | | *474834* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *896,28* | | | | *78872* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1762,79* | | *155125* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2094195* | | | | |
| 11 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.29 | **Стоимость ГРПШ-6 со счетчиком G-4** | 6 | 46205,36 | – | 277232 | – | 11755 | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1959,11* | | *11755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1959,11* | | | | *11755* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3853,16* | | *23119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *312106* | | | | |
| 12 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.30 | **Стоимость ГРПШ-10МС со счетчиком G-10** | 82 | 41071,43 | – | 3367857 | – | 142797 | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1741,43* | | *142797* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1741,43* | | | | *142797* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3425,03* | | *280852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3791506* | | | | |
| | | **Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 15 шт** | | | | | | | | |
| 13 | 23-040105-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Удлинительный шток телескопическийот DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м** | 15 | 15424,80 | – | 231372 | – | 9810 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *654,01* | | *9810* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *654,01* | | | | *9810* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1286,30* | | *19295* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *260477* | | | | |
| 14 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов** | 30 | 807,40 | 491,67 | 24222 | 14750 | 10307 | 0,41 | 12 |
| | | шт | | 315,73 | 162,15 | 9472 | 4865 | 62,1 | 0,23 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *10307* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *8903* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *1404* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *2762* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37292* | | | | |
| 15 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Пена монтажная для герметизации ст ыков, баллончик емкостью 750 мл** | 15 | 774,63 | – | 11619 | – | 493 | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *493* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *493* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *969* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13081* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт** | | | | | | | | |
| 16 | 23-040908-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм** | 1 | 100783,97 | – | 100784 | – | 4273 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *4273,24* | | *4273* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4273,24* | | | | *4273* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *8404,58* | | *8405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113462* | | | | |
| 17 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | 0,065 | 176306,78 | 40686,80 | 11460 | 2645 | 6736 | 173,00 | 11 |
| | | км трубопровода | | 135069,75 | 13475,73 | 8780 | 876 | 62,1 | 18,65 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *103633,41* | | *6736* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *92246,74* | | | | *5996* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11386,67* | | | | *740* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *22395,22* | | *1456* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19652* | | | | |
| 18 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | 3,19 | 186531,75 | 45904,87 | 595036 | 146437 | 345225 | 179,00 | 571 |
| | | км | | 139754,25 | 15208,61 | 445816 | 48515 | 62,1 | 21,05 | 67 |
| | | *Накладные расходы -* | | *108221,12* | | *345225* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96231,94* | | | | *306980* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11989,18* | | | | *38245* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *23580,23* | | *75221* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1015482* | | | | |
| 19 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | 0,43 | 211904,83 | 58487,75 | 91119 | 25150 | 51441 | 194,00 | 83 |
| | | км трубопровода | | 151465,50 | 19459,27 | 65130 | 8367 | 62,1 | 26,83 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *119629,56* | | *51441* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *106144,28* | | | | *45642* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13485,28* | | | | *5799* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *26522,75* | | *11405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *153964* | | | | |
| | | **Футляр** | | | | | | | | |
| 20 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | 0,33 | 186531,75 | 45904,87 | 61555 | 15149 | 35713 | 179,00 | 59 |
| | | км | | 139754,25 | 15208,61 | 46119 | 5019 | 62,1 | 21,05 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *108221,12* | | *35713* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96231,94* | | | | *31757* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11989,18* | | | | *3956* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23580,23* | | *7781* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105049* | | | | |
| 21 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | **км трубопр овода** | 0,11 | 211904,83 | 58487,75 | 23310 | 6434 | 13159 | 194,00 | 21 |
| | | | | 151465,50 | 19459,27 | 16661 | 2141 | 62,1 | 26,83 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *119629,56* | | *13159* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *106144,28* | | | | *11676* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13485,28* | | | | *1483* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26522,75* | | *2918* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39387* | | | | |
| 22 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | **км трубопровода** | 0,065 | 278936,07 | 83282,26 | 18131 | 5413 | 9959 | 247,00 | 16 |
| | | | | 190607,43 | 27812,91 | 12389 | 1808 | 62,1 | 38,24 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *153217,02* | | *9959* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *135639,03* | | | | *8817* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17577,98* | | | | *1143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34572,25* | | *2247* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30337* | | | | |
| 23 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр** | | | | | | | | |
| | | **м трубы, уложенной в футля ре** | 505 | 835,50 | 13,08 | 421928 | 6607 | 241414 | 0,84 | 426 |
| | | | | 682,39 | 1,37 | 344607 | 694 | 62,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,05* | | *241414* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *424,62* | | | | *214432* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,43* | | | | *26982* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,08* | | *53067* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *716409* | | | | |
| 24 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Концы футляра диамет ром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | | | | | | | | |
| | | **футляр** | 43 | 22257,24 | 2219,43 | 957061 | 95436 | 209168 | 7,99 | 344 |
| | | | | 6016,23 | 40,43 | 258698 | 1738 | 62,1 | 0,05 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4864,36* | | *209168* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3761,18* | | | | *161731* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1103,18* | | | | *47437* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2169,73* | | *93298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1259527* | | | | |
| 25 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | | | | | | | | |
| | | **шт** | 280 | 807,40 | 491,67 | 226071 | 137667 | 96203 | 0,41 | 116 |
| | | | | 315,73 | 162,15 | 88404 | 45403 | 62,1 | 0,23 | 63 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *96203* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *83094* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *13109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *25782* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *348056* | | | | |
| 26 | 23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 1100,89 | – | 3303 | – | 140 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,68* | | *140* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,68* | | | | *140* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,81* | | *275* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3718* | | | | |
| 27 | 23-020303-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 661,30 | – | 1323 | – | 56 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,04* | | *56* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *28,04* | | | | *56* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,15* | | *110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1489* | | | | |
| 28 | 23-020302-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 10 | 1045,84 | – | 10458 | – | 443 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,34* | | *443* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,34* | | | | *443* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,21* | | *872* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11774* | | | | |
| 29 | 23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1070,55 | – | 1071 | – | 45 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *45,39* | | *45* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,39* | | | | *45* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,28* | | *89* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1206* | | | | |
| 30 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | | | | | | | | |
| | | шт. | 118 | 1189,89 | 723,93 | 140407 | 85423 | 59793 | 0,61 | 72 |
| | | | | 465,97 | 238,87 | 54984 | 28187 | 62,1 | 0,33 | 39 |
| | | *Накладные расходы -* | | *506,72* | | *59793* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *437,71* | | | | *51649* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,01* | | | | *8143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,73* | | *16016* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *216216* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 1092,85 | – | 8743 | – | 371 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,34* | | *371* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,34* | | | | *371* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,13* | | *729* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9843* | | | | |
| 32 | 23-020302-5104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | шт. | 88 | 1793,51 | – | 157829 | – | 6692 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *76,04* | | *6692* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *76,04* | | | | *6692* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *149,56* | | *13162* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *177683* | | | | |
| 33 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство контрольной трубки** | | | | | | | | |
| | | шт | 41 | 5047,88 | 1329,43 | 206963 | 54507 | 78341 | 2,74 | 112 |
| | | | | 2164,05 | 457,08 | 88726 | 18740 | 62,1 | 0,48 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1910,77* | | *78341* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1627,72* | | | | *66737* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *283,05* | | | | *11605* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *556,69* | | *22824* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *308129* | | | | |
| 34 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | **Укладка сигнальной ленты** | | | | | | | | |
| | | м | 4190 | 403,41 | 17,44 | 1690301 | 73076 | 286152 | 0,14 | 587 |
| | | | | 110,57 | 4,16 | 463297 | 17450 | 42,8 | – | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,29* | | *286152* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *49,11* | | | | *205759* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *19,19* | | | | *80393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,74* | | *158116* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2134570* | | | | |
| 35 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | | | | | | | | |
| | | м | 4190 | 203,95 | 93,28 | 854561 | 390845 | 259396 | 0,11 | 461 |
| | | | | 88,94 | 30,44 | 372647 | 127554 | 42,8 | 0,04 | 168 |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,91* | | *259396* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *51,09* | | | | *214086* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,81* | | | | *45311* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,27* | | *89117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1203074* | | | | |
| | | **Узел выхода диаметром 32 мм - 88 шт** | | | | | | | | |
| 36 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,848 | 3073,45 | 116,76 | 5680 | 216 | 1112 | 1,02 | 2 |
| | | | | 699,67 | 28,30 | 1293 | 52 | 62,1 | 0,04 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *1112* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *452,07* | | | | *835* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *149,48* | | | | *276* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *543* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7335* | | | | |
| 37 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | км т рубопровода | 0,2464 | 176306,78 | 40686,80 | 43442 | 10025 | 25535 | 173,00 | 43 |
| | | | | 135069,75 | 13475,73 | 33281 | 3320 | 62,1 | 18,65 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *103633,41* | | *25535* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *92246,74* | | | | *22730* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11386,67* | | | | *2806* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22395,22* | | *5518* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74495* | | | | |
| 38 | 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | |
| | | м | 88,88 | 174,69 | -- | 15526 | -- | 658 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,41* | | *658* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,41* | | | | *658* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,57* | | *1295* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17479* | | | | |
| 39 | 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимисвытанием** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,044 | 270010,56 | 40447,34 | 11880 | 1780 | 7196 | 253,00 | 11 |
| | | | | 220137,83 | 14821,68 | 9686 | 652 | 62,1 | 16,57 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *163544,88* | | *7196* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *145909,86* | | | | *6420* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17635,03* | | | | *776* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34684,44* | | *1526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20602* | | | | |
| 40 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 44,176 | 255,26 | -- | 11276 | -- | 478 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,82* | | *478* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,82* | | | | *478* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,29* | | *940* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12694* | | | | |
| 41 | 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,3696 | 282821,16 | 49787,06 | 104531 | 18401 | 61802 | 254,00 | 94 |
| | | | | 221007,94 | 18780,17 | 81685 | 6941 | 62,1 | 21,14 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *167213,75* | | *61802* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *148908,41* | | | | *55037* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18305,33* | | | | *6766* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36002,79* | | *13307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *179640* | | | | |
| 42 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 37,10784 | 952,55 | – | 35347 | – | 1499 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,39* | | *1499* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *40,39* | | | | *1499* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,44* | | *2948* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39793* | | | | |
| 43 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | | | | | | | | |
| | | шт | 176 | 807,40 | 491,67 | 142102 | 86533 | 60470 | 0,41 | 73 |
| | | | | 315,73 | 162,15 | 55568 | 28539 | 62,1 | 0,23 | 40 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *60470* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *52231* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *8240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *16206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *218778* | | | | |
| 44 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 0,055264 | 910929,87 | 278006,76 | 50342 | 15364 | 15682 | 312,70 | 17 |
| | | | | 291154,97 | 87534,28 | 16090 | 4837 | 62,1 | 94,30 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283760,49* | | *15682* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235166,02* | | | | *12996* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48594,47* | | | | *2686* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95575,23* | | *5282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71306* | | | | |
| 45 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка/крепление ШГРП/** | | | | | | | | |
| | | т стальных элементов | 2,15424 | 414947,83 | 5571,50 | 893897 | 12002 | 90119 | 42,70 | 92 |
| | | | | 36612,26 | 832,78 | 78872 | 1794 | 62,1 | 1,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *41833,10* | | *90119* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *23253,37* | | | | *50093* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18579,73* | | | | *40025* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36542,47* | | *78721* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1062737* | | | | |
| 46 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Пена монтажная для герметизации ст ыков, баллончик емкостью 750 мл** | | | | | | | | |
| | | шт | 88 | 774,63 | – | 68167 | – | 2890 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *2890* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *2890* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *5685* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *76742* | | | | |
| 47 | 21-130816-3502 РСНБ РК 2015 | **Паронит ГОСТ 481-80** | 88 | 150,00 | – | 13200 | – | 560 | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,36* | | *560* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,36* | | | | *560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,51* | | *1101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14860* | | | | |
| | | **Предварительное пневматическое испытание газопровода** | | | | | | | | |
| 48 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | **Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов н а прочность и герметичность воздухом от передвижны х компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 к гс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм** | 4,711 | 591474,94 | 501979,70 | 2786438 | 2364826 | 594973 | 97,00 | 457 |
| | | км | | 81999,92 | 83415,42 | 386302 | 392970 | 58,7 | 91,05 | 429 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126294,33* | | *594973* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *97098,81* | | | | *457432* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29195,53* | | | | *137540* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57421,54* | | *270513* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3651923* | | | | |
| | | **Предварительное пневматическое испытание переходов ч ерез автодороги** | | | | | | | | |
| 49 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | **Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на проч ность и герметичность воздухом от передвижных комп рессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм** | 0,495 | 591474,94 | 501979,70 | 292780 | 248480 | 62516 | 97,00 | 48 |
| | | км | | 81999,92 | 83415,42 | 40590 | 41291 | 58,7 | 91,05 | 45 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126294,33* | | *62516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *97098,81* | | | | *48064* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29195,53* | | | | *14452* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57421,54* | | *28424* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *383719* | | | | |
| | | **Пневматическое испытание газопровода** | | | | | | | | |
| 50 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | **Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных комп рессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм** | 4,19 | 591474,94 | 501979,70 | 2478280 | 2103295 | 529173 | 97,00 | 406 |
| | | км | | 81999,92 | 83415,42 | 343580 | 349511 | 58,7 | 91,05 | 381 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126294,33* | | *529173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *97098,81* | | | | *406844* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29195,53* | | | | *122329* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57421,54* | | *240596* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3248050* | | | | |
| 51 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | **Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до100 мм методом радиографирования, избыточное давл ение среды до 10 МПа /100 кгс/см2/** | 889 | 11099,55 | 10147,32 | 9867503 | 9020964 | 2091226 | 0,96 | 853 |
| | | шт | | 776,18 | 2299,08 | 690023 | 2043879 | 58,7 | 2,12 | 1885 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2352,34* | | *2091226* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *1805,18* | | | | *1604801* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *547,16* | | | | *486426* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1076,15* | | *956698* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12915428* | | | | |
| 52 | 11-250211-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом ма гнитографирования, избыточное давление среды до 10МПа (100 кгс/см2)** | 889 | 6028,04 | 5648,03 | 5358927 | 5021103 | 1130033 | 0,47 | 418 |
| | | стык | | 380,00 | 1279,67 | 337824 | 1137631 | 58,7 | 1,18 | 1049 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1271,13* | | *1130033* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *974,23* | | | | *866092* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *296,90* | | | | *263941* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *583,93* | | *519117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7008076* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 51060279 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 51724063 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 1,17% | 52329234 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 27990342 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 29951763 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 59133270 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 66229262 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 44945169 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | | | | | 60 727 972 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Пурмаев Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "ADS Company KZ"**

_____ **Тауренов Ж.К.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №6 на 13 декабря 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 178 571 428 | 24 627 747 | | | | 2 638 687,18 | 24 627 747 |
| 2 | Итого | 178 571 428 | 24 627 747 | | | | 2 638 687,18 | 24 627 747 |
| 3 | Удержание 5% | 8 928 571 | 1 231 387 | | | | | 1 231 387 |
| **4** | **Итого к оплате** | **169 642 857** | **23 396 360** | | | | | **23 396 360** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

## Акт приемки выполненных работ №6 на 13 декабря 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (2шт) (Локальная смета №4-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по строительным работам** | 1 | 9455,55 | 6595,77 | 9456 | 6596 | 3051 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 2204,58 | 1915,98 | 2205 | 1916 | 61,7 | 1,81 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3051,10* | | *3051* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1000,53* | | *1001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13508* | | | | |
| 2 | 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по монтажным работам** | 1 | 24944,41 | 5647,52 | 24944 | 5648 | 8650 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 9929,26 | 1875,61 | 9929 | 1876 | 61,7 | 1,90 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *8650,07* | | *8650* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2687,56* | | *2688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36282* | | | | |
| 3 | 11-330208-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов** | 2 | 5845,37 | 2878,31 | 11691 | 5757 | 5206 | 3,76 | 8 |
| | | комплект | | 2797,10 | 865,12 | 5594 | 1730 | 61,7 | 1,07 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2603,24* | | *5206* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *675,89* | | *1352* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18249* | | | | |
| 4 | 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) Г ОСТ 30011.1-2012** | 3 | 6004,00 | – | 18012 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,57* | | *764* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *500,69* | | *1502* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20278* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13-080103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | 3 | 2161,86 | 260,60 | 6486 | 782 | 2560 | 2,00 | 6 |
| | | шт. | | 1617,04 | 90,04 | 4851 | 270 | 42,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *853,27* | | *2560* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,21* | | *724* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9769* | | | | |
| 6 | 23-070503-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трансформаторы тока марки Т-0,66 4 00/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | 3 | 2868,11 | -- | 8604 | -- | 365 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *121,61* | | *365* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,18* | | *718* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9686* | | | | |
| 7 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.1 | Стойка железобетонная УСО-5А | 4 | 12227,68 | -- | 48911 | -- | 2074 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,45* | | *2074* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1019,69* | | *4079* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55064* | | | | |
| 8 | 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции.Монтаж оборудования | 0,0682 | 205968,14 | 12077,77 | 14047 | 824 | 1975 | 52,00 | 4 |
| | | т | | 42043,04 | 3293,80 | 2867 | 225 | 42,8 | 3,48 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28959,95* | | *1975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18794,25* | | *1282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17304* | | | | |
| 9 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство | 0,56 | 18682,65 | 1033,35 | 10462 | 579 | 1405 | 4,41 | 2 |
| | | м3 | | 3158,18 | 235,90 | 1769 | 132 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2508,07* | | *1405* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1695,26* | | *949* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12816* | | | | |
| 10 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 0,2 | 3939,40 | 1096,16 | 788 | 219 | 142 | 0,85 | -- |
| | | м3 основания | | 583,06 | 446,41 | 117 | 89 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *712,17* | | *142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *372,13* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1005* | | | | |
| 11 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийно е. Устройство | 0,5 | 3439,56 | 1096,16 | 1720 | 548 | 345 | 0,85 | -- |
| | | м3 основания | | 583,06 | 446,41 | 292 | 223 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *690,98* | | *345* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *330,44* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2231* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | 30 | 1084,25 | -- | 32528 | -- | 21418 | 1,54 | 46 |
| | | м3 грунта | | 1084,25 | -- | 32528 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *21418* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *4316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58262* | | | | |
| 13 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 30 | 622,14 | -- | 18664 | -- | 12290 | 0,97 | 29 |
| | | м3 грунта | | 622,14 | -- | 18664 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *12290* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *2476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33430* | | | | |
| 14 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 8 | 2100,46 | 120,73 | 16804 | 966 | 2780 | 0,70 | 6 |
| | | шт. | | 552,86 | 26,50 | 4423 | 212 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,54* | | *2780* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,84* | | *1567* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21151* | | | | |
| 15 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | 83 | 298,72 | 13,12 | 24794 | 1089 | 5829 | 0,16 | 13 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 10489 | 220 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *5829* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *2450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33073* | | | | |
| 16 | 13-080303-1004 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 | 3894,20 | 77,56 | 3894 | 78 | 1219 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 2342,25 | 18,93 | 2342 | 19 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1218,55* | | *1219* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *409,02* | | *409* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5522* | | | | |
| 17 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.2 | Пускатель магнитный ПМЛ221002 | 1 | 9080,36 | -- | 9080 | -- | 385 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *385,01* | | *385* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *757,23* | | *757* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10222* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 357849 | | | | |
| | | **ВЛИ-0,4 кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (Локальная смета №4-5-1)** | | | | | | | | |
| 18 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ ,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подк осом. Установка | 6 | 11802,40 | 6842,84 | 70814 | 41057 | 27905 | 5,98 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опора | | 4394,46 | 2058,56 | 26367 | 12351 | 61,7 | 2,00 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4650,75* | | *27905* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1316,25* | | *7898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106616* | | | | |
| | | **Арматура для подводки к вводу** | | | | | | | | |
| 19 | 11-330204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механ изм ов** | 6,685 | 47569,50 | 16105,45 | 318002 | 107665 | 154829 | 34,90 | 233 |
| | | км линии | | 26931,98 | 5942,62 | 180040 | 39726 | 61,7 | 7,35 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23160,60* | | *154829* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5658,41* | | *37826* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *510657* | | | | |
| 20 | 11-330206-0103 РСНБ РК 2015 | **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество пров одов в ответвлении 4** | 4 | 3278,19 | 604,47 | 13113 | 2418 | 6319 | 2,63 | 11 |
| | | ответвление | | 2005,72 | 234,47 | 8023 | 938 | 61,7 | 0,29 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1579,80* | | *6319* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *388,64* | | *1555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20987* | | | | |
| 21 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземлени** | 15,34 | 1084,25 | -- | 16632 | -- | 10952 | 1,54 | 24 |
| | | м3 грунта | | 1084,25 | -- | 16632 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *10952* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *2207* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29791* | | | | |
| 22 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | 15,34 | 622,14 | -- | 9544 | -- | 6284 | 0,97 | 15 |
| | | м3 грунта | | 622,14 | -- | 9544 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *6284* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *1266* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17094* | | | | |
| 23 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из кругло й стали, диаметр 16 мм** | 46 | 2100,46 | 120,73 | 96621 | 5554 | 15987 | 0,70 | 32 |
| | | шт | | 552,86 | 26,50 | 25432 | 1219 | 42,8 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,54* | | *15987* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,84* | | *9009* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121616* | | | | |
| 24 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный в тран шее из круглой стали, диаметр 10 мм** | 265 | 298,72 | 13,12 | 79161 | 3477 | 18610 | 0,16 | 42 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 33488 | 702 | 42,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *18610* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *7822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105593* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13-080205-0903 РСНБ РК 2015 | **Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий** | | | | | | | | |
| | | | 128 | 4314,14 | 1348,54 | 552210 | 172613 | 136911 | 1,83 | 234 |
| | | шт. | | 1614,41 | 373,06 | 206644 | 47751 | 42,8 | 0,40 | 51 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1069,62* | | *136911* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *430,70* | | *55130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *744251* | | | | |
| 26 | 13-080205-0301 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные ме таллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | | | | | | | | |
| | | | 128 | 7746,44 | 4691,17 | 991544 | 600470 | 274721 | 3,41 | 436 |
| | | шт. | | 2798,25 | 1276,22 | 358175 | 163357 | 42,8 | 1,37 | 175 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2146,26* | | *274721* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *791,42* | | *101301* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1367567* | | | | |
| 27 | 11-330204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | | | | | | | | |
| | | | 4,668 | 47569,50 | 16105,45 | 222054 | 75180 | 108114 | 34,90 | 163 |
| | | км линии | | 26931,98 | 5942,62 | 125718 | 27740 | 61,7 | 7,35 | 34 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23160,60* | | *108114* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5658,41* | | *26413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *356581* | | | | |
| 28 | 13-080201-0801 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | | | | | | | | |
| | | | 200 | 179,77 | 73,02 | 35954 | 14604 | 10851 | 0,10 | 20 |
| | | м каб еля | | 80,85 | 23,67 | 16170 | 4734 | 42,8 | 0,03 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *54,25* | | *10851* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,72* | | *3744* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50549* | | | | |
| 29 | 13-080205-1202 РСНБ РК 2015 | **Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной** | | | | | | | | |
| | | | 128 | 3215,71 | 2052,67 | 411611 | 262742 | 109235 | 1,24 | 159 |
| | | шт. | | 1048,25 | 558,97 | 134176 | 71548 | 42,8 | 0,60 | 77 |
| | | *Накладные расходы -* | | *853,40* | | *109235* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *325,53* | | *41668* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *562514* | | | | |
| | | **Арматура магистрали** | | | | | | | | |
| 30 | 13-080206-1501 РСНБ РК 2015 | **Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2** | | | | | | | | |
| | | | 60,4 | 432,39 | 25,19 | 26117 | 1522 | 8045 | 0,32 | 19 |
| | | м | | 252,74 | 4,73 | 15265 | 286 | 42,8 | 0,01 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,20* | | *8045* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,25* | | *2733* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36895* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ с сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,0604 | 375639,65 | -- | 22689 | -- | 962 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15927,12* | | *962* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31325,34* | | *1892* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25543* | | | | |
| 32 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 11 | 5756,82 | 2943,05 | 63325 | 32374 | 24898 | 3,06 | 34 |
| | | опора | | 2248,67 | 891,06 | 24735 | 9802 | 61,7 | 0,87 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2263,44* | | *24898* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *641,62* | | *7058* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95281* | | | | |
| 33 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | 2 | 11802,40 | 6842,84 | 23605 | 13686 | 9302 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 4394,46 | 2058,56 | 8789 | 4117 | 61,7 | 2,00 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4650,75* | | *9302* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1316,25* | | *2633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35539* | | | | |
| 34 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | 7,2 | 1084,25 | -- | 7807 | -- | 5140 | 1,54 | 11 |
| | | м3 грунта | | 1084,25 | -- | 7807 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *5140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *1036* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13983* | | | | |
| 35 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 7,2 | 622,14 | -- | 4479 | -- | 2949 | 0,97 | 7 |
| | | м3 грунта | | 622,14 | -- | 4479 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *2949* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *594* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8023* | | | | |
| 36 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 4 | 2100,46 | 120,73 | 8402 | 483 | 1390 | 0,70 | 3 |
| | | шт | | 552,86 | 26,50 | 2211 | 106 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,54* | | *1390* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,84* | | *783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10576* | | | | |
| 37 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | 20 | 298,72 | 13,12 | 5974 | 262 | 1405 | 0,16 | 3 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 2527 | 53 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *1405* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *590* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7969* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4227624 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 20278 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4585473 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 4695038 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 4737111 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 2533829 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 2711387 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 5353047 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 5995412 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 4068667 | | | | |

## Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **46** | **680,72** | **63,99** | **31313** | **2943** | **17963** | **0,60** | **28** |
| | | **фланец** | | **558,66** | **--** | **25698** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *17963* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *3942* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53218* | | | | |
| 2 | **23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | **4** | **931,69** | **--** | **3727** | **--** | **158** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,50* | | *158* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77,70* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4196* | | | | |
| 3 | **23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **17** | **584,02** | **--** | **9928** | **--** | **421** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,76* | | *421* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,70* | | *828* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11177* | | | | |
| | | **Колодец диам. 2000- 10шт; 1500 -61 шт диам. 1000 -1 шт.** | | | | | | | | |
| 4 | **21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Лестницы приставные** | **0,203** | **339127,37** | **--** | **68843** | **--** | **2919** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14379,00* | | *2919* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28280,51* | | *5741* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77503* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 146094 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 147993 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 1,17% | 149725 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 80086 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 85698 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 169192 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 189496 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 128597 | | | | |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | **41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | | | | | | | | |
| | | т | **2258,13** | **216,20** | -- | **488208** | -- | **20700** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *20700* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *20700* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *40713* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *549621* | | | | |
| 2 | **41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | | | | | | | | |
| | | т | **2258,13** | **693,88** | -- | **1566871** | -- | **66435** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *66435* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *66435* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *130665* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1763971* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 3 | **21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | |
| | | м3 | **6029,88192** | **1095,76** | -- | **6607303** | -- | **280150** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *280150* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *280150* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *550996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7438449* | | | | |
| 4 | **21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | | | | | | | | |
| | | м3 | **1505,36** | **1915,04** | -- | **2882825** | -- | **122232** | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,20* | | *122232* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,20* | | | | *122232* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159,70* | | *240405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3245461* | | | | |
| 5 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014** | **1505,36** | **1095,76** | -- | **1649513** | -- | **69939** | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *69939* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *69939* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *137556* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1857009* | | | | |
| | | **Укрепление обочин** | | | | | | | | |
| 6 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **841,08** | **1095,76** | -- | **921622** | -- | **39077** | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *39077* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *39077* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *76856* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1037555* | | | | |
| | | **Гравийных объездных автодорог О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 7 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **1947,1536** | **1095,76** | -- | **2133613** | -- | **90465** | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *90465* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *90465* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *177926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2402004* | | | | |
| 8 | 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004** | **811,2** | **1915,04** | -- | **1553480** | -- | **65868** | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,20* | | *65868* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,20* | | | | *65868* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159,70* | | *129548* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1748895* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014** | 811,2 | 1095,76 | -- | 888881 | -- | 37689 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *37689* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *37689* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *74126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1000695* | | | | |
| | | **Укрепление обочин** | | | | | | | | |
| 10 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | 416,74 | 1095,76 | -- | 456647 | -- | 19362 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *19362* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *19362* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *38081* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *514090* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5665684 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1,5м (Локальная смета №7-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 11 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014** | 462,8 | 1095,76 | -- | 507118 | -- | 21502 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *21502* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *21502* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *42290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *570909* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 570909 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 12 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014** | 977,7 | 1095,76 | -- | 1071325 | -- | 45424 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *45424* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *45424* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *89340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1206089* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1206089 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 20727405 | – | | | – |
| | | | **Тенге** | | | – | – | | | – |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20727405 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 18672326 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 2055079 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 878842 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1728500 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23334745 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 23334745 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 23638097 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 23787017 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 12723418 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 13615011 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 26879890 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 30105477 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 20430482 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | | | | | 24 627 747 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Пурмаисов Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "ADS Company KZ"**

_____ **Дюсенов Ж.К.**

Заказчик — КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик — ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект — Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда — Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

## СПРАВКА

### о стоимости выполненных работ и затрат №7 на 21 декабря 2018 года

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 187 969 924 | 9 398 496 | | | | 1 006 981,71 | 9 398 496 |
| 2 | Итого | 187 969 924 | 9 398 496 | | | | 1 006 981,71 | 9 398 496 |
| 3 | Удержание 5% | 9 398 496 | 469 925 | | | | | 469 925 |
| 4 | **Итого к оплате** | **178 571 428** | **8 928 571** | | | | | **8 928 571** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Белелбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Тазе-Курылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Кестобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Договор о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

## Акт приемки выполненных работ №7 на 21 декабря 2018г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Простая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 10477,19 | 216,20 | – | 2265168 | – | 96043 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *96043* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *96043* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *18,03* | | *188897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2550108* | | | | |
| 2 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км | 10477,19 | 693,88 | – | 7269913 | – | 308244 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *308244* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *308244* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *57,86* | | *606253* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8184410* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9535081 | – | | | – |
| | | | Тенге | | | – | – | | | – |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9535081 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 9535081 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 404287 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 795149 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10734518 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10734524 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,35% | 10874073 | | | | |

Страница 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с зимними удорожаниями | | | | | 10942579 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2017г. | | Тенге | | 0,63% | 5853068 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2018г. | | Тенге | | 1,06978 | 6263221 | | | | |
| | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | Тенге | | 1,14474 | 12365373 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | 13849218 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | 9398496 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Бидалбеков К.М.

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор: ТОО "ABS Company KZ"

_____ Батрова Ж.Ж.

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №8 на 09 апреля 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 220 601 503 | 32 631 579 | | | | 3 496 240,61 | 32 631 579 |
| 2 | Итого | 220 601 503 | 32 631 579 | | | | 3 496 240,61 | 32 631 579 |
| 3 | Удержание 5% | 11 030 075 | 1 631 579 | | | | | 1 631 579 |
| **4** | **Итого к оплате** | **209 571 428** | **31 000 000** | | | | | **31 000 000** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

## Акт приемки выполненных работ №8 на 09 апреля 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка (ПГС и щебня) строительных г рузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 17703,7032 | 216,20 | -- | 3827541 | -- | 162288 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *162288* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *162288* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *319186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4309015* | | | | |
| 2 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 17703,7032 | 693,88 | -- | 12284246 | -- | 520852 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *520852* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *520852* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *1024408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13829506* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 18138520 | | | | |
| | | **Гравинные объездные автодороги О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 9115,45 | 216,20 | -- | 1970760 | -- | 83560 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *83560* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *83560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *164346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2218666* | | | | |
| 4 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 9115,45 | 693,88 | -- | 6325028 | -- | 268181 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *268181* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *268181* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *527457* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7120666* | | | | |
| 5 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка (ПГС и щебня) строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс г руза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 9557,672 | 216,20 | -- | 2066369 | -- | 87614 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *87614* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *87614* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *172319* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2326302* | | | | |
| 6 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 9557,672 | 693,88 | -- | 6631877 | -- | 281192 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *281192* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *281192* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *553046* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7466114* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 19131749 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **33105821** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 33105821 | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 33105821 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1403687 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2760761 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 37270269 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 37270269 | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | | 1,3% | 37754782 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | 0,63% | 37992638 | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | Тенге | | 1,06978 | 20321852 | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | Тенге | | 1,14474 | 21745904 | | | | |
| | | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | 42932577 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 48084487 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | 32 631 579 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

**Технадзор:**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №9 на 16 апреля 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 245 498 794 | 24 897 291 | | | | 2 667 566,89 | 24 897 291 |
| 2 | Итого | 245 498 794 | 24 897 291 | | | | 2 667 566,89 | 24 897 291 |
| 3 | Удержание 5% | 12 274 940 | 1 244 865 | | | | | 1 244 865 |
| **4** | **Итого к оплате** | **233 223 854** | **23 652 426** | | | | | **23 652 426** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

## Акт приемки выполненных работ №9 на 16 апреля 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 12653,24 | 216,20 | -- | 2735630 | -- | 115991 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *115991* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *115991* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *228130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3079750* | | | | |
| 2 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 12653,24 | 693,88 | -- | 8779830 | -- | 372265 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *372265* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *372265* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *732168* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9884262* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 12964013 | | | | |
| | | **Гравийные объездные автодороги О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 3 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 15101,6 | 216,20 | -- | 3264966 | -- | 138435 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *138435* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *138435* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *18,03* | | *272272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3675673* | | | | |
| **4** | **41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | **15101,6** | **693,88** | -- | **10478698** | -- | **444297** | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *444297* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *444297* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *57,86* | | *873840* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11796834* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 15472507 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 25259125 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | – | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25259125 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 25259125 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1070987 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2106409 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28436521 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 28436526 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 28806201 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 28987680 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 15505197 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 16591722 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 32756763 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 36687574 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 24 897 291 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Нурманов Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"**

_____ **Абишев А.Т.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №10 на 02 мая 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 278 777 576 | 33 278 782 | | | | 3 565 583,79 | 33 278 782 |
| 2 | Итого | 278 777 576 | 33 278 782 | | | | 3 565 583,79 | 33 278 782 |
| 3 | Удержание 5% | 13 938 879 | 1 663 939 | | | | | 1 663 939 |
| **4** | **Итого к оплате** | **264 838 697** | **31 614 843** | | | | | **31 614 843** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходно одному следу при толщине слоя 25 см** | 36911,1 | 53,79 | 53,79 | 1985631 | 1985631 | 465838 | -- | -- |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | -- | 16,78 | -- | 619498 | 59,1 | 0,02 | 578 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *465838* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *366124* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *99714* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,31* | | *196118* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2647587* | | | | |
| 5 | 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 14104,75 | 154,31 | 145,76 | 2176514 | 2055959 | 517495 | 0,01 | 182 |
| | | **м3 грунта** | | 8,45 | 40,48 | 119205 | 571006 | 59,1 | 0,04 | 527 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,69* | | *517495* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *28,92* | | | | *407915* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,77* | | | | *109580* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,28* | | *215521* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2909530* | | | | |
| 6 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 14104,75 | 53,79 | 53,79 | 758764 | 758764 | 178010 | -- | -- |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | -- | 16,78 | -- | 236727 | 59,1 | 0,02 | 221 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *178010* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *139906* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *38104* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,31* | | *74942* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1011715* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 8068311 | | | | |
| | | **Гравийные объездные автодороги О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 7 | 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3** | 15787,7 | 154,31 | 145,76 | 2436211 | 2301272 | 579241 | 0,01 | 204 |
| | | **м3 грунта** | | 8,45 | 40,48 | 133429 | 639138 | 59,1 | 0,04 | 589 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,69* | | *579241* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *28,92* | | | | *456587* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,77* | | | | *122655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,28* | | *241236* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3256689* | | | | |
| 8 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | 4200,75 | 216,20 | -- | 908202 | -- | 38508 | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *38508* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *38508* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *75737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1022447* | | | | |
| 9 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | **4200,75** | **693,88** | -- | **2914816** | -- | **123588** | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *123588* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *123588* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *243072* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3281477* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 10 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **1729,8** | **216,20** | -- | **373983** | -- | **15857** | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *15857* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *15857* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *31187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *421027* | | | | |
| 11 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | **1729,8** | **693,88** | -- | **1200274** | -- | **50892** | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *50892* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *50892* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *100093* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1351259* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **9332898** | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1,5м (Локальная смета №7-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 12 | 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **1865,84** | **58,33** | -- | **108834** | -- | **4615** | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *4615* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *4615* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *9076* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122525* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузо в самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1705,82 | 216,20 | -- | 368798 | -- | 15637 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *15637* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *15637* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *30755* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *415190* | | | | |
| 14 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км | 1705,82 | 693,88 | -- | 1183634 | -- | 50186 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *50186* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *50186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *98706* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1332526* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 15 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Камни бортовые из бетон а класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | 53,0784 | 33681,20 | -- | 1787744 | -- | 75800 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1428,08* | | *75800* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1428,08* | | | | *75800* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2808,74* | | *149084* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2012628* | | | | |
| 16 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных г рузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 384,5984 | 216,20 | -- | 83150 | -- | 3526 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *3526* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *3526* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *6934* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *93610* | | | | |
| 17 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км | 384,5984 | 693,88 | -- | 266865 | -- | 11315 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *11315* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *11315* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *22254* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300434* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка (ПГС и щебня) строительных грузов самос валами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс г руза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1020,1976 | 216,20 | – | 220567 | – | 9352 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *9352* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *9352* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *18394* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248313* | | | | |
| 19 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км | 1020,1976 | 693,88 | – | 707895 | – | 30015 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *30015* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *30015* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *59033* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *796942* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5322168 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 20 | 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | 4234,08 | 58,33 | – | 246974 | – | 10472 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *10472* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *10472* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *20596* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *278041* | | | | |
| 21 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузо в самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 4092,86 | 216,20 | – | 884876 | – | 37519 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *37519* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *37519* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *73792* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *996186* | | | | |
| 22 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км | 4092,86 | 693,88 | – | 2839954 | – | 120414 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *120414* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *120414* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *236829* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3197197* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **23** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Камни бортовые из бет она класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | | | | | | | | |
| | | м3 | **168,06592** | **33681,20** | **--** | **5660662** | **--** | **240012** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1428,08* | | *240012* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1428,08* | | | | *240012* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2808,74* | | *472054* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6372728* | | | | |
| **24** | **41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | | | | | | | | |
| | | т | **1507,9888** | **216,20** | **--** | **326027** | **--** | **13824** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *13824* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *13824* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *27188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *367039* | | | | |
| **25** | **41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | | | | | | | | |
| | | т | **1507,9888** | **693,88** | **--** | **1046363** | **--** | **44366** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *44366* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *44366* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *87258* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1177987* | | | | |
| **26** | **41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка (ПГС и щебня) строительных грузов самос валами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс г руза 1. Расстояние перевозки 10 км** | | | | | | | | |
| | | т | **2827,4728** | **216,20** | **--** | **611300** | **--** | **25919** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *25919* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *25919* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *50977* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *688197* | | | | |
| **27** | **41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | | | | | | | | |
| | | т | **2827,4728** | **693,88** | **--** | **1961927** | **--** | **83186** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *83186* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *83186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *163609* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2208722* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 15286097 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 32322522 | 7412178 | | | 415 |
| | | | **Тенге** | | | 271628 | 2164764 | | | 2006 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 32322522 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3269 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2436393 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7448406 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 17187040 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2871435 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1439908 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1431527 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2815517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 38009474 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2421 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2436393 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 38009474 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 38503597 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 38746170 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 20724908 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 22177204 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 43784087 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 49038177 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 33 278 782 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"**

_____ **Абишев А.Т.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №11 на 20 мая 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 326 903 004 | 48 125 428 | | | | 5 156 295,86 | 48 125 428 |
| 2 | Итого | 326 903 004 | 48 125 428 | | | | 5 156 295,86 | 48 125 428 |
| 3 | Удержание 5% | 16 345 150 | 2 406 271 | | | | | 2 406 271 |
| **4** | **Итого к оплате** | **310 557 854** | **45 719 157** | | | | | **45 719 157** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Беделбеков К.М.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурманов Е.Т.**

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №11 на 20 мая 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 с м. Устройство** | 39597,3333 | 116,92 | 87,34 | 4629720 | 3458316 | 1499953 | 0,04 | 1647 |
| | | **м2 основания или покрытия** | | 29,29 | 23,09 | 1159762 | 914246 | 60,3 | 0,02 | 958 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *1499953* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *1250627* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *249327* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *490374* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6620047* | | | | |
| 2 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 с м. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | 27250 | 571,22 | 153,48 | 15565682 | 4182267 | 1811266 | 0,03 | 899 |
| | | **м2 основания** | | 22,64 | 44,58 | 616841 | 1214756 | 60,3 | 0,04 | 1209 |
| | | *Накладные расходы -* | | *66,47* | | *1811266* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *1104453* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,94* | | | | *706814* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,01* | | *1390156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18767104* | | | | |
| 3 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийны х смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство** | 932,97 | 116,92 | 87,34 | 109083 | 81483 | 35341 | 0,04 | 39 |
| | | **м2основании или покрытия** | | 29,29 | 23,09 | 27326 | 21541 | 60,3 | 0,02 | 23 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *35341* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *29467* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *5874* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *11554* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *155978* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 25543130 | | | | |
| | | **Гравийные объездные автодороги О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 4 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении и грунта до 10 м Снятие растительного слоя** | | | | | | | | |
| | | | 5092 | 18,86 | 18,86 | 96011 | 96011 | 22782 | -- | -- |
| | | **м3 грун та** | | -- | 5,96 | -- | 30372 | 59,1 | 0,01 | 28 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,47* | | *22782* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,53* | | | | *17950* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,95* | | | | *4832* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *1,87* | | *9503* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128296* | | | | |
| 5 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта** | | | | | | | | |
| | | | 5092 | 16,32 | 16,32 | 83093 | 83093 | 19716 | -- | -- |
| | | **м3 грун та** | | -- | 5,16 | -- | 26285 | 59,1 | -- | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,87* | | *19716* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,05* | | | | *15535* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,82* | | | | *4182* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *1,62* | | *8225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111034* | | | | |
| 6 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | | | | | | | | |
| | | | 5092 | 12,10 | 10,28 | 61616 | 52347 | 18450 | -- | 14 |
| | | **м3 грунта** | | 1,78 | 3,27 | 9074 | 16634 | 59,1 | -- | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *18450* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *15193* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *3257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *1,26* | | *6405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *86471* | | | | |
| 7 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см** | | | | | | | | |
| | | | 15787,7 | 53,79 | 53,79 | 849299 | 849299 | 199249 | -- | -- |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | -- | 16,78 | -- | 264973 | 59,1 | 0,02 | 247 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *199249* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *156599* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *42650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *5,31* | | *83884* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1132432* | | | | |
| 8 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | | | | | | | |
| | | | 15787,7 | 23,86 | 23,86 | 376648 | 376648 | 78004 | -- | -- |
| | | **м3 уплотненного грунт а** | | -- | 6,38 | -- | 100695 | 59,1 | -- | 22 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,94* | | *78004* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,77* | | | | *59510* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,17* | | | | *18493* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,30* | | *36372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *491024* | | | | |
| 9 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. По лив водой** | | | | | | | | |
| | | **м3 уплотненного грунта** | 15787,7 | 50,49 | 40,33 | 797166 | 636657 | 201388 | 0,01 | 193 |
| | | *Накладные расходы -* | | 7,37 | 9,86 | 116304 | 155729 | 59,1 | 0,01 | 193 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,76* | | *201388* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,18* | | | | *160771* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,57* | | | | *40617* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *5,06* | | *79884* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | *1078438* | | | | |
| | | | | | | 3027695 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1,5м (Локальная смета №7-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 10 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 мСнятие растительного слоя** | | | | | | | | |
| | | **м3 гру нта** | 1243,9 | 18,86 | 18,86 | 23454 | 23454 | 5565 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 5,96 | -- | 7419 | 59,1 | 0,01 | 7 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,47* | | *5565* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,53* | | | | *4385* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *0,95* | | | | *1180* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1,87* | | *2322* | | | | |
| 11 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отв але** | | | | *31341* | | | | |
| | | **м3 грунта** | 1243,9 | 12,10 | 10,28 | 15052 | 12788 | 4507 | -- | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1,78 | 3,27 | 2217 | 4063 | 59,1 | -- | 4 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,62* | | *4507* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,98* | | | | *3711* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *0,64* | | | | *796* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1,26* | | *1565* | | | | |
| 12 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. План ировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | | | | *21124* | | | | |
| | | **м2 спланированной площади** | 4146,3 | 30,66 | 12,67 | 127125 | 52523 | 58275 | 0,03 | 116 |
| | | *Накладные расходы -* | | 17,99 | 2,71 | 74602 | 11241 | 59,1 | -- | 10 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *14,05* | | *58275* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,24* | | | | *50733* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,82* | | | | *7541* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3,58* | | *14832* | | | | |
| 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными к атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | | | *200232* | | | | |
| | | **м3 уплотнен ного грунта** | 4146,3 | 53,79 | 53,79 | 223050 | 223050 | 52329 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 16,78 | -- | 69590 | 59,1 | 0,02 | 65 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,62* | | *52329* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,92* | | | | *41127* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,70* | | | | *11201* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *5,31* | | *22030* | | | | |
| | | | | | | *297409* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 947,68 | 154,31 | 145,76 | 146237 | 138137 | 34770 | 0,01 | 12 |
| | | м3 грунта | | 8,45 | 40,48 | 8009 | 38365 | 59,1 | 0,04 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,69* | | *34770* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *28,92* | | | | *27407* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,77* | | | | *7363* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,28* | | *14481* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *195487* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 15 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство прикатке каменных материалов с пределом прочности и а сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | | | | | | | |
| | | | 2488,06 | 439,80 | 153,48 | 1094240 | 381862 | 151513 | 0,03 | 82 |
| | | м2 основани я | | 22,64 | 44,58 | 56321 | 110913 | 60,3 | 0,04 | 110 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,90* | | *151513* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *100842* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,37* | | | | *50671* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,06* | | *99660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1345414* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2091006 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 16 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ ении грунта до 10 мСнятие растительного слоя | | | | | | | | |
| | | | 2822,72 | 18,86 | 18,86 | 53223 | 53223 | 12629 | -- | -- |
| | | м3 гр унта | | -- | 5,96 | -- | 16836 | 59,1 | 0,01 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,47* | | *12629* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,53* | | | | *9950* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,95* | | | | *2679* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,87* | | *5268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71120* | | | | |
| 17 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на от вале | | | | | | | | |
| | | | 2822,72 | 12,10 | 10,28 | 34157 | 29018 | 10228 | -- | 8 |
| | | м3 грунта | | 1,78 | 3,27 | 5030 | 9221 | 59,1 | -- | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *10228* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *8422* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *1805* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *3551* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47935* | | | | |
| 18 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. План ировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 9409,7 | 30,66 | 12,67 | 288500 | 119197 | 132250 | 0,03 | 263 |
| | | м2 спланированной площади | | 17,99 | 2,71 | 169303 | 25511 | 59,1 | -- | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,05* | | *132250* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,24* | | | | *115136* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,82* | | | | *17114* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,58* | | *33660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *454410* | | | | |
| 19 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными к атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 9409,7 | 53,79 | 53,79 | 506194 | 506194 | 118755 | -- | -- |
| | | **м3 уплотнен ного грунта** | | -- | 16,78 | -- | 157928 | 59,1 | 0,02 | 147 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *118755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *93335* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *25420* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,31* | | *49996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *674945* | | | | |
| 20 | 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3** | 2273,81 | 154,31 | 145,76 | 350873 | 331439 | 83425 | 0,01 | 29 |
| | | **м3 грунта** | | 8,45 | 40,48 | 19217 | 92051 | 59,1 | 0,04 | 85 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,69* | | *83425* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *28,92* | | | | *65760* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,77* | | | | *17665* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,28* | | *34744* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *469042* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 21 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебен очно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. У стройство** | 5252,06 | 116,92 | 87,34 | 614071 | 458700 | 198949 | 0,04 | 218 |
| | | **м2 основания или покрытия** | | 29,29 | 23,09 | 153827 | 121263 | 60,3 | 0,02 | 127 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *198949* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *165879* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *33070* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *65042* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *878061* | | | | |
| 22 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебен очное. Устройство** | 651,26 | 3939,40 | 1096,16 | 2565572 | 713886 | 463809 | 0,85 | 554 |
| | | **м3 основания** | | 583,06 | 446,41 | 379722 | 290727 | 50,8 | 0,54 | 352 |
| | | *Накладные расходы -* | | *712,17* | | *463809* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *522,97* | | | | *340588* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *189,20* | | | | *123221* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *372,13* | | *242350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3271732* | | | | |
| 23 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности и а сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | 5252,06 | 439,80 | 153,48 | 2309837 | 806074 | 319831 | 0,03 | 173 |
| | | **м2 основани и** | | 22,64 | 44,58 | 118887 | 234127 | 60,3 | 0,04 | 233 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,90* | | *319831* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *212868* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,37* | | | | *106963* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,06* | | *210373* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2840041* | | | | |
| 24 | 41-020102-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка бортовых камней строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо подъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перево зки 50 км** | | | | | | | | |
| | | т | 10504,12 | 901,02 | -- | 9464422 | -- | 401292 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,20* | | *401292* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,20* | | | | *401292* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,14* | | *789257* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10654971* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 19362258 | | | | |
| | | **Устроиство ж/бетонной круглой трубы (Локальная смета №7-5-1)** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонная труба 0,75м** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б трубы Dy-0,75 м** | | | | | | | | |
| 25 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные пр ородные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | |
| | | м3 | 33,242 | 1095,76 | -- | 36425 | -- | 1544 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *1544* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *1544* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *3038* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41007* | | | | |
| 26 | Т143019-41 | **Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих б езнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 750 мм, про чность труб вторая** | | | | | | | | |
| | | м | 75 | 13405,66 | -- | 1005425 | -- | 42630 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *568,40* | | *42630* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *568,40* | | | | *42630* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1117,92* | | *83844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1131899* | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 27 | Т143018-2 | **Блоки оголовков желе зобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15** | | | | | | | | |
| | | м3 | 14,76 | 30148,10 | -- | 444986 | -- | 18867 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,28* | | *18867* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1278,28* | | | | *18867* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2514,11* | | *37108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *500962* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1673868 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонная труба 0,5м** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б трубы Dy -0,5 м** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные пр родные ГОСТ 23735-2014 | 47,366 | 1095,76 | -- | 51902 | -- | 2201 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *2201* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *2201* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *4328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58431* | | | | |
| 29 | Т143019-36 | Трубы безнапорные/для водостоков, канализации, мелиорации и прочихбезнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, пр очность труб вторая | 113 | 7317,50 | -- | 826878 | -- | 35060 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,26* | | *35060* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *310,26* | | | | *35060* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *610,22* | | *68955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *930893* | | | | |
| | | Оголовок | | | | | | | | |
| 30 | Т143018-2 | Блоки оголовков желе зобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бе тона класса В15 | 16,38 | 30148,10 | -- | 493826 | -- | 20938 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,28* | | *20938* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1278,28* | | | | *20938* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2514,11* | | *41181* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *555945* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1545268 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Ж/бетонная труба 0,5м** | | | | | | | | |
| | | Устройство ж/б трубы Dy-0,5 м | | | | | | | | |
| 31 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные пр родные ГОСТ 23735-2014 | 53,097 | 1095,76 | -- | 58182 | -- | 2467 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *2467* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *2467* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *4852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65501* | | | | |
| 32 | Т143019-36 | Трубы безнапорные/для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, пр очность труб вторая | 113 | 7317,50 | -- | 826878 | -- | 35060 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,26* | | *35060* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *310,26* | | | | *35060* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *610,22* | | *68955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *930893* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 33 | Т143018-2 | **Блоки оголовков желе зобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бе тона класса В15** | | | | | | | | |
| | | | 21,42 | 30148,10 | -- | 645772 | -- | 27381 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,28* | | *27381* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1278,28* | | | | *27381* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2514,11* | | *53852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *727005* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1723398 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 44774598 | 13665665 | | | 4250 |
| | | | **Тенге** | | | 2916442 | 3934486 | | | 3942 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44774598 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14337797 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6850928 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4390272 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 9464422 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6120422 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4050249 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2070173 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 4071602 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54966622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6850928 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 54966622 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 55681188 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 56031980 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 29970901 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 32071109 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 63317460 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 70915555 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 48 125 428 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Беделбеков К.М.

Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"

_____ Абишев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат №12 на 21 июня 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 345 850 372 | 18 947 368 | | | | 2 030 075,14 | 18 947 368 |
| 2 | Итого | 345 850 372 | 18 947 368 | | | | 2 030 075,14 | 18 947 368 |
| 3 | Удержание 5% | 17 292 518 | 947 368 | | | | | 947 368 |
| 4 | **Итого к оплате** | **328 557 854** | **18 000 000** | | | | | **18 000 000** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.о руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №12 на 21 июня 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | 23 | 1405,35 | 52,27 | 32323 | 1202 | 17238 | 1,40 | 32 |
| | | **задвижк а или клапан** | | 1041,47 | 24,26 | 23954 | 558 | 62,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *749,47* | | *17238* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *661,82* | | | | *15222* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,65* | | | | *2016* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,38* | | *3965* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53526* | | | | |
| 2 | 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны об ратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | 10 | 1375,59 | 52,27 | 13756 | 523 | 7289 | 1,36 | 14 |
| | | **задвижк а или клапан** | | 1011,72 | 24,26 | 10117 | 243 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *728,94* | | *7289* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *643,34* | | | | *6433* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *85,60* | | | | *856* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *168,36* | | *1684* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22729* | | | | |
| 3 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | 9 | 836,84 | 17,42 | 7532 | 157 | 4180 | 0,88 | 8 |
| | | **задвижка или клапан** | | 654,64 | 8,09 | 5892 | 73 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *464,48* | | *4180* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *411,55* | | | | *3704* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,93* | | | | *476* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104,11* | | *937* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12649* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **20** | **520,35** | **47,99** | **10407** | **960** | **5986** | **0,46** | **9** |
| | | **фланец** | | **428,31** | **--** | **8566** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***299,32*** | | ***5986*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***265,98*** | | | | ***5320*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***33,34*** | | | | ***667*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***65,57*** | | ***1311*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***17705*** | | | | |
| **5** | **11-221201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **14** | **349,97** | **31,99** | **4900** | **448** | **2908** | **0,32** | **4** |
| | | **фланец** | | **297,95** | **--** | **4171** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***207,71*** | | ***2908*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***185,03*** | | | | ***2590*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***22,68*** | | | | ***318*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***44,61*** | | ***625*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8433*** | | | | |
| **6** | **11-220901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **21** | **836,84** | **17,42** | **17574** | **366** | **9754** | **0,88** | **18** |
| | | **задв ижка или клапан** | | **654,64** | **8,09** | **13747** | **170** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***464,48*** | | ***9754*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***411,55*** | | | | ***8643*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***52,93*** | | | | ***1112*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***104,11*** | | ***2186*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***29514*** | | | | |
| **7** | **11-221001-0101 РСНБ РК 2015** | **Вантузы одинарные. Установка** | **1** | **151421,66** | **34,85** | **151422** | **35** | **7230** | **1,62** | **2** |
| | | **шт.** | | **1235,46** | **16,17** | **1235** | **16** | **62,1** | **0,02** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7230,50*** | | ***7230*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***777,26*** | | | | ***777*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6453,23*** | | | | ***6453*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12692,17*** | | ***12692*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***171345*** | | | | |
| **8** | **11-220901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **1** | **836,84** | **17,42** | **837** | **17** | **464** | **0,88** | **1** |
| | | **задвижка или клапан** | | **654,64** | **8,09** | **655** | **8** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***464,48*** | | ***464*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***411,55*** | | | | ***412*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***52,93*** | | | | ***53*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***104,11*** | | ***104*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1406*** | | | | |
| **9** | **11-221201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **2** | **349,97** | **31,99** | **700** | **64** | **415** | **0,32** | **1** |
| | | **фланец** | | **297,95** | **--** | **596** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***207,71*** | | ***415*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***185,03*** | | | | ***370*** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,68* | | | | *45* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,61* | | *89* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1205* | | | | |
| **10** | **23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80** | **2** | **964,97** | **--** | **1930** | **--** | **82** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,91* | | *82* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *40,91* | | | | *82* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,47* | | *161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2173* | | | | |
| **11** | **11-220901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **1** | **836,84** | **17,42** | **837** | **17** | **464** | **0,88** | **1** |
| | | **задвижка или клапан** | | **654,64** | **8,09** | **655** | **8** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *464,48* | | *464* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *411,55* | | | | *412* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,93* | | | | *53* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104,11* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1406* | | | | |
| **12** | **11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные частистальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесени е весьма усиленной антикоррозионной битумно-резино вой или битумно-полимерной изоляции** | **0,0795** | **186819,96** | **28752,63** | **14852** | **2286** | **4136** | **69,90** | **6** |
| | | **км трубопровод а** | | **58246,27** | **9892,50** | **4631** | **786** | **62,1** | **10,58** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *52029,46* | | *4136* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42314,18* | | | | *3364* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9715,29* | | | | *772* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19107,95* | | *1519* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20507* | | | | |
| **13** | **11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные част и стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесени е весьма усиленной антикоррозионной битумно-резино вой или битумно-полимерной изоляции** | **0,0263** | **158647,73** | **28522,26** | **4172** | **750** | **1336** | **69,90** | **2** |
| | | **км трубопровод а** | | **58246,27** | **9835,90** | **1532** | **259** | **62,1** | **10,51** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *50798,33* | | *1336* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42279,03* | | | | *1112* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8519,29* | | | | *224* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16755,68* | | *441* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5949* | | | | |
| **14** | **11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **0,1035** | **139519,26** | **28487,42** | **14440** | **2948** | **5173** | **69,90** | **7** |
| | | **км трубопров ода** | | **58246,27** | **9819,73** | **6028** | **1016** | **62,1** | **10,49** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *49976,81* | | *5173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42268,99* | | | | *4375* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7707,82* | | | | *798* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15159,69* | | *1569* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21182* | | | | |
| | | **Кожух** | | | | | | | | |
| **15** | **11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** | **0,412** | **391329,65** | **136917,10** | **161228** | **56410** | **82162** | **306,00** | **126** |
| | | **км трубопр овода** | | **236137,14** | **46301,46** | **97289** | **19076** | **62,1** | **63,40** | **26** |
| | | *Накладные расходы -* | | *199423,47* | | *82162* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *175394,37* | | | | *72262* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *24029,10* | | | | *9900* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47260,25* | | *19471* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *262862* | | | | |
| **16** | **11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** | **0,054** | **363792,54** | **122461,22** | **19645** | **6613** | **10257** | **296,00** | **16** |
| | | **км трубопр овода** | | **228420,24** | **41175,35** | **12335** | **2223** | **62,1** | **56,49** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *189942,22* | | *10257* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *167418,86* | | | | *9041* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22523,36* | | | | *1216* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44298,78* | | *2392* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32294* | | | | |
| **17** | **11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | **0,027** | **338105,78** | **109030,39** | **9129** | **2944** | **4878** | **286,00** | **8** |
| | | **км трубопр овода** | | **220703,34** | **36273,39** | **5959** | **979** | **62,1** | **49,89** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *180684,53* | | *4878* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *159582,55* | | | | *4309* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21101,99* | | | | *570* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41503,22* | | *1121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15128* | | | | |
| **18** | **11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр/** | **0,0296** | **858392,03** | **410049,09** | **25408** | **12137** | **11637** | **458,00** | **14** |
| | | **км трубопровода** | | **398510,38** | **152576,66** | **11796** | **4516** | **62,1** | **173,46** | **5** |
| | | *Накладные расходы -* | | *393131,22* | | *11637* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *342225,05* | | | | *10130* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50906,16* | | | | *1507* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100121,86* | | *2964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40008* | | | | |
| **19** | **11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводныестальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр/** | **0,0052** | **652199,02** | **231437,36** | **3391** | **1203** | **1748** | **442,00** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км трубопровода | | 384588,62 | 91971,95 | 2000 | 478 | 62,1 | 106,49 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *336145,38* | | *1748* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *295944,11* | | | | *1539* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *40201,27* | | | | *209* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79067,55* | | *411* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5550* | | | | |
| 20 | 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ым диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | 170 | 164,29 | -- | 27929 | -- | 1184 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,97* | | *1184* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,97* | | | | *1184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,70* | | *2329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31442* | | | | |
| 21 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 100 мм. Протаск ивание в футляр | 0,355 | 835,50 | 13,08 | 297 | 5 | 170 | 0,84 | -- |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 682,39 | 1,37 | 242 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,05* | | *170* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *424,62* | | | | *151* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,43* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,08* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *504* | | | | |
| 22 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | 2 | 22257,24 | 2219,43 | 44514 | 4439 | 9729 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 6016,23 | 40,43 | 12032 | 81 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4864,36* | | *9729* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3761,18* | | | | *7522* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1103,18* | | | | *2206* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2169,73* | | *4339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58582* | | | | |
| | | **Водопровод переход через овраг (Локальная смета №6-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 23 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | 72,58 | 130,60 | 123,46 | 9479 | 8961 | 2795 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 7,14 | 46,37 | 518 | 3365 | 59,1 | 0,05 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,50* | | *2795* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *31,62* | | | | *2295* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,88* | | | | *499* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,53* | | *982* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13255* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м | 2,21 | 1596,81 | -- | 3529 | -- | 2324 | 2,27 | 5 |
| | | м3 грунта | | 1596,81 | -- | 3529 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1051,43* | | *2324* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *943,71* | | | | *2086* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *107,72* | | | | *238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,86* | | *468* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6321* | | | | |
| 25 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 7,25 | 566,45 | -- | 4107 | -- | 2704 | 0,89 | 6 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 4107 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *2704* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *334,77* | | | | *2427* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,21* | | | | *277* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7356* | | | | |
| 26 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 67,54 | 21,15 | 21,15 | 1429 | 1429 | 373 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,50 | -- | 507 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *373* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *300* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1946* | | | | |
| 27 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 67,54 | 113,50 | 48,29 | 7666 | 3261 | 3922 | 0,11 | 7 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 65,21 | 21,22 | 4405 | 1433 | 59,1 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *3922* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *3450* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12515* | | | | |
| 28 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 2,1 | 3073,45 | 116,76 | 6454 | 245 | 1263 | 1,02 | 2 |
| | | м3 основания | | 699,67 | 28,30 | 1469 | 59 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,55* | | *1263* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *452,07* | | | | *949* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *149,48* | | | | *314* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,00* | | *617* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8335* | | | | |
| 29 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные с тальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,115 | 314251,82 | 64684,87 | 36139 | 7439 | 20846 | 270,00 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км трубопровода | | 234929,70 | 24518,66 | 27017 | 2820 | 62,1 | 27,65 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *181273,09* | | *20846* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *161117,43* | | | | *18529* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20155,66* | | | | *2318* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39641,99* | | *4559* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61544* | | | | |
| 30 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм Г ОСТ 10705-80 | 115,46 | 1912,63 | -- | 220832 | -- | 9363 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,10* | | *9363* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,10* | | | | *9363* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159,50* | | *18416* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248611* | | | | |
| 31 | 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии | 0,034 | 1737441,80 | 27500,10 | 59073 | 935 | 6079 | 205,00 | 7 |
| | | км трубопровода | | 161909,00 | 484,18 | 5505 | 16 | 62,1 | 0,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *178789,57* | | *6079* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *100846,16* | | | | *3429* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *77943,41* | | | | *2650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *153298,51* | | *5212* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70364* | | | | |
| 32 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией | 0,115 | 42737,25 | -- | 4915 | -- | 2954 | 51,50 | 6 |
| | | км трубопровода | | 36881,21 | -- | 4241 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25686,39* | | *2954* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *2634* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2783,16* | | | | *320* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5473,89* | | *629* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8498* | | | | |
| 33 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 100 мм. Установка | 4 | 1405,35 | 52,27 | 5621 | 209 | 2998 | 1,40 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 1041,47 | 24,26 | 4166 | 97 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *749,47* | | *2998* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *661,82* | | | | *2647* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,65* | | | | *351* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,38* | | *690* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9308* | | | | |
| 34 | 23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002 | 4 | 51465,14 | -- | 205861 | -- | 8728 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2182,12* | | *8728* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2182,12* | | | | *8728* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4291,78* | | *17167* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231757* | | | | |
| **35** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **8** | **680,72** | **63,99** | **5446** | **512** | **3124** | **0,60** | **5** |
| | | **фланец** | | **558,66** | **--** | **4469** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *3124* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *346,93* | | | | *2775* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,57* | | | | *349* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *686* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9256* | | | | |
| **36** | **23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80** | **8** | **2001,33** | **--** | **16011** | **--** | **679** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,86* | | *679* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *84,86* | | | | *679* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,89* | | *1335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18025* | | | | |
| **37** | **11-220901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны об ратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **4** | **836,84** | **17,42** | **3347** | **70** | **1858** | **0,88** | **4** |
| | | **задвижк а или клапан** | | **654,64** | **8,09** | **2619** | **32** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *464,48* | | *1858* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *411,55* | | | | *1646* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,93* | | | | *212* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104,11* | | *416* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5621* | | | | |
| **38** | **23-040502-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили дисковые фланцевые модели2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005** | **2** | **8910,90** | **--** | **17822** | **--** | **756** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *377,82* | | *756* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *377,82* | | | | *756* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *743,10* | | *1486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20064* | | | | |
| **39** | **23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили проходные фланцевые 15с27н ж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **2** | **22742,45** | **--** | **45485** | **--** | **1929** | **--** | **--** |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *964,28* | | *1929* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *964,28* | | | | *1929* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1896,54* | | *3793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51207* | | | | |
| **40** | **11-221201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **8** | **349,97** | **31,99** | **2800** | **256** | **1662** | **0,32** | **3** |
| | | **фланец** | | **297,95** | **--** | **2384** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *207,71* | | *1662* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *185,03* | | | | *1480* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,68* | | | | *181* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,61* | | *357* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4819* | | | | |
| **41** | **23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80** | **4** | **556,35** | **--** | **2225** | **--** | **94** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,59* | | *94* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,59* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,40* | | *186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2505* | | | | |
| **42** | **23-020103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN25 ГОСТ 12816-80** | **4** | **1876,27** | **--** | **7505** | **--** | **318** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,55* | | *318* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *79,55* | | | | *318* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *156,47* | | *626* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8449* | | | | |
| **43** | **21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Опоры скользящие** | **0,0186** | **242175,65** | **--** | **4504** | **--** | **191** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *10268,25* | | *191* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10268,25* | | | | *191* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20195,51* | | *376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5071* | | | | |
| | | **Колодец диам. 2000- 2шт** | | | | | | | | |
| **44** | **11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **4,32** | **23951,97** | **5665,57** | **103473** | **24475** | **28690** | **8,86** | **38** |
| | | **м3 железобетонных и бетонн ых конструкций колодца** | | **6510,86** | **2179,63** | **28127** | **9416** | **62,1** | **2,22** | **10** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6641,18* | | *28690* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *5396,79* | | | | *23314* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1244,39* | | | | *5376* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2447,45* | | *10573* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142736* | | | | |
| **45** | **21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН20** | **2** | **34402,32** | **--** | **68805** | **--** | **2917** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1458,66* | | *2917* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1458,66* | | | | *2917* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2868,88* | | *5738* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77460* | | | | |
| **46** | **21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1** | **2** | **26674,01** | **--** | **53348** | **--** | **2262** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1130,98* | | *2262* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1130,98* | | | | *2262* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2224,40* | | *4449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60059* | | | | |
| **47** | **21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6** | **6** | **12960,74** | **--** | **77764** | **--** | **3297** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *549,54* | | *3297* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *549,54* | | | | *3297* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1080,82* | | *6485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *87546* | | | | |
| **48** | **21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** | **2** | **1945,73** | **--** | **3891** | **--** | **165** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *82,50* | | *165* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82,50* | | | | *165* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *162,26* | | *325* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4381* | | | | |
| **49** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1** | **4** | **1486,48** | **--** | **5946** | **--** | **252** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,03* | | *252* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,03* | | | | *252* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *123,96* | | *496* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6694* | | | | |
| **50** | **23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **2** | **10017,28** | **--** | **20035** | **--** | **849** | **--** | **--** |
| | | **комплект** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *424,73* | | *849* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,73* | | | | *849* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *835,36* | | *1671* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22555* | | | | |
| **51** | **21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Скобы ходовые** | **4** | **565,08** | **--** | **2260** | **--** | **96** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,96* | | *96* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,96* | | | | *96* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,12* | | *188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2544* | | | | |
| | | **Колодец диам. 1000 -1 шт.** | | | | | | | | |
| **52** | **11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **0,82** | **23951,97** | **5665,57** | **19641** | **4646** | **5446** | **8,86** | **7** |
| | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | **6510,86** | **2179,63** | **5339** | **1787** | **62,1** | **2,22** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6641,18* | | *5446* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *5396,79* | | | | *4425* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1244,39* | | | | *1020* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2447,45* | | *2007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27094* | | | | |
| **53** | **21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН10** | **1** | **8839,83** | **--** | **8840** | **--** | **375** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *374,81* | | *375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *374,81* | | | | *375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *737,17* | | *737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9952* | | | | |
| **54** | **21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1** | **1** | **8828,83** | **--** | **8829** | **--** | **374** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *374,34* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *374,34* | | | | *374* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *736,25* | | *736* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9940* | | | | |
| **55** | **21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9** | **1** | **7911,89** | **--** | **7912** | **--** | **335** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *335,46* | | *335* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *335,46* | | | | *335* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *659,79* | | *660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8907* | | | | |
| **56** | **21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** | **1** | **1945,73** | **--** | **1946** | **--** | **82** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *82,50* | | *82* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82,50* | | | | *82* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *162,26* | | *162* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2191* | | | | |
| **57** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1** | **1** | **1486,48** | **--** | **1486** | **--** | **63** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,03* | | *63* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,03* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *123,96* | | *124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1673* | | | | |
| **58** | **23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **1** | **10017,28** | **--** | **10017** | **--** | **425** | **--** | **--** |
| | | **комплект** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *424,73* | | *425* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,73* | | | | *425* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *835,36* | | *835* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11277* | | | | |
| **59** | **21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Скобы ходовые** | **2** | **565,08** | **--** | **1130** | **--** | **48** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *23,96* | | *48* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,96* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,12* | | *94* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1272* | | | | |
| **60** | **11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | **20,8** | **460,47** | **136,13** | **9578** | **2832** | **1208** | **0,04** | **1** |
| | | **м2** | | **27,30** | **34,05** | **568** | **708** | **60,3** | **0,03** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,08* | | *1208* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *36,99* | | | | *769* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21,09* | | | | *439* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,48* | | *863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11649* | | | | |
| **61** | **11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** | **20,8** | **786,00** | **1,95** | **16349** | **41** | **2171** | **0,14** | **3** |
| | | **м2** | | **112,43** | **0,62** | **2339** | **13** | **60,3** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *104,39* | | *2171* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *1418* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,22* | | | | *753* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,23* | | *1482* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20002* | | | | |
| | | **Изоляция трубопроводов** | | | | | | | | |
| **62** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **27,46** | **63,42** | **1,04** | **1741** | **29** | **486** | **0,03** | **1** |
| | | **м2** | | **26,38** | **0,16** | **724** | **4** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,69* | | *486* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,39* | | | | *395* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,30* | | | | *91* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,49* | | *178* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2405* | | | | |
| **63** | **11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **27,46** | **194,33** | **2,69** | **5336** | **74** | **612** | **0,03** | **1** |
| | | **м2** | | **24,40** | **0,49** | **670** | **13** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,30* | | *612* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *13,49* | | | | *370* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,81* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,33* | | *476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6424* | | | | |
| **64** | **11-260101-1002 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляциматами из стеклянного штапельного волокна** | **5,27** | **25559,39** | **719,39** | **134698** | **3791** | **53709** | **18,85** | **99** |
| | | **м3 изол яции** | | **15468,31** | **331,49** | **81518** | **1747** | **55,3** | **0,41** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *10191,47* | | *53709* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *8737,29* | | | | *46046* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1454,18* | | | | *7664* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2860,07* | | *15073* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *203480* | | | | |
| 65 | 21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | 8,6955 | 13991,27 | -- | 121661 | -- | 5158 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *593,23* | | *5158* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *593,23* | | | | *5158* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1166,76* | | *10146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136965* | | | | |
| 66 | 11-260301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | 78,57 | 1405,74 | 30,47 | 110449 | 2394 | 60278 | 1,49 | 117 |
| | | м2 пов ерхности покрытия изоляции | | 1218,76 | 8,73 | 95758 | 686 | 55,3 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *767,18* | | *60278* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *678,80* | | | | *53333* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *88,38* | | | | *6944* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *173,83* | | *13658* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *184385* | | | | |
| 67 | 21-100105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь листоваякровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм | 0,3757532 | 143981,16 | -- | 54101 | -- | 2294 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6104,80* | | *2294* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6104,80* | | | | *2294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12006,88* | | *4512* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60907* | | | | |
| 68 | 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | 1 | 46698,15 | 112,32 | 46698 | 112 | 2853 | 1,82 | 2 |
| | | шт. | | 1303,37 | 45,95 | 1303 | 46 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2853,46* | | *2853* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *837,93* | | | | *838* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2015,53* | | | | *2016* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3964,13* | | *3964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53516* | | | | |
| 69 | 23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | 1 | 76892,14 | -- | 76892 | -- | 3260 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3260,23* | | *3260* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3260,23* | | | | *3260* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6412,19* | | *6412* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *86564* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11-220501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэт иленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | 0,01 | 176306,78 | 40686,80 | 1763 | 407 | 1036 | 173,00 | 2 |
| | | км трубопров ода | | 135069,75 | 13475,73 | 1351 | 135 | 62,1 | 18,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *103633,41* | | *1036* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *92246,74* | | | | *922* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11386,67* | | | | *114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22395,22* | | *224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3023* | | | | |
| 71 | 23-010501-1502<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18 599-2001 | 10,1 | 109,31 | -- | 1104 | -- | 47 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,63* | | *47* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,63* | | | | *47* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,12* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1243* | | | | |
| 72 | 11-220701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | 0,01 | 38351,45 | -- | 384 | -- | 255 | 51,50 | 1 |
| | | км трубопровода | | 36881,21 | -- | 369 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25500,43* | | *255* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *229* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2597,20* | | | | *26* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5108,15* | | *51* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *690* | | | | |
| 73 | 11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,052692 | 910929,87 | 278006,76 | 47999 | 14649 | 14952 | 312,70 | 16 |
| | | т фасонных частей | | 291154,97 | 87534,28 | 15342 | 4612 | 62,1 | 94,30 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283760,49* | | *14952* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235166,02* | | | | *12391* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48594,47* | | | | *2561* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95575,23* | | *5036* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67987* | | | | |
| 74 | 23-010201-0232<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10 705-80 | 1,6 | 4869,76 | -- | 7792 | -- | 330 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,48* | | *330* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *206,48* | | | | *330* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *406,10* | | *650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8772* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2 | 205,97 | -- | 412 | -- | 17 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,73* | | *17* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,73* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,18* | | *34* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *464* | | | | |
| 76 | 11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции | 0,0008 | 300004,29 | 31731,77 | 240 | 25 | 49 | 76,70 | -- |
| | | км трубопровода | | 63912,58 | 11193,78 | 51 | 9 | 62,1 | 12,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61338,81* | | *49* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *46641,04* | | | | *37* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14697,76* | | | | *12* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28907,45* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *312* | | | | |
| 77 | 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма у силенной антикоррозионной битумно-резиновой или би тумно-полимерной изоляции | 0,002 | 139519,26 | 28487,42 | 279 | 57 | 100 | 69,90 | -- |
| | | км трубопровода | | 58246,27 | 9819,73 | 116 | 20 | 62,1 | 10,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49976,81* | | *100* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42268,99* | | | | *85* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7707,82* | | | | *15* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15159,69* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *409* | | | | |
| 78 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упор бетонный в сети | 0,2 | 15356,34 | 649,56 | 3071 | 130 | 234 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 177 | 29 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *234* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *100* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3570* | | | | |
| | | **Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце** | | | | | | | | |
| 79 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка | 4 | 680,72 | 63,99 | 2723 | 256 | 1562 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 558,66 | -- | 2235 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *1562* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *346,93* | | | | *1388* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,57* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *343* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4628* | | | | |
| **80** | **23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12816-80** | **4** | **2480,44** | **--** | **9922** | **--** | **421** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,17* | | *421* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *105,17* | | | | *421* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *206,85* | | *827* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11170* | | | | |
| **81** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Приварка фланцев к стальн ым трубопроводам диам. 100 мм** | **4** | **680,72** | **63,99** | **2723** | **256** | **1562** | **0,60** | **2** |
| | | **фланец** | | **558,66** | **--** | **2235** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,50* | | *1562* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *346,93* | | | | *1388* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,57* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,70* | | *343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4628* | | | | |
| **82** | **23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Фланец компрессионный присоедините льный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **4** | **7783,43** | **--** | **31134** | **--** | **1320** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *330,02* | | *1320* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *330,02* | | | | *1320* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *649,08* | | *2596* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35050* | | | | |
| **83** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов** | **4** | **807,40** | **491,67** | **3230** | **1967** | **1374** | **0,41** | **2** |
| | | **шт** | | **315,73** | **162,15** | **1263** | **649** | **62,1** | **0,23** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *1374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *1187* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *368* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4973* | | | | |
| **84** | **23-020401-3106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Втулка полипропиленовая PP-R под ф лане ц DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **4** | **1073,13** | **--** | **4293** | **--** | **182** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *45,50* | | *182* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,50* | | | | *182* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,49* | | *358* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4833* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,006816 | 381819,66 | -- | 2602 | -- | 110 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16189,15* | | *110* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16189,15* | | | | *110* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31840,71* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2929* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2202082 | | | | |
| | | **Акведук (Локальная смета №6-3-1)** | | | | | | | | |
| 86 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | 20,62 | 130,60 | 123,46 | 2693 | 2546 | 794 | 0,01 | -- |
| | | м3 грунта | | 7,14 | 46,37 | 147 | 956 | 59,1 | 0,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,50* | | *794* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *31,62* | | | | *652* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,88* | | | | *142* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,53* | | *279* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3766* | | | | |
| 87 | 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной бол ее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глуб иной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и сте нок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, раз работанных механизированным способом, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,2 | 1,3 | 1968,55 | -- | 2559 | -- | 1685 | 2,80 | 4 |
| | | м3 грунта | | 1968,55 | -- | 2559 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1296,21* | | *1685* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1163,41* | | | | *1512* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *132,80* | | | | *173* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *261,18* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4584* | | | | |
| 88 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 13,51 | 622,14 | -- | 8405 | -- | 5534 | 0,97 | 13 |
| | | м3 грунта | | 622,14 | -- | 8405 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,65* | | *5534* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *367,68* | | | | *4967* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *41,97* | | | | *567* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *1115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15055* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 11-010102-0411 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 8,11 | 246,13 | 231,64 | 1996 | 1879 | 437 | 0,02 | -- |
| | | м3 грунта | | 14,26 | 56,29 | 116 | 457 | 59,1 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,90* | | *437* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *41,70* | | | | *338* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,20* | | | | *99* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,00* | | *195* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2628* | | | | |
| 90 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 14,1925 | 133,97 | -- | 1901 | -- | 81 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,68* | | *81* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,68* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,17* | | *159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2140* | | | | |
| 91 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | 8,11 | 12,10 | 10,28 | 98 | 83 | 29 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | 1,78 | 3,27 | 14 | 26 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *29* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *24* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *10* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *138* | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 92 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. У стройство | 1,108 | 15356,34 | 649,56 | 17015 | 720 | 1299 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 980 | 162 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *1299* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *554* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *745* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *1465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19779* | | | | |
| 93 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство | 7,3 | 21250,10 | 1143,86 | 155126 | 8350 | 24304 | 6,34 | 46 |
| | | м3 | | 4540,33 | 262,95 | 33144 | 1920 | 48,5 | 0,32 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3329,37* | | *24304* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2329,59* | | | | *17006* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *999,78* | | | | *7298* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1966,36* | | *14354* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *193785* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм С Т РК 2591-2014 | 0,0168 | 146300,90 | -- | 2458 | -- | 104 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6203,16* | | *104* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,16* | | | | *104* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12200,32* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2767* | | | | |
| 95 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,06028 | 149943,90 | -- | 9039 | -- | 383 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6357,62* | | *383* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6357,62* | | | | *383* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12504,12* | | *754* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10176* | | | | |
| 96 | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,07776 | 140381,40 | -- | 10916 | -- | 463 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5952,17* | | *463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5952,17* | | | | *463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11706,69* | | *910* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12289* | | | | |
| 97 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, б етону | 24,32 | 718,82 | 13,55 | 17482 | 330 | 2945 | 0,21 | 5 |
| | | м2 поверхности | | 169,49 | 1,62 | 4122 | 39 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *121,08* | | *2945* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *86,92* | | | | *2114* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,16* | | | | *831* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,19* | | *1634* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22061* | | | | |
| 98 | 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 | 8,408 | 110,00 | -- | 925 | -- | 39 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,66* | | *39* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,66* | | | | *39* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,17* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1041* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/СТ-1: СТ-2/** | **2,088** | **27145,08** | **3741,31** | **56679** | **7812** | **11338** | **10,40** | **22** |
| | | **м3** | | **7642,54** | **821,85** | **15958** | **1716** | **48,5** | **1,01** | **2** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***5430,25*** | | ***11338*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***4105,23*** | | | | ***8572*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1325,01*** | | | | ***2767*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2606,03*** | | ***5441*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***73459*** | | | | |
| **100** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,18316** | **12656,02** | **986,93** | **2318** | **181** | **1173** | **14,94** | **3** |
| | | **т** | | **11393,69** | **216,89** | **2087** | **40** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6406,51*** | | ***1173*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***5631,13*** | | | | ***1031*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***775,38*** | | | | ***142*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1525,00*** | | ***279*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3771*** | | | | |
| **101** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сеткиарматурные плоские. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **0,02064** | **13034,04** | **670,20** | **269** | **14** | **139** | **16,88** | **--** |
| | | **т** | | **12088,44** | **184,36** | **250** | **4** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6757,33*** | | ***139*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***5952,31*** | | | | ***123*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***805,02*** | | | | ***17*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1583,31*** | | ***33*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***441*** | | | | |
| **102** | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014** | **0,02064** | **146300,90** | **--** | **3020** | **--** | **128** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6203,16*** | | ***128*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6203,16*** | | | | ***128*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12200,32*** | | ***252*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3400*** | | | | |
| **103** | **21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **0,07328** | **146300,90** | **--** | **10721** | **--** | **455** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6203,16*** | | ***455*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6203,16*** | | | | ***455*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12200,32*** | | ***894*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***12070*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** | **21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | **0,154** | **140381,40** | **--** | **21619** | **--** | **917** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***5952,17*** | | ***917*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***5952,17*** | | | | ***917*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***11706,69*** | | ***1803*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***24338*** | | | | |
| **105** | **21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Прокат толстолистовой г орячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14 637-89 (ГОСТ 19903-74)** | **0,00272** | **167247,47** | **--** | **455** | **--** | **19** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7091,29*** | | ***19*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***7091,29*** | | | | ***19*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13947,10*** | | ***38*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***512*** | | | | |
| **106** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали заклад ные весом до 20 кг. Установка** | **0,06784** | **199259,52** | **816,24** | **13518** | **55** | **2102** | **58,00** | **4** |
| | | **т** | | **44232,54** | **332,46** | **3001** | **23** | **48,5** | **0,36** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***30979,06*** | | ***2102*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***21614,02*** | | | | ***1466*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***9365,04*** | | | | ***635*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***18419,09*** | | ***1250*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***16869*** | | | | |
| **107** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **0,06732** | **68590,94** | **6586,23** | **4618** | **443** | **2605** | **73,60** | **5** |
| | | **т ко нструкций** | | **56129,57** | **248,65** | **3779** | **17** | **60,9** | **0,27** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***38698,37*** | | ***2605*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***34334,34*** | | | | ***2311*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***4364,03*** | | | | ***294*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***8583,14*** | | ***578*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7801*** | | | | |
| **108** | **21-050203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней по лок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качес тва СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)** | **0,06732** | **292015,33** | **--** | **19658** | **--** | **834** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***12381,45*** | | ***834*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***12381,45*** | | | | ***834*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***24351,74*** | | ***1639*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***22131*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до3 т. Монтаж на высоте до 25 м** | **1,38704** | **36207,39** | **15855,05** | **50221** | **21992** | **21079** | **23,00** | **32** |
| | | **т конструкций** | | **17318,31** | **4202,57** | **24021** | **5829** | **60,9** | **4,52** | **6** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***15197,11*** | | ***21079*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***13106,21*** | | | | ***18179*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***2090,90*** | | | | ***2900*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***4112,36*** | | ***5704*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***77004*** | | | | |
| **110** | **21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** | **10,92** | **1440,38** | **--** | **15729** | **--** | **667** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***61,07*** | | ***667*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***61,07*** | | | | ***667*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,12*** | | ***1312*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***17708*** | | | | |
| **111** | **21-050206-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба стальная квадрат ная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** | **26,4** | **952,05** | **--** | **25134** | **--** | **1066** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***40,37*** | | ***1066*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***40,37*** | | | | ***1066*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***79,39*** | | ***2096*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***28296*** | | | | |
| **112** | **21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродисто й стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 5 0 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **1,09368** | **155104,62** | **--** | **169635** | **--** | **7193** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6576,44*** | | ***7193*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6576,44*** | | | | ***7193*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12934,48*** | | ***14146*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***190974*** | | | | |
| **113** | **21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 1652 3-97 (ГОСТ 19903-74)** | **0,02627** | **174077,83** | **--** | **4573** | **--** | **194** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7380,90*** | | ***194*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***7380,90*** | | | | ***194*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***14516,70*** | | ***381*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5148*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114** | **21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками изуглеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | **0,077554** | **167247,47** | **--** | **12971** | **--** | **550** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7091,29*** | | ***550*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***7091,29*** | | | | ***550*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13947,10*** | | ***1082*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***14603*** | | | | |
| **115** | **11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродугов ая сварка при монтаже** | **1,38704** | **9117,87** | **1775,79** | **12647** | **2463** | **5482** | **5,25** | **7** |
| | | **т** | | **5614,25** | **2,43** | **7787** | **3** | **60,9** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3952,18*** | | ***5482*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***3420,55*** | | | | ***4744*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***531,63*** | | | | ***737*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1045,60*** | | ***1450*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***19579*** | | | | |
| **116** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлич еские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **41,6112** | **63,42** | **1,04** | **2639** | **43** | **736** | **0,03** | **1** |
| | | **м2** | | **26,38** | **0,16** | **1098** | **7** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***17,69*** | | ***736*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%*** | | ***14,39*** | | | | ***599*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***3,30*** | | | | ***137*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***6,49*** | | ***270*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3645*** | | | | |
| **117** | **11-130301-1421 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлич еские огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебр истой** | **41,6112** | **97,17** | **1,34** | **4043** | **56** | **464** | **0,02** | **1** |
| | | **м2** | | **12,20** | **0,24** | **508** | **10** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***11,15*** | | ***464*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%*** | | ***6,74*** | | | | ***281*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***4,41*** | | | | ***183*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***8,67*** | | ***361*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4868*** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **816822** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **3835000** | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | **1,3%** | **3884855** | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | **1,17%** | **3930308** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | **1,06978** | **2102279** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | **1,14474** | **2249596** | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | **4441341** | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | **4974301** | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | **3375711** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **1** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство** | **16800,12** | **116,92** | **87,34** | **1964270** | **1467274** | **636391** | **0,04** | **699** |
| | | **м2основания или покрытия** | | **29,29** | **23,09** | **492057** | **387891** | **60,3** | **0,02** | **406** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***37,88*** | | ***636391*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%*** | | ***31,58*** | | | | ***530608*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6,30*** | | | | ***105783*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12,38*** | | ***208053*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2808714*** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **2808714** | | | | |
| | | **Гравиных объездных автодорог О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **2** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеноч но-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** | **10312** | **116,92** | **87,34** | **1205679** | **900620** | **390620** | **0,04** | **429** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **29,29** | **23,09** | **302027** | **238089** | **60,3** | **0,02** | **249** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***37,88*** | | ***390620*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%*** | | ***31,58*** | | | | ***325690*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6,30*** | | | | ***64930*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12,38*** | | ***127704*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1724003*** | | | | |
| **3** | **11-010102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,65 м3** | **961** | **117,93** | **111,40** | **113326** | **107058** | **26939** | **0,01** | **9** |
| | | **м3 грунта** | | **6,45** | **30,94** | **6195** | **29733** | **59,1** | **0,03** | **27** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***28,03*** | | ***26939*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***22,10*** | | | | ***21234*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***5,94*** | | | | ***5705*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***11,68*** | | ***11221*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***151486*** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **1875490** | | | | |
| | | **Устроиство ж/бетонной круглой трубы (Локальная смета №7-5-1)** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонная труба 0,75м** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б трубы Dy-0,75 м** | | | | | | | | |
| **4** | **11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **30,22** | **84,24** | **78,43** | **2546** | **2370** | **606** | **0,01** | **--** |
| | | **м3 грунта** | | **5,82** | **20,93** | **176** | **633** | **59,1** | **0,02** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***20,05*** | | ***606*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***15,81*** | | | | ***478*** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,24* | | | | *128* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,34* | | *252* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3404* | | | | |
| **5** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песко м. Устройство** | **30,22** | **1458,99** | **128,25** | **44091** | **3876** | **27838** | **1,94** | **59** |
| | | **м3 подушки** | | **1330,74** | **57,08** | **40215** | **1725** | **59,4** | **0,07** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *921,18* | | *27838* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *824,37* | | | | *24912* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *96,81* | | | | *2926* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,41* | | *5754* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77683* | | | | |
| **6** | **11-300401-0202 РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота на сыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорога х) до 0; 1,35 м** | **56,47** | **22692,64** | **9207,88** | **1281454** | **519969** | **374624** | **9,13** | **516** |
| | | **м3 железобетона звеньев** | | **6962,81** | **2197,40** | **393190** | **124087** | **59,4** | **2,36** | **133** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6634,04* | | *374624* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *5441,16* | | | | *307263* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1192,87* | | | | *67362* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2346,13* | | *132486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1788564* | | | | |
| **7** | **11-130301-0101 РСНБ РК 2015** | **Первый слой битумной грунтовкибетонных и оштукатуренных поверхностей** | **438,25** | **84,22** | **1,04** | **36911** | **455** | **10626** | **0,04** | **18** |
| | | **м2** | | **36,43** | **0,16** | **15967** | **71** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,25* | | *10626* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *19,84* | | | | *8693* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,41* | | | | *1934* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,68* | | *3803* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51340* | | | | |
| **8** | **11-300504-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной** | **438,25** | **2381,65** | **90,24** | **1043756** | **39548** | **178349** | **0,61** | **265** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **204607** | **11958** | **59,4** | **0,03** | **15** |
| | | *Накладные расходы -* | | *406,96* | | *178349* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *293,53* | | | | *128640* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,43* | | | | *49710* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *97768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1319874* | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| **9** | **11-300504-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмазочн ой битумной мастикой двухслойной** | **108** | **2381,65** | **90,24** | **257218** | **9746** | **43951** | **0,61** | **65** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **50422** | **2947** | **59,4** | **0,03** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *406,96* | | *43951* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *293,53* | | | | *31701* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,43* | | | | *12250* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *24094* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *325263* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **3566128** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонная труба 0,5м** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б трубы Dy -0,5 м** | | | | | | | | |
| **10** | **11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **43,06** | **84,24** | **78,43** | **3628** | **3377** | **863** | **0,01** | **--** |
| | | **м3 грунта** | | **5,82** | **20,93** | **251** | **901** | **59,1** | **0,02** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***20,05*** | | ***863*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***15,81*** | | | | ***681*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***4,24*** | | | | ***183*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***8,34*** | | ***359*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4851*** | | | | |
| **11** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | **43,06** | **1458,99** | **128,25** | **62824** | **5522** | **39666** | **1,94** | **84** |
| | | **м3 подушки** | | **1330,74** | **57,08** | **57302** | **2458** | **59,4** | **0,07** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***921,18*** | | ***39666*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%*** | | ***824,37*** | | | | ***35497*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***96,81*** | | | | ***4169*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***190,41*** | | ***8199*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***110689*** | | | | |
| **12** | **11-300401-0201 РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** | **27,92** | **29546,69** | **12814,03** | **824944** | **357768** | **243507** | **11,80** | **329** |
| | | **м3 железобетона звеньев** | | **8999,03** | **3063,32** | **251253** | **85528** | **59,4** | **3,29** | **92** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***8721,62*** | | ***243507*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%*** | | ***7165,04*** | | | | ***200048*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1556,58*** | | | | ***43460*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***3061,46*** | | ***85476*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1153928*** | | | | |
| **13** | **11-130301-0101 РСНБ РК 2015** | **Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей** | **904,43** | **84,22** | **1,04** | **76174** | **939** | **21930** | **0,04** | **37** |
| | | **м2** | | **36,43** | **0,16** | **32952** | **146** | **54,2** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***24,25*** | | ***21930*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%*** | | ***19,84*** | | | | ***17939*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***4,41*** | | | | ***3990*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***8,68*** | | ***7848*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***105952*** | | | | |
| **14** | **11-300504-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмаз очной битумной мастикой двухслойной** | **904,43** | **2381,65** | **90,24** | **2154032** | **81617** | **368065** | **0,61** | **547** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **422253** | **24678** | **59,4** | **0,03** | **30** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***406,96*** | | ***368065*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%*** | | ***293,53*** | | | | ***265477*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***113,43*** | | | | ***102587*** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *201768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2723864* | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| **15** | **11-300504-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной** | **119,6** | **2381,65** | **90,24** | **284845** | **10793** | **48672** | **0,61** | **72** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **55838** | **3263** | **59,4** | **0,03** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *406,96* | | *48672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *293,53* | | | | *35106* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,43* | | | | *13566* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *26681* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *360198* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **4459482** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Ж/бетонная труба 0,5м** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б трубы Dy-0,5 м** | | | | | | | | |
| **16** | **11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **48,27** | **84,24** | **78,43** | **4066** | **3786** | **968** | **0,01** | **--** |
| | | **м3 грунта** | | **5,82** | **20,93** | **281** | **1010** | **59,1** | **0,02** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,05* | | *968* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *15,81* | | | | *763* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,24* | | | | *205* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,34* | | *403* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5437* | | | | |
| **17** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундамент ы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | **48,27** | **1458,99** | **128,25** | **70425** | **6190** | **44465** | **1,94** | **94** |
| | | **м3 подушки** | | **1330,74** | **57,08** | **64235** | **2755** | **59,4** | **0,07** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *921,18* | | *44465* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *824,37* | | | | *39792* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *96,81* | | | | *4673* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,41* | | *9191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *124082* | | | | |
| **18** | **11-300401-0201 РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота нас ыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** | **31,53** | **29546,69** | **12814,03** | **931607** | **404026** | **274993** | **11,80** | **372** |
| | | **м3 железобетона звеньев** | | **8999,03** | **3063,32** | **283740** | **96586** | **59,4** | **3,29** | **104** |
| | | *Накладные расходы -* | | *8721,62* | | *274993* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *7165,04* | | | | *225914* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1556,58* | | | | *49079* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3061,46* | | *96528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1303128* | | | | |
| **19** | **11-130301-0101 РСНБ РК 2015** | **Первый слой битумной грунтовк и бетонных и оштукатуренных поверхностей** | **1013,71** | **84,22** | **1,04** | **85378** | **1053** | **24580** | **0,04** | **42** |
| | | **м2** | | **36,43** | **0,16** | **36934** | **164** | **54,2** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *24,25* | | *24580* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *19,84* | | | | *20107* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,41* | | | | *4473* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,68* | | *8797* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *118754* | | | | |
| 20 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной** | **1013,71** | **2381,65** | **90,24** | **2414299** | **91479** | **412537** | **0,61** | **613** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **473273** | **27660** | **59,4** | **0,03** | **34** |
| | | *Накладные расходы -* | | *406,96* | | *412537* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *293,53* | | | | *297554* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,43* | | | | *114983* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *226147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3052983* | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 21 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции обмазо чной битумной мастикой двухслойной** | **156,4** | **2381,65** | **90,24** | **372489** | **14114** | **63648** | **0,61** | **95** |
| | | **м2** | | **466,87** | **27,29** | **73019** | **4268** | **59,4** | **0,03** | **5** |
| | | *Накладные расходы -* | | *406,96* | | *63648* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *293,53* | | | | *45908* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,43* | | | | *17740* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,09* | | *34891* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *471028* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5075412 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 17785222 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 18016430 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 18129933 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 9697506 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 10377058 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 20487253 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 22945723 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 15 571 658 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | | | | | 18 947 368 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.О Руководитель** _____ **Саурбаев Н.Т.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"**

_____ **Абишев А.Т.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №13 на 26 июня 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 363 461 424,13 | 17 611 052,13 | | | | 1 886 898,44 | 17 611 052,13 |
| 2 | Итого | 363 461 424,13 | 17 611 052,13 | | | | 1 886 898,44 | 17 611 052,13 |
| 3 | Удержание 5% | 18 173 070,61 | 880 552,61 | | | | | 880 552,61 |
| **4** | **Итого к оплате** | **345 288 353,52** | **16 730 499,52** | | | | | **16 730 499,52** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.о руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №13 на 26 июня 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов2** | 36911,1 | 30,66 | 12,67 | 1131691 | 467570 | 518771 | 0,03 | 1030 |
| | | **м2 спланированной площади** | | 17,99 | 2,71 | 664120 | 100072 | 59,1 | -- | 92 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,05* | | *518771* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,24* | | | | *451638* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,82* | | | | *67133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,58* | | *132037* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1782499* | | | | |
| 2 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 14104,75 | 23,86 | 23,86 | 336498 | 336498 | 69688 | -- | -- |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | -- | 6,38 | -- | 89961 | 59,1 | -- | 19 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,94* | | *69688* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,77* | | | | *53167* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,17* | | | | *16522* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,30* | | *32495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *438681* | | | | |
| 3 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | 14104,75 | 50,49 | 40,33 | 712189 | 568790 | 179920 | 0,01 | 172 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 7,37 | 9,86 | 103906 | 139128 | 59,1 | 0,01 | 172 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *179920* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *143633* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *36287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,06* | | *71369* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *963478* | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство | 6549,1 | 116,92 | 87,34 | 765721 | 571979 | 248081 | 0,04 | 272 |
| | | м2основании или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 191816 | 151209 | 60,3 | 0,02 | 158 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *248081* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *206844* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *41237* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *81104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1094906* | | | | |
| | | Укрепление обочин | | | | | | | | |
| 5 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | 8410,8 | 122,98 | 101,03 | 1034321 | 849783 | 297171 | 0,03 | 267 |
| | | м2 покрытия обочин | | 21,74 | 26,17 | 182890 | 220116 | 60,3 | 0,03 | 240 |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,33* | | *297171* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,89* | | | | *243012* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,44* | | | | *54159* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,66* | | *106519* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1438012* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5717575 | | | | |
| | | **Гравийных объездных автодорог О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 6 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта Обратное перемещение растительного слоя | 5092 | 32,64 | 32,64 | 166186 | 166186 | 39433 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 10,32 | -- | 52571 | 59,1 | -- | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,74* | | *39433* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,10* | | | | *31069* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,64* | | | | *8364* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,23* | | *16449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *222068* | | | | |
| | | Устройство дорожной одежды | | | | | | | | |
| 7 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство | 8722,5 | 116,92 | 87,34 | 1019835 | 761798 | 330410 | 0,04 | 363 |
| | | м2 основания или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 255472 | 201390 | 60,3 | 0,02 | 211 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *330410* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *275488* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *54922* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *108020* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1458264* | | | | |
| | | Укрепление обочин | | | | | | | | |
| 8 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | 4167,4 | 122,98 | 101,03 | 512487 | 421052 | 147243 | 0,03 | 132 |
| | | м2 покрытия обочин | | 21,74 | 26,17 | 90619 | 109064 | 60,3 | 0,03 | 119 |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,33* | | *147243* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,89* | | | | *120408* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,44* | | | | *26835* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,66* | | *52778* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *712509* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **2392841** | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1,5м (Локальная смета №7-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **9** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** | **2488,06** | **116,92** | **87,34** | **290904** | **217300** | **94248** | **0,04** | **104** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **29,29** | **23,09** | **72873** | **57446** | **60,3** | **0,02** | **60** |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *94248* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *78582* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *15666* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *30812* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *415964* | | | | |
| **10** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **205,68** | **3939,40** | **1096,16** | **810255** | **225458** | **146480** | **0,85** | **175** |
| | | **м3 основания** | | **583,06** | **446,41** | **119923** | **91817** | **50,8** | **0,54** | **111** |
| | | *Накладные расходы -* | | *712,17* | | *146480* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *522,97* | | | | *107564* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *189,20* | | | | *38916* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *372,13* | | *76539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1033273* | | | | |
| **11** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **3317,4** | **1348,43** | **19,01** | **4473280** | **63069** | **1237669** | **0,70** | **2316** |
| | | **м бортово го камня** | | **495,65** | **6,94** | **1644269** | **23018** | **60,3** | **0,01** | **22** |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,08* | | *1237669* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *303,06* | | | | *1005374* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,02* | | | | *232295* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,72* | | *456876* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6167825* | | | | |
| **12** | **41-020102-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка бортовых камней строительных грузов самосвалами вне карьеров. Гр узоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пер евозки 50 км** | **132,696** | **901,02** | **--** | **119562** | **--** | **5069** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,20* | | *5069* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,20* | | | | *5069* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,14* | | *9970* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *134602* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | **7751664** | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **2287,2** | **1348,43** | **19,01** | **3084128** | **43483** | **853318** | **0,70** | **1596** |
| | | **м бортового камня** | | **495,65** | **6,94** | **1133650** | **15870** | **60,3** | **0,01** | **15** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***373,08*** | | ***853318*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%*** | | ***303,06*** | | | | ***693161*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***70,02*** | | | | ***160157*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***137,72*** | | ***314996*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4252441*** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4252441 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 14457055 | 4692967 | | | 6426 |
| | | | **Тенге** | | | 4459537 | 1251662 | | | 1244 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14457055 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5184989 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5711200 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 119562 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4167502 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3409941 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 757561 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1489965 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20114521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7670 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5711200 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20114523 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 20376012 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 20504381 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 10967572 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 11736124 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 23170435 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 25950887 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 17 611 052,13 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.О Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.**

**Технадзор: ТОО "Технодзор-2015"**

**_____ Абишев А.Т.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"**

**Директор _____ Нурмашев Е.Т.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №14 на 10 июля 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 384 514 056,13 | 21 052 632 | | | | 2 255 639,14 | 21 052 632 |
| 2 | Итого | 384 514 056,13 | 21 052 632 | | | | 2 255 639,14 | 21 052 632 |
| 3 | Удержание 5% | 19 225 702,61 | 1 052 632 | | | | | 1 052 632 |
| **4** | **Итого к оплате** | **365 288 353,52** | **20 000 000** | | | | | **20 000 000** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.о руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Объект: Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Коктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

Договор подряда: Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №14 на 10 июля 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Тротуар шириной 1,5м (Локальная смета №7-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | 1,493 | 75850,52 | 1176,72 | 113245 | 1757 | 5308 | -- | -- |
| | | т | | -- | 540,04 | -- | 806 | 60,3 | 0,58 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,51* | | *5308* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *325,64* | | | | *486* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3229,87* | | | | *4822* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *6352,48* | | *9484* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128038* | | | | |
| 2 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | 2488,06 | 929,06 | 1,95 | 2311552 | 4851 | 274809 | 0,14 | 358 |
| | | м2 покрытия | | 112,43 | 0,62 | 279728 | 1545 | 60,3 | -- | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *110,45* | | *274809* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *169608* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,28* | | | | *105201* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *83,16* | | *206909* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2793270* | | | | |
| 3 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см из менения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | 2488,06 | 588,26 | -- | 1463628 | -- | 175369 | 0,09 | 231 |
| | | м2 покрытия | | 72,45 | -- | 180269 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,48* | | *175369* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *43,69* | | | | *108702* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,79* | | | | *66667* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,70* | | *131120* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1770117* | | | | |
| 4 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | |
| | | **м3 грунта** | **310,16** | **117,93** | **111,40** | **36576** | **34553** | **8695** | **0,01** | **3** |
| | | | | **6,45** | **30,94** | **2000** | **9596** | **59,1** | **0,03** | **9** |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,03* | | *8695* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *22,10* | | | | *6853* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,94* | | | | *1841* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,68* | | *3622* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48892* | | | | |
| 5 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | **Верх насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | | | | | | | | |
| | | **м2 спланир ованной площади** | **1660,81** | **30,66** | **12,67** | **50920** | **21038** | **23342** | **0,03** | **46** |
| | | | | **17,99** | **2,71** | **29882** | **4503** | **59,1** | **--** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,05* | | *23342* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,24* | | | | *20321* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,82* | | | | *3021* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,58* | | *5941* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80203* | | | | |
| 6 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | | | | | | | |
| | | **м3 уплотнен ного грунта** | **310,16** | **53,79** | **53,79** | **16685** | **16685** | **3914** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **16,78** | **--** | **5206** | **59,1** | **0,02** | **5** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *3914* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *3076* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *838* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,31* | | *1648* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22247* | | | | |
| 7 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | | | | | | | |
| | | **м3 уплотненного грунта** | **310,16** | **23,86** | **23,86** | **7400** | **7400** | **1532** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **6,38** | **--** | **1978** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,94* | | *1532* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,77* | | | | *1169* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,17* | | | | *363* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,30* | | *715* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9647* | | | | |
| 8 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | | | | | | | | |
| | | **м3 уплотненного грунта** | **310,16** | **50,49** | **40,33** | **15661** | **12508** | **3956** | **0,01** | **4** |
| | | | | **7,37** | **9,86** | **2285** | **3059** | **59,1** | **0,01** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *3956* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *3158* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *798* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,06* | | *1569* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21187* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка асфальтобетона строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 67 км** | | | | | | | | |
| | | т | 298,58 | 852,54 | -- | 254551 | -- | 10793 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,15* | | *10793* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,15* | | | | *10793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *71,10* | | *21228* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *286572* | | | | |
| 10 | 41-050202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 20 км** | | | | | | | | |
| | | т | 1,493 | 598,84 | -- | 894 | -- | 38 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,39* | | *38* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,39* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *49,94* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1006* | | | | |
| 11 | 41-050202-1991 РСНБ РК 2015 К=544 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунк тов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый слелующий км свыше 20 км** | | | | | | | | |
| | | т*км | 1,493 | 9117,44 | -- | 13612 | -- | 577 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *386,58* | | *577* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *386,58* | | | | *577* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *760,32* | | *1135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15324* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5176503 | | | | |
| | | **Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 12 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | | | | | | | | |
| | | м борто вого камня | 8216,92 | 1348,43 | 19,01 | 11079937 | 156217 | 3065602 | 0,70 | 5735 |
| | | | | 495,65 | 6,94 | 4072715 | 57015 | 60,3 | 0,01 | 53 |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,08* | | *3065602* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *303,06* | | | | *2490227* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,02* | | | | *575375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *137,72* | | *1131643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15277182* | | | | |
| 13 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | | | | | | | | |
| | | т | 3,151 | 75850,52 | 1176,72 | 239005 | 3708 | 11203 | -- | -- |
| | | | | -- | 540,04 | -- | 1702 | 60,3 | 0,58 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,51* | | *11203* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *325,64* | | | | *1026* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3229,87* | | | | *10177* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6352,48* | | *20017* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *270225* | | | | |
| 14 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси толщиной 3 см. Устройство** | 1215,09 | 929,06 | 1,95 | 1128889 | 2369 | 134208 | 0,14 | 175 |
| | | **м2 покрытия** | | 112,43 | 0,62 | 136610 | 755 | 60,3 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *110,45* | | *134208* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *82831* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,28* | | | | *51377* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,16* | | *101048* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1364145* | | | | |
| 15 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфал ьтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см из менения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | 1215,09 | 588,26 | -- | 714790 | -- | 85645 | 0,09 | 113 |
| | | **м2 покрытия** | | 72,45 | -- | 88038 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,48* | | *85645* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *43,69* | | | | *53087* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,79* | | | | *32558* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,70* | | *64035* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *864469* | | | | |
| 16 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3** | 675,63 | 117,93 | 111,40 | 79674 | 75267 | 18940 | 0,01 | 7 |
| | | **м3 грунта** | | 6,45 | 30,94 | 4356 | 20904 | 59,1 | 0,03 | 19 |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,03* | | *18940* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *22,10* | | | | *14928* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,94* | | | | *4011* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,68* | | *7889* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106503* | | | | |
| 17 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | **Верх насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | 4778,54 | 30,66 | 12,67 | 146510 | 60532 | 67161 | 0,03 | 133 |
| | | **м2 спланированной площади** | | 17,99 | 2,71 | 85978 | 12955 | 59,1 | -- | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,05* | | *67161* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,24* | | | | *58469* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,82* | | | | *8691* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,58* | | *17094* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *230764* | | | | |
| 18 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 675,63 | 53,79 | 53,79 | 36345 | 36345 | 8527 | -- | -- |
| | | **м3 уплотнен ного грунта** | | -- | 16,78 | -- | 11339 | 59,1 | 0,02 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,62* | | *8527* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *9,92* | | | | *6702* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,70* | | | | *1825* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *5,31* | | *3590* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48462* | | | | |
| 19 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному с леду при толщине слоя 25 см** | **675,63** | **23,86** | **23,86** | **16119** | **16119** | **3338** | **--** | **--** |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | **--** | **6,38** | **--** | **4309** | **59,1** | **--** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,94* | | *3338* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,77* | | | | *2547* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,17* | | | | *791* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2,30* | | *1557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21014* | | | | |
| 20 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **675,63** | **50,49** | **40,33** | **34114** | **27246** | **8618** | **0,01** | **8** |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | **7,37** | **9,86** | **4977** | **6664** | **59,1** | **0,01** | **8** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *8618* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *6880* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *1738* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *5,06* | | *3419* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46151* | | | | |
| 21 | 41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка асфальтобетона строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопо дъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 47 км** | **630,82** | **852,54** | **--** | **537799** | **--** | **22803** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,15* | | *22803* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,15* | | | | *22803* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *71,10* | | *44848* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *605450* | | | | |
| 22 | 41-050202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъ емность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 20 км** | **3,151** | **598,84** | **--** | **1887** | **--** | **80** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,39* | | *80* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,39* | | | | *80* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *49,94* | | *157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2124* | | | | |
| 23 | 41-050202-1991 РСНБ РК 2015 К=544 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунк тов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За ка ждый следующий км свыше 20 км** | **3,151** | **9117,44** | **--** | **28729** | **--** | **1218** | **--** | **--** |
| | | **т·км** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *386,58* | | *1218* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *386,58* | | | | *1218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *760,32* | | *2396* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32343* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 18868831 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 18328522 | 476593 | | | 6814 |
| | | | **Тенге** | | | 4886836 | 142337 | | | 132 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18328522 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12127620 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5029173 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 837473 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3935676 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3030071 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 905605 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1781136 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24045334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6945 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5029173 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 24045335 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 24357924 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,63% | 24511379 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 13110872 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 14029615 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 27698437 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 31022250 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 21 052 632 | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Исп. руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

**Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"**

_____ **Абишев А.Т.**

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №15 на 29 июля 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 400 303 530,13 | 15 789 474 | | | | 1 691 729,36 | 15 789 474 |
| 2 | Итого | 400 303 530,13 | 15 789 474 | | | | 1 691 729,36 | 15 789 474 |
| 3 | Удержание 5% | 20 015 176,61 | 789 474 | | | | | 789 474 |
| **4** | **Итого к оплате** | **380 288 353,52** | **15 000 000** | | | | | **15 000 000** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.о руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №15 на 29 июля 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа (Локальная смета №4-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | 2 | 784,45 | 53,99 | 1569 | 108 | 637 | 0,87 | 2 |
| | | шт. | | 724,95 | 18,93 | 1450 | 38 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *318,38* | | *637* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *318,38* | | | | *637* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,23* | | *176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2382* | | | | |
| 2 | 23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергиитипа DZT-Аснан 1513-CT-100-01** | 2 | 57193,16 | -- | 114386 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4575,45* | | *9151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *123537* | | | | |
| 3 | 13-080103-2901 РСНБ РК 2015 | **Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** | 4 | 1049,03 | 215,95 | 4196 | 864 | 1514 | 1,00 | 4 |
| | | шт. | | 808,52 | 75,72 | 3234 | 303 | 42,8 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *378,45* | | *1514* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *378,45* | | | | *1514* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,20* | | *457* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6167* | | | | |
| 4 | 23-070504-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Амперметр марки [illegible], класс точности 1,5, размеры переходных шкал [illegible] мм ГОСТ 30012.1-2002** | 3 | 3977,22 | -- | 11932 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,18* | | *955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12887* | | | | |
| 5 | 23-070504-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вольтметр марки Э47 500В, класс то чности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002** | 1 | 4048,72 | -- | 4049 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *323,90* | | *324* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4373* | | | | |
| 6 | 13-080103-2901 РСНБ РК 2015 | **Фотореле. Монтаж оборудования** | 1 | 1049,03 | 215,95 | 1049 | 216 | 378 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 808,52 | 75,72 | 809 | 76 | 42,8 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *378,45* | | *378* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *378,45* | | | | *378* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,20* | | *114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1542* | | | | |
| 7 | ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.3 | **Фотореле ФР-7** | 1 | 3330,36 | -- | 3330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *266,43* | | *266* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3596* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 154483 | | | | |
| | | **Оборудование и материалы согласно ТУ: Монтаж и демонтаж выключателя (Локальная смета №4-3-1)** | | | | | | | | |
| | | **Монтаж ПСО220/35/10кВ** | | | | | | | | |
| 8 | 13-080306-0703 РСНБ РК 2015 | **Термина РЗА микропроцессорной релейной защитой Micom P116. Монтаж оборудова ния** | 1 | 26877,46 | 23,11 | 26877 | 23 | 10658 | 26,00 | 26 |
| | | шт. | | 21335,60 | -- | 21336 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10658,42* | | *10658* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *9131,64* | | | | *9132* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1526,79* | | | | *1527* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3002,87* | | *3003* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40538* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 40539 | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ филер 4 (Локальная смета №4-4-1)** | | | | | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ фидер 4** | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 9 | 11-330102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Демонтаж железобетонных опор с жб приставкой** | 5,1 | 11446,21 | 5659,80 | 58376 | 28865 | 26393 | 10,10 | 52 |
| | | м3 | | 5786,41 | 1505,43 | 29511 | 7678 | 61,7 | 2,05 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5175,15* | | *26393* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *4499,07* | | | | *22945* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *676,08* | | | | *3448* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1329,71* | | *6782* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *91551* | | | | |
| 10 | 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Лесоматериал круглый. П огрузка** | | | | | | | | |
| | | т | 1,326 | 317,00 | -- | 420 | -- | 18 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,44* | | *18* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13,44* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,44* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *473* | | | | |
| 11 | 41-310102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Лесоматериал круглый. Р азгрузка** | | | | | | | | |
| | | т | 1,326 | 207,00 | -- | 274 | -- | 12 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,78* | | *12* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,78* | | | | *12* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,26* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *309* | | | | |
| 12 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Грузы неупакованные (жел езобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | | | | | | | | |
| | | т | 4,68 | 354,00 | -- | 1657 | -- | 70 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,01* | | *70* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,01* | | | | *70* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1865* | | | | |
| 13 | 41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Грузы неупакованные (жел езобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгруз ка** | | | | | | | | |
| | | т | 4,68 | 354,00 | -- | 1657 | -- | 70 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,01* | | *70* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,01* | | | | *70* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1865* | | | | |
| 14 | 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населе ных пунктах. Грузоподъемность 7 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | | |
| | | т | 6,006 | 425,74 | -- | 2557 | -- | 108 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *108* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18,05* | | | | *108* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,50* | | *213* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2879* | | | | |
| 15 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобетон ных опор ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | |
| | | опора | 15 | 5756,82 | 2943,05 | 86352 | 44146 | 33952 | 3,06 | 46 |
| | | | | 2248,67 | 891,06 | 33730 | 13366 | 61,7 | 0,87 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2263,44* | | *33952* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *1937,21* | | | | *29058* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *326,23* | | | | *4893* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *641,62* | | *9624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129928* | | | | |
| 16 | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | **Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2** | | | | | | | | |
| | | 1км | 0,933 | 39108,76 | 22767,60 | 36488 | 21242 | 15764 | 51,10 | 48 |
| | | | | 16341,17 | 7351,06 | 15246 | 6859 | 61,7 | 22,73 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *16896,13* | | *15764* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *14618,11* | | | | *13639* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2278,02* | | | | *2125* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4480,39* | | *4180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56432* | | | | |
| 17 | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | **Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыш е 35 мм2** | | | | | | | | |
| | | 1км | 0,933 | 101154,18 | 56918,99 | 94377 | 53105 | 39544 | 51,10 | 48 |
| | | | | 40852,92 | 18377,66 | 38116 | 17146 | 61,7 | 22,73 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *42383,72* | | *39544* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *36545,27* | | | | *34097* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5838,46* | | | | *5447* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11483,03* | | *10714* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *144635* | | | | |
| | | **Заземление** | | | | | | | | |
| 18 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам и** | | | | | | | | |
| | | м3 | 27 | 1084,25 | -- | 29275 | -- | 19276 | 1,54 | 42 |
| | | | | 1084,25 | -- | 29275 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *713,94* | | *19276* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *640,79* | | | | *17301* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *73,14* | | | | *1975* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,86* | | *3884* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52435* | | | | |
| 19 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | | | | | | | | |
| | | м3 | 27 | 622,14 | -- | 16798 | -- | 11061 | 0,97 | 26 |
| | | | | 622,14 | -- | 16798 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы* | | *409,65* | | *11061* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные* | | *367,68* | | | | *9927* | | |
| | | *в т.ч. накладные* | | *41,97* | | | | *1133* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,54* | | *2229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30087* | | | | |
| 20 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** | 75 | 298,72 | 13,12 | 22404 | 984 | 5267 | 0,16 | 12 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 9478 | 199 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,23* | | *5267* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *55,22* | | | | *4141* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,01* | | | | *1126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,52* | | *2214* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29885* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 542344 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 737366 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 2,4% | 755063 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 0,9% | 761858 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 407510 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 436066 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 860918 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 964228 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 654354 | | | | |

## Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С д о +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 5055 3-2010** | 1 | 13304,73 | -- | 13305 | -- | 564 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *564,12* | | *564* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *564,12* | | | | *564* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1109,51* | | *1110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14979* | | | | |
| 2 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | 2 | 349,97 | 31,99 | 700 | 64 | 415 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 297,95 | -- | 596 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *207,71* | | *415* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *185,03* | | | | *370* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,68* | | | | *45* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,61* | | *89* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1205* | | | | |
| 3 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** | 2 | 1374,70 | -- | 2749 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,29* | | *117* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58,29* | | | | *117* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,64* | | *229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3095* | | | | |
| 4 | 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | 35 | 46698,15 | 112,32 | 1634435 | 3931 | 99871 | 1,82 | 64 |
| | | шт. | | 1303,37 | 45,95 | 45618 | 1608 | 62,1 | 0,05 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2853,46* | | *99871* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *837,93* | | | | *29327* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2015,53* | | | | *70544* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3964,13* | | *138744* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1873050* | | | | |
| 5 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. У кладка** | 0,2215 | 186531,75 | 45904,87 | 41317 | 10168 | 23971 | 179,00 | 40 |
| | | км трубопровода | | 139754,25 | 15208,61 | 30956 | 3369 | 62,1 | 21,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *108221,12* | | *23971* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96231,94* | | | | *21315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11989,18* | | | | *2656* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23580,23* | | *5223* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70511* | | | | |
| 6 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укл алка** | 0,069 | 176306,78 | 40686,80 | 12165 | 2807 | 7151 | 173,00 | 12 |
| | | км трубопровода | | 135069,75 | 13475,73 | 9320 | 930 | 62,1 | 18,65 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *103633,41* | | *7151* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *92246,74* | | | | *6365* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11386,67* | | | | *786* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22395,22* | | *1545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20861* | | | | |
| 7 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | 0,099 | 38351,45 | – | 3797 | – | 2525 | 51,50 | 5 |
| | | км трубопровода | | 36881,21 | – | 3651 | – | 62,1 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *25500,43* | | *2525* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *2267* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2597,20* | | | | *257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5108,15* | | *506* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6827* | | | | |
| 8 | 11-220701-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** | 0,2755 | 40185,16 | – | 11071 | – | 7047 | 51,50 | 14 |
| | | км трубопров ода | | 36881,21 | – | 10161 | – | 62,1 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *25578,18* | | *7047* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *6310* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2674,95* | | | | *737* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5261,07* | | *1449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19567* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром100 мм. Промывка с дезинфекцией | 6,672 | 42737,25 | -- | 285143 | -- | 171380 | 51,50 | 344 |
| | | км трубопровода | | 36881,21 | -- | 246071 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25686,39* | | *171380* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *152810* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2783,16* | | | | *18569* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5473,89* | | *36522* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *493044* | | | | |
| 10 | 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальны х трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или б итумно-полимерной изоляции | 0,0115 | 139519,26 | 28487,42 | 1604 | 328 | 575 | 69,90 | 1 |
| | | км трубопровода | | 58246,27 | 9819,73 | 670 | 113 | 62,1 | 10,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49976,81* | | *575* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42268,99* | | | | *486* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7707,82* | | | | *89* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15159,69* | | *174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2353* | | | | |
| 11 | 11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма у силенной антикоррозионной битумно-резиновой или би тумно-полимерной изоляции | 0,04 | 186819,96 | 28752,63 | 7473 | 1150 | 2081 | 69,90 | 3 |
| | | км трубопровода | | 58246,27 | 9892,50 | 2330 | 396 | 62,1 | 10,58 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52029,46* | | *2081* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42314,18* | | | | *1693* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9715,29* | | | | *389* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19107,95* | | *764* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10318* | | | | |
| 12 | 11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальны х трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции | 0,0148 | 300004,29 | 31731,77 | 4440 | 470 | 908 | 76,70 | 1 |
| | | км трубопровода | | 63912,58 | 11193,78 | 946 | 166 | 62,1 | 12,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61338,81* | | *908* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *46641,04* | | | | *690* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14697,76* | | | | *218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28907,45* | | *428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5776* | | | | |
| 13 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией | 6,334 | 42737,25 | -- | 270698 | -- | 162698 | 51,50 | 326 |
| | | км трубопровода | | 36881,21 | -- | 233606 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25686,39* | | *162698* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *22903,23* | | | | *145069* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2783,16* | | | | *17629* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5473,89* | | *34672* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *468067* | | | | |
| | | **Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1шт** | | | | | | | | |
| 14 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | 0,7 | 15356,34 | 649,56 | 10749 | 455 | 821 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 619 | 103 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *821* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *350* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12495* | | | | |
| 15 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Упор бетонный в сети** | 0,45 | 15356,34 | 649,56 | 6910 | 292 | 528 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 398 | 66 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *528* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *225* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *303* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *595* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8033* | | | | |
| 16 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 | **Стены приямков и каналов. Кладка** | 0,02 | 18557,09 | 1282,70 | 371 | 26 | 63 | 5,95 | -- |
| | | м3 кладки | | 4153,22 | 291,07 | 83 | 6 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3140,24* | | *63* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *2257,70* | | | | *45* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *882,55* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1735,79* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *469* | | | | |
| | | **Колодец диам. 2000- 10шт; 1500 -61 шт диам. 1000 -1 шт.** | | | | | | | | |
| 17 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | 759,2 | 460,47 | 136,13 | 349587 | 103353 | 44098 | 0,04 | 30 |
| | | м2 | | 27,30 | 34,05 | 20727 | 25848 | 60,3 | 0,03 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,08* | | *44098* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *36,99* | | | | *28084* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21,09* | | | | *16013* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,48* | | *31495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *425180* | | | | |
| 18 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой ас фальтобетонной смеси толщиной 3 см** | 759,2 | 786,00 | 1,95 | 596734 | 1480 | 79249 | 0,14 | 109 |
| | | м2 | | 112,43 | 0,62 | 85355 | 472 | 60,3 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *104,39* | | *79249* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *51754* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,22* | | | | *27496* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,23* | | *54079* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *730062* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упор бетонный в сети | 5,65 | 15356,34 | 649,56 | 86763 | 3670 | 6624 | 1,35 | 8 |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 4997 | 828 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,36* | | *6624* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *2825* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *672,31* | | | | *3799* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1322,30* | | *7471* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *100858* | | | | |
| 20 | 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Указатель стрелочный с отражателе м ГОСТ 8442-65 | 0,35 | 105364,98 | -- | 36878 | -- | 1564 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4467,48* | | *1564* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4467,48* | | | | *1564* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8786,60* | | *3075* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41517* | | | | |
| 21 | 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 2 | 4995,63 | 2339,55 | 9991 | 4679 | 3775 | 2,01 | 4 |
| | | врезка | | 1797,48 | 791,17 | 3595 | 1582 | 62,1 | 0,88 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1887,53* | | *3775* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1607,56* | | | | *3215* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *279,98* | | | | *560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *550,65* | | *1101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14867* | | | | |
| 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | 532,8 | 224,94 | 148,28 | 119847 | 79006 | 41584 | 0,12 | 62 |
| | | м3 конструкции | | 76,65 | 32,34 | 40840 | 17232 | 60,3 | 0,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,05* | | *41584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *65,72* | | | | *35018* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,32* | | | | *6566* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,24* | | *12914* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *174345* | | | | |
| 23 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейднослойные толщиной 12 см. Устройство | 532,8 | 116,92 | 87,34 | 62295 | 46533 | 20183 | 0,04 | 22 |
| | | м2 основания или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 15605 | 12302 | 60,3 | 0,02 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *20183* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *16828* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *3355* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *6598* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89076* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные и природные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | |
| | | | 63,936 | 1095,76 | -- | 70059 | -- | 2970 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *2970* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *2970* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *5842* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78872* | | | | |
| | | **Демонтаж** | | | | | | | | |
| 25 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Демонтаж** | | | | | | | | |
| | | | 1,43 | 8699,41 | 4532,46 | 12440 | 6481 | 5999 | 7,09 | 10 |
| | | м3 железобетон ных и бетонных конструкций колодца | | 4166,95 | 1743,70 | 5959 | 2493 | 62,1 | 1,77 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4195,00* | | *5999* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3670,51* | | | | *5249* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *524,48* | | | | *750* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1031,55* | | *1475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19914* | | | | |
| | | **Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1 шт** | | | | | | | | |
| 26 | 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Скобы ходовые** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 565,08 | -- | 1130 | -- | 48 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,96* | | *48* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23,96* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,12* | | *94* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1272* | | | | |
| 27 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | | | | | | | | |
| | | | 0,04816 | 199259,52 | 816,24 | 9596 | 39 | 1492 | 58,00 | 3 |
| | | 1т | | 44232,54 | 332,46 | 2130 | 16 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30979,06* | | *1492* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *21614,02* | | | | *1041* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9365,04* | | | | *451* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18419,09* | | *887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11975* | | | | |
| 28 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 10017,28 | -- | 10017 | -- | 425 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *424,73* | | *425* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *424,73* | | | | *425* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *835,36* | | *835* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11277* | | | | |
| 29 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Устройство однослойных основанийтолщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | | | | | | | | |
| | | | 10,4 | 460,47 | 136,13 | 4789 | 1416 | 604 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 27,30 | 34,05 | 284 | 354 | 60,3 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,08* | | *604* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *36,99* | | | | *385* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21,09* | | | | *219* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,48* | | *431* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5825* | | | | |
| 30 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асф альтобетонной смеси толщиной 3 см** | | | | | | | | |
| | | | 10,4 | 786,00 | 1,95 | 8174 | 20 | 1086 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 112,43 | 0,62 | 1169 | 6 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *104,39* | | *1086* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *709* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,22* | | | | *377* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,23* | | *741* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10000* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4725691 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | 1,3% | 4787125 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | 1,17% | 4843134 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | 1,06978 | 2590540 | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | 1,14474 | 2772072 | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | 5472856 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | 6129599 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | 4159730 | | | | |

## Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси толщиной 3 см. Устройство** | | | | | | | | |
| | | | 4036,97 | 929,06 | 1,95 | 3750580 | 7871 | 445888 | 0,14 | 581 |
| | | м2 покрытия | | 112,43 | 0,62 | 453868 | 2508 | 60,3 | -- | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *110,45* | | *445888* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *275195* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,28* | | | | *170693* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,16* | | *335717* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4532185* | | | | |
| 2 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфал ьтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см из менения толщины добавлять к ценам 11-270701-0101** | | | | | | | | |
| | | | 4036,97 | 588,26 | -- | 2374791 | -- | 284543 | 0,09 | 375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 покрытия | | 72,45 | -- | 292493 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,48* | | *284543* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *43,69* | | | | *176373* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,79* | | | | *108169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,70* | | *212747* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2872080* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 7404265 | | | | |
| | | **Устроиство ж/бетонной круглой трубы (Локальная смета №7-5-1)** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонная труба 0,75м** | | | | | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 3 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 132 | 84,24 | 78,43 | 11120 | 10352 | 2647 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 5,82 | 20,93 | 768 | 2763 | 59,1 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,05* | | *2647* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *15,81* | | | | *2087* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,24* | | | | *560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,34* | | *1101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14868* | | | | |
| 4 | 11-300101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | 1,01 | 4057,10 | 146,41 | 4098 | 148 | 1068 | 1,99 | 2 |
| | | м3 подушки | | 1365,04 | 65,17 | 1379 | 66 | 59,4 | 0,08 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1057,58* | | *1068* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *849,54* | | | | *858* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *208,04* | | | | *210* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *409,17* | | *413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5579* | | | | |
| 5 | 11-300403-0102 РСНБ РК 2015 | **Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение** | 14,76 | 7941,65 | 3931,84 | 117219 | 58034 | 38098 | 3,52 | 52 |
| | | м3 сбор ных конструкций | | 2684,46 | 940,41 | 39623 | 13880 | 59,4 | 1,01 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2581,19* | | *38098* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *2153,17* | | | | *31781* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *428,02* | | | | *6318* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *841,83* | | *12425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *167743* | | | | |
| 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м** | 120 | 21,15 | 21,15 | 2538 | 2538 | 662 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 7,50 | -- | 901 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *662* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *532* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *130* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3456* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | 120 | 113,50 | 48,29 | 13620 | 5794 | 6968 | 0,11 | 13 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 65,21 | 21,22 | 7826 | 2547 | 59,1 | 0,03 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *6968* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *6130* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *837* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *1647* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22235* | | | | |
| 8 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | 120 | 50,49 | 40,33 | 6059 | 4839 | 1531 | 0,01 | 1 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 7,37 | 9,86 | 884 | 1184 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *1531* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *1222* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *309* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,06* | | *607* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8197* | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 9 | 11-010107-0402 РСНБ РК 2015 | **Каналы. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 35 л. Группа грунтов 2** | 11,9 | 359,65 | 359,65 | 4280 | 4280 | 1251 | -- | -- |
| | | **м3 грун та** | | -- | 145,95 | -- | 1737 | 59,1 | 0,14 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,16* | | *1251* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *86,25* | | | | *1026* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18,91* | | | | *225* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,19* | | *443* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5974* | | | | |
| 10 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | 11,9 | 0,79 | 0,79 | 9 | 9 | 2 | -- | -- |
| | | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | | -- | 0,25 | -- | 3 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,19* | | *2* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *0,15* | | | | *2* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,04* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *0,08* | | *1* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 228064 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонная труба 0,5м** | | | | | | | | |
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 11 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 156 | 84,24 | 78,43 | 13142 | 12234 | 3128 | 0,01 | 1 |
| | | **м3 грунта** | | 5,82 | 20,93 | 908 | 3265 | 59,1 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,05* | | *3128* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *15,81* | | | | *2466* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,24* | | | | *662* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,34* | | *1302* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17571* | | | | |
| 12 | 11-300101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | 1,56 | 4057,10 | 146,41 | 6329 | 228 | 1650 | 1,99 | 3 |
| | | **м3 подушки** | | 1365,04 | 65,17 | 2129 | 102 | 59,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1057,58* | | *1650* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *849,54* | | | | *1325* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *208,04* | | | | *325* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *409,17* | | *638* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8617* | | | | |
| 13 | 11-300403-0101 РСНБ РК 2015 | **Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение** | 16,38 | 11938,03 | 6374,72 | 195545 | 104418 | 66010 | 5,46 | 89 |
| | | **м3 сборных конструкций** | | 4163,96 | 1527,00 | 68206 | 25012 | 59,4 | 1,64 | 27 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4029,94* | | *66010* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *3380,43* | | | | *55371* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *649,50* | | | | *10639* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1277,44* | | *20924* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282480* | | | | |
| 14 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м** | 130 | 21,15 | 21,15 | 2750 | 2750 | 718 | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | 7,50 | -- | 976 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *718* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *577* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *141* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3745* | | | | |
| 15 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками** | 130 | 113,50 | 48,29 | 14755 | 6277 | 7548 | 0,11 | 14 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 65,21 | 21,22 | 8478 | 2759 | 59,1 | 0,03 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *7548* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *6641* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *1784* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24087* | | | | |
| 16 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | 130 | 50,49 | 40,33 | 6564 | 5242 | 1658 | 0,01 | 2 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 7,37 | 9,86 | 958 | 1282 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *1658* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *1324* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,06* | | *658* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8880* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 345381 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Ж/бетонная труба 0,5м

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Оголовок** | | | | | | | | |
| 17 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 204 | 84,24 | 78,43 | 17186 | 15999 | 4090 | 0,01 | 2 |
| | | **м3 грунта** | | 5,82 | 20,93 | 1187 | 4270 | 59,1 | 0,02 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,05* | | *4090* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *15,81* | | | | *3225* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,24* | | | | *865* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,34* | | *1702* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22978* | | | | |
| 18 | 11-300101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночн ые. Устройство** | 2,04 | 4057,10 | 146,41 | 8276 | 299 | 2157 | 1,99 | 4 |
| | | **м3 подушки** | | 1365,04 | 65,17 | 2785 | 133 | 59,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1057,58* | | *2157* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *849,54* | | | | *1733* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *208,04* | | | | *424* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *409,17* | | *835* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11268* | | | | |
| 19 | 11-300403-0101 РСНБ РК 2015 | **Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение** | 21,42 | 11938,03 | 6374,72 | 255713 | 136546 | 86321 | 5,46 | 117 |
| | | **м3 сборных конструкций** | | 4163,96 | 1527,00 | 89192 | 32708 | 59,4 | 1,64 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4029,94* | | *86321* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%* | | *3380,43* | | | | *72409* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *649,50* | | | | *13912* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1277,44* | | *27363* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *369397* | | | | |
| 20 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м** | 170 | 21,15 | 21,15 | 3596 | 3596 | 938 | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | 7,50 | -- | 1276 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,52* | | *938* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,44* | | | | *754* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,08* | | | | *184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *363* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4897* | | | | |
| 21 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками** | 170 | 113,50 | 48,29 | 19295 | 8209 | 9871 | 0,11 | 18 |
| | | **м3 уплотненного грунта** | | 65,21 | 21,22 | 11086 | 3608 | 59,1 | 0,03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,06* | | *9871* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,08* | | | | *8684* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,98* | | | | *1186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,72* | | *2333* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31499* | | | | |
| 22 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпной уплотненный водой** | 170 | 50,49 | 40,33 | 8584 | 6855 | 2169 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,37 | 9,86 | 1252 | 1677 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *2169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,18* | | | | *1731* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,57* | | | | *437* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,06* | | *860* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11613* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 451652 | | | | |
| | | **Примыкание с существующей автодорогой (Локальная смета №7-7-1)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 23 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при ука тке каменных материалов с пределом прочности на сж атие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | 808 | 439,80 | 153,48 | 355356 | 124010 | 49204 | 0,03 | 27 |
| | | м2 основания | | 22,64 | 44,58 | 18290 | 36019 | 60,3 | 0,04 | 36 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,90* | | *49204* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *32749* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,37* | | | | *16456* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,06* | | *32365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *436925* | | | | |
| 24 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | 0,45 | 75850,52 | 1176,72 | 34133 | 530 | 1600 | -- | -- |
| | | т | | -- | 540,04 | -- | 243 | 60,3 | 0,58 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,51* | | *1600* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *325,64* | | | | *147* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3229,87* | | | | *1453* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6352,48* | | *2859* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38592* | | | | |
| 25 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные о днослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство** | 754 | 929,06 | 1,95 | 700510 | 1470 | 83280 | 0,14 | 109 |
| | | м2 покрытия | | 112,43 | 0,62 | 84771 | 468 | 60,3 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *110,45* | | *83280* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *51399* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,28* | | | | *31881* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,16* | | *62703* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *846493* | | | | |
| 26 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене ния толщины добавлять к норме 11-270701-0101** | 754 | 588,26 | -- | 443549 | -- | 53145 | 0,09 | 70 |
| | | м2 п окрытия | | 72,45 | -- | 54630 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,48* | | *53145* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *43,69* | | | | *32942* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,79* | | | | *20203* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,70* | | *39735* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *536430* | | | | |
| 27 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | 615 | **122,98** | **101,03** | **75630** | **62136** | **21729** | **0,03** | **19** |
| | | **м2 покрытия о бочин** | | **21,74** | **26,17** | **13373** | **16095** | **60,3** | **0,03** | **18** |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,33* | | *21729* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,89* | | | | *17769* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,44* | | | | *3960* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,66* | | *7789* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105148* | | | | |
| 28 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | 61,5 | **1095,76** | **--** | **67389** | **--** | **2857** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *2857* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *2857* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *5620* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75866* | | | | |
| 29 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка (ПГСи щебня) строительных грузов самосвалами из карье ров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстоя ние перевозки 10 км** | 176,56 | **216,20** | **--** | **38172** | **--** | **1619** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *1619* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *1619* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *3183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42974* | | | | |
| 30 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 176,56 | **693,88** | **--** | **122511** | **--** | **5194** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *5194* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | *5194* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *10216* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137922* | | | | |
| 31 | 41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка асфальтобетона стро ительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузовод ъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 67 км** | 108,6 | **852,54** | **--** | **92586** | **--** | **3926** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,15* | | *3926* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,15* | | | | *3926* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,10* | | *7721* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *104233* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 41-050202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов а втобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъе мность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки20 км | 0,45 | 598,84 | -- | 269 | -- | 11 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,39* | | *11* | | *11* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,39* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49,94* | | *22* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *303* | | | | |
| 33 | 41-050202-1991 РСНБ РК 2015 К=544 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пункт ов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каж дый следующий км свыше 20 км | 0,45 | 9117,44 | -- | 4103 | -- | 174 | -- | -- |
| | | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *386,58* | | *174* | | *174* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *386,58* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *760,32* | | *342* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4619* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2329503 | | | | |
| | | **Устройство автобусных остановок (Локальная смета №7-8-1)** | | | | | | | | |
| | | **Карманы автобусных остановок** | | | | | | | | |
| 34 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устро йство | 240 | 116,92 | 87,34 | 28061 | 20961 | 9091 | 0,04 | 10 |
| | | м2 основания или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 7029 | 5541 | 60,3 | 0,02 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *9091* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *7580* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *1511* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *2972* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40124* | | | | |
| 35 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 36,5472 | 1095,76 | -- | 40047 | -- | 1698 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *1698* | | *1698* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *3340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45085* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с преде лом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 240 | 571,22 | 153,48 | 137092 | 36835 | 15952 | 0,03 | 8 |
| | | м2 основания | | 22,64 | 44,58 | 5433 | 10699 | 60,3 | 0,04 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *66,47* | | *15952* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *9727* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,94* | | | | *6225* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,01* | | *12244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *165288* | | | | |
| 37 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство | 240 | 116,92 | 87,34 | 28061 | 20961 | 9091 | 0,04 | 10 |
| | | м2 осно вания или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 7029 | 5541 | 60,3 | 0,02 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *9091* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *7580* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *1511* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *2972* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40124* | | | | |
| 38 | 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | 12 | 1915,04 | – | 22980 | – | 974 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,20* | | *974* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,20* | | | | *974* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159,70* | | *1916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25871* | | | | |
| 39 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 12 | 1095,76 | – | 13149 | – | 558 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *558* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *558* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *1097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14803* | | | | |
| | | **Посадочные площадки** | | | | | | | | |
| 40 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устрой ство | 80 | 116,92 | 87,34 | 9354 | 6987 | 3030 | 0,04 | 3 |
| | | м2 основания или покрытия | | 29,29 | 23,09 | 2343 | 1847 | 60,3 | 0,02 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,88* | | *3030* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *31,58* | | | | *2527* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,30* | | | | *504* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *991* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13375* | | | | |
| 41 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | |
| | | м3 | 12,1824 | 1095,76 | -- | 13349 | -- | 566 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *566* | | *566* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | *1113* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *15028* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 42 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укат ке каменных материалов с пределом прочности на сжа тие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 80 | 439,80 | 153,48 | 35184 | 12278 | 4872 | 0,03 | 3 |
| | | | | 22,64 | 44,58 | 1811 | 3566 | 60,3 | 0,04 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,90* | | *4872* | | *3242* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *40,53* | | | | *1629* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,37* | | *3204* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,06* | | *43260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 43 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные од нослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство** | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 80 | 929,06 | 1,95 | 74325 | 156 | 8836 | 0,14 | 12 |
| | | | | 112,43 | 0,62 | 8994 | 50 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *110,45* | | *8836* | | *5453* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,17* | | | | *3383* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,28* | | *6653* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,16* | | *89814* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 44 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4 | **Покрытии дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобе тонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменен ия толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | | | | | | | | |
| | | м2 по крытия | 80 | 588,26 | -- | 47061 | -- | 5639 | 0,09 | 7 |
| | | | | 72,45 | -- | 5796 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,48* | | *5639* | | *3495* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *43,69* | | | | *2144* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,79* | | *4216* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,70* | | *56916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 45 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 102 | 3439,56 | 1096,16 | 350835 | 111808 | 70480 | 0,85 | 87 |
| | | | | 583,06 | 446,41 | 59472 | 45534 | 50,8 | 0,54 | 55 |
| | | *Накладные расходы -* | | *690,98* | | *70480* | | *53343* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *522,97* | | | | *17137* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *168,01* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *330,44* | | *33705* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *455020* | | | | |
| 46 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | 176 | 1348,43 | 19,01 | 237324 | 3346 | 65663 | 0,70 | 123 |
| | | м бортового камня | | 495,65 | 6,94 | 87234 | 1221 | 60,3 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,08* | | *65663* | | *53339* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *303,06* | | | | *12324* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,02* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,72* | | *24239* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *327226* | | | | |
| 47 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Камни бортовые из бетона к лаеса В22,5 ГОСТ 6665-91** | 2,816 | 33681,20 | -- | 94846 | -- | 4021 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1428,08* | | *4021* | | *4021* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1428,08* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2808,74* | | *7909* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106777* | | | | |
| 48 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка (ПГС и щебня) строительных грузов самосвалами изкарьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Р асстояние перевозки 10 км** | 270,32 | 216,20 | -- | 58443 | -- | 2478 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *2478* | | *2478* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,03* | | *4874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65795* | | | | |
| 49 | 41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км** | 270,32 | 693,88 | -- | 187570 | -- | 7953 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,42* | | *7953* | | *7953* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,42* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *15642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *211165* | | | | |
| 50 | 41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка асфальтобетона строит ельных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 67 км** | 9,6 | 852,54 | -- | 8184 | -- | 347 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы* | | *36,15* | | *347* | | *347* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,15* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,10* | | *683* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9214* | | | | |
| 51 | 41-020102-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка бортовых камней с троительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо подъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перево зки 50 км | 7,04 | 901,02 | – | 6343 | – | 269 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,20* | | *269* | | *269* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,20* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,14* | | *529* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7141* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1732025 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12535579 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | 1,3% | 12698542 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | Тенге | | 0,63% | 12778542 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2017г. | | Тенге | | 1,06978 | 6835104 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2018г. | | Тенге | | 1,14474 | 7314074 | | | | |
| | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | | | | 14440055 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | 16172861 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | 10 975 390 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | 15 789 474 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Исп. руководитель _____ Саурбаев Н.

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"

_____ Абишев А.Т.

| | |
|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"** |
| Подрядчик | **ТОО "Талас-Құрылыс"** |
| Объект | **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктобе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области** |
| Договор подряда | **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.** |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №16 на 15 августа 2019г.**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 404 320 000,00 | 4 016 469,87 | | | | 430 336,06 | 4 016 469,87 |
| 2 | Итого | 404 320 000,00 | 4 016 469,87 | | | | 430 336,06 | 4 016 469,87 |
| 3 | Удержание 5% | 20 216 000,00 | 200 823,39 | | | | | 200 823,39 |
| 4 | **Итого к оплате** | **384 104 000** | **3 815 646,48** | | | | | **3 815 646,48** |

**«ЗАКАЗЧИК»**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**И.о руководителя** _____ **Саурбаев Н.**

**«ПОДРЯДЧИК»**
**ТОО «Талас-Құрылыс»**

**Директор** _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

# Акт
## выполненных строительно-монтажных работ №16 на 15 августа 2019г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Благоустройство (Локальная смета №7-9-1)** | | | | | | | | |
| | | **Покрытие** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство** | 66,4 | 889,63 | 790,72 | 59071 | 52503 | 12371 | 0,14 | 10 |
| | | **м3 материала основ ания в плотном теле** | | 96,95 | 139,43 | 6438 | 9258 | 60,3 | 0,14 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,30* | | *12371* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *142,54* | | | | *9465* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,76* | | | | *2906* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,07* | | *5715* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77157* | | | | |
| 2 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | 9,96 | 1095,76 | -- | 10914 | -- | 463 | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,46* | | *463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,46* | | | | *463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,38* | | *910* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12287* | | | | |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | |
| 3 | ТУ1-32-21 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железо бетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5 Б, строительные работы** | 58 | 8862,55 | 523,90 | 514028 | 30386 | 45783 | 611,69 | 35478 |
| | | **м** | | 359,82 | 169,21 | 20869 | 9814 | 75 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *789,36* | | *45783* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 75%* | | *396,77* | | | | *23013* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *392,59* | | | | *22771* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *772,15* | | *44785* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *604596* | | | | |
| 4 | ТУ1-32-22 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, мо нтаж металлоконструкций** | **58** | **3063,11** | **5,30** | **177660** | **307** | **24033** | **615,82** | **35717** |
| | | **м** | | **362,25** | **1,64** | **21010** | **95** | **75** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *414,36* | | *24033* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 75%* | | *272,91* | | | | *15829* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *141,45* | | | | *8204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *278,20* | | *16135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *217828* | | | | |
| 5 | ТУ1-34-41 | **Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ 2Б, монтаж металлоконструкций** | **2** | **13136,11** | **20,11** | **26272** | **40** | **3630** | **2726,49** | **5453** |
| | | **калитка** | | **1603,82** | **5,47** | **3208** | **11** | **75** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1815,12* | | *3630* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 75%* | | *1206,97* | | | | *2414* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *608,15* | | | | *1216* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1196,10* | | *2392* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32294* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **944162** | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | **2,4%** | **966822** | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | **0,9%** | **975523** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | **1,06978** | **521797** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | **1,14474** | **558362** | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | **1102364** | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | **1234648** | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | **837869** | | | | |
| | | **Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 1 | **11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Знаки дорожныена металлических стойках. Установка** | **46** | **3267,34** | **688,46** | **150298** | **31669** | **77029** | **3,20** | **147** |
| | | **шт.** | | **2291,65** | **152,03** | **105416** | **6993** | **60,3** | **0,15** | **7** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1674,55* | | *77029* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *1473,54* | | | | *67783* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *201,01* | | | | *9247* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,35* | | *18186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *245513* | | | | |
| 2 | **23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные п рямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80 (стойки СКМ 2.40)** | **184** | **727,87** | **--** | **133928** | **--** | **5679** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,86* | | *5679* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,86* | | | | *5679* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,70* | | *11169* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *150775* | | | | |
| **3** | **24-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Знаки дорожные односторонние прямо угольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22,5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвраща ющей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | **3** | **4669,26** | **--** | **14008** | **--** | **594** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *197,98* | | *594* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *197,98* | | | | *594* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *389,38* | | *1168* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15770* | | | | |
| **4** | **24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Знаки дорожные односторонние треу гольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | **24** | **5025,56** | **--** | **120613** | **--** | **5114** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,08* | | *5114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *213,08* | | | | *5114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,09* | | *10058* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135785* | | | | |
| **5** | **24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Знаки дорожные односторонние кругл ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002** | **2** | **5254,39** | **--** | **10509** | **--** | **446** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *222,79* | | *446* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *222,79* | | | | *446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *438,17* | | *876* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11831* | | | | |
| **6** | **24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Знаки дорожные односторонние квад ратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращаю щей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | **17** | **6060,47** | **--** | **103028** | **--** | **4368** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *256,96* | | *4368* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *256,96* | | | | *4368* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *505,39* | | *8592* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115988* | | | | |
| **7** | **11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Столбики сигнальные. Уст ановка** | **66** | **1241,17** | **629,18** | **81917** | **41526** | **30875** | **0,64** | **42** |
| | | **шт.** | | **454,46** | **206,05** | **29995** | **13599** | **60,3** | **0,19** | **13** |
| | | *Накладные расходы -* | | *467,80* | | *30875* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *398,29* | | | | *26287* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,51* | | | | *4588* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,72* | | *9023* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121815* | | | | |
| 8 | ТЦЕНА фирмы | **Столбики сигнальные металлические СС** | 66 | 937,50 | -- | 61875 | -- | 2624 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,75* | | *2624* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,75* | | | | *2624* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,18* | | *5160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69658* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 867136 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Гравиных объездных автодорог О-1 (Локальная смета №7-2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 9 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. План ировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | 2907,5 | 30,66 | 12,67 | 89144 | 36831 | 40864 | 0,03 | 81 |
| | | м2 спланированной площади | | 17,99 | 2,71 | 52313 | 7883 | 59,1 | -- | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,05* | | *40864* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *12,24* | | | | *35576* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,82* | | | | *5288* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,58* | | *10401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *140408* | | | | |
| | | **Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 10 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Знаки дорожныена металлических стойках. Установка** | 13 | 3267,34 | 688,46 | 42475 | 8950 | 21769 | 3,20 | 42 |
| | | шт. | | 2291,65 | 152,03 | 29791 | 1976 | 60,3 | 0,15 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1674,55* | | *21769* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *1473,54* | | | | *19156* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *201,01* | | | | *2613* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,35* | | *5140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69384* | | | | |
| 11 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80 (стойки СКМ 2.40)** | 60 | 727,87 | -- | 43672 | -- | 1852 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,86* | | *1852* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,86* | | | | *1852* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,70* | | *3642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49166* | | | | |
| 12 | 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | 13 | 5025,56 | -- | 65332 | -- | 2770 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,08* | | *2770* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *213,08* | | | | *2770* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,09* | | *5448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73550* | | | | |
| 13 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Столбики сигнальные. Уст ановка** | 24 | 1241,17 | 629,18 | 29788 | 15100 | 11227 | 0,64 | 15 |
| | | шт. | | 454,46 | 206,05 | 10907 | 4945 | 60,3 | 0,19 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *467,80* | | *11227* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *398,29* | | | | *9559* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,51* | | | | *1668* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,72* | | *3281* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44296* | | | | |
| 14 | ТЦЕНА фирмы | **Столбики сигнальные мет аллические СС** | 24 | 937,50 | -- | 22500 | -- | 954 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,75* | | *954* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,75* | | | | *954* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,18* | | *1876* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25330* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 402135 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Водоотводные канавы (Локальная смета №7-6-1)** | | | | | | | | |
| | | **Водоотводные канавы по главным улицам протяженность 1516,25 м** | | | | | | | | |
| 15 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Снятие растительного слоя** | 379,04 | 18,86 | 18,86 | 7147 | 7147 | 1696 | -- | -- |
| | | м3 гр унта | | -- | 5,96 | -- | 2261 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,47* | | *1696* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,53* | | | | *1336* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,95* | | | | *360* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,87* | | *707* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9550* | | | | |
| 16 | 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | 568,56 | 58,33 | -- | 33164 | -- | 1406 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *1406* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *1406* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *2766* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37336* | | | | |
| 17 | 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Нарезка водоотводной к анавы** | 166,81 | 95,89 | 90,59 | 15995 | 15111 | 3802 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 5,24 | 25,16 | 874 | 4197 | 59,1 | 0,02 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,79* | | *3802* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,97* | | | | *2997* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,83* | | | | *805* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,49* | | *1584* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21381* | | | | |
| **18** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **266,9** | **58,33** | **--** | **15568** | **--** | **660** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *660* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *1298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17526* | | | | |
| **19** | **11-010102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **545,85** | **12,10** | **10,28** | **6605** | **5612** | **1978** | **--** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1,78** | **3,27** | **973** | **1783** | **59,1** | **--** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *1978* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *1629* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *349* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *687* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9269* | | | | |
| | | **Водоотводные канавы по объездным улицам протяженность 2226,7 м** | | | | | | | | |
| **20** | **11-010104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м Снятие растительного слоя** | **556,67** | **18,86** | **18,86** | **10496** | **10496** | **2491** | **--** | **--** |
| | | **м3 гр унта** | | **--** | **5,96** | **--** | **3320** | **59,1** | **0,01** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,47* | | *2491* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,53* | | | | *1962* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,95* | | | | *528* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,87* | | *1039* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14025* | | | | |
| **21** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **835** | **58,33** | **--** | **48706** | **--** | **2065** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *2065* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *2065* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *4062* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54833* | | | | |
| **22** | **11-010102-0307 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Нарезка водоотводной к анавы** | **244,94** | **95,89** | **90,59** | **23487** | **22189** | **5583** | **0,01** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **5,24** | **25,16** | **1284** | **6163** | **59,1** | **0,02** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,79* | | *5583* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,97* | | | | *4401* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,83* | | | | *1182* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,49* | | *2326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31396* | | | | |
| **23** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **391,9** | **58,33** | **--** | **22860** | **--** | **969** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *969* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *969* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *1906* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25736* | | | | |
| **24** | **11-010102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работана отвале** | **801,61** | **12,10** | **10,28** | **9700** | **8241** | **2904** | **--** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **1,78** | **3,27** | **1428** | **2619** | **59,1** | **--** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *2904* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *2392* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *513* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *1008* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13613* | | | | |
| | | **Водоотводные канавы вдоль линии жилой застройки прот яженность 3959,26 м** | | | | | | | | |
| **25** | **11-010104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м Снятие растительного слоя** | **989,82** | **18,86** | **18,86** | **18663** | **18663** | **4428** | **--** | **--** |
| | | **м3 гр унта** | | **--** | **5,96** | **--** | **5904** | **59,1** | **0,01** | **5** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,47* | | *4428* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,53* | | | | *3489* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,95* | | | | *939* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,87* | | *1847* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24939* | | | | |
| **26** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **1484,73** | **58,33** | **--** | **86604** | **--** | **3672** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *3672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *3672* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *7222* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97498* | | | | |
| **27** | **11-010102-0307 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 Нарезка водоотводной к анавы** | **435,53** | **95,89** | **90,59** | **41762** | **39454** | **9928** | **0,01** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **5,24** | **25,16** | **2283** | **10958** | **59,1** | **0,02** | **10** |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,79* | | *9928* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,97* | | | | *7825* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,83* | | | | *2102* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,49* | | *4135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55825* | | | | |
| **28** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **696,85** | **58,33** | **--** | **40647** | **--** | **1723** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,47* | | *1723* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,47* | | | | *1723* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,86* | | *3390* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45760* | | | | |
| **29** | **11-010102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работана отвале** | **1425,35** | **12,10** | **10,28** | **17248** | **14653** | **5164** | **--** | **4** |
| | | **м3 грунта** | | **1,78** | **3,27** | **2540** | **4656** | **59,1** | **--** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,62* | | *5164* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,98* | | | | *4253* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,64* | | | | *912* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,26* | | *1793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24205* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **482892** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **1752164** | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | Тенге | | **1,3%** | **1774942** | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | Тенге | | **0,63%** | **1786124** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2017г.** | | Тенге | | **1,06978** | **955379** | | | | |
| | **в том числе в текущих ценах на 2018г.** | | Тенге | | **1,14474** | **1022327** | | | | |
| | **Итого с резервом средств на непредвиденные расходы** | | | | | **2018363** | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | **2260566** | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | **1 534 088** | | | | |

## Наружное газоснабжение (Локальная смета №6-4-1)

**Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 15 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **1,875** | **15860,52** | **649,56** | **29738** | **1218** | **2238** | **1,35** | **3** |
| | | **м3** | | **884,45** | **146,58** | **1658** | **275** | **48,5** | **0,18** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1193,74* | | *2238* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *938* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *693,69* | | | | *1301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1364,34* | | *2558* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34534* | | | | |
| **2** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочны е толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади до 6 м** | **0,015** | **26790,43** | **1088,03** | **402** | **16** | **63** | **8,06** | **--** |
| | | **м3** | | **5845,03** | **254,61** | **88** | **4** | **48,5** | **0,31** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4219,67* | | *63* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2958,33* | | | | *44* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1261,35* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2480,81* | | *37* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *503* | | | | |
| 3 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 69 | 566,45 | -- | 39085 | -- | 25736 | 0,89 | 61 |
| | | м3 грунта | | 566,45 | -- | 39085 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *25736* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *334,77* | | | | *23099* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,21* | | | | *2637* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *5186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70007* | | | | |
| 4 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 69 | 2051,84 | -- | 141577 | -- | 6003 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,00* | | *6003* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,00* | | | | *6003* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,11* | | *11806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *159386* | | | | |
| 5 | 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установкачугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы) | 0,00375 | 250425,93 | 8239,68 | 939 | 31 | 103 | 32,70 | -- |
| | | т | | 23417,78 | 2682,67 | 88 | 10 | 62,1 | 2,69 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27513,67* | | *103* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *16208,38* | | | | *61* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11305,29* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22235,17* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1126* | | | | |
| 6 | 23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ковер | 15 | 385,75 | -- | 5786 | -- | 245 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,36* | | *245* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,36* | | | | *245* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,17* | | *483* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6514* | | | | |
| 7 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка мелких констр укций /подоконников, сливов, парапетов и др./ масс ой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6) | 30 | 1334,01 | 34,21 | 40020 | 1026 | 17102 | 1,03 | 31 |
| | | шт | | 785,51 | 7,76 | 23565 | 233 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *570,07* | | *17102* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *492,62* | | | | *14779* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *77,45* | | | | *2323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *152,33* | | *4570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61692* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Блоки иплиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскос тью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 1,70625 | 30397,15 | -- | 51865 | -- | 2199 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *2199* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1288,84* | | | | *2199* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2534,88* | | *4325* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58389* | | | | |
| 9 | 11-240108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 м м. Установка | 15 | 9975,94 | 2879,48 | 149639 | 43192 | 82448 | 7,86 | 118 |
| | | шт. | | 6935,78 | 901,83 | 104037 | 13527 | 62,1 | 0,90 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5496,50* | | *82448* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4867,16* | | | | *73007* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *629,35* | | | | *9440* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1237,80* | | *18567* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *250653* | | | | |
| 10 | 13-121401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг1. Монтаж оборудования комплект | 15 | 7614,21 | 1062,73 | 114213 | 15941 | 45431 | 7,00 | 105 |
| | | комплект | | 6090,77 | 302,88 | 91362 | 4543 | 40,6 | 0,32 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3028,73* | | *45431* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *2595,82* | | | | *38937* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *432,91* | | | | *6494* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *851,43* | | *12772* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *172415* | | | | |
| | | **Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт** | | | | | | | | |
| 11 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,125 | 15860,52 | 649,56 | 1983 | 81 | 149 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 884,45 | 146,58 | 111 | 18 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1193,74* | | *149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *500,05* | | | | *63* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *693,69* | | | | *87* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1364,34* | | *171* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2303* | | | | |
| 12 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочны е толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади до 6 м | 0,001 | 26790,43 | 1088,03 | 27 | 1 | 4 | 8,06 | -- |
| | | м3 | | 5845,03 | 254,61 | 6 | -- | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4219,67* | | *4* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2958,33* | | | | *3* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1261,35* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2480,81* | | *2* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34* | | | | |
| **13** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **4,6** | **566,45** | **--** | **2606** | **--** | **1716** | **0,89** | **4** |
| | | **м3 грунта** | | **566,45** | **--** | **2606** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *372,99* | | *1716* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *334,77* | | | | *1540* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,21* | | | | *176* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,16* | | *346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4667* | | | | |
| **14** | **21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **4,6** | **2051,84** | **--** | **9438** | **--** | **400** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,00* | | *400* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,00* | | | | *400* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,11* | | *787* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10625* | | | | |
| **15** | **11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)** | **0,00025** | **250425,93** | **8239,68** | **63** | **2** | **7** | **32,70** | **--** |
| | | **т** | | **23417,78** | **2682,67** | **6** | **1** | **62,1** | **2,69** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *27513,67* | | *7* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *16208,38* | | | | *4* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11305,29* | | | | *3* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22235,17* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75* | | | | |
| **16** | **23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Ковер** | **1** | **385,75** | **--** | **386** | **--** | **16** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,36* | | *16* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,36* | | | | *16* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,17* | | *32* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *435* | | | | |
| **17** | **11-070512-0111 РСНБ РК 2015** | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ масс ой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)** | **2** | **1334,01** | **34,21** | **2668** | **68** | **1140** | **1,03** | **2** |
| | | **шт** | | **785,51** | **7,76** | **1571** | **16** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *570,07* | | *1140* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *492,62* | | | | *985* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *77,45* | | | | *155* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *152,33* | | *305* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4113* | | | | |
| 18 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Блоки иплиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/** | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,11375 | 30397,15 | -- | 3458 | -- | 147 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *147* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1288,84* | | | | *147* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2534,88* | | *288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3893* | | | | |
| 19 | 11-240108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 11630,62 | 3443,81 | 11631 | 3444 | 6332 | 9,03 | 9 |
| | | | | 7969,18 | 1049,97 | 7969 | 1050 | 62,1 | 1,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6331,50* | | *6332* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *5600,89* | | | | *5601* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *730,62* | | | | *731* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1436,97* | | *1437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19399* | | | | |
| 20 | 13-121401-0101 РСНБ РК 2015 | **Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг1. Монтаж оборудования** | | | | | | | | |
| | | комплект | 1 | 7614,21 | 1062,73 | 7614 | 1063 | 3029 | 7,00 | 7 |
| | | | | 6090,77 | 302,88 | 6091 | 303 | 40,6 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3028,73* | | *3029* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *2595,82* | | | | *2596* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *432,91* | | | | *433* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *851,43* | | *851* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11494* | | | | |
| 21 | 23-040105-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м** | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 16669,59 | -- | 16670 | -- | 707 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *706,79* | | *707* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *706,79* | | | | *707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1390,11* | | *1390* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18767* | | | | |
| 22 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 807,40 | 491,67 | 1615 | 983 | 687 | 0,41 | 1 |
| | | | | 315,73 | 162,15 | 631 | 324 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,58* | | *687* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *296,77* | | | | *594* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,82* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,08* | | *184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2486* | | | | |
| **23** | **23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **2** | **2686,46** | **--** | **5373** | **--** | **228** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,91* | | *228* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,91* | | | | *228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *224,03* | | *448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6049* | | | | |
| **24** | **21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Пена монтажная для герметизации ст ыков, баллончик емкостью 750 мл** | **1** | **774,63** | **--** | **775** | **--** | **33** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *33* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *33* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *65* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *872* | | | | |
| **25** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **94** | **1484,20** | **79,63** | **139514** | **7485** | **72742** | **1,47** | **138** |
| | | **шт.** | | **1121,07** | **8,09** | **105380** | **760** | **60,4** | **0,01** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *773,85* | | *72742* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *682,01* | | | | *64109* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *91,85* | | | | *8634* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,64* | | *16981* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *229237* | | | | |
| | | **Футляр** | | | | | | | | |
| **26** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас са В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапе цеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоски е, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2 4476-80/** | **1,64** | **30397,15** | **--** | **49851** | **--** | **2114** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1288,84* | | *2114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1288,84* | | | | *2114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2534,88* | | *4157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56122* | | | | |
| | | **Узел выхода диаметром 32 мм - 88 шт** | | | | | | | | |
| **27** | **11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устро йство** | **17,6** | **18234,48** | **689,83** | **320927** | **12141** | **46266** | **4,90** | **86** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 3509,09 | 161,32 | 61760 | 2839 | 48,5 | 0,20 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2628,77* | | *46266* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1780,15* | | | | *31331* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *848,62* | | | | *14936* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1669,06* | | *29375* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *396569* | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка опозновательных знаков на металлических стойках | 10 | 3267,34 | 688,46 | 32673 | 6885 | 16745 | 3,20 | 32 |
| | | шт | | 2291,65 | 152,03 | 22916 | 1520 | 60,3 | 0,15 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1674,55* | | *16745* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *1473,54* | | | | *14735* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *201,01* | | | | *2010* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,35* | | *3954* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53372* | | | | |
| 29 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Отдельные конструктив ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г нутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т (стойки) | 0,0832 | 387491,40 | -- | 32239 | -- | 1367 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,64* | | *1367* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16429,64* | | | | *1367* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32313,68* | | *2688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36294* | | | | |
| 30 | 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года | Знаки опознователь ные индивидуального проектирования со светоотражаю щей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | 3,976 | 15692,52 | -- | 62393 | -- | 2645 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,36* | | *2645* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *665,36* | | | | *2645* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1308,63* | | *5203* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70242* | | | | |
| 31 | 11-240202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | 1 | 88349,69 | 1398,78 | 88350 | 1399 | 7265 | 6,43 | 6 |
| | | врезка | | 5435,66 | -- | 5436 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7264,70* | | *7265* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3375,55* | | | | *3376* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3889,15* | | | | *3889* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7649,15* | | *7649* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103264* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | Коммуникации подземные. Подвеш ивание при пересечении их трассой трубопровода. Пл ощадь сечения коробов до 0,1 м2 | 15 | 3130,76 | 678,64 | 46961 | 10180 | 12463 | 1,17 | 18 |
| | | м короба | | 837,88 | 240,57 | 12568 | 3609 | 62,1 | 0,26 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *830,86* | | *12463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *669,72* | | | | *10046* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *161,14* | | | | *2417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *316,93* | | *4754* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64178* | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1868260 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | 1,3% | 1892547 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | Тенге | | 1,17% | 1914690 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2017г. | | Тенге | | 1,06978 | 1024147 | | | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2018г. | | Тенге | | 1,14474 | 1095914 | | | | |
| | Итого с резервом средств на непредвиденные расходы | | | | | 2163645 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | 2423283 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | 1644512 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | 4 016 469,87 | | | | |

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ Сатыраев Н.

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"

_____ Абишев А.Т.