Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 28 » декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Талас-Құрылыс», Жамбылская область Таласский район, Аккольский сельский округ, с. Акколь ул. Конаева №64

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5 по адресу город Тараз улица Байзак батыра 192»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является «Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5 по адресу город Тараз улица Байзак батыра 192» Танатаров А.Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектная группа «НЕО» лицензия № 0001423 от 17.10.2018 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Областная специализированная дестко-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области» №001 от 14.10.2019г.

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание относится к II уровню ответственности технический сложный (Согласно правилам определения общего порядка отнесения зданий и

сооружений, к технически или технологический сложным объектам, утвержденного приказом №165 от 28.02.2015 г. Министерства Национальной экономики Республики Казахстан). Здание спортзала двухэтажное, без подвала, в плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 13.0х30,0м. Высота спортзала на первом и втором этажах - 4.0 м до низа до низа покрытия. На первом этаже размещены - зал для занятия боксом, раздевалки с санузлом и душевыми, тренерская и инвентарная. Наружная отделка перехода - Наружный металлосайдингом. Окна выполнить из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99. Внутреннею отделку выполнить согласно таблице «Ведомость отделки помещений» лист АС-22. Конструктивная система здания спортзала - рамно-связевая из легких металлических конструкций. В конструктивном отношении приняты следующие конструктивные элементы: Фундамент - Фундаменты под стойки каркаса столбчатые из бетона класса В-25. Фундаменты по стены - ленточные железобетонные из бетона кл.В7,5,морозостойкость F50.Каркас запроектирован в виде рамно-связевой железобетонной конструкции с жесткими узлами;
Каркас здания состоит из следующих конструктивных элементов:
а) стойки каркаса - железобетонные колоны; б) ригели каркаса - на первом этаже железобетонные, на втором этаже металлические фермы, г) стены наружные толщиной 380 мм- из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530-2012 на растворе М50. д) перегородки - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/ГОСТ530-2012 на растворе М25; е) перекрытие- перекрытие первого этажа - сборные железобетонные плиты. Перекрытие второго этажа - дощатое. ж) перемычки-монолитные железобетонные из бетона кл.В15. з) окна - индивидуальные металлопластиковые; и) двери - индивидуальные, металлопластиковые, металлические утепленные. к) крыша чердачная односкатная с кровлей из металлочерепицы по металлическим стропильным конструкциям л) утеплитель-ISOVER OL-TOP толщиной 160 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования – не требуется;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020г.;
(месяц, год)
окончание работ сентябрь 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;
фактически 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- не требуется.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5 по адресу город Тараз улица Байзак батыра 192»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимаетна себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объектасогласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Талас-Құрылыс» Нурмашев Ержан Талапович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,)

дата «____» _____ 2020 г.

М.П.