Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбыл

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 10 сентября 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	67 029 839,46	67 029 839,46				7 181 768,51	67 029 839,46
2	Аванс	20 108 951,84	20 108 951,84					20 108 951,84
3		3 351 491,97	3 351 491,97					3 351 491,97
4	**Итого к оплате**	**43 569 395,65**	**43 569 395,65**					**43 569 395,65**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

ТОО _____ **Абдраимов Т.**

Форма 2В

Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 на 10 сентября 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01. Административное здание. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		320,14	216,65	--	69359	--	--	49938	128841
		НР - 72%; СП - 8%				216,65	--	69359	--		9544	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		165	192,37	--	31741	--	--	26663	63077
		НР - 84%; СП - 8%				192,37	--	31741	--		4672	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=4	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		330	588,01	0,94	194042	310	--	139487	360211
		НР - 72%; СП - 8%				587,07	--	193732	--		26682	
4	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/	м2 стяжки		330	192,45	69,54	63508	22948	--	42279	114250
		НР - 92%; СП - 8%				122,91	16,35	40560	5396		8463	
5	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытия. Утепление керамзитом,Разборка демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/	м3 утеплителя		51,55	2542,27	1171,55	131054	60393	--	78598	226424
		НР - 92%; СП - 8%				1370,72	286,55	70661	14772		16772	
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		2	1858,71	110,12	3717	220	--	2587	6809
		НР - 72%; СП - 8%				1748,59	47,80	3497	96		504	

7	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,15	1209,57	33,84	3810	107	--	2585	6907
		НР - 69%; СП - 8%			1175,74	13,50	3704	43		512	
8	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	7,56	1295,89	32,08	9797	243	--	6659	17772
		НР - 69%; СП - 8%			1263,81	12,67	9554	96		1316	
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	46	1858,71	110,12	85501	5066	--	59496	156597
		НР - 72%; СП - 8%			1748,59	47,80	80435	2199		11600	
10	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1	1659,25	157,51	1659	158	--	1327	3225
		НР - 84%; СП - 8%			1501,74	78,02	1502	78		239	
11	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	1245,22	54,46	21169	926	--	14875	38927
		НР - 72%; СП - 8%			1190,75	24,51	20243	417		2883	
12	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	12,3	847,13	--	10420	--	--	7502	19356
		НР - 72%; СП - 8%			847,13	--	10420	--		1434	
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1245,22	54,46	7471	327	--	5250	13739
		НР - 72%; СП - 8%			1190,75	24,51	7145	147		1018	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	993,40	13,62	3974	54	--	3618	8198
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	3919	13		607	
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	25,04	733,59	29,30	18369	734	--	12959	33835
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	17635	363		2506	
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.15ММ	м3	0,3756	14793,14	6269,24	с	2355	--	3548	9832
		НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	3202	1022		728	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	110,53	300,75	17,50	33242	1934	--	23231	60991
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	31307	958		4518	

18	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	110,53	64,66	--	7147	--	--	5146	13276
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	7147	--		983	
19	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	140,16	1690,13	569,24	236889	79784	--	138275	405177
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	157105	34944		30013	
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	45,73	733,59	29,30	33547	1340	--	23667	61791
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	32207	664		4577	
21	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ	м3	1,3719	14793,14	6269,24	20295	8601	--	12959	35914
		НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	11694	3733		2660	
22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	30,67	1690,13	569,24	51836	17459	--	30257	88661
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	34378	7646		6568	
23	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	160,73	98,66	2,65	15858	425	--	11263	29291
		НР - 72%; СП - 8%			96,02	1,31	15433	211		2170	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
24	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	220,78	192,37	--	42472	--	--	35676	84400
		НР - 84%; СП - 8%			192,37	--	42472	--		6252	
25	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1381,51	150,05	--	207301	--	--	149257	385083
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	207301	--		28525	
26	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	826,75	187,99	--	155420	--	--	111902	288708
		НР - 72%; СП - 8%			187,99	--	155420	--		21386	
27	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	61,2	691,60	52,62	42326	3220	--	29182	77228
		НР - 72%; СП - 8%			638,98	23,27	39106	1424		5721	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
28	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	100	92,00	--	9200	--		--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
29	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	100	336,00	--	33600	--		--	36288
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1550280	206603	--	1028186	2784744
							1300877	74220	--	206277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536673				
	Всего заработная плата		Тенге					1361701			
	Транспортные расходы		Тенге				42800				

		Накладные расходы	Тенге				1018942					
		Сметная прибыль	Тенге				204449					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2760064					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1528
		Сметная заработная плата	Тенге					1361701				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13607					
	Всего заработная плата		Тенге					13396				
		Накладные расходы	Тенге				9243					
		Сметная прибыль	Тенге				1828					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24679					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					13396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2784742					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1541
		Сметная заработная плата	Тенге					1375097				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОТОЛОК										
30	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"**	**м2 отделываемой поверхности**	**774,16**	**883,19**	**4,58**	**683733**	**3546**	**303399**	**302286**	**1064901**
		НР - 80%; СП - 8%			**486,71**	**1,38**	**376788**	**1069**		**78882**	
31	**Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**774,16**	**-186,75**	**-1,24**	**-144577**	**-959**	**-5895**	**-110539**	**-275526**
		НР - 80%; СП - 8%			**-177,90**	**-0,58**	**-137723**	**-451**		**-20409**	
32	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**774,16**	**723,08**	**4,55**	**559782**	**3521**	**143920**	**331191**	**962250**
		НР - 80%; СП - 8%			**532,63**	**2,13**	**412341**	**1647**		**71278**	
33	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**36,92**	**2185,11**	**13,61**	**80674**	**502**	**39483**	**36786**	**126857**
		НР - 90%; СП - 8%			**1102,09**	**4,97**	**40689**	**184**		**9397**	
		СТЕНЫ									
34	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**254,2**	**1352,24**	**72,65**	**343740**	**18467**	**105939**	**186823**	**573008**
		НР - 80%; СП - 8%			**862,84**	**55,84**	**219334**	**14195**		**42445**	
35	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"**	**м2 отделываемой поверхности**	**1492,41**	**1077,44**	**11,52**	**1607981**	**17193**	**604123**	**793449**	**2593544**
		НР - 80%; СП - 8%			**661,12**	**3,45**	**986665**	**5146**		**192114**	

36	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1492,41	-137,87 -129,27	-0,98 -0,46	-205757 -192930	-1462 -689	-11365	-154895 -28852	-389505
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1492,41	598,11 423,93	4,29 2,01	892621 632677	6401 2996	253543	508539 112093	1513253
38	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	85,2	4791,53 2254,00	18,68 8,77	408238 192041	1591 747	214606	154230 44997	607466
39	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	17,8	812,68 788,39	12,78 5,90	14466 14033	227 105	206	12725 2175	29365
40	С121-070508-0104 2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 *СП - 8%*	100 м2	0,178	127090,00 --	-- --	22622 --	-- --	22622	-- 1810	24432
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ									
41	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,6	2881,06 2051,34	41,92 20,76	200522 142773	2918 1445	54831	115375 25272	341168
42	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	69,6	1077,44 661,12	11,52 3,45	74990 46014	802 240	28174	37003 8959	120952
43	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	-137,87 -129,27	-0,98 -0,46	-9596 -8997	-68 -32	-531	-7224 -1346	-18165
44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	598,11 423,93	4,29 2,01	41628 29506	299 140	11823	23716 5228	70572
		ОБШИВКА СТОЯКОВ = 1ШТ									

45	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,041605	30612,81 21892,50	988,13 433,44	1274 911	41 18	322	836 169	2278
46	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,041605	47186,00 --	-- --	1963 --	-- --	1963	-- 157	2120
47	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,041605	8110,51 1968,36	39,75 16,51	337 82	2 1	253	74 33	445
48	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка гипсокартонными листами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,14	812,68 788,39	12,78 5,90	1739 1687	27 13	25	1530 262	3530
49	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	2,1935	406,00 --	-- --	891 --	-- --	891	-- 71	962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4577271 2755892	53047 26773	1768332 --	2231905 544735	7353907
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4577271				
		Материалы	Тенге				1742857				
		Всего заработная плата	Тенге					2782665			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25476				
		Накладные расходы	Тенге				2231904				
		Сметная прибыль	Тенге				544734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7353910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2476
		Сметная заработная плата	Тенге					2782665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7353910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2476
		Сметная заработная плата	Тенге					2782665			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
50	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	19,8	2244,61 1071,50	163,49 75,34	44443 21216	3237 1492	19990	20437 5190	70070
51	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,15	3149,18 1364,24	163,86 73,42	472 205	25 11	242	194 53	720

52	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	19,8	21768,00	--	431006	--	431006	--	465487
		СП - 8%			--	--	--	--		34481	
53	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,15	23325,00	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
54	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,35	1063,14	4,70	1435	6	1141	262	1833
		НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	288	3		136	
55	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,35	1132,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,9	3046,22	13,62	36250	162	24429	10762	50773
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	11659	39		3761	
		ДВЕРИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ									
57	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,76	2395,86	48,34	20988	423	3399	11961	35585
		НР - 69%; СП - 8%			1959,57	19,29	17166	169		2636	
58	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,76	30610,00	--	268144	--	268144	--	289595
		СП - 8%			--	--	--	--		21451	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
59	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	87,57	1597,80	73,28	139919	6418	44080	82930	240678
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	89421	2724		17828	
60	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	62,37	4292,00	--	267692	--	267692	--	289107
		СП - 8%			--	--	--	--		21415	
61	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	25,2	4292,00	--	108158	--	108158	--	116811

		СП - 8%			--	--	--	--		8653	
62	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	55	5436,00	--	298980	--	298980	--	322898
		СП - 8%			--	--	--	--		23918	
63	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,66	2091,74	179,02	20206	1729	9341	8920	31457
		НР - 90%; СП - 8%			945,76	80,28	9136	775		2330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1642722	12001	1481629	135466	1920443
							149091	5212	--	142254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054611				
	Материалы		Тенге				99224				
	Всего заработная плата		Тенге					136969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				811884				
		Накладные расходы	Тенге				123506				
		Сметная прибыль	Тенге				94249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					136969			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588111				
	Материалы		Тенге				3399				
	Всего заработная плата		Тенге					17335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567124				
		Накладные расходы	Тенге				11961				
		Сметная прибыль	Тенге				48006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				648078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1920444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					154303			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ТИП Дк = 26,04М2									
64	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.20ММ	м2 стяжки	26,04	955,31	27,35	24876	712	13712	10139	37816
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	10452	333		2801	
		ТИП Дб = 210,16М2									
65	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	210,16	636,13	26,60	133689	5590	63257	63481	212944
		НР - 94%; СП - 8%			308,54	12,80	64842	2690		15774	
66	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	210,16	644,09	44,08	135363	9265	53887	68832	220530
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	72211	1014		16336	
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ	м2 стяжки	210,16	667,34	27,30	140249	5736	68973	64136	220736

		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	65540	2690		16351	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	210,16	361,17	18,58	75904	3905	68759	4718	87072
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	3240	1779		6450	
		ТИП Дк = 53,73М2									
69	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.60ММ	м2 стяжки	53,73	955,31	27,35	51329	1470	28292	20920	78029
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	21567	688		5780	
70	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	53,73	1119,65	37,16	60159	1996	56476	2441	67608
		НР - 94%; СП - 8%			31,40	16,93	1687	910		5008	
		ТИП Дл = 162,73М2									
71	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	162,73	2765,03	20,06	449953	3265	387198	57381	547920
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	59490	1554		40587	
72	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	162,73	248,76	2,14	40481	348	27496	11999	56678
		НР - 94%; СП - 8%			77,66	0,78	12637	128		4198	
		ТИП Длн = 160,3М2									
73	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	160,3	955,31	27,35	153137	4385	84408	62413	232793
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	64344	2052		17244	
74	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	160,3	839,73	27,87	134609	4467	126367	5462	151277
		НР - 94%; СП - 8%			23,55	12,70	3775	2036		11206	
75	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом/ ШЕРОХОВАТОЕ, НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ	м2 покрытия	160,3	4481,34	12,90	718359	2067	630497	81490	863836
		НР - 94%; СП - 8%			535,22	5,59	85795	896		63988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2118107	43206	1609322	453412	2777239
							465582	16770	--	205723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2118107				
	Материалы		Тенге				1609319				
	Всего заработная плата		Тенге					482352			
		Накладные расходы	Тенге				453411				
		Сметная прибыль	Тенге				205721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2777239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					482352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2777239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480

		Сметная заработная плата	Тенге					482352				
		РАЗДЕЛ 5. Кровля										
76	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	71,55	30621,67	1423,94	2190980	101883	1870148	224417	2608629
		НР - 92%; СП - 8%			3060,09	349,16	218949	24982		193232	
77	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	467	617,96	99,34	288588	46393	146531	98047	417565
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	95664	10908		30931	
78	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	447	90,20	7,34	40318	3281	35341	2303	46031
		НР - 92%; СП - 8%			3,79	1,81	1696	807		3410	
79	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	447	341,11	14,08	152478	6294	88291	55156	224245
		НР - 92%; СП - 8%			129,51	4,61	57893	2059		16611	
80	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	514,05	679,00	--	349040	--	349040	--	376963
		СП - 8%			--	--	--	--		27923	
81	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	518,52	820,00	--	425186	--	425186	--	459201
		СП - 8%			--	--	--	--		34015	
		Примыкание к парапету									
82	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	23	341,11	14,08	7846	324	4543	2838	11538
		НР - 92%; СП - 8%			129,51	4,61	2979	106		855	
83	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	26,45	679,00	--	17960	--	17960	--	19396
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	

84	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	26,68	820,00	--	21878	--	21878	--	23628
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
85	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки краевые. Устройство	м	23	1864,48	1491,86	42883	34313	--	14367	61830
		НР - 92%; СП - 8%			372,62	306,35	8570	7046		4580	
86	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная изоцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	23	505,00	--	11615	--	11615	--	12544
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
87	С121-130208-0208 2113-0208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,215	8744,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
88	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	3	2443,00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		Парапет сечение б-б, а-а									
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	3046,22	13,62	121849	545	82113	36175	170666
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	39191	130		12642	
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,27405	53524,60	2529,62	14668	693	1102	8965	25524
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	12873	119		1891	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3694498	193725	3062957	442268	4467705
							437815	46158	--	330942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3679830				
	Материалы		Тенге				2226968				
	Всего заработная плата		Тенге					470981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				834887				
		Накладные расходы	Тенге				433303				
		Сметная прибыль	Тенге				329051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4442183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					470981			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14668				
	Материалы		Тенге				1102				
	Всего заработная плата		Тенге					12992			
		Накладные расходы	Тенге				8965				
		Сметная прибыль	Тенге				1891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25524				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					12992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4467707					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									529
		Сметная заработная плата	Тенге					483974				
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД										
121	91	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м3 изоляции**	43,6912	27562,56	2365,80	1204241	103365	46688	828769	2195651
		НР - 76%; СП - 8%			24128,16	830,76	1054188	36297		162641	
122	92	**С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**м3**	42,380464	31946,00	--	1353886	--	1353886	--	1462197
		СП - 8%			--	--	--	--		108311	
123	93	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	558,14	2220,15	32,60	1239154	18193	497584	585306	1970416
		НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	723377	8255		145957	
124	94	**С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015**	**м2**	589,8312	517,00	--	304943	--	304943	--	329338
		СП - 8%			--	--	--	--		24395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4102224	121557	2203101	1414075	5957602
							1777566	44552	--	441304	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4102224				
		Материалы	Тенге				544272				
		Всего заработная плата	Тенге					1822117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1658829				
		Накладные расходы	Тенге				1414074				
		Сметная прибыль	Тенге				441304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5957603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
		Сметная заработная плата	Тенге					1822117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5957603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
		Сметная заработная плата	Тенге					1822117			
		Локальная смета №02-01-02. Административное здание. Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Административное здание. Водопровод и канализация									
1	95	**С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)**	**шт.**	15	575,00	--	8625	--	8625	--	9315
		СП - 8%			--	--	--	--		690	

2	96	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275,00	--	2550	--	2550	--	2754
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
3	97	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	3140,45	34,63	122478	1351	100795	20436	154347
			НР - 98%; СП - 8%			521,33	13,36	20332	521		11433	
	98	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	39	1817,00	--	70863	--	70863	--	76532
			СП - 8%			--	--	--	--		5669	
	99	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
	100	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
	101	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	471,00	--	3768	--	3768	--	4069
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
	102	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41	1287,97	15,53	52807	637	535	50606	111685
			НР - 98%; СП - 8%			1259,38	0,09	51635	4		8273	
	103	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41	114,00	--	4674	--	4674	--	5048
			СП - 8%			--	--	--	--		374	

104	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1682,59	26,11	23556	366	241	22495	49736
		НР - 98%; СП - 8%			1639,25	0,35	22949	5		3684	
105	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	517,00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
106	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	13,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
107	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	100,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
108	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	31,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
109	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	133,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
110	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	7,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
111	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	27,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

	112	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Р ВОДОПРОВОД В1	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1691,07 1637,61	27,05 10,60	3382 3275	54 21	53	3230 529	7142
	113	С123-080307-0103 2308-0307-0103 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ** *СП - 8%*	шт.	2	16511,00 --	-- --	33022 --	-- --	33022	-- 2642	35664
	114	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	6830,00 --	-- --	13660 --	-- --	13660	-- 1093	14753
21	115	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008** *СП - 8%*	м	2	959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
22	116	С123-030103-0701 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009** *СП - 8%*	шт.	2	1083,00 --	-- --	2166 --	-- --	2166	-- 173	2339
23	117	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015 прим.Р ВОДОПРОВОД В1)	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009** *СП - 8%*	шт.	2	758,00 --	-- --	1516 --	-- --	1516	-- 121	1637
24	118	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015 прим.Р ВОДОПРОВОД В1)	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009** *СП - 8%*	шт.	2	758,00 --	-- --	1516 --	-- --	1516	-- 121	1637
25	119	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	22203,00	--	88812	--	88812	--	95917

			СП - 8%			--	--	--	--		7105	
28	120	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	15698,96	220,46	9419	132	7878	1412	11697
			НР - 98%; СП - 8%			2348,28	52,41	1409	31		866	
29	121	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	7178,00	--	4307	--	4307	--	4651
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
30	122	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6	1507,09	10,68	904	6	243	651	1679
			НР - 99%; СП - 8%			1092,03	3,25	655	2		124	
31	123	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,73476	64056,13	1941,00	47066	1426	12264	25870	78770
			НР - 76%; СП - 8%			45423,81	903,00	33376	663		5835	
32	124	С СТС Прайс-листР ВОДОПРОВОД В1)	Гибкая трубчатая изоляция	м	2,5	500,00	--	1250	--	--	--	1250
						--	--	--	--		--	
33	125	С СТС Прайс-листР ВОДОПРОВОД В1)	Гибкая трубчатая изоляция	м	3	500,00	--	1500	--	--	--	1500
						--	--	--	--		--	
			Водомерный узел									
34	126	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3140,45	34,63	9421	104	7753	1572	11873
			НР - 98%; СП - 8%			521,33	13,36	1564	40		879	
35	127	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	1446,00	--	723	--	723	--	781
			СП - 8%			--	--	--	--		58	

36	128	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	1817,00	--	4543	--	4543	--	4906
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
37	129	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	521,86	25,88	522	26	18	480	1082
			НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	478	12		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				526591	4102	384066	126752	705387
								135673	1300	--	52044	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				121834				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121834				
			Сметная прибыль	Тенге				9747				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131581				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47970				
		Материалы		Тенге				12507				
		Всего заработная плата		Тенге					34696			
			Накладные расходы	Тенге				26520				
			Сметная прибыль	Тенге				5959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					34696			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				354037				
		Материалы		Тенге				117274				
		Всего заработная плата		Тенге					102277			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132451				
			Накладные расходы	Тенге				100231				
			Сметная прибыль	Тенге				36341				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				490610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					102277			
		Стоимость прочих работ		Тенге				2750				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2750				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2750				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				705390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					136973			
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
59	130	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	734,17	1,33	6608	12	21	6447	14099
			НР - 98%; СП - 8%			730,58	0,41	6575	4		1044	

60	131	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	708,82	3,24	19138	88	135	18562	40716
			НР - 98%; СП - 8%			700,56	0,95	18915	26		3016	
61	132	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	8,982	310,00	--	2784	--	2784	--	3007
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
	133	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	26,946	929,00	--	25033	--	25033	--	27035
			СП - 8%			--	--	--	--		2003	
	134	С123-020302-1006 2302-0302-1006 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	524,00	--	2096	--	2096	--	2264
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
	135	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1723,00	--	34460	--	34460	--	37217
			СП - 8%			--	--	--	--		2757	
	136	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПРИБОРНЫЙ	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	137	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	138	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

	139	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	ПРОЧИСТКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	140	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	ПРОЧИСТКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	141	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	1045
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
	142	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1286,00	--	2572	--	2572	--	2778
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
72	143	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	КРЕСТОВИНА полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
73	144	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	24	4546,00	--	109104	--	109104	--	117832
			СП - 8%			--	--	--	--		8728	
74	145	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	77,92	1,16	4675	69	25	4490	9898
			НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	4581	--		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				207438	169	177198	29499	255891
								30072	29	--	18955	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				207438				
		Материалы		Тенге				180				
		Всего заработная плата		Тенге					30101			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177017				
			Накладные расходы	Тенге				29499				
			Сметная прибыль	Тенге				18955				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				255892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге					30101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				255892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге					30101				
		РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРЫ											
81	146	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**	**18000,00**	--	**18000**	--	**18000**	--	**19440**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1440**	
82	147	**С123-030102-9903 2303-0102-9903 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)**	**Унитазы напольные керамические шамотированные**	**шт.**	**2**	**43229,00**	--	**86458**	--	**86458**	--	**93375**
			СП - 8%			--	--	--	--		**6917**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**104458**	--	**104458**	--	**112815**
								--	--	--	**8357**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**104458**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**104458**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8357**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**112815**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**112815**				
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
88	148	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**94**	**366,46**	**2,89**	**34447**	**272**	**2996**	**22517**	**61522**
			НР - 72%; СП - 8%			**331,70**	**1,01**	**31179**	**95**		**4557**	
89	149	**Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**9**	**684,38**	**3,26**	**6159**	**29**	--	**4424**	**11430**
			НР - 72%; СП - 8%			**681,12**	**1,61**	**6130**	**15**		**847**	
	150	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**51**	**850,98**	**6,51**	**43400**	**332**	--	**31127**	**80490**
			НР - 72%; СП - 8%			**844,47**	**3,23**	**43068**	**165**		**5962**	
	151	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**522,40**	**5,29**	**1045**	**11**	--	**748**	**1937**
			НР - 72%; СП - 8%			**517,10**	**2,62**	**1034**	**5**		**143**	

	152	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1050,28	16,08	1050	16	--	750	1945
			НР - 72%; СП - 8%			1034,21	7,96	1034	8		144	
93	153	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	649,41	5,90	1299	12	--	931	2408
			НР - 72%; СП - 8%			643,51	2,92	1287	6		178	
94	154	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	1	381,07	5,29	381	5	--	272	706
			НР - 72%; СП - 8%			375,78	2,62	376	3		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				87782	677	2996	60769	160438
								84109	295	--	11883	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87782				
		Материалы		Тенге				2996				
		Всего заработная плата		Тенге					84404			
			Накладные расходы	Тенге				60771				
			Сметная прибыль	Тенге				11884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					84404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				160437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					84404			
		Локальная смета №02-01-03. Административное здание. Электросиловое оборудование и электроосвещения										
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование. Административное здание										
1	155	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25582,77	3740,29	25583	3740	16839	4466	32453
			НР - 72%; СП - 8%			5004,00	1198,84	5004	1199		2404	
2	156	51-080401-0758 5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	136589,00	--	136589	--		--	136589
						--	--	--	--	136589	--	
3	157	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161
			НР - 72%; СП - 8%			1088,37	29,24	1088	29		160	
4	158	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14821,00	--	14821	--	14821	--	16007
			СП - 8%			--	--	--	--		1186	
	159	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3164,84	420,06	9495	1260	1011	5497	16191

		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	137,12	7224	411		1199	
160	С123-070503-0109 2307-0503-0109 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
161	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
162	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
163	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2589,64	24,18	31076	290	16554	10247	44628
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	14232	--		3306	
164	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 32А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
165	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3173,00	--	34903	--	34903	--	37695
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
166	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
167	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
168	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2589,64	24,18	10359	97	5518	3416	14876
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	4744	--		1102	
169	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 32А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
170	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
171	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117

		СП - 8%			--	--	--	--		83	
172	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310,39	144,66	18002	8390	2629	6767	26751
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	6983	2415		1982	
173	С123-060131-1109 2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	1645970,00	--	95466	--	95466	--	103104
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
174	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	431	738,70	346,05	318381	149148	106962	78618	428759
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	62271	46921		31760	
175	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	995808,00	--	61740	--	61740	--	66679
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
176	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	692129,00	--	26993	--	26993	--	29152
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
177	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	268997,00	--	76126	--	76126	--	82216
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
178	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	171877,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
179	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	58	494,05	34,75	28655	2015	7028	14524	46633
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	19612	560		3454	
180	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	431	392,53	15,31	169179	6600	52019	80601	269763
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	110560	1386		19982	
181	С123-010605-0106 2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	58	617,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
182	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	62	225,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
183	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	369	161,00	--	59409	--	59409	--	64162

		СП - 8%			--	--	--	--		83	
172	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310,39	144,66	18002	8390	2629	6767	26751
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	6983	2415		1982	
173	С123-060131-1109 2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	1645970,00	--	95466	--	95466	--	103104
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
174	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	431	738,70	346,05	318381	149148	106962	78618	428759
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	62271	46921		31760	
175	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	995808,00	--	61740	--	61740	--	66679
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
176	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	692129,00	--	26993	--	26993	--	29152
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
177	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	268997,00	--	76126	--	76126	--	82216
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
178	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	171877,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
179	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	58	494,05	34,75	28655	2015	7028	14524	46633
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	19612	560		3454	
180	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	431	392,53	15,31	169179	6600	52019	80601	269763
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	110560	1386		19982	
181	С123-010605-0106 2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	58	617,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
182	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	62	225,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
183	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	369	161,00	--	59409	--	59409	--	64162

			СП - 8%			--	--	--	--		4753	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
	184	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	485,16	22,57	14555	677	8281	4150	20201
			НР - 72%; СП - 8%			186,56	5,56	5597	167		1496	
	185	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	25	332,99	48,44	8325	1211	2450	3605	12884
			НР - 72%; СП - 8%			186,56	13,74	4664	344		954	
	186	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25	221,00	--	5525	--	5525	--	5967
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
	187	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	18	451,75	3,46	8131	62	413	5528	14752
			НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	7656	21		1093	
	188	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	18	419,00	--	7542	--	7542	--	8145
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
	189	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	461,43	4,30	461	4	7	325	849
			НР - 72%; СП - 8%			450,36	1,17	450	1		63	
	190	С123-070220-0516 2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	191	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	36	617,38	--	22226	--	140	13472	38554
			НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	22086	--		2856	
38	192	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	19	76,00	--	1444	--	1444	--	1560
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
39	193	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	17	42,00	--	714	--	714	--	771
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1281004	176270	687756	236301	1627502
								277176	54393	139803	110198	
		Стоимость оборудования		Тенге				139803				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				139803					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1026531					
		Материалы	Тенге				220016					
		Всего заработная плата	Тенге					331569				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353069					
		Накладные расходы	Тенге				236300					
		Сметная прибыль	Тенге				101027					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1363858					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	Тенге					331569				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				114670					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114670					
		Сметная прибыль	Тенге				9174					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				123844					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1627505					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	Тенге					331569				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещения.Административное здание										
		Электроосвещение на отм. -2,800										
40	194	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3919,39**	**1344,01**	**3919**	**1344**	**73**	**2140**	**6544**
			НР - 72%; СП - 8%			**2502,00**	**469,56**	**2502**	**470**		**485**	
41	195	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
42	196	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2589,64**	**24,18**	**12948**	**121**	**6897**	**4270**	**18595**
			НР - 72%; СП - 8%			**1186,00**	**--**	**5930**	**--**		**1377**	
43	197	**Прайс-лист стр.24**	**Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный**	**шт**	**1**	**1607,14**	**--**	**1607**	**--**	**--**	**--**	**1607**
						--	**--**	**--**	**--**	**1607**	**--**	
44	198	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**492,00**	**--**	**1968**	**--**	**1968**	**--**	**2125**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
45	199	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3919,39**	**1344,01**	**3919**	**1344**	**73**	**2140**	**6544**
			НР - 72%; СП - 8%			**2502,00**	**469,56**	**2502**	**470**		**485**	
	200	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	

201	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2589,64	24,18	7769	73	4138	2562	11157
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	3558	--		826	
202	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
203	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
204	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2272,42	831,23	56811	20781	5068	31396	95264
		НР - 72%; СП - 8%			1238,49	505,76	30962	12644		7057	
205	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный OPL/S 4x36	шт	12	6250,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
206	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный ВАТ-2х36	шт	2	1785,71	--	3571	--	3571	--	3857
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
207	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный ВАТ-2х18	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
208	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с 2-мя компактными люминесцентными лампами RKL-2x18	шт	9	892,86	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
209	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с компактными люминесцентными лампами NBT-11x126	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
210	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с указателем "Выход", с автономным питанием "Mars-2211-6"	шт	3	892,86	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
211	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,36Вт"	шт	100	446,43	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
212	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
213	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11,220В,18Вт"	шт	18	446,43	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
214	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24g-3,220В,26Вт"	шт	1	446,43	--	446	--	446	--	482

		СП - 8%			--	--	--	--		36	
215	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	395	738,70	346,05	291788	136690	98028	72051	392946
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	57070	43002		29107	
216	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	171877,00	--	67891	--	67891	--	73323
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
217	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	277	392,53	15,31	108730	4242	33432	51802	173374
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	71056	891		12843	
218	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	277	161,00	--	44597	--	44597	--	48165
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
219	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	378,97	3,46	5306	49	178	3669	9692
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	5079	16		718	
220	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	378,97	3,46	16675	152	560	11530	30461
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	15963	51		2256	
221	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	324,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
222	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	303,00	--	13332	--	13332	--	14399
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
223	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	77	617,38	--	47538	--	298	28816	82463
		НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	47240	--		6108	
224	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	77	76,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		Электроосвещение на отм. 0,000									
225	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
226	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551

		СП - 8%			--	--	--	--		633	
227	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2589,64	24,18	12948	121	6897	4270	18595
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	5930	--		1377	
228	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
229	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
230	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	48	2272,42	831,23	109076	39899	9729	60281	182906
		НР - 72%; СП - 8%			1238,49	505,76	59448	24276		13549	
231	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный OPL/S 4x36	шт	39	6250,00	--	243750	--	243750	--	263250
		СП - 8%			--	--	--	--		19500	
232	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный BAT-2x36	шт	5	1785,71	--	8929	--	8929	--	9643
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
233	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный Arctic-2x36	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
234	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с 2-мя компактными люминесцентными лампами RKL-2x18	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
235	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с компактными люминесцентными лампами NBT-11x126	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
236	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с указателем "Выход", с автономным питанием "Mars-2211-6"	шт	6	892,86	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
237	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,36Вт"	шт	166	446,43	--	74107	--	74107	--	80036
		СП - 8%			--	--	--	--		5929	
238	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
239	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

240	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24g-3,220В,26Вт"	шт	1	446,43	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
241	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	600	738,70	346,05	443222	207630	148904	109445	596881
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	86688	65319		44213	
242	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	171877,00	--	58438	--	58438	--	63113
		СП - 8%			--	--	--	--		4675	
243	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	268997,00	--	69939	--	69939	--	75534
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
244	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	498	392,53	15,31	195479	7626	60106	93131	311698
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	127747	1602		23089	
245	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	498	161,00	--	80178	--	80178	--	86592
		СП - 8%			--	--	--	--		6414	
246	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	451,75	3,46	8131	62	413	5528	14752
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	7656	21		1093	
247	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	559,00	--	15093	--	15093	--	16300
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
248	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	378,97	3,46	2274	21	76	1572	4154
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	2177	7		308	
249	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	378,97	3,46	10611	97	356	7337	19384
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	10158	33		1436	
250	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
251	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581

			СП - 8%			--		--	--		339	
	252	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Выключатель брызгозащищенного исполнения одноклавишный 250А , 10А IP20	шт	14	446,43	--	6250	--	6250	--	6750
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
99	253	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	91	617,38	--	56182	--	353	34055	97456
			НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	55829	--		7219	
100	254	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	77	76,00	--	5852	--	5852	--	6320
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
101	255	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	14	42,00	--	588	--	588	--	635
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**2290571**	**421594**	**1264158**	**528135**	**3043817**
								599995	**149271**	**4821**	**225110**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**4821**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4821**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2160975**				
		Материалы		Тенге				**375655**				
		Всего заработная плата		Тенге					**749267**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**763730**				
			Накладные расходы	Тенге				**528134**				
			Сметная прибыль	Тенге				**215129**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2904238**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**621**
			Сметная заработная плата	Тенге					**749267**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**124775**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**124775**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9982**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**134757**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3043816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**621**
			Сметная заработная плата	Тенге					**749267**			

Локальная смета 03-01-01. Трибуна. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	256	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	421	216,65	--	91210	--	--	65671	169432
			НР - 72%; СП - 8%			216,65	--	91210	--		12551	
2	257	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	155,3	192,37	--	29875	--	--	25095	59369
			НР - 84%; СП - 8%			192,37	--	29875	--		4398	
3	258	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	369,01	216,65	--	79946	--	--	57561	148508
			НР - 72%; СП - 8%			216,65	--	79946	--		11001	

4	259	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	23,5	103,66 98,48	5,18 2,41	2436 2314	122 57	--	1707 331	4474
5	260	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	77,89	691,60 638,98	52,62 23,27	53868 49770	4098 1813	--	37140 7281	98289
6	261	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	м2	7,56	1295,89 1263,81	32,08 12,67	9797 9554	243 96	--	6659 1316	17772
7	262	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	м2	6,3	1209,57 1175,74	33,84 13,50	7620 7407	213 85	--	5170 1023	13813
8	263	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах, Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1858,71 1748,59	110,12 47,80	24163 22732	1432 621	--	16814 3278	44256
9	264	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах, Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1245,22 1190,75	54,46 24,51	29885 28578	1307 588	--	21000 4071	54956
10	265	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	7,675	847,13 847,13	-- --	6502 6502	-- --	--	4681 895	12078
11	266	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,14	993,40 979,78	13,62 3,25	6099 6016	84 20	--	5553 932	12585
12	267	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1245,22 1190,75	54,46 24,51	3736 3572	163 74	--	2625 509	6869
13	268	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	1,175	847,13 847,13	-- --	995 995	-- --	--	717 137	1849
14	269	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,94	993,40 979,78	13,62 3,25	934 921	13 3	--	850 143	1927

15	270	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	130	733,59 704,29	29,30 14,52	95367 91558	3810 1887	--	67280 13012	175659
16	271	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.15ММ** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	1,95	14793,14 8523,90	6269,24 2721,04	28847 16622	12225 5306	--	18419 3781	51047
17	272	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	3,9	14793,14 8523,90	6269,24 2721,04	57693 33243	24450 10612	--	36838 7563	102094
18	273	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,46	1690,13 1120,90	569,24 249,31	127538 84583	42955 18813	--	74445 16159	218141
19	274	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,2638	14793,14 8523,90	6269,24 2721,04	33489 19296	14192 6160	--	21383 4390	59262
20	275	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	25,67	1690,13 1120,90	569,24 249,31	43386 28773	14612 6400	--	25325 5497	74207
21	276	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,7701	14793,14 8523,90	6269,24 2721,04	11392 6564	4828 2095	--	7274 1493	20160
22	277	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	38,5	98,66 96,02	2,65 1,31	3799 3697	102 50	--	2698 520	7016
			ВЫВОЗ МУСОРА									
23	278	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	100	92,00 --	-- --	9200 --	-- --		-- 736	9936
24	279	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	100	336,00 --	-- --	33600 --	-- --		-- 2688	36288
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				791378 623730	124848 54680	-- --	504905 103705	1399987
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				773960				
			Всего заработная плата	Тенге					661268			
			Транспортные расходы	Тенге				42800				
			Накладные расходы	Тенге				493078				
			Сметная прибыль	Тенге				101363				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1368401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
			Сметная заработная плата	Тенге					661268			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17417				
			Всего заработная плата	Тенге					17142			
			Накладные расходы	Тенге				11828				
			Сметная прибыль	Тенге				2340				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	Тенге					17142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1399986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									712
			Сметная заработная плата	Тенге					678410				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
		СТЕНЫ											
29	280	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**181,3**	**1352,24**	**72,65**	**245162**	**13171**	**75558**	**133246**	**408680**
			НР - 80%; СП - 8%			**862,84**	**55,84**	**156433**	**10124**		**30273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**245162**	**13171**	**75558**	**133246**	**408680**
								156433	**10124**	**--**	**30273**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				245162				
		Материалы		Тенге				75558				
		Всего заработная плата		Тенге					166557			
			Накладные расходы	Тенге				133246				
			Сметная прибыль	Тенге				30273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
			Сметная заработная плата	Тенге					166557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				408680					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
			Сметная заработная плата	Тенге					166557				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ											
		ОКНА											
38	281	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**4,05**	**2244,61**	**163,49**	**9091**	**662**	**4089**	**4180**	**14333**
			НР - 90%; СП - 8%			**1071,50**	**75,34**	**4340**	**305**		**1062**	
39	282	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**31,995**	**3149,18**	**163,86**	**100758**	**5243**	**51866**	**41398**	**153529**
			НР - 90%; СП - 8%			**1364,24**	**73,42**	**43649**	**2349**		**11373**	
40	283	**С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,05**	**21768,00**	**--**	**88160**	**--**	**88160**	**--**	**95213**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7053**	
41	284	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**31,995**	**23325,00**	**--**	**746283**	**--**	**746283**	**--**	**805986**

			СП - 8%			--	--	--	--		59703	
42	285	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	30,7	1063,14	4,70	32638	144	25937	5963	41689
			НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	6557	68		3088	
43	286	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	30,7	1132,00	--	34752	--	34752	--	37533
			СП - 8%			--	--	--	--		2780	
44	287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,675	3046,22	13,62	23380	105	15755	6941	32747
			НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	7520	25		2426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1035063	6154	966842	58482	1181030
								62066	2747	--	87485	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1035063				
			Материалы	Тенге				97648				
			Всего заработная плата	Тенге					64813			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				869196				
			Накладные расходы	Тенге				58482				
			Сметная прибыль	Тенге				87484				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1181029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					64813			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1181029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					64813			
			РАЗДЕЛ 5. Металлоконструкция под скамью									
67	288	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**М/Конструкции козырька. Монтаж**	т конструкций	12,27205	82508,50	20916,90	1012548	256693	29896	545242	1682414
			НР - 69%; СП - 8%			59155,50	5235,19	725959	64247		124623	
68	289	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	12,27205	12406,76	1696,66	152256	20822	22357	75294	245754
			НР - 69%; СП - 8%			8888,25	3,61	109077	44		18204	
69	290	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы**	т	12,27205	300000,00	--	3681615	--	3681615	--	3976144
			СП - 8%			--	--	--	--		294529	
70	291	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1470	146,46	3,27	215291	4810	141158	48321	284701
			НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	69323	708		21089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5061710	282325	3875026	668857	6189013
								904359	64999	--	458445	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215291					
	Материалы		Тенге				141158					
	Всего заработная плата		Тенге					70031				
		Накладные расходы	Тенге				48321					
		Сметная прибыль	Тенге				21089					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284701					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге					70031				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4846420					
	Материалы		Тенге				52254					
	Всего заработная плата		Тенге					899327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3681615					
		Накладные расходы	Тенге				620536					
		Сметная прибыль	Тенге				437356					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5904312					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									802
		Сметная заработная плата	Тенге					899327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6189013					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									865
		Сметная заработная плата	Тенге					969358				
		РАЗДЕЛ 6. Фасад										
79	292	**E11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м3 изоляции**	26,48	27562,56	2365,80	729857	62646	28297	502293		1330722
		Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов/ ТОЛЩ.80ММ			24128,16	830,76	638914	21999		98572		
		НР - 76%; СП - 8%										
80	293	**C121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**м3**	25,6856	31946,00	--	820552	--	820552	--		886196
		Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ ISOVER OL-P			--	--	--	--		65644		
		СП - 8%										
81	294	**E11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	331	2220,15	32,60	734869	10789	295087	347110		1168538
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			1296,05	14,79	428993	4895		86558		
		НР - 80%; СП - 8%										
82	295	**C121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015**	**м2**	409,32	517,00	--	211618	--	211618	--		228548
		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80			--	--	--	--		16929		
		СП - 8%										
87	296	**C121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**м2**	120	1870,00	--	224400	--	224400	--		242352
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012			--	--	--	--		17952		
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2721297	73435	1579954	849403		3856356
							1067906	26894	--	285655		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2721297					
	Материалы		Тенге				323384					
	Всего заработная плата		Тенге					1094800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1256571					
		Накладные расходы	Тенге				849404					

		Сметная прибыль	Тенге				285656					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3856356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									934
		Сметная заработная плата	Тенге					1094800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3856356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									934
		Сметная заработная плата	Тенге					1094800				

Локальная смета 07-01. Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	297	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	7000	22,31	10,18	156169	71241	--	116103	294055
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	84928	22575		21782	
2	298	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2000	51,18	18,85	102366	37696	--	83627	200872
			НР - 108%; СП - 8%			32,34	6,38	64670	12762		14879	
3	299	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	700	22,31	10,18	15617	7124	--	11610	29405
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	8493	2258		2178	
4	300	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	350	22,31	10,18	7808	3562	--	5805	14703
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	4246	1129		1089	
5	301	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	400	22,31	10,18	8924	4071	--	6634	16803
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	4853	1290		1245	
6	302	Е12-180101-2501 1218-0101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки	м2 сетки	1724	750,44	--	1293759	--	--	931506	2403286
			НР - 72%; СП - 8%			750,44	--	1293759	--		178021	
7	303	С121-050308-0116 2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1724	334,00	--	575816	--	575816	--	621881
			СП - 8%			--	--	--	--		46065	
8	304	СПрайс-лист СТСПРАЙС-ЛИСТ	Вязальная проволка	т	0,058368	300000,00	--	17510	--	--	--	17510
						--	--	--	--		--	
9	305	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз	м2	499,96	673,38	0,26	336662	129	33297	218373	599438

			НР - 72%; СП - 8%				606,52	0,12	303236	60		44403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2514632**	**123824**	**609113**	**1373658**	**4197953**
									1764185	**40074**	**--**	**309662**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2497121				
			Материалы	Тенге					33297				
			Всего заработная плата	Тенге						1804259			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					575816				
			Накладные расходы	Тенге					1373660				
			Сметная прибыль	Тенге					309662				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4180444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1767
			Сметная заработная плата	Тенге						1804259			
			Стоимость прочих работ	Тенге					17510				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17510				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					17510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4197954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1767
			Сметная заработная плата	Тенге						1804259			
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
20	306	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**780**		**5736,00**	**403,00**	**4474080**	**314340**	**3555240**	**744682**	**5636263**
							775,00	109,00	604500	85020		417501	
21	307	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**390**		**5736,00**	**403,00**	**2237040**	**157170**	**1777620**	**372341**	**2818131**
							775,00	109,00	302250	42510		208750	
22	308	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**430**		**5736,00**	**403,00**	**2466480**	**173290**	**1959940**	**410530**	**3107170**
							775,00	109,00	333250	46870		230161	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9177600**	**644800**	**7292800**	**1527553**	**11561564**
									1240000	**174400**	**--**	**856412**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9177600				
			Материалы	Тенге					7292800				
			Всего заработная плата	Тенге						1414400			
			Накладные расходы	Тенге					1527552				
			Сметная прибыль	Тенге					856412				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11561564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1314
			Сметная заработная плата	Тенге						1414400			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11561564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1314
			Сметная заработная плата	Тенге						1414400			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**59962074**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13832525				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2501508			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						792894			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27145266		
			- Перевозка грузов	Тенге					85600				
			- Прочие затраты	Тенге					20260				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							144625		
			- Накладные расходы	Тенге								11802872	

	- Сметная прибыль		Тенге							4429419	

	Итого с временными		Тенге		1,2%		717 809	60535258				
	Итого с зимними		Тенге		0,7%		423 747	60959005				
	Итого с		Тенге		2%		1 219 180	62178185				
	Итого с НДС				12%		7 461 382	69 639 567,54				

Итого с понижающим коэффициентом **67 029 839,46**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурманбек Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбыл

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 15 октября 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	159 844 255,76	92 814 416,30				9 944 401,75	92 814 416,30
2	Аванс	47 953 276,73	27 844 324,89					27 844 324,89
3	Удержания 5%	7 992 212,79	4 640 720,82					4 640 720,82
4	**Итого к оплате**	**103 898 766,25**	**60 329 370,60**					**60 329 370,60**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

		Отмостка										
365	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	203	847,40 758,66	0,26 0,12	172023 154009	53 24	17961	110904 22634	305561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				41901423 5792134	2931878 792999	33177411 –	7056492 3916633	52874548	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41901423					
		Материалы	Тенге				33177411					
		Всего заработная плата	Тенге					6585133				
		Накладные расходы	Тенге				7056492					
		Сметная прибыль	Тенге				3916633					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52874548					6124
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6585133				
		Сметная заработная плата	Тенге				52874548					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге									6124
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6585133				
		Сметная заработная плата	Тенге									82730473
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					11459269					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4192416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1247490				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						46184220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				64414					
		- Перевозка грузов	Тенге				1794350					
		- Прочие затраты	Тенге						1106053			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							12016422		
		- Накладные расходы	Тенге							5913328		
		- Сметная прибыль	Тенге									

Итого с временными	Тенге		1,2%		979 493	82603913			
Итого с зимними	Тенге		0,7%		578 227	83182140			
Итого с	Тенге		2%		1 663 643	86096461			
Итого с НДС			12%		10 331 575	96 428 036,59			
Итого с понижающим						**92 814 416,30**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласКурылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбыл

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3 на декабрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	185 339 840,00	25 495 584,24				2 731 669,74	25 495 584,24
2	Аванс	27 757 627,11	7 648 675,27					7 648 675,27
3	Удержания 5%	4 626 271,18	1 274 779,21					1 274 779,21
4	**Итого к оплате**	**152 955 941,71**	**16 572 129,76**					**16 572 129,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

ТОО _____ **Абдраимов Т.**

Форма 2В

Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 на декабрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД										
1	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/ +ОТКОСЫ**	м2	608,14		1006,91	4,45	612345	2705	202012	327051	1014548
		НР - 80%; СП - 8%				670,29	1,95	407628	1186		75152	
2	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	608,14		161,84	1,34	98422	814	54538	34749	143825
		НР - 80%; СП - 8%				70,82	0,60	43070	366		10654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					710767	3519	256550	361800	1158373
								450698	1552	--	85806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					710767				
	Материалы		Тенге					256551				
	Всего заработная плата		Тенге						452250			
		Накладные расходы	Тенге					361800				
		Сметная прибыль	Тенге					85805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1158373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						452250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1158373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						452250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1158373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					450698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1552			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							256550		
		- Накладные расходы	Тенге								361800	
		- Сметная прибыль	Тенге								85806	

Локальная смета №02-01-02 Водопровод и канализация, Административное здание

ВЫВОЗ МУСОРА

1	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,5	92,00 –	–	46 –	–	–	4	50
2	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	0,5	336,00 –	–	168 –	–	–	13	181
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								231
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Перевозка грузов			Тенге				214			17	
- Сметная прибыль			Тенге								

Локальная смета №02-01-05 Видеонаблюдение, Административное здание

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

1	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2x0,5 CAT5E** *СП - 8%*	км	0,155	81222,00 –	–	12589 –	–	12589	1007	13597
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12589 –	– –	12589 –	– 1007	13597
Стоимость монтажных работ			Тенге				12589				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1007				
Сметная прибыль			Тенге				13597				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				13597				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								13597
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											
В ТОМ ЧИСЛЕ:									12589		
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							1007	
- Сметная прибыль			Тенге								

Локальная смета №07-01 Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

Газон для футбольного поля

1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	7280	6,67 –	6,67 1,70	48539 –	48539 12396	–	8925 4597	62061
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	364	3602,11 128,45	1011,16 207,91	1311168 46755	368063 75681	896350	132230 115472	1558870

3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	728	2829,10 128,45	1046,19 216,70	2059582 93510	761625 157760	1204447	271371 186476	2517430
4	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2230	417,78 417,78	– –	931649 931649	– –	–	875750 144592	1951992
5	СПрайс-лист СТСПРАЙС- ЛИСТ	Резиновая покрытия для беговой дорожки *СП - 8%*	м2	2230	4375,00 –	– –	9756250 –	– –	9756250	– 780500	10536750
6	СПрайс-лист СТСПРАЙС- ЛИСТ	Резиновая покрытия *СП - 8%*	м2	300	1339,29 –	– –	401786 –	– –	401786	– 32143	433929
		Отмостка									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	24,6	18948,57 3385,50	7,68 –	466135 83283	189 –	382663	78286 43554	587975
8	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	1460,29 40,45	95,98 27,75	197139 5461	12957 3746	178721	9944 16567	223649
9	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	270	-164,33 -0,11	-0,02 –	-44368 -29	-6 –	-44333	-32 -3552	-47952
10	С СТС Прайс-лист	Устройства лотков с решетками *СП - 8%*	м	348	5535,71 –	– –	1926429 –	– –	1926429	– 154114	2080543
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,3	18948,57 3385,50	7,68 –	403604 72111	164 –	331329	67784 37711	509100
12	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,3	8243,94 2997,00	1636,89 662,20	175596 63836	34866 14105	76894	73265 19909	268769
13	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,56755	18948,57 3385,50	7,68 –	162343 29005	66 –	133272	27265 15169	204777
		Покрытие тротуарное									

14	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9	59,67 --	59,67 22,19	537 --	537 200	--	144 54	735
15	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	36	602,88 36,82	211,30 54,77	21704 1325	7607 1972	12772	3561 2021	27286
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3602,11 128,45	1011,16 207,91	6484 231	1820 374	4433	654 571	7709
17	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	36	639,74 352,43	36,20 13,91	23031 12687	1303 501	9041	14243 2982	40256
18	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	36	1962,00 --	-- --	70632 --	-- --	70632	-- 5651	76283
19	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	28	1211,48 691,02	30,08 10,97	33921 19349	842 307	13730	21228 4412	59562
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8 *СП - 8%*	м3	0,448	34298,00 --	-- --	15366 --	-- --	15366	-- 1229	16595
			МАФ								
21	86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	5	19655,00 6644,00	249,00 72,00	98275 33220	1245 360	63810	30222 10280	138777
22	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) *СП - 8%*	шт.	5	16665,00 -- --	-- -- --	83325 -- --	-- -- --	83325	-- 6666 6666	89991
23	86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	109991,00 4655,00	308,00 67,00	109991 4655	308 67	105028	4297 9143	123431
24	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	155272,00 13082,00	516,00 113,00	155272 13082	516 113	141674	12007 13382	180662
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18414388 1410132	1240641 267582	15763619 --	1631144 1603643	21649180
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10158036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10158036				
	Сметная прибыль		Тенге				812643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10970679				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8256352				
	Материалы		Тенге				1362957				

Всего заработная плата		Тенге					1677714				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1926429					
Местные материалы		Тенге				2316194					
	Накладные расходы	Тенге				1631147					
	Сметная прибыль	Тенге				791000					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10678500					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1632
	Сметная заработная плата	Тенге					1677714				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				21649178					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1632
	Сметная заработная плата	Тенге					1677714				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**22821381**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1410132					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1240641				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267582				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15763619			
	- Накладные расходы	Тенге							1631144		
	- Сметная прибыль	Тенге							1603643		

Итого с временными	Тенге		1,2%		273 857	23095238				
Итого с зимними	Тенге		0,7%		161 667	23256904				
Итого с	Тенге		2%		465 138	23722042				
Итого с НДС			12%		2 846 645	26 568 687,40				
Итого с понижающим						**25 495 584,24**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**