Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" августа 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Талас-Құрылыс», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №14013400 от 08.09.2014 г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы №2 г.Тараз Жамбылской области», Жамбылская область, г.Тара, ул.Бейбітшілік, 34,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» в лице заместителя руководителя Шалдарова Ж.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «ДАРАЖА» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №14013548 от 15.09.2014 г.

   наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
   ТОО «Тараз-Технопроект» №37-Ө от 11.06.2020 года

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержденным(ой) КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

   наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы	учащиеся	318	318	318	318

Здание школы имеет следующие показатели:

Блок 1

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	529,04	529,04
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	2879,41	2879,41
В том числе подземной части	м3	486,0	486,0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	--	--

Блок 2

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2074,79	2074,79
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	8493,64	8493,64
В том числе подземной части	м3	1920,0	1920,0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	--	--

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство средней школы на 318 мест в г.Тараз Жамбылской области на 24 классов предназначена для обучения и воспитания детей с 6-летнего возраста. Предусмотрена 1 параллель учебных классов-комплектов I-XI классов и предшкольный класс. Наполняемость I-IX классов принята - 14 учащихся, X-XI 14 учащихся. Режим работы школы односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов. Набор помещений здания школы произведен на основании СП РК 3.02-

111-2012 "Общеобразовательные учреждения", а также с учетом задания на проектирование, выданное отделом строительства акимата г.Тараз.
Здание школы в плане имеет сложную форму и состоит из двух блоков.
Планировочное решение и состав помещений приняты в соответствии со СП РК 3.02- 111-2012 «Общеобразовательные учреждения» и согласованы с департаментом образования по Жамбылской области. В учебных кабинетах предусмотрены места для детей инвалидов. В коридорах предусмотрены настенные поручни для передвижения детей с ограниченными возможностями, также для передвижения детей с ограниченными возможностями по лестничным маршам предусмотрен передвижной гусеничный подъемник с платформой предусмотренный в разделе ТХ. Хранение подъемника предусмотрено на посту охранника. Предусмотрено два универсальных санузла для девочек и мальчиков. Блок 1 - прямоугольный в плане с размерами в осях 21.48х18.40 м. Блок состоит из двух отсеков разделенных между собой антисейсмическим швом. В первом отсеке расположен спортивный зал, высота спортивного зала до низа выступающих конструкций 6.8 м. Второй отсек двухэтажный, на первом этаже расположена столовая с обеденным залом и подсобными помещениями, высота первого этажа 3.3 м. на втором этаже расположен кабинеты и НВП и библиотека. Высота от пола до низа выступающих конструкций 3.5 м.
Блок 2 - прямоугольный в плане с размерами в осях 52,2х15.4 м, блок трехэтажный, высота помещений 3.0 м. В данном блоке расположены: администрация школы, библиотека, кабинеты по трудовому обучению, кабинет НВП, медицинский кабинет и учебные классы. На первом этаже расположены гардероб, раздевалки, медицинский кабинет, кабинет дошкольного обучения и кабинеты по трудовому обучению. На втором этаже кабинеты начальных классов, кабинет завуча и кабинет НВП. На третьем этаже учебные кабинеты для учащихся 5-11 классов. Главный вход расположен по оси «К». Наружная отделка стен - (согласно паспорта цветового решения фасадов). смотри на
листе АС-20. (Деталь утепл.) Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, затирка потолков; окраска водоэмульсионным составом и масляными красками внутренних поверхностей; облицовка глазурованной плиткой стеновых поверхностей. Полы - линолеумные, деревянные, керамическая плитка и мозаичные. Конструкции полов приняты по серии 2.244-1 вып. 6. Окна, витражи - металлопластиковые, индивидуальные. Двери - внутренние по серии 1.136-10, двери - наружные деревянные по серии 1.136.5-19. Крыша в блоке 2, - чердачная, двухскатная. Уклон кровли соответствует требованиям СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли».

Предусмотрен сквозной проход в чердачном пространстве высотой не менее 1.6 м в соответствии с п. 4.11 СП РК 3.02-137-2013. Крыша в блоке 1 выполнена по металлическим фермам. Водосток - неорганизованный наружный. Материал кровли в блоках 1,2 - профнастил оцинкованная Н57-750-0.8 по ГОСТу24045-2010. Все материалы кровли имеют защитно-декоративное покрытие красного цвета (RAL 3020)/. Для передвижения детей с ограниченными возможностями по лестничным маршам предусмотрен передвижной гусеничный подъемник с платформой марки БАРС УГП 130-2. Хранение подъемника предусмотрено на посту охранника. Предусмотрены два универсальных санузла для девочек и мальчиков. Принятые архитектурно-планировочные решения обеспечивают нормальную эксплуатацию здания школы по назначению, безопасность и комфорт условий труда. Актовый зал трансформируется из спортивного зала, путем замены инвентарного оборудования, хранящегося в инвентарной. Здание запроектировано из следующих конструкций, изделий и материалов: - фундаменты под стены - ленточные, монолитные из бетона кл. В7.5 на шлакопортландцементе марка по водонепроницаемости W4, марка по морозостойкости F50;
- фундаменты под стойки рам - монолитные железобетонные столбчатого типа из бетона кл. В25 на шлакопортландцементе по водонепроницаемости W4, марка по морозостойкости F50. столбчатые фундаменты приняты двухступенчатые, с размерами нижней ступени (подошвы) - см чертежи, верхней 900х900 мм, высота ступеней 300, 500 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2020 г.;

месяц, год

окончание работ: август 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *6 (шесть) месяцев;*
фактически *6 (шесть) месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Согласовано с ГКП "Жамбыл-су"
Нарушены сети ВиК
26.08.2021
дата
КЕЛІСІЛГЕН / СОГЛАСОВАНО
подпись
"ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО" МКК
ЖЫЛУ ИНСПЕКЦИЯСЫ
26.08.2021
(колы, фамилиясы)
ж/г.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Аппибеков Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы №2 г.Тараз Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Талас-Құрылыс» директор Нурмашев Ержан Талапович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати