Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **11.07.2023**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водовыпуски из лоткового канала во временный оросритель на канале "Дарбаза" ПК25+99									
			Раздел: 6. Транспортные расходы									
1	1	**Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 3**	**м³ грунта**	**30,07**	**423,71**	**401,55**	**12741**	**12075**	**0**	**2610**	**16579**
						22,16	**98,39**	**666**	**2959**		**1228**	
2	2	**Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0,93**	**4326,87**	**0**	**4024**	**0**	**0**	**2897**	**7475**
						4326,87	**0**	**4024**	**0**		**554**	
3	3	**Е11-360101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Качественная насыпь. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м³ грунта**	**50,5**	**163,13**	**145,63**	**8238**	**7355**	**0**	**2216**	**11290**
						17,5	**43,44**	**884**	**2194**		**836**	
4	4	**Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**1,5**	**1671,16**	**0**	**2507**	**0**	**0**	**1805**	**4657**
						1671,16	**0**	**2507**	**0**		**345**	
5	5	**Е11-010107-1602 Кзтр и Кэм=1,04**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4**	**м² спланированной поверхности**	**22**	**201,33**	**190,81**	**4429**	**4198**	**0**	**907**	**5763**
						10,52	**46,75**	**231**	**1029**		**427**	
6	6	**Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**1,6**	**6494,38**	**2400,53**	**10391**	**3840**	**4672**	**3233**	**14714**
						1173,95	**999,04**	**1878**	**1598**		**1090**	
7	7	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**8,4**	**4577,96**	**1291,25**	**38455**	**10847**	**25997**	**4676**	**46581**
						191,84	**323,64**	**1611**	**2719**		**3450**	
8	8	**Е11-010204-0601 Кзтр и Кэм=1,04**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**наброска или призма каменная.устройство**	**1,4**	**4019,55**	**4,17**	**5627**	**6**	**0**	**4049**	**10450**
						4015,38	**1,8**	**5622**	**3**		**774**	
9	9	**СПеречень ТОО "Нурбол ИС"**	**Стоимость бутового камня**	**шт**	**1,414**	**1548,21**		**2189**		**2189**		**2364**
											175	
10	10	**Е11-370401-0104 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодец. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м³ конструкции**	**9,5**	**63786,5**	**2846,32**	**605972**	**27040**	**490369**	**90972**	**752700**
						9322,39	**1200,63**	**88563**	**11406**		**55756**	
	10.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	9,6425	23260				224284,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	27	590,27 564,88	25,03 0	15937 15252	676 0	10	12049 2239	30225
12	12	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	684 44	50 25	589	55 59	798
13	13	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0837	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	14663 1290	1028 364	12345	1306 1278	17247
14	14	Е11-390101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,058	641008 166229,76	142124,72 33745,4	37178 9641	8243 1957	19294	8003 3615	48796
15	15	СПеречень АО "ЮКМЗ"	Затвор плоский скользящий ПС 60х60 с ручным подъемником 0,5В	шт	1	209321,43		209321		209321	16746	226067
16	16	Е11-390101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,1028	641008 166229,76	142124,72 33745,4	65896 17088	14610 3469	34197	14185 6406	86487
17	17	СПеречень АО "ЮКМЗ"	Затвор глубинный скользящий ГС 40х100 с ручным подъемником 0,5В	шт	1	220108,04		220108		220108	17609	237717
18	18	Е11-230401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	7,5	3036,94 1225,02	495,65 147,45	22777 9188	3718 1106	9872	10191 2637	35605
19	19	С1241-702-0201	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 300, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7,5	39636		297270		297270	23782	321052
20	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1	24382		2438		2438	195	2633
21	21	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	0,11	590,27 564,88	25,03 0	65 62	3 0	0	49 9	123
22	22	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,00004	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	5 0	0 0	4	0 0	5
23	23	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т	0,00068	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	119 10	8 3	100	11 10	140
24	24	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	9,5	590,27 564,88	25,03 0	5608 5366	238 0	3	4239 788	10635
25	25	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,0038	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	481 31	36 18	414	39 42	562
26	26	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т	0,0589	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	10318 907	723 256	8687	919 899	12136
27	27	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах (недостающий местный грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	21	150 7,77	142,23 33,45	3150 163	2986 702	0	623 302	4075
28	28	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	21	212		4452			356	4808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									**1911684**
			ИТОГО:					**1605043**	**97679**	**1337879**	**165034**	**1911684**
			В том числе :					**165028**	**29807**		**141607**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**65762**				
			Итого с временными									**1977447**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**40933**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2018380**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**188042,67**				**2206422,67**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**40368**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2246805,25**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**2424302,865**
			С понижающим коэфициентом			***0,949999992***						***2303087,70***
			НДС			**12 %**		**276370,52**				
			Итого с НДС									**2579458,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Олмаганбет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Саурбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "АзияТурПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Капарова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дәрмен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **11.07.2023**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Канал "Дарбаза" с ПК0+00 по ПК3+75									
			Раздел: 1. Очистные работы									
1	1	Е11-010207-0503 Кзтр и Кэм=1.04	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	5	508,39	399,15	2542	1996	0	913	3731
						109,24	144,39	546	722		276	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Очистка лотков от наносов. Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	101	2058,75	0	207934	0	0	149712	386257
						2058,75	0	207934	0		28611	
3	3	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Срезка камышовой растительности. . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (100 м). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	450	53,86	53,86	24237	24237	0	4856	31420
						0	14,98	0	6741		2327	
4	4	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Срезка камышовой растительности. . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	450	336,4	336,4	151380	151380	0	30307	196222
						0	93,54	0	42093		14535	
			Итого по разделу: 1. Очистные работы									617630
			Раздел: 2. Ремонт распределительного узла на ПК3+70									
5	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,35	349794		122428		122428		132222
											9794	
			Итого по разделу: 2. Ремонт распределительного узла на ПК3+70									132222
			Раздел: 3. Устройство затворов на распределительном узле									
			Раздел: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									
6	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.5923	349794		207183		207183		223758
											16575	
			Итого по разделу: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									223758

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Демонтажные работы									
			ИТОГО:					715704	177613	329611	185788	973610
								208480	49556		72118	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			02-01-02 Канал "Дарбаза" с ПК3+75 по ПК36+36									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Срезка ПСП. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	496,00	53,86 0	53,86 14,98	26715 0	26715 7430	0	5352 2564	34631
2	8	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Лотки ЛР-6	шт	542	52821,43		28629215		28629215	2290335	30919550
3	9	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	738,72	933		689226			55138	744364
4	10	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	738,72	933		689226			55138	744364
5	14	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Опорные плиты П6-4,5	шт	352	5100		1795200		1795200	143616	1938816
6	15	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Стойки под лотки СТ-12-5	шт	35	6921,43		242250		242250	19380	261630
7	16	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Стойки под лотки СТ-17-5	шт	93	8651,79		804616		804616	64369	868985
8	17	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Стойки под лотки СТ-27-5	шт	62	16939,29		1050236		1050236	84019	1134255
9	18	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Фундамент под стойки Ф12-6	шт	190	8925		1695750		1695750	135660	1831410
10	19	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	112,392	933		104862			8389	113251
11	20	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	112,392	933		104862			8389	113251
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									38704507
			Раздел: 2. Транспортные расходы									
12	29	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов (жби) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 45,2 км	т·км	38300,04	21		804301			64344	868645
			Итого по разделу: 2. Транспортные расходы									868645
			ИТОГО:					36636459	26714	34217267	5352	39573152
								0	7430		2931341	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1394808,61**				
			Итого с временными									**41941570,44**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**868190,51**				
			Итого с зимними удорожаниями									**42809760,95**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**856195,22**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43665956,17**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**3988360,15**				**47654316,32**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**51419007,3**
			С понижающим коэфициентом			***0,949999992***						***48848056,53***
			НДС			**12 %**		**5861766,78**				
			Итого с НДС									**54709823,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Элмаганбет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Саурбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "АзияТурПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Капаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дәрмен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **11.07.2023**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 02-01-02 Канал "Дарбаза" с ПК3+75 по ПК36+36 работы									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Срезка ПСП. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	1896,00	53,86 0	53,86 14,98	102118 0	102118 28402	0	20458 9803	132379
2	2	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3	$м^3$ грунта	2590	423,71 22,16	401,55 98,39	1097409 57394	1040014 254830	0	224812 105776	1427997
3	3	Е11-360101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Качественная насыпь. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	1483	163,13 17,5	145,63 43,44	241922 25953	215970 64422	0	65074 24558	331554
4	4	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1107	40 0	40 11,12	44280 0	44280 12310	0	8867 4251	57398
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1107	263,83 135,91	127,92 56,19	292060 150452	141607 62202	0	153109 35612	480781
6	6	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	62	6494,38 1173,95	2400,53 999,04	402652 72785	148832 61940	181034	125295 42236	570183
7	7	Е11-370401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	устройство лотков с заделкой стыков	307,8	15373,16 9366,36	5202,06 2010,78	4731859 2882966	1601194 618918	247699	3186715 633486	8552060
8	11	Е11-070112-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм(ограничителя сжатия)	$м^2$	5,919	15718,42 244,11	42,51 19,24	93037 1445	252 114	91341	1839 7590	102466
9	12	Е11-070106-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Герметизация швов битумно-резиновой мастикой	м	888,8	1075,17 262,76	34,03 0	955611 233541	30246 0	691824	275581 98497	1329689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	13	Е11-370401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство фундаментных блоков, опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3**	м^3	46,83	9023,02 4126,6	4896,42 1893,88	422548 193249	229299 88690	0	256565 54329	733442
11	21	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	**Антисейсмичческое крепление. Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,2388	1021646,8 95848,48	1806,32 762,93	1265616 118737	2238 945	1144641	108911 109962	1484489
	21.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	1,2388	923992				1144641,29		
12	22	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Омоноличивание стоек. Устройство**	м^3	3,8	27750,76 1700,24	1465,14 326,01	105453 6461	5568 1239	93424	7007 8997	121457
13	23	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска стоек разжиженным битумом в два слоя**	м^2	266	590,27 564,88	25,03 0	157012 150258	6658 0	96	118705 22057	297774
14	24	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,0532	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	6736 438	499 249	5800	543 582	7861
15	25	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,8246	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	144457 12704	10132 3587	121621	12870 12586	169913
16	26	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	м^2	3936	590,27 564,88	25,03 0	2323303 2223368	98518 0	1417	1756479 326373	4406155
17	27	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,7872	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	99674 6479	7378 3685	85816	8030 8616	116320
18	28	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	12,2016	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	2137531 187983	149922 53080	1799626	190440 186238	2514209
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									22836127
			Раздел: 2. Транспортные расходы									
19	30	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов (пгс) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 47 км**	т·км	5529,315	21		116116			9289	125405
20	31	С3412-403-0218	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 10 м^3. Расстояние перевозки 45.2 км**	т·км	411,98004	40		16479			1318	17797
			Итого по разделу: 2. Транспортные расходы									143202
			ИТОГО:					14755874	3834725	4464339	6521300	22979329
			В том числе :					6324212	1254613		1702156	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			на 02-01-07 Водовыпуски из лоткового канала в бассейн 2 шт на канале "Дарбаза" работы									
			Раздел: 2. Транспортные расходы									
1	1	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 3**	м^3 грунта	122	423,71 22,16	401,55 98,39	51693 2704	48990 12004	0	10590 4982	67265
2	2	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	82	40 0	40 11,12	3280 0	3280 912	0	657 315	4252
3	3	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		82	263,83	127,92	21634	10490	0	11341	35613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м³ уплотненного грунта			135,91	56,19	11145	4608		2638	
4	4	Е11-360101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Качественная насыпь. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м³ грунта	170	163,13	145,63	27732	24757	0	7460	38007
						17,5	43,44	2975	7385		2815	
5	5	Е11-010107-1602 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м² спланированной поверхности	340	201,33	190,81	68452	64875	0	14018	89066
						10,52	46,75	3577	15895		6596	
6	6	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м³ основания	6,6	6494,38	2400,53	42863	15844	19271	13338	60697
						1173,95	999,04	7748	6594		4496	
7	7	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	16,8	4577,96	1291,25	76910	21693	51994	9353	93164
						191,84	323,64	3223	5437		6901	
8	8	Е11-370401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Колодец. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	20,1	66694,47	2846,32	1340559	57211	1095968	192477	1655679
						9322,39	1200,63	187380	24133		122643	
	8.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	20,4015	26125				532989,19		
9	9	Е11-370401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Бассейн. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	17,8	63786,5	2846,32	1135400	50664	918797	170452	1410320
						9322,39	1200,63	165939	21371		104468	
	9.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	18,067	23260				420238,42		
10	10	Е11-420102-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,29716	17142,01	1990,31	5094	591	223	3080	8828
						14401,7	842,57	4280	250		654	
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,29716	349794		103945		103945		112261
											8316	
12	12	Е11-370401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	20,1	66694,47	2846,32	1340559	57211	1095968	192477	1655679
						9322,39	1200,63	187380	24133		122643	
	12.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	20,4015	26125				532989,19		
13	13	Е11-390101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,2056	641008	142124,72	131791	29221	68394	28369	172973
						166229,76	33745,4	34177	6938		12813	
14	14	СПеречень АО "ЮКМЗ"	Затвор глубинный скользящий ГС 40х100 с ручным подъемником 0,5В	шт	2	220108,04		440216		440216		475433
											35217	
15	15	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м²	50	590,27	25,03	29514	1252	18	22313	55973
						564,88	0	28244	0		4146	
16	16	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,02	126618,4	9373,24	2532	188	2180	204	2955
						8230,84	4681,3	165	94		219	
17	17	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,31	175184,51	12287,09	54307	3809	45722	4838	63877
						15406,45	4350,23	4776	1349		4732	
18	18	Е11-230401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	15	3036,94	495,65	45554	7435	19744	20381	71210
						1225,02	147,45	18375	2212		5275	
19	19	С1241-702-0201	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 300, 3,4,5 группы по несущей способности	м	15	39636		594540		594540		642103
											47563	
20	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2	24382		4876		4876		5266
											390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	0,22	590,27 564,88	25,03 0	130 124	6 0	0	98 18	246
22	22	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,00008	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	10 1	0 0	9	1 1	12
23	23	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т	0,00136	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	238 21	17 6	201	21 21	280
24	24	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	19	590,27 564,88	25,03 0	11215 10733	476 0	7	8479 1575	21269
25	25	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,0076	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	962 63	72 36	829	78 83	1123
26	26	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т	0,1178	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	20637 1815	1447 512	17374	1839 1798	24274
27	27	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах (недостающий местный грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	130	150 7,77	142,23 33,45	19500 1010	18490 4349	0	3858 1868	25226
28	28	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	130	212		27560			2205	29765
			Итого по разделу: 2. Транспортные расходы									6822816
			ИТОГО:					5601703	418018	4480276	715722	6822816
								675855	138217		505391	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			на 02-01-01 Канал "Дарбаза" с ПК0+00 по ПК3+75 работы									
			Раздел: 1. Очистные работы									
			Раздел: 2. Ремонт распределительного узла на ПК3+70									
			Раздел: 3. Устройство затворов на распределительном узле									
			Раздел: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									
1	11	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$. Грунт группы 3	$м^3$ грунта	1120	423,71 22,16	401,55 98,39	474555 24819	449736 110197	0	97216 45741	617512
2	12	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. #На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	1120	42,4 0	42,4 11,79	47488 0	47488 13205	0	9509 4558	61555
3	13	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1120	263,83 135,91	127,92 56,19	295490 152219	143271 62933	0	154907 36030	486427
4	14	Е11-370401-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков паклей	$м^3$ сборных конструкций	18	36857,96 14115,56	8586,57 3238,25	663443 254080	154559 58289	254805	284255 75816	1023514
5	15	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Стоимость блоков Г20.30-1	шт	15	97628,57		1464429		1464429	117154	1581583
6	16	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		43,2	933		40306				43530

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3224	
7	17	Е11-370401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство дна между Г блоками из**	$м^3$ конструкции	8	27607,1	827,39	220857	6619	190087	24544	265033
						3018,83	352,66	24151	2821		19632	
	17.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,12	21866				177551,92		
8	18	Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	т арматуры	0,5923	39659,76	13503,62	23490	7998	582	15986	42634
						25174,24	4484,11	14911	2656		3158	
9	22	С1261-105-0123	**Маты асфальтовые на мешковине**	100 $м^2$	0,42	18118		7610		7610	609	8219
10	23	С1212-401-0107	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,2	29362		5872		5872	470	6342
11	25	С1261-105-0123	**Маты асфальтовые на мешковине**	100 $м^2$	1,302	18118		23590		23590	1887	25477
12	26	С1212-401-0107	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,5	29362		14681		14681	1174	15855
13	27	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	$м^2$	9	590,27	25,03	5312	225	3	4016	10074
						564,88	0	5084	0		746	
14	28	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,0018	126618,4	9373,24	228	16	196	18	266
						8230,84	4681,3	15	8		20	
15	29	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,0279	175184,51	12287,09	4888	342	4115	435	5749
						15406,45	4350,23	430	121		426	
			Итого по разделу: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									4193770
			Раздел: 5. Демонтажные работы									
16	30	Ц13-220205-0201 Кзтр и Кэм=1,03 #к-0,6	**Демонтаж металлоконструкций**	т	0,466	59223,21	20726,74	27598	9659	0	13470	44353
						38496,46	8890,52	17939	4143		3285	
17	33	Е11-370401-0212 Кзтр и Кэм=1,04	**Демонтаж сборного железобетона**	$м^3$ сборных конструкций	18	6929,46	2877,46	124730	51794	0	84704	226189
						4051,99	1119,22	72936	20146		16755	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									270542
			ИТОГО:					3444567	871706	1965970	689060	4464312
								566584	274518		330685	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 02-01-03 Успокоительный колодец на канале "Дарбаза" на ПК3+78 работы

			Раздел: 6. Транспортные расходы									
1	1	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3**	$м^3$ грунта	53	423,71	401,55	22457	21282	0	4600	29222
						22,16	98,39	1174	5215		2165	
2	2	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	53	40	40	2120	2120	0	425	2749
						0	11,12	0	589		204	
3	3	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	53	263,83	127,92	13983	6780	0	7330	23018
						135,91	56,19	7203	2978		1705	
4	4	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	9,9	73123,42	6911,08	723922	68420	378700	275624	1079510
						27959,82	2634,43	276802	26081		79964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-390101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,134	641008 166229,76	142124,72 33745,4	85895 22275	19045 4522	44576	18490 8351	112736
6	6	СПеречень АО "ЮКМЗ"	Затвор плоский скользящий ПС 100х100 с ручным подъемников 0,5В	шт	1	347258,93		347259		347259	27781	375040
7	7	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,9	6494,38 1173,95	2400,53 999,04	5845 1057	2160 899	2628	1819 613	8277
8	8	Е11-370401-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,08	9722,44 5064,99	3596,83 1399,03	778 405	288 112	85	471 100	1349
9	9	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Плита П10д-3	шт	1	12021,43		12021		12021	962	12983
10	10	Е11-460401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Проем для установки затвора. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,54	114881,19 48547,43	66333,76 28572,76	62036 26216	35820 15429	0	34982 7761	104779
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									1749663
			ИТОГО:					1276316 335132	155915 55825	785269	343741 129606	1749663
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

на 02-01-05 Поворотные колодцы 2 шт на канале "Дарбаза" работы

			Раздел: 6. Транспортные расходы									
1	1	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3	$м^3$ грунта	26	423,71 22,16	401,55 98,39	11016 576	10440 2558	0	2257 1062	14335
2	2	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	9,6	40 0	40 11,12	384 0	384 107	0	77 37	498
3	3	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,6	263,83 135,91	127,92 56,19	2533 1305	1228 539	0	1328 309	4170
4	4	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	6494,38 1173,95	2400,53 999,04	25978 4696	9602 3996	11680	8084 2725	36787
5	5	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	23,6	70215,45 27959,82	6911,08 2634,43	1657085 659852	163102 62173	834131	657042 185130	2499257
6	6	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	46,8	590,27 564,88	25,03 0	27625 26436	1171 0	17	20885 3881	52391
7	7	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01872	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	2370 154	176 88	2041	191 205	2766
8	8	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,29016	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	50832 4470	3565 1262	42796	4529 4429	59790
9	9	Е12-110103-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Насечка по бетону	$м^2$	3,6	868,44 641,39	227,05 102,04	3126 2309	817 367	0	1927 404	5457
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									2675451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					1780949	190485	890665	696320	2675451
								699798	71090		198182	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			на 02-01-06 Трубатый переезд на канале "Дарбаза" ПК25+99 работы									
			Раздел: 6. Транспортные расходы									
1	1	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 3**	м³ грунта	15	423,71	401,55	6356	6023	0	1302	8271
						22,16	98,39	332	1476		613	
2	2	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	1,45	40	40	58	58	0	12	76
						0	11,12	0	16		6	
3	3	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,45	263,83	127,92	383	185	0	201	631
						135,91	56,19	197	81		47	
4	4	Е11-360101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Качественная насыпь. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	м³ грунта	31	163,13	145,63	5057	4515	0	1360	6930
						17,5	43,44	543	1347		513	
5	5	Е11-010107-1602 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4**	м² спланированной поверхности	122,2	201,33	190,81	24603	23317	0	5038	32012
						10,52	46,75	1286	5713		2371	
6	6	Е11-370401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м³ конструкции	3,5	62371,59	2846,32	218301	9962	175710	33516	271962
						9322,39	1200,63	32628	4202		20145	
	6.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,5525	21866				77678,97		
7	7	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м³ основания	0,6	6494,38	2400,53	3897	1440	1752	1213	5519
						1173,95	999,04	704	599		409	
8	8	Е11-230401-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка**	м трубопровода	10	4900,31	739,94	49003	7399	22185	21404	76040
						1941,86	220,2	19419	2202		5633	
9	9	С1241-702-0205	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	м	10	68474		684740		684740		739519
											54779	
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	1,5	7348,88	226,74	11023	340	8570	2185	14265
						1408,74	62,94	2113	94		1057	
11	11	С1261-107-0462	**Резиновое уплотняющее кольцо д.25 мм. Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79**	кг	3,61728	528		1910		1910		2063
											153	
12	12	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,2	24382		4876		4876		5266
											390	
13	13	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	м²	4,05	590,27	25,03	2391	101	1	1807	4534
						564,88	0	2288	0		336	
14	14	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1.Приготовление**	т	0,00081	126618,4	9373,24	103	8	88	8	120
						8230,84	4681,3	7	4		9	
15	15	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-2.Приготовление**	т	0,01256	175184,51	12287,09	2200	155	1852	196	2588
						15406,45	4350,23	194	55		192	
16	16	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м³	1	25890,98	1584,73	25891	1585	22847	1662	29757
						1459,73	366,11	1460	366		2204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оклейка рубероидом в 1 слой	$м^2$	0,7	3620,87 1753,65	117,96 50,03	2535 1228	83 35	1224	871 272	3678
18	18	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах (недостающий местный грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	17,45	150 7,77	142,23 33,45	2618 136	2482 584	0	518 251	3387
19	19	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	27	590,27 564,88	25,03 0	15937 15252	676 0	10	12049 2239	30225
20	20	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	684 44	50 25	589	55 59	798
21	21	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0837	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	14663 1290	1028 364	12345	1306 1278	17247
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									**1254888**
			ИТОГО:					**1077229** 79120	**59407** 17163	**938699**	**84703** 92956	**1254888**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1374158,2**				
			Итого с временными									**41320617,36**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**855336,78**				
			Итого с зимними удорожаниями									**42175954,14**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**843519,08**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43019473,22**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**3929330,78**				**46948804**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**50657759,52**
			С понижающим коэфициентом			***0,949999992***						***48124871,13***
			НДС			**12 %**		**5774984,54**				
			Итого с НДС									**53899855,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Әлмағанбет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организаций, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Саурбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "АзияТурПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Капарова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дәрмен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канал Дарбаза в селе Дарбаза Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **11.07.2023**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 02-01-01 Канал "Дарбаза" с ПК0+00 по ПК3+75 работы									
			Раздел: 1. Очистные работы									
			Раздел: 2. Ремонт распределительного узла на ПК3+70									
1	5	Е11-420102-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Дно, откосы и заплечники. Крепление монолитным железобетоном В15 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**	**м^3 бетона в конструкции**	8	29595,03 2630,56	643,61 311,09	236760 21044	5149 2489	210567	16003 20221	272984
	5.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	8,28	21866				181050,48		
2	6	Е11-420102-0701 Кзтр и Кэм=1,04	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т арматуры**	0,35	17142,01 14401,7	1990,31 842,57	6000 5041	697 295	263	3628 770	10398
			Итого по разделу: 2. Ремонт распределительного узла на ПК3+70									**283382**
			Раздел: 3. Устройство затворов на распределительном узле									
3	8	Е11-390101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом**	**т конструкций**	0,536	641008 166229,76	142124,72 33745,4	343580 89099	76179 18088	178302	73959 33403	450942
4	9	СПеречень АО "ЮКМЗ"	**Затвор плоский скользящий ПС 100х100 с ручным подъемником 0,5В**	**шт**	4	347258,93		1389036		1389036	111123	1500159
5	10	Е11-420102-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Добетонировка разрушенных участков. Крепление монолитным железобетоном В15 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**	**м^3 бетона в конструкции**	3	29595,03 2630,56	643,61 311,09	88785 7892	1931 933	78963	6001 7583	102369
	10.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	3,105	21866				67893,93		
			Итого по разделу: 3. Устройство затворов на распределительном узле									**2053470**
			Раздел: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									
6	20	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,4662	1253005,2 327206,88	1806,32 762,93	584151 152544	842 356	430765	139139 57863	781153
	20.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,4662	923992				430765,07		
7	21	Е11-410104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Шов деформационный**	**м**	183	8054,57 6916,01	1006,63 601,67	1473986 1265630	184214 110106	24143	1086832 204865	2765683
8	24	Е11-410104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Шов строительный**		567,3	7986,47	1006,63	4530724	571061	36211	3369178	8531897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		6916,01	601,67	3923452	341327		631995	
			Итого по разделу: 4. Частичная замена разрушенных Г-блоков между ПК0+00 по ПК3+10									12078733
			Раздел: 5. Демонтажные работы									
9	31	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,466	917		427			34	461
10	32	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,466	917		427			34	461
11	34	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	43,2	933		40306			3224	43530
12	35	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	43,2	933		40306			3224	43530
13	36	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	8	25032,18 13176,43	11855,75 5106,77	200257 105411	94846 40854	0	122863 25850	348970
14	37	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19,2	170		3264			261	3525
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									440477
			Раздел: 6. Транспортные расходы									
15	38	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов (мусор деревья) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,1413	212		30			2	32
16	39	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов (мусор) самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 13,4 км	т·км	811,666	31		25162			2013	27175
17	40	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов (жби) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 45,2 км	т·км	1944	21		40824			3266	44090
18	41	С3412-403-0218	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 10 $м^3$. Расстояние перевозки 45,2 км	т·км	2073,18645	40		82927			6634	89561
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									160858
			ИТОГО:					9086952 5570113	934919 514448	2348250	4817603 1112365	15016920
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 02-01-04 Водомерный пост на канале "Дарбаза" ПК0+28 работы

			Раздел: 6. Транспортные расходы									
1	1	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3	$м^3$ грунта	64,5	423,71 22,16	401,55 98,39	27329 1429	25900 6346	0	5599 2634	35562
2	2	Е11-360101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Качественная насыпь. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	62	163,13 17,5	145,63 43,44	10114 1085	9029 2693	0	2721 1027	13862
3	3	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2	6494,38 1173,95	2400,53 999,04	33771 6105	12483 5195	15183	10509 3542	47822
4	4	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,76	27214,24 1700,24	1465,14 326,01	75111 4693	4044 900	66375	5089 6416	86616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Сопряжение Г-блоков. Устройство	$м^3$	2,02	70215,45	6911,08	141835	13961	71396	56238	213919
						27959,82	2634,43	56479	5322		15846	
6	6	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,264	29362		7752		7752		8372
											620	
7	7	Е11-370401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Замоноличивание дна между Г блоками из бетона В20W4F150	$м^3$ конструкции	2,51	29022,01	827,39	72845	2077	63191	7701	86990
						3018,83	352,66	7577	885		6444	
	7.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,5477	23260				59258,34		
8	8	Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,19695	39659,76	13503,62	7811	2659	193	5316	14177
						25174,24	4484,11	4958	883		1050	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,19695	349794		68892		68892		74403
											5511	
10	10	Е11-370401-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков паклей	$м^3$ сборных конструкций	9,6	36857,96	8586,57	353836	82431	135896	151603	545874
						14115,56	3238,25	135509	31087		40435	
11	11	СПеречень ТОО "Гимарат-Темирбетон"	Стоимость блоков Г20.30-1	шт	8	97628,57		781029		781029		843511
											62482	
12	12	Е11-410104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Шов строительный	м	15,3	7986,47	1006,63	122193	15402	977	90866	230104
						6916,01	601,67	105815	9206		17045	
13	13	С1261-105-0123	Маты асфальтовые на мешковине	100 $м^2$	0,054	18118		978		978		1056
											78	
14	14	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0153	29362		449		449		485
											36	
15	15	Е11-410104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Шов деформационный	м	10,8	8054,57	1006,63	86989	10872	1425	64141	163220
						6916,01	601,67	74693	6498		12090	
16	16	С1261-105-0123	Маты асфальтовые на мешковине	100 $м^2$	0,036	18118		652		652		704
											52	
17	17	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0204	24382		497		497		537
											40	
18	18	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01895	1253005,2	1806,32	23744	34	17510	5656	31752
						327206,88	762,93	6201	14		2352	
	18.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,019	923992				17509,65		
19	19	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04)	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	30945,57	12370,58	18567	7422	2830	11242	32194
						13858,46	5067,21	8315	3040		2385	
20	20	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12934		12934		12934		13969
											1035	
21	21	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9629		19258		19258		20799
											1541	
22	22	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15720		15720		15720		16978
											1258	
23	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088	1253005,2	1806,32	11026	16	8131	2626	14744
						327206,88	762,93	2879	7		1092	
	23.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,0088	923992				8131,13		
24	24	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оклейка рубероидом в 1 слой	$м^2$	1,7	3620,87	117,96	6155	200	2974	2116	8933
						1753,65	50,03	2981	85		662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой и, первый слой	$м^2$	1,7	5499,95	1400,68	9350	2381	2300	3925	14337
						2746,17	599,62	4668	1019		1062	
26	26	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1	24382		2438		2438		2633
											195	
27	27	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0053	1253005,2	1806,32	6641	10	4897	1582	8881
						327206,88	762,93	1734	4		658	
	27.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,0053	923992				4897,16		
28	28	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	56	590,27	25,03	33055	1402	20	24991	62690
						564,88	0	31633	0		4644	
29	29	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0112	126618,4	9373,24	1418	105	1221	114	1655
						8230,84	4681,3	92	52		123	
30	30	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1736	175184,51	12287,09	30412	2133	25604	2710	35772
						15406,45	4350,23	2675	755		2650	
31	31	Е11-420102-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Дно, откосы и заплечники. Крепление монолитным железобетоном В15 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	0,72	31037,82	643,61	22347	463	19990	1440	25690
						2630,56	311,09	1894	224		1903	
	31.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,7452	23260				17333,35		
32	32	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	715091,37	147012,81	715	147	36	582	1401
						532396,8	55883,61	532	56		104	
33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,004	4695		4714		4714		5091
											377	
34	34	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1486684,24	39859,61	1487	40	1167	278	1906
						280294,56	233,76	280	0		141	
35	35	Е11-010107-1306 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (100 м). Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,5	101,43	101,43	254	254	0	45	323
						0	25,02	0	63		24	
36	36	Е11-010107-1315 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,5	635,43	635,43	1589	1589	0	282	2021
						0	156,75	0	392		150	
37	37	СПеречень ТОО "Altai Building"	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	1	67735,6		67736		67736		73155
											5419	
38	38	С1244-201-0307	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМУ (А30)	комплект	1	6594		6594		6594		7122
											528	
39	39	Е11-390401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж служебных мостиков	т	0,0978	172176,68	43222,73	16839	4227	7557	4046	22556
						51681,69	8271,54	5054	809		1671	
40	40	С1222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,0978	740490		72420		72420		78214
											5794	
41	41	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,06	6494,38	2400,53	390	144	175	121	552
						1173,95	999,04	70	60		41	
42	42	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лежень. Устройство	$м^3$	0,31	29172,64	1465,14	9044	454	8062	572	10385
						1700,24	326,01	527	101		769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг, Установка	т	0,01632	1253005,2 327206,88	1806,32 762,93	20449 5340	29 12	15080	4871 2026	27346
	43.1	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,0163	923992				15079,55		
			Итого по разделу: 6. Транспортные расходы									**2888313**
			ИТОГО:					**2207379** **473218**	**199908** **75708**	**1534253**	**466982** **213952**	**2888313**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**615940**				**18521176**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**383389**				**18904565**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**378091**				**19282656**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**1761247,04**				**21043903,04**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**22706371,38**
			С понижающим коэфициентом			***0,949999992***						***21571052,63***
			НДС			**12 %**		**2588526,32**				
			Итого с НДС									**24159578,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Элмаганбет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Саурбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "АзияТурПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Капарова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Строитехнопроект KZ A и K"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дәрмен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)