Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Наименование объекта: **Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89/1**

Договор №7 от 28.03.2019 года

Акт № 1

приёмки выполненных работ за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,5	6739,49	3038,45	16849	7596	0	8653	27541
					3701,03	1105,93	9253	2765		2040	
2	1101-0102-0210	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,5	215,12	210,17	538	525	0	96	685
					4,85	48,54	12	121		51	
3	4102-0104-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=2,400;	т	2,78	72		200	0	200	0	216
							0	0		16	
4	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 % К=1,050;	м3 грунта	51,5	154,66	151,11	7965	7782	4	1423	10139
					3,48	34,9	179	1797		751	
5	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	89,7	147		13186	0	13186	0	14241
							0	0		1055	
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Монолитный фундамент ФЛм1									
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	18809,9	994,14	84645	4474	76737	3724	95438
					763,13	146,35	3434	659		7070	
7	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	22999,92	1579,54	18400	1264	15649	1516	21509

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					1859,68	222,19	1488	178		1593	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
8	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,4	9113,38	2187,77	158573	38067	69795	52386	227835
					2914,39	322,9	50710	5618		16877	
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5	311348,32	1938,83	155674	969	134534	18961	188606
					40340,57	436	20170	218		13971	
10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,9	9010,66	2187,77	35142	8532	15644	11369	50232
					2811,68	322,9	10966	1259		3721	
	3.2 Перегородки										
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,5	1545,45	227,21	22409	3295	5099	13494	38775
					966,58	34,07	14015	494		2872	
12	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	6,1	19015,01	435,25	115992	2655	92252	20011	146883
					3456,45	71,04	21084	433		10880	
13	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,5	3363,63	227,21	48773	3295	31463	13494	67248
					966,58	34,07	14015	494		4981	
	3.5 Перемычки										
14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	376,36	229,3	1505	917	172	655	2333
					103,98	34,72	416	139		173	
15	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2443,32	815,05	17103	5705	3676	10113	29393
					1103,14	121,18	7722	848		2177	
		Итого по смете					**921 075**				

ИТОГО	**921 075**
Временные здания и сооружения 0,9%	8 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	13 011
Непредвиденные расходы 2%	18 848
Итого	961 223
Скидка субподрядчика	60 202
Итого с учетом скидки	901 021
НДС (12%)	108 122

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту									1 009 143

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000040
Директор _____ Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ Нургалиев Б.Т.