Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
030140002400	**950440000566**	**10**	**20**	**9**	**05.02.2025 г.**	За счет выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	284 758 970	284 758 970	160 283 064	127 250 253			19 233 968	179 517 032

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Основание" БИН 950440000566 С.П. Тимофеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135 Аттестат № KZ67VJE00050304 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать) Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Основание" БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 05.02.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за апрель 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**127 250 253**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			17929852	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8929687*	
			машины и механизмы	тенге			8005155	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1574744*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			98893472	
			перевозки	тенге			2422035	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5101			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-02, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ							**1 386 196**	
			КОЛОДЦЫ					
1	29	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	39,71	374	14852	
2	30	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	167139	835695	
3	31	СКалькуляция *№1 п.1* *СТКалькуляция*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 (ККСр-2-10)	шт.	5	69833,82	349169	Казахстан
4	34	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	40	4662	186480	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОСНОВАНИЯ И ФУДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	Земляные работы				3 896 570	
5	1	У6101-0101-0204 6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	528	455	240240	
6	2	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (отвозка пригодного грунта на 15км)	т·км	13860	66	914760	Казахстан
7	3	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3	528	58	30624	
8	4	У6101-0101-0204 6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	870	455	395850	
9	5	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (привозка)	т·км	22837,5	66	1507275	Казахстан
10	6	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1(из резерва)	м^3	870	107	93090	
11	7	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101	м^3	870	99	86130	
12	8	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	827	75	62025	
13	9	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м^3	21	5084	106764	
14	10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	827	556	459812	
		Раздел 2.	ФУНДАМЕНТЫ				4 078 992	
15	11	У6102-0101-0101 6102-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 6 м, грунты группы 1	м^3	48,576	30016	1458057	
16	15	У6102-0104-0201 6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2	шт.	88	11548	1016224	
			Фундаменты ЛФм-1,ЛФм-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	16	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных(АС-2,п.6)	$м^3$	22,6	26324	594922	
18	20	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73	4662	340326	
			Фундаменты ФМ-1(72шт)					
19	24	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	143,6	4662	669463	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 1.	Каркас ниже отметки 0,000 (монолитный)				8 305 056	
			Колонны монолитные К-1,К-2,К-3(72шт)					
20	1	У6103-0201-0108 6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2,17	69150	150056	
21	2	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0757	372841	401065	Казахстан
22	4	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	145	4208	610160	
23	5	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	145	1424	206480	
24	6	У6103-0201-0114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м(В25,F75,W4)	$м^3$	14	57360	803040	
25	7	СССЦ *РК 8.04-08-2021 т.ч.р. 2104 табл.5п.23 СТССЦ*	Надбавка к сметной стоимости бетона кл.В25 на водонепроницаемость W4(32557х1%=325,57)	$м^3$	14	325,57	4558	
			Диафрагмы жесткости					
26	8	У6103-0301-0202 6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,65	151237	552015	
27	9	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6229	372841	232243	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	11	У6103-0301-0201 6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	197	9888	1947936	
29	12	У6103-0301-0205 6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	197	2346	462162	
30	13	У6103-0301-0203 6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"(В25,F75, W4,Дж1-3 т,200мм)	$м^3$	19,7	51791	1020283	
31	14	СССЦ *РК 8.04-08-2021 т.ч.р. 2104 табл.5п.23 СТССЦ*	Надбавка к сметной стоимости бетона кл.В25 на водонепроницаемость W4(32557х1%=325,57)	$м^3$	19,7	325,57	6414	
			ВЫПУСКИ АРМАТУРЫ Л.КЖ.5					
32	15	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2275	350258	1480716	Казахстан
33	16	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,33344	320920	427928	Казахстан
		Раздел 2.	Конструкции здания ниже отметки 0,000				46 457 750	
			Плиты перекрытия ПМ на отм. -0,350					
34	17	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,5	112594	2420771	
35	18	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	40,3338	350258	14127236	Казахстан
36	19	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50012	320920	160499	Казахстан
37	20	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,18932	372841	816268	Казахстан
38	21	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес более 20 кг(ЗД-1,2)	т	0,046	1179412	54253	
39	22	У6103-0501-0101 6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек(АС-15)	$м^2$	770	6131	4720870	
40	23	У6103-0501-0124 6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	770	2691	2072070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	24	У6103-0501-0113 6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"(В25)	$м^3$	150	44978	6746700	
42	25	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0015	2943479	4415	
			Монолитные стены подвала					
43	26	У6103-0301-0202 6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	6,3	151237	952793	
44	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,09503	372841	408272	Казахстан
45	28	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,36319	350258	2929274	Казахстан
46	29	У6103-0301-0201 6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	556,1	9888	5498717	
47	30	У6103-0301-0205 6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	556,1	2346	1304611	
48	31	У6103-0301-0203 6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"(т,200мм,В20,W4,F75)	$м^3$	55,2	48497	2677034	
			Фундамент под перегородки АР1,АС2					
49	45	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство(F150,W4)	$м^3$	5	52678	263390	
50	46	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	372841	2535	Казахстан
51	47	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0461	350258	16147	Казахстан
52	48	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8	5049	40392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	49	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8	3041	24328	
			Стены и перегородки					
54	50	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка внутренних стен(Кор100,Мр50,КЖ-1,л.1)	$м^3$	6,96	77523	539560	
55	51	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича(Кор100,М50,КЖ-1,л.1)	$м^2$	45	14737	663165	
56	52	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т(КЖ-1,л.18)	шт.	2	1532	3064	
57	53	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,024	136816	3284	
58	54	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство железобетонной перемычки(W4)	$м^3$	0,04	134073	5363	
59	55	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00782	350258	2739	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03, АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1.	Кровля				15 407 854	
60	2	С1224-103-1014 224-103-1014 *РСНБ РК 2022 ко=1,15*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	2142,45	6219	13323897	Казахстан
61	11	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,63	1074856	1752015	Казахстан
62	14	С1224-106-0202 224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	231,48	1434	331942	Казахстан
		Раздел 6.	Полы				1639909	
			Полы ниже отметки 0,000					
			Тип Щ					
63	269	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем(толщ.100мм)	$м^2$	668,05	1026	685419	
			Тип Б1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	270	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	39,1	687	26862	
65	271	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных(толщ.80мм)	$м^3$	3,128	44506	139215	
66	272	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм(толщ.20мм)	$м^2$	39,1	2456	96030	
67	273	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Устройство покрытий бетонных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-39,1	377	-14741	
68	274	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	41,837	555	23220	
			Тип Б2					
69	275	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	53,6	687	36823	
70	276	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных(толщ.80мм)	$м^3$	4,288	44506	190842	
71	277	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.40мм)	$м^2$	53,6	1877	100607	
72	278	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=4*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	53,6	661	35430	
73	279	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой(2 слоя,гидроизолом)	$м^2$ изолируемой поверхности	53,6	282	15115	
74	280	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022 ко=2*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	107,2	441	47275	Казахстан
75	281	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.40мм)	$м^2$	53,6	1877	100607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	282	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=4*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	53,6	661	35430	
77	283	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм(толщ.20мм)	$м^2$	53,6	2456	131642	
78	284	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Устройство покрытий бетонных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-53,6	377	-20207	
79	285	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтуса из раствора цементного(В15)	м	18,8	550	10340	
Работы согласно протокола замен № 2								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-02, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. СИСТЕМА СВЯЗИ							1 082 081	
80	1	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	438,8	2466	1082081	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ								
		Раздел 1.	ФУНДАМЕНТЫ				4 990 898	
			Фундаменты ЛФм-1,ЛФм-2					
82	3	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м(В20,F75,W4,с/ст)	$м^3$	37,6	63151	2374478	
			Фундаменты ФМ-1(72шт)					
83	4	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$(В20,F75,W4,с/ст)	$м^3$	36,1	72477	2616420	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 2.	Каркас (монолитный)				222067	
			Колонны монолитные К-1,К-2,К-3 (72 шт)					
84	5	У6103-201-108 6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,5693021	69150	39367	
85	6	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5693021	320920	182700	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-03, АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 3.	Наружная отделка фасадов				39 782 880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	10	Прайс-лист	Металлокассеты (Линеарная панель Primepanel-S-T-Г-24х488/20 толщиной 0,7 мм)	$м^2$	2021	19684,75	39782880	
			ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**127 250 253**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,2595893554605	**тенге**			**160 283 064**	
			НДС	12%			**19 233 968**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**			**179 517 032**	

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____Галеев К.Т.

Директор ТОО "Основание", БИН 950440000566

_____С.П. Тимофеев

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135 Аттестат № KZ67VJE00050304 от 25.10.2019 г.
_____Брыксин А.И.

Расценки проверены авторский надзор:
Авторский надзор:
Гип ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576
_____Хуснутдинов Р.К.