Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 1/3 первая очередь.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименов	код	наименование	код
4673513	980	№ 195.	от 12.11.2019 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	87 338 772,25	77 981 046,65							9 357 725,60	87 338 772,25
Итого к оплате:										**87 338 772,25**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Егетаев Т.Д.

Инженер:
Директор ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Байметов Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
Матайбеков А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.

Т. Марзалиев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3 первая очередь).
Договор: №195 от 12.11.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**357,97**		**31,88**	**31,88**	**11411,23**	**11411,23**	--	**3143,56**	**15719,17**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,20**	--	**4366,06**		**1164,38**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,44		4681,00		11411,23			
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,437776		1791,00		4366,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,437776							
2	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1652,3868**		**110,97**	**105,84**	**183364,24**	**174891,59**	--	**33161,29**	**233847,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,13**	**22,75**	**8472,65**	**37584,69**		**17322,04**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0058	9,65	878,00		8472,65				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	41,97		8334,00		174891,59			
2.3	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	20,985312		1791,00		37584,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	20,985312							
3	**Е11-010101-0303 1101-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**2478,5895**		**138,05**	**131,68**	**342172,95**	**326373,73**	--	**61875,25**	**436372,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,37**	**28,30**	**15799,22**	**70138,63**		**32323,86**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0073	17,99	878,00		15799,22				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	78,32		8334,00		326373,73			
3.3	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0158	39,161714		1791,00		70138,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0158	39,161714							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	77,733425		1872,02 1872,02	– –	145518,84 145518,84	–	–	104773,56 20023,39	270315,79
		НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	1,85	143,65	1013,00						
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)										
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	93,2799		31,88 –	31,88 12,20	2973,54 –	2973,54 1137,71	–	819,15 303,42	4096,11
		НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,0068	0,6352		4681,00		2973,54			
5.1	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,00681	0,635236		1791,00		1137,71			
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,635236							
6	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	139,920375		36,28 –	36,28 13,88	5076,00 –	5076,00 1942,13	–	1398,33 517,95	6992,28
		НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,0078	1,08		4681,00		5076,00			
6.1	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,00775	1,084383		1791,00		1942,13			
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,084383							
		Съезд-въезд										
7	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	23,625		110,97 5,13	105,84 22,75	2621,65 121,14	2500,51 537,37	–	474,12 247,66	3343,44
		НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,0058	0,138	878,00		121,14				
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	0,6001		8334,00		2500,51			
7.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0127	0,300038		1791,00		537,37			
7.3	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,300038							
		Лишний грунт										
8	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	2734,871		156,04 7,53	148,41 35,82	426752,28 20587,84	405895,88 97963,08	268,56	85356,66 40968,71	553077,65
		НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,0069	18,87	1091,00		20587,84				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,035	95,72		4681,00		64009,66			
8.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,005	13,674355		1791,00		24490,77			
8.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	13,674355		8334,00		341886,22			
8.4	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	41,023065		1791,00		73472,31	268,56		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	41,023065							
8.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,109395	2455,00						994202,18
9	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	4512,53715		204,00 –	– –	920557,58 –	– –		73644,61	
		СП - 8%										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обратная засыпка										
10	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1855,8081**		**17,79**	**17,79**	**33010,74**	**33010,74**	--	**9093,79**	**45472,89**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**6,81**	--	**12630,26**		**3368,36**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	7,05		4681,00		33010,74			
10.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	7,052071		1791,00		12630,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	7,052071							
11	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1855,8081**		**7,35**	**7,35**	**13638,65**	**13638,65**	--	**3757,17**	**18787,48**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**2,81**	--	**5218,29**		**1391,67**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2,91		4681,00		13638,65			
11.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00157	2,913619		1791,00		5218,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00157	2,913619							
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**206,2009**		**814,54**	--	**167958,06**	--	--	**120929,80**	**311998,89**
		НР - 72%; СП - 8%				**814,54**	--	**167958,06**	--		**23111,03**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	200,43	838,00		167958,06				
13	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2062,009**		**60,35**	**60,35**	**124432,96**	**124432,96**	--	**34302,01**	**171433,78**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**23,10**	--	**47641,69**		**12698,80**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	27,84		4681,00		111001,04			
13.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	23,713104		1791,00		42470,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	23,713104		3257,00		13431,93			
13.3	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	4,124018		1254,00		5171,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,124018							
14	**Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2062,009**		**26,06**	**26,06**	**53727,71**	**53727,71**	--	**14893,97**	**74111,41**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,03**	--	**20686,07**		**5489,73**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	4,12		3257,00		53727,71			
14.2	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,008	16,496072		1254,00		20686,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	16,496072							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2433216,42**	**1153932,54**	**268,56**	**473978,67**	**3139770,70**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**358457,74**	**299845,98**	--	**232575,61**	
		Материалы	Тенге					**2433216,42**				
		Всего заработная плата	Тенге					**268,56**				
		Транспортные расходы	Тенге						**658303,71**			
		Накладные расходы	Тенге					**920557,58**				
		Сметная прибыль	Тенге					**473978,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**232575,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3139770,70**				**65343**
		Сметная заработная плата	Тенге						**658303,71**			

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3139770,70				653,43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						658303,71			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2.Фундамент

отм.-3,400

15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	**м3**	**100,8**		**17016,01**	**1089,24**	**1715213,51**	**109795,29**	**1485940,00**	**129579,58**	**1992376,53**
		НР - 91%; СП - 8%				**1185,30**	**227,35**	**119478,24**	**22916,90**		**147583,45**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	136,08	878,00		119478,24				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	18,28		17,00		822,53			
15.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	48,384		5987,00		108628,13			
15.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	18,144		1254,00		22752,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	18,144		2630,00		344,64			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,13104		1254,00		164,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13104					1311109,63		
15.6	100467 М	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	102,816	12752,0000				174661,20		
15.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	25,2	6931,00				169,14		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,2016	839,00						
16	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В25/**	**м3**	**743,6**		**24655,51**	**2008,01**	**18333839,96**	**1493157,95**	**13866579,46**	**2970971,76**	**23009196,66**
		НР - 91%; СП - 8%				**3999,60**	**390,94**	**2974102,56**	**290701,57**		**1704384,94**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	2676,96	1111,00		2974102,56				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	227,84		4426,00		8886,17			
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	2,00772		1254,00		2517,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,00772		44,00		7008,28			
16.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	159,27912		5987,00		1213151,80			
16.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	202,631		1254,00		254099,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	202,631		4818,00		44783,31			
16.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	9,295		1791,00		16647,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	9,295		90,00		542,08			
16.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	6,02316		198,00		182215,31			
16.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	920,27936		2630,00		36570,99			
16.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	13,90532		1254,00		17437,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	13,90532					15771,76		
16.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	225,3108	70,00				49378,61		
16.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	1,04104	47432,00				165771,05		
16.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	3,49492	47432,00				4560,13		
16.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,1859	24530,00				38570,53		
16.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	96,668	399,00				454573,24		
16.15	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	65,58552	6931,00				204150,25		
16.16	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,96668	211187,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										1765,58		
16.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	2,104388	839,00						
16.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	291,4912	891,00				259718,66		
16.19	279292 М	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	754,754	16790,0000				12672319,66		
17	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**32,37156**		**15375,53**	**917,93**	**497729,81**	**29714,75**	**9323,01**	**425851,29**	**997467,59**
						14169,60	**286,56**	**458692,06**	**9276,39**		**73886,49**	
		НР - 91%; СП - 8%				1152,00		458692,06				
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	12,3	398,17							
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	5,18		4818,00		24954,59			
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	5,17945		1791,00		9276,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	5,17945		33,00		42,73			
17.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,294862		212,00		2679,91			
17.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	12,641094		197,00		2037,51			
17.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	10,342713					9323,01		
17.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	97,11468	96,00						
18	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,7492**		**221225,00**	**--**	**2599216,77**	**--**	**2599216,77**	**--**	**2807154,11**
						--	**--**	**--**	**--**		**207937,34**	
		СП - 8%										
19	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,50586**		**214266,00**	**--**	**2036782,60**	**--**	**2036782,60**	**--**	**2199725,21**
						--	**--**	**--**	**--**		**162942,61**	
		СП - 8%										
20	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,1195**		**202102,00**	**--**	**2247273,19**	**--**	**2247273,19**	**--**	**2427055,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**179781,86**	
		СП - 8%										
21	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**1,5043**		**15375,53**	**917,93**	**23129,41**	**1380,84**	**433,24**	**19789,23**	**46352,12**
						14169,60	**286,56**	**21315,33**	**431,07**		**3433,49**	
		НР - 91%; СП - 8%				1152,00		21315,33				
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	12,3	18,5							
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,2407		4818,00		1159,63			
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,240688		1791,00		431,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,240688		33,00		1,99			
21.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,060172		212,00		124,53			
21.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	0,587429		197,00		94,68			
21.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	0,480624					433,24		
21.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,5129	96,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5043	214266,00	–	322320,34	–	322320,34	–	348105,97
		СП - 8%			–	–	–	–		25785,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27775505,59	1634048,82	22567868,58	3546191,85	33827433,24
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3573588,19	323325,94	–	2505735,80	
		Материалы	Тенге				27775505,59				
		Всего заработная плата	Тенге				1378846,39				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3896914,12			
		Местные материалы	Тенге				7205592,90				
		Накладные расходы	Тенге				13983429,29				
		Сметная прибыль	Тенге				3546191,85				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2505735,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33827433,24				348125
		Сметная заработная плата	Тенге					3896914,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33827433,24				3481,25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3896914,12			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Выпуски									
23	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,3843	14448,52	922,14	48898,13	3120,80	974,68	41708,09	97854,71
		НР - 91%, СП - 8%			13238,38	304,47	44802,65	1030,42		7248,50	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62 42,71	1049,00		44802,65				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17 0,5753		4818,00		2771,94			
23.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17 0,575331		1791,00		1030,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17 0,575331		33,00		4,47			
23.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04 0,135372		212,00		344,39			
23.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48 1,624464					974,68		
23.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 10,1529	96,00						
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1044	221225,00	–	23095,89	–	23095,89	–	24943,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1847,67	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,2799	202102,00	–	662874,35	–	662874,35	–	715904,30
		СП - 8%			–	–	–	–		53029,95	
		Кп1									
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0889	18837,35	1338,47	20512,00	1457,47	313,60	17409,18	40954,87

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	18740,93	390,04		3033,69	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,27	1152,00		18740,93				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2178		4818,00		1049,26			
26.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,21778		1791,00		390,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,21778		33,00		1,44			
26.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,043556		212,00		231,08			
26.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,089989		197,00		175,69			
26.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,891809					313,60		
26.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,2667	96,00						
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0604		202102,00	--	214308,96	--	214308,96	--	231453,68
		СП - 8%				--	--	--	--		17144,72	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0285		221225,00	--	6304,91	--	6304,91	--	6809,31
		СП - 8%				--	--	--	--		504,39	
29	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,1728		639045,00	--	110426,98	--	110426,98	--	119261,13
		СП - 8%				--	--	--	--		8834,16	
		Кп2										
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,47275		18837,35	1338,47	46580,07	3309,71	712,15	39533,99	93003,18
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	42558,20	885,74		6889,12	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	36,94	1152,00		42558,20				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4945		4818,00		2382,74			
30.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,49455		1791,00		885,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,49455		33,00		3,26			
30.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,09891		212,00		524,75			
30.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,475223		197,00		398,96			
30.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,025182					712,15		
30.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,41825	96,00						
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3445		202102,00	--	473828,14	--	473828,14	--	511734,39
		СП - 8%				--	--	--	--		37906,25	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12825		221225,00	--	28372,11	--	28372,11	--	30641,87
		СП - 8%				--	--	--	--		2269,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1635201,53	7887,98	1521211,77	98651,26	1872561,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106101,78	2306,20	–	138708,22	
		Материалы	Тенге				1524774,55				
		Всего заработная плата	Тенге				2000,43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					108407,98			
		Накладные расходы	Тенге				1408784,36				
		Сметная прибыль	Тенге				98651,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129874,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1753299,88				97,21
		Сметная заработная плата	Тенге					108407,98			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				110426,98				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110426,98				
		Сметная прибыль	Тенге				8834,16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119261,13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1872561,00				97,21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					108407,98			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Колонны монолитные

отм. -3,400

		Колонна Км1-1 (8шт)										
33	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/**	м3	3,6		42587,07 16583,20	6557,33 1335,96	153313,45 59699,52	23606,41 4809,46	70007,52	58703,18 16961,33	228977,96
		НР - 91%; СП - 8%				1091,00		59699,52				
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	54,72				43,02			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,79		4426,00		12,19			
33.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		1254,00		143,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		44,00		20954,02			
33.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	3,25584		5987,00		4388,90			
33.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	3,49992		1254,00		541,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	3,49992		4818,00		201,17			
33.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,11232		1791,00		5,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,11232		90,00		1484,41			
33.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,06624		198,00		434,58			
33.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	7,497		2630,00		207,21			
33.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,16524		1254,00			60510,24		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,16524					424,74		
33.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	16560,0000						
33.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,009	47193,00				1754,40		
33.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,0432	40611,00				74,18		
33.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,003024	24530,00				1005,48		
33.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	2,52	399,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,009	211187,00				1900,68		
33.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,009	839,00				7,55		
33.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,86	891,00				4330,26		
34	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,59104**		**202102,00**	**--**	**321552,37**	**--**	**321552,37**	**--**	**347276,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25724,19**	
35	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,29216**		**221225,00**	**--**	**64633,10**	**--**	**64633,10**	**--**	**69803,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5170,65**	
36	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,036**		**18972,38**	**977,26**	**683,01**	**35,18**	**10,37**	**590,06**	**1374,91**
		НР - 91%; СП - 8%				**17707,12**	**304,47**	**637,46**	**10,96**		**101,85**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	0,6077	1049,00		637,46				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0061		4818,00		29,49			
36.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00612		1791,00		10,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00612		33,00		0,05			
36.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00144		212,00		5,65			
36.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,02664					10,37		
36.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,108	96,00						
37	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,036**		**214266,00**	**--**	**7713,58**	**--**	**7713,58**	**--**	**8330,66**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**617,09**	
		Колонна Км1-2 (18шт)										
38	**Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/**	**м3**	**8,1**		**42587,07**	**6557,33**	**344955,26**	**53114,41**	**157516,93**	**132082,15**	**515200,40**
		НР - 91%; СП - 8%				**16583,20**	**1335,96**	**134323,92**	**10821,30**		**38162,99**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	123,12	1091,00		134323,92				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,52		4426,00		96,80			
38.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02187		1254,00		27,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02187		44,00		322,33			
38.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	7,32564		5987,00		47146,55			
38.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	7,87482		1254,00		9875,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	7,87482		4818,00		1217,60			
38.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,25272		1791,00		452,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,25272		90,00		13,41			
38.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,14904		198,00		3339,91			
38.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	16,86825							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					10							
38.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,37179		2630,00		977,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,37179		1254,00		466,22			
38.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,2215	16560,0000				136148,04		
38.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,02025	47193,00				955,66		
38.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,0972	40611,00				3947,39		
38.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006804	24530,00				166,90		
38.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	5,67	399,00				2262,33		
38.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,02025	211187,00				4276,54		
38.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,02025	839,00				16,99		
38.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	10,935	891,00				9743,08		
39	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,05048**		**202102,00**	**--**	**212304,11**	**--**	**212304,11**	**--**	**229288,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16984,33**	
40	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36828**		**221225,00**	**--**	**81472,74**	**--**	**81472,74**	**--**	**87990,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6517,82**	
41	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,081**		**18972,38**	**977,26**	**1536,76**	**79,16**	**23,33**	**1327,63**	**3093,55**
		НР - 91%; СП - 8%				**17707,12**	**304,47**	**1434,28**	**24,66**		**229,15**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,37	1049,00		1434,28				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0138		4818,00		66,34			
41.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01377		1791,00		24,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01377		33,00		0,11			
41.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00324		212,00		12,71			
41.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,05994					23,33		
41.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,243	96,00						
42	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,081**		**214266,00**	**--**	**17355,55**	**--**	**17355,55**	**--**	**18743,99**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1388,44**	
		Колонна Км1-3 (24шт)										
43	**Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/**	**м3**	**10,8**		**42587,07**	**6557,33**	**459940,35**	**70819,22**	**210022,57**	**176109,53**	**686933,37**
		НР - 91%; СП - 8%				**16583,20**	**1335,96**	**179098,56**	**14428,39**		**50883,99**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					11							
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	164,16	1091,00		179098,56				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	11,36		4426,00		129,06			
43.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916		1254,00		36,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916		44,00		429,77			
43.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	9,76752		5987,00		62862,06			
43.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	10,49976		1254,00		13166,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	10,49976		4818,00		1623,47			
43.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,33696		1791,00		603,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,33696		90,00		17,88			
43.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,19872		198,00		4453,22			
43.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	22,491		2630,00		1303,74			
43.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,49572		1254,00		621,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,49572					181530,72		
43.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962	16560,0000				1274,21		
43.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,027	47193,00				5263,19		
43.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,1296	40611,00				222,54		
43.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009072	24530,00				3016,44		
43.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	7,56	399,00				5702,05		
43.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,027	211187,00				22,65		
43.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,027	839,00				12990,78		
43.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	14,58	891,00						
44	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,18208**		**202102,00**	**--**	**441002,73**	**--**	**441002,73**	**--**	**476282,95**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35280,22**	
45	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5436**		**221225,00**	**--**	**120257,91**	**--**	**120257,91**	**--**	**129878,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9620,63**	
46	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,108**		**18972,38**	**977,26**	**2049,02**	**105,54**	**31,10**	**1770,18**	**4124,73**
		НР - 91%; СП - 8%				**17707,12**	**304,47**	**1912,37**	**32,88**		**305,54**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,82	1049,00		1912,37				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0184		4818,00		88,46			
46.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01836		1791,00		32,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01836		33,00		0,14			
46.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00432		212,00		16,94			
46.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,07992					31,10		
46.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,324	96,00						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				12								
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,108**		**214266,00** –	– –	**23140,73** –	– –	**23140,73**	– **1851,26**	**24991,99**
		СП - 8%										
		Колонна Км3 (1шт)										
48	**Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/**	**м3**	**0,38**		**42587,07** **16583,20**	**6557,33** **1335,96**	**16183,09** **6301,62**	**2491,79** **507,67**	**7389,68**	**6196,45** **1790,36**	**24169,90**
		НР - 91%; СП - 8%				1091,00		6301,62				
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	5,78							
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,3998		4426,00		4,54			
48.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001026		1254,00		1,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001026		44,00		15,12			
48.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	0,343672		5987,00		2211,81			
48.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	0,369436		1254,00		463,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	0,369436		4818,00		57,12			
48.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,011856		1791,00		21,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,011856		90,00		0,63			
48.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,006992		198,00		156,69			
48.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	0,79135		2630,00		45,87			
48.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,017442		1254,00		21,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,017442					6387,19		
48.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3857	16560,0000				44,83		
48.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,00095	47193,00				185,19		
48.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,00456	40611,00				7,83		
48.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000319	24530,00				106,13		
48.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,266	399,00				200,63		
48.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00095	211187,00				0,80		
48.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,00095	839,00				457,08		
48.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,513	891,00						
49	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03356**		**202102,00** –	– –	**6782,54** –	– –	**6782,54**	– **542,60**	**7325,15**
		СП - 8%										
50	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02046**		**221225,00** –	– –	**4526,26** –	– –	**4526,26**	– **362,10**	**4888,36**
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				13								
51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,003		18972,38 17707,12	977,26 304,47	56,92 53,12	2,93 0,91	0,86	49,17 8,49	114,58
		НР - 91%; СП - 8%						53,12				
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	0,0506	1049,00						
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0005		4818,00		2,46			
51.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00051		1791,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00051		33,00		0,00			
51.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00012		212,00		0,47			
51.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00222					0,86		
51.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,009	96,00						
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003		214266,00 --	--	642,80 --	-- --	642,80	-- 51,42	694,22
		СП - 8%										
53	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,004		639045,00 --	-- --	2556,18 --	-- --	2556,18	-- 204,49	2760,67
		СП - 8%										
		Колонна Км1-4 (2шт)										
54	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/**	м3	1,58		42587,07 16583,20	6557,33 1335,96	67287,57 26201,46	10360,59 2110,82	30725,52	25764,17 7444,14	100495,88
		НР - 91%; СП - 8%				1091,00		26201,46				
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	24,02							
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,66		4426,00		18,88			
54.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004266		1254,00		5,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004266		44,00		62,87			
54.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	1,428952		5987,00		9196,49			
54.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	1,536076		1254,00		1926,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	1,536076		4818,00		237,51			
54.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,049296		1791,00		88,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,049296		90,00		2,62			
54.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029072		198,00		651,49			
54.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	3,29035		2630,00		190,73			
54.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,072522		1254,00		90,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,072522					26557,27		
54.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6037	16560,0000				186,41		
54.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,00395	47193,00				769,98		
54.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,01896	40611,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001327	24530,00				32,56		
54.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	1,106	399,00				441,29		
54.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00395	211187,00				834,19		
54.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,00395	839,00				3,31		
54.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,133	891,00				1900,50		
55	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,49892**		**202102,00**	**--**	**100832,73**	**--**	**100832,73**	**--**	**108899,35**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8066,62**	
56	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11432**		**221225,00**	**--**	**25290,44**	**--**	**25290,44**	**--**	**27313,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2023,24**	
57	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,009**		**18972,38**	**977,26**	**170,75**	**8,80**	**2,59**	**147,51**	**343,73**
		НР - 91%; СП - 8%				**17707,12**	**304,47**	**159,36**	**2,74**		**25,46**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	0,1519	1049,00		159,36				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0015							
57.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00153		4818,00		7,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00153		1791,00		2,74			
57.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00036		33,00		0,01			
57.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00666		212,00		1,41			
57.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,027	96,00				2,59		
58	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009**		**214266,00**	**--**	**1928,39**	**--**	**1928,39**	**--**	**2082,67**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**154,27**	
59	**С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0084**		**639045,00**	**--**	**5367,98**	**--**	**5367,98**	**--**	**5797,42**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**429,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2483536,31**	**160624,02**	**1913090,63**	**402740,03**	**3117178,44**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**409821,66**	**32749,80**	**--**	**230902,11**	
		Материалы	Тенге					**2475612,15**				
		Всего заработная плата	Тенге					**64597,03**	**442571,46**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1429436,00**				
		Местные материалы	Тенге					**411133,46**				
		Накладные расходы	Тенге					**402740,03**				
		Сметная прибыль	Тенге					**230268,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3108620,35				401,56
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					442571,46			
		Сметная заработная плата	Тенге				7924,16				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7924,16				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				633,93				
		Сметная прибыль	Тенге				8558,09				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3117178,44				401,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч					442571,46			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 5.Монолитные стены

60	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон В25/**	м3	102,02		28115,55	2405,14	2868348,11	245372,28	1941796,45	666190,63	3817301,84
		НР - 91%; СП - 8%				6676,92	498,90	681179,38	50898,24		282763,10	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,12	624,36	1091,00		681179,38				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3895	39,74		4426,00		1219,16			
60.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,275454		1254,00		345,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,275454		44,00		1634,40			
60.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3641	37,145482		5987,00		206448,28			
60.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,338	34,48276		1254,00		43241,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,338	34,48276		4818,00		9584,88			
60.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0195	1,98939		1791,00		3563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,98939		90,00		114,77			
60.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0125	1,27525		198,00		18509,22			
60.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9163	93,480926		2630,00		7861,56			
60.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0293	2,989186		1254,00		3748,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0293	2,989186					1714793,00		
60.10	100615 М	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	103,5503	16560,0000				3114,47		
60.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,122424	25440,00				77424,20		
60.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	1,63232	47432,00				1126,15		
60.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,045909	24530,00				40770,21		
60.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,081616	499537,00				20760,05		
60.15	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	52,0302	399,00				23699,83		
60.16	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,112222	211187,00				114,70		
60.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00134	0,136707	839,00				59993,88		
60.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66	67,3332	891,00						
61	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	15,53118		14448,52	922,14	224402,56	14321,92	4472,98	191406,16	449073,42

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				13238,38	304,47	205607,66	4728,78		33264,70	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	196	1049,00		205607,66				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,64		4818,00		12720,97			
61.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,640301		1791,00		4728,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,640301		33,00		20,50			
61.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,621247		212,00		1580,45			
61.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	7,454966					4472,98		
61.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	46,59354	96,00						
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,51049		202102,00	--	1922089,05	--	1922089,05	--	2075856,17
		СП - 8%				--	--	--	--		153767,12	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,91408		221225,00	--	202217,35	--	202217,35	--	218394,74
		СП - 8%				--	--	--	--		16177,39	
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,10661		214266,00	--	1094172,90	--	1094172,90	--	1181706,73
		СП - 8%				--	--	--	--		87533,83	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24		202102,00	--	48504,48	--	48504,48	--	52384,84
		СП - 8%				--	--	--	--		3880,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6359734,45	259694,20	5213253,21	857596,79	7794717,74
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					886787,04	55627,02	--	577386,50	
		Материалы	Тенге					6359734,45				
		Всего заработная плата	Тенге					231476,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						942414,06			
		Местные материалы	Тенге					3266983,78				
		Накладные расходы	Тенге					1714793,00				
		Сметная прибыль	Тенге					857596,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					577386,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7794717,74				862,74
		Сметная заработная плата	Тенге						942414,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7794717,74				862,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						942414,06			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6.Ригели монолитные										
		Монолитный ригель РМ-1 (1шт)										
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м3	2,37		45191,09	6237,49	107102,88	14782,84	55803,07	35841,58	154380,01

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**15408,00**	**1210,71**	**36516,96**	**2869,39**		**11435,56**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	34,13	1070,00		36516,96				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,27		4426,00		28,32			
66.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006399		1254,00		8,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006399		44,00		89,35			
66.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,030616		5987,00		12984,53			
66.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,168787		1254,00		2719,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,168787		4818,00		186,12			
66.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,038631		1791,00		69,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,038631		90,00		13,40			
66.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,148836		198,00		1329,04			
66.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	6,712314		2630,00		152,09			
66.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,057828		1254,00		72,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,057828					39835,91		
66.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,40555	16560,00				89,59		
66.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,2798	70,00				2039,64		
66.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,035787	56994,00				5763,99		
66.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,226572	25440,00				2282,00		
66.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,048111	47432,00				45,93		
66.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001872	24530,00				633,57		
66.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,5879	399,00				1701,74		
66.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,008058	211187,00				132,94		
66.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,004219	31512,00				4,67		
66.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,005569	839,00				3273,09		
66.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,6735	891,00						
67	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6774**		**18837,35**	**1338,47**	**12760,42**	**906,68**	**195,09**	**10830,18**	**25477,85**
		НР - 91%; СП - 8%				**17210,88**	**358,20**	**11658,65**	**242,64**		**1887,25**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,12	1152,00		11658,65				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1355		4818,00		652,74			
67.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,13548		1791,00		242,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,13548		33,00		0,89			
67.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027096		212,00		143,75			
67.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,678077		197,00		109,29			
67.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,554791					195,09		
67.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,0322	96,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5757	202102,00 –	– –	116350,12 –	– –	116350,12	– 9308,01	125658,13
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1017	221225,00 –	– –	22498,58 –	– –	22498,58	– 1799,89	24298,47
		Монолитный ригель РМ-2 (2шт)									
70	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	45191,09 15408,00	6237,49 1210,71	81343,96 27734,40	11227,48 2179,28	42382,08	27221,45 8685,23	117250,64
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4 25,92	1070,00		27734,40				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585 1,73		4426,00		21,51			
70.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027 0,00486		1254,00		6,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027 0,00486		44,00		67,86			
70.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568 1,54224		5987,00		9861,67			
70.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151 1,64718		1254,00		2065,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151 1,64718		4818,00		141,36			
70.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163 0,02934		1791,00		52,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163 0,02934		90,00		10,17			
70.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628 0,11304		198,00		1009,40			
70.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322 5,09796		2630,00		115,51			
70.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244 0,04392		1254,00		55,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244 0,04392					30255,12		
70.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,827	16560,00				68,04		
70.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54 0,972	70,00				1549,10		
70.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151 0,02718	56994,00				4377,72		
70.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956 0,17208	25440,00				1733,17		
70.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203 0,03654	47432,00				34,88		
70.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079 0,001422	24530,00				481,19		
70.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67 1,206	399,00				1292,46		
70.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034 0,00612	211187,00				100,96		
70.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178 0,003204	31512,00				3,55		
70.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235 0,00423	839,00				2485,89		
70.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55 2,79	891,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,51652		18837,35 17210,88	1338,47 358,20	9729,87 8889,76	691,35 185,02	148,76	8258,05 1439,03	19426,96
		НР - 91%; СП - 8%										
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,72	1152,00		8889,76				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1033		4818,00		497,72			
71.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,103304		1791,00		185,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,103304		33,00		0,68			
71.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020661		212,00		109,61			
71.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,517037		197,00		83,34			
71.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,42303					148,76		
71.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,54956	96,00						
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44352		202102,00 --	-- --	89636,28 --	-- --	89636,28	-- 7170,90	96807,18
		СП - 8%										
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,073		221225,00 --	-- --	16149,42 --	-- --	16149,42	-- 1291,95	17441,38
		СП - 8%										
		Монолитный ригель РМ-3 (2шт)										
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м3	4,4		45191,09 15408,00	6237,49 1210,71	198840,78 67795,20	27444,94 5327,13	103600,64	66541,32 21230,57	286612,67
		НР - 91%; СП - 8%										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	63,36	1070,00		67795,20				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,22		4426,00		52,58			
74.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01188		1254,00		14,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01188		44,00		165,88			
74.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,76992		5987,00		24106,30			
74.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,02644		1254,00		5049,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,02644		4818,00		345,55			
74.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,07172		1791,00		128,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,07172		90,00		24,87			
74.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,27632		198,00		2467,41			
74.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	12,46168		2630,00		282,36			
74.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,10736		1254,00		134,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,10736					73956,96		
74.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,466	16560,00				166,32		
74.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,376	70,00						
74.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,06644	56994,00				3786,68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,42064	25440,00				10701,08		
74.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,08932	47432,00				4236,63		
74.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003476	24530,00				85,27		
74.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,948	399,00				1176,25		
74.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01496	211187,00				3159,36		
74.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,007832	31512,00				246,80		
74.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,01034	839,00				8,68		
74.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,82	891,00				6076,62		
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,12976		18837,35 17210,88	1338,47 358,20	21281,69 19444,16	1512,16 404,68	325,37	18062,45 3147,53	42491,67
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,88	1152,00		19444,16				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,226							
75.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,225952		4818,00		1088,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,225952		1791,00		404,68			
75.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04519		33,00		1,49			
75.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,13089		212,00		239,75			
75.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,925273		197,00		182,28			
75.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,38928	96,00				325,37		
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,95096		202102,00 --	-- --	192190,92 --	-- --	192190,92	-- 15375,27	207566,19
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1788		221225,00 --	-- --	39555,03 --	-- --	39555,03	-- 3164,40	42719,43
		Монолитный ригель РМ-11 (1 шт)										
78	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5		45191,09 15408,00	6237,49 1210,71	22595,54 7704,00	3118,74 605,36	11772,80	7561,51 2412,56	32569,62
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	7,2	1070,00		7704,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,4792							
78.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135		4426,00		5,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135		1254,00		1,69			
78.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,4284		44,00		18,85			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,45755		5987,00		2739,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,45755		1254,00		573,77			
78.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,00815		4818,00		39,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,00815		1791,00		14,60			
78.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,0314		90,00		2,83			
78.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	1,4161		198,00		280,39			
78.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,0122		2630,00		32,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,0122		1254,00		15,30			
78.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	16560,00				8404,20		
78.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,27	70,00				18,90		
78.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,00755	56994,00				430,30		
78.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,0478	25440,00				1216,03		
78.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,01015	47432,00				481,43		
78.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000395	24530,00				9,69		
78.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,335	399,00				133,66		
78.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0017	211187,00				359,02		
78.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,00089	31512,00				28,05		
78.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,001175	839,00				0,99		
78.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,775	891,00				690,52		
79	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1534**		**18837,35**	**1338,47**	**2889,65**	**205,32**	**44,18**	**2452,54**	**5769,56**
		НР - 91%; СП - 8%				**17210,88**	**358,20**	**2640,15**	**54,95**		**427,38**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,29	1152,00		2640,15				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0307							
79.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03068		4818,00		147,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03068		1791,00		54,95			
79.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006136		33,00		0,20			
79.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,153553		212,00		32,55			
79.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,125635		197,00		24,75			
79.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4602	96,00				44,18		
80	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1336**		**202102,00**	**--**	**27000,83**	**--**	**27000,83**	**--**	**29160,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2160,07**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198		221225,00	--	4380,26	--	4380,26	--	4730,68
		СП - 8%				--	--	--	--		350,42	
		Монолитный ригель РМ-4 (2 шт)										
82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м3	3,6		45191,09	6237,49	162687,91	22454,95	84764,16	54442,90	234501,28
		НР - 91%; СП - 8%				15408,00	1210,71	55468,80	4358,56		17370,47	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	51,84	1070,00		55468,80				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,45							
82.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		4426,00		43,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		1254,00		12,19			
82.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,08448		44,00		135,72			
82.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,29436		5987,00		19723,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,29436		1254,00		4131,13			
82.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05868		4818,00		282,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05868		1791,00		105,10			
82.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,22608		90,00		20,35			
82.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	10,19592		198,00		2018,79			
82.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,08784		2630,00		231,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,08784		1254,00		110,15			
82.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	16560,00				60510,24		
82.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,944	70,00				136,08		
82.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,05436	56994,00				3098,19		
82.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,34416	25440,00				8755,43		
82.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,07308	47432,00				3466,33		
82.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002844	24530,00				69,76		
82.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,412	399,00				962,39		
82.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01224	211187,00				2584,93		
82.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006408	31512,00				201,93		
82.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,00846	839,00				7,10		
82.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,58	891,00				4971,78		
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,94504		18837,35	1338,47	17802,05	1264,91	272,17	15109,17	35544,12
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	16264,97	338,51		2632,90	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	14,12	1152,00		16264,97				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,189							
83.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,189008		4818,00		910,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,189008		1791,00		338,51			
83.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037802		33,00		1,25			
83.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,945985		212,00		200,55			
83.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,773988		197,00		152,48			
83.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,83512	96,00				272,17		
84	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,79884**	**202102,00**	--	**161447,16**	--	**161447,16**	--	**174362,93**
		СП - 8%				--	--	--	--		**12915,77**	
85	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1462**	**221225,00**	--	**32343,10**	--	**32343,10**	--	**34930,54**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2587,45**	
		Монолитный ригель РМ-5,6,7,8 (1 шт)										
86	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**		**5**	**45191,09**	**6237,49**	**225955,43**	**31187,43**	**117728,00**	**75615,14**	**325696,22**
		НР - 91%; СП - 8%				**15408,00**	**1210,71**	**77040,00**	**6053,56**		**24125,65**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	72	1070,00		77040,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,79							
86.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0135		4426,00		59,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0135		1254,00		16,93			
86.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,284		44,00		188,50			
86.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,5755		5987,00		27393,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,5755		1254,00		5737,68			
86.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,0815		4818,00		392,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,0815		1791,00		145,97			
86.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,314		90,00		28,26			
86.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	14,161		198,00		2803,88			
86.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,122		2630,00		320,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,122		1254,00		152,99			
86.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,075	16560,00				84042,00		
86.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,7	70,00				189,00		
86.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,0755	56994,00				4303,05		
86.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,478	25440,00				12160,32		
86.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,1015	47432,00				4814,35		
86.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00395	24530,00				96,89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,35	399,00				1336,65		
86.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,017	211187,00				3590,18		
86.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,0089	31512,00				280,46		
86.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,01175	839,00				9,86		
86.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	7,75	891,00				6905,25		
87	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,13984**		**18837,35**	**1338,47**	**40308,93**	**2864,12**	**616,27**	**34211,47**	**80482,03**
		НР - 91%; СП - 8%				**17210,88**	**358,20**	**36828,53**	**766,49**		**5961,63**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	31,97	1152,00		36828,53				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,428							
87.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,427968		4818,00		2061,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,427968		1791,00		766,49			
87.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,085594		33,00		2,82			
87.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,14198		212,00		454,10			
87.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,752529		197,00		345,25			
87.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,41952	96,00				616,27		
88	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,81234**		**202102,00**	**--**	**366277,54**	**--**	**366277,54**	**--**	**395579,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29302,20**	
89	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3275**		**221225,00**	**--**	**72451,19**	**--**	**72451,19**	**--**	**78247,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5796,10**	
		Монолитный ригель РМ-9,10 (2шт)										
90	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**	**10,4**		**45191,09**	**6237,49**	**469987,30**	**64869,86**	**244874,25**	**157279,49**	**677448,14**
		НР - 91%; СП - 8%				**15408,00**	**1210,71**	**160243,20**	**12591,41**		**50181,34**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	149,76	1070,00		160243,20				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	9,97							
90.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02808		4426,00		124,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02808		1254,00		35,21			
90.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,91072		44,00		392,07			
90.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	9,51704		5987,00		56978,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	9,51704		1254,00		11934,37			
90.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,16952		4818,00		816,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,16952		1791,00		303,61			
90.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,65312		90,00		58,78			
90.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	29,45488		198,00		5832,07			
90.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,25376		2630,00		667,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,25376		1254,00		318,22			
90.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,556	16560,00				174807,36		
90.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	5,616	70,00				393,12		
90.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,15704	56994,00				8950,34		
90.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,99424	25440,00				25293,47		
90.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,21112	47432,00				10013,84		
90.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,008216	24530,00				201,54		
90.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	6,968	399,00				2780,23		
90.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,03536	211187,00				7467,57		
90.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,018512	31512,00				583,35		
90.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,02444	839,00				20,51		
90.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	16,12	891,00				14362,92		
91	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%*	**т**	**0,9144**		**18837,35**	**1338,47**	**17224,88**	**1223,90**	**263,35**	**14619,30**	**34391,71**
						17210,88	**358,20**	**15737,63**	**327,54**		**2547,53**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,66	1152,00		15737,63				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1829							
91.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,18288		4818,00		881,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,18288		1791,00		327,54			
91.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036576		33,00		1,21			
91.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,915314		212,00		194,05			
91.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,748894		197,00		147,53			
91.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,7432	96,00				263,35		
92	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,7812**		**202102,00**	**--**	**157882,08**	**--**	**157882,08**	**--**	**170512,65**
						--	**--**	**--**	**--**		**12630,57**	
93	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,1332**		**221225,00**	**--**	**29467,17**	**--**	**29467,17**	**--**	**31824,54**
						--	**--**	**--**	**--**		**2357,37**	
		Балка монолитная Бм-1,2,3, (2 шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балкидля перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**	**10,9**		**45191,09**	**6237,49**	**492582,84**	**67988,60**	**256647,05**	**164841,01**	**710017,76**
		НР - 91%; СП - 8%				**15408,00**	**1210,71**	**167947,20**	**13196,76**		**52593,91**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	156,96	1070,00		167947,20				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	10,45							
94.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02943		4426,00		130,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02943		1254,00		36,91			
94.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,33912		44,00		410,92			
94.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	9,97459		5987,00		59717,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	9,97459		1254,00		12508,14			
94.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,17767		4818,00		856,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,17767		1791,00		318,21			
94.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,68452		90,00		61,61			
94.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	30,87098		198,00		6112,45			
94.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,26596		2630,00		699,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,26596		1254,00		333,51			
94.10	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,0635	16560,00				183211,56		
94.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	5,886	70,00				412,02		
94.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,16459	56994,00				9380,64		
94.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,04204	25440,00				26509,50		
94.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,22127	47432,00				10495,28		
94.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,008611	24530,00				211,23		
94.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	7,303	399,00				2913,90		
94.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,03706	211187,00				7826,59		
94.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,019402	31512,00				611,40		
94.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,025615	839,00				21,49		
94.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	16,895	891,00				15053,44		
95	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,681**		**18837,35**	**1338,47**	**12828,24**	**911,50**	**196,13**	**10887,73**	**25613,25**
		НР - 91%; СП - 8%				**17210,88**	**358,20**	**11720,61**	**243,93**		**1897,28**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,17	1152,00		11720,61				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1362							
95.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1362		4818,00		656,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1362		1791,00		243,93			
95.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02724		33,00		0,90			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,681681		212,00		144,52			
95.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,557739		197,00		109,87			
95.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,043	95,00				196,13		
96	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5898**		**202102,00**	**--**	**119199,76**	**--**	**119199,76**	**--**	**128735,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9535,98**	
97	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0912**		**221225,00**	**--**	**20175,72**	**--**	**20175,72**	**--**	**21789,78**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1614,06**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**3362927,53**	**252654,78**	**2386638,52**	**703775,29**	**4392039,00**
								723634,22	**49745,22**	**--**	**325336,23**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3362927,53**				
		Материалы	Тенге					**919633,37**				
		Всего заработная плата	Тенге						**773379,44**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1467005,15**				
		Накладные расходы	Тенге					**703775,29**				
		Сметная прибыль	Тенге					**325336,23**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4392039,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**706,88**
		Сметная заработная плата	Тенге						**773379,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**4392039,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**706,88**
		Сметная заработная плата	Тенге						**773379,44**			
		РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия										
		отм.-0,100;-0,500										
98	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон В25/**	**м3**	**254,4**		**34928,43**	**1816,24**	**8885793,41**	**462051,41**	**6229745,53**	**2088193,77**	**11851906,15**
		НР - 91%; СП - 8%				**8624,20**	**395,92**	**2193996,48**	**100721,95**		**877918,97**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2050,46	1070,00		2193996,48				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	79,3							
98.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,68688		4426,00		3040,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,68688		1254,00		861,35			
98.4	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	122,01024		17,00		2074,17			
98.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	72,65664		5987,00		434995,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	72,65664		1254,00		91111,43			
98.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,39136		4818,00		11521,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,39136		1791,00		4282,93			
98.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	11,7024		90,00		1053,22			
98.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,5616		2630,00		9367,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,5616		1254,00		4466,25			
98.9	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	258,216	16560,00				4276057,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.10	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	29,5104	112,00				3305,16		
98.11	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,272	463125,00				589095,00		
98.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,51856	56994,00				143542,81		
98.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	15,82368	25440,00				402554,42		
98.14	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,34832	47432,00				63953,51		
98.15	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	6,63984	47432,00				314940,89		
98.16	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,218784	24530,00				5366,77		
98.17	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	200,976	399,00				80189,42		
98.18	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,091376	6931,00				7564,33		
98.19	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	7,1232	20702,00				147464,49		
98.20	249132 С	Вода техническая	м3	0,00257	0,653808	839,00				548,54		
98.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	219,0384	891,00				195163,21		
99	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**34,48016**		**14448,52**	**922,14**	**498187,28**	**31795,53**	**9930,29**	**424933,27**	**996970,19**
		НР - 91%; СП - 8%				**13238,38**	**304,47**	**456461,46**	**10498,17**		**73849,64**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	435,14	1049,00		456461,46				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	5,86							
99.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	5,861627		4818,00		28241,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,861627		1791,00		10498,17			
99.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,379206		33,00		45,51			
99.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	16,550477		212,00		3508,70			
99.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	103,44048	96,00				9930,29		
100	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**38,97732**		**202102,00**	**--**	**7877394,33**	**--**	**7877394,33**	**--**	**8507585,87**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630191,55**	
101	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,73614**		**221225,00**	**--**	**384077,57**	**--**	**384077,57**	**--**	**414803,78**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30726,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,24956	214266,00	–	267738,22	–	267738,22	–	289157,28
		СП - 8%			–	–	–	–		21419,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17913190,81	493846,94	14768885,93	2513127,00	22060423,28
							2650457,94	111220,12	–	1634105,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17913190,81				
	Материалы		Тенге				6239675,81				
	Всего заработная плата		Тенге					2761678,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8529210,12				
		Накладные расходы	Тенге				2513127,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1634105,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22060423,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2570,76
		Сметная заработная плата	Тенге					2761678,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22060423,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2570,76
		Сметная заработная плата	Тенге					2761678,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76162235,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8708848,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3962689,28			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					874820,27			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48371217,21		
		- Перевозка грузов	Тенге				920557,58				
		- Накладные расходы	Тенге							8596060,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							5644749,89	
		ВСЕГО:					76162235				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге				685460				
		ИТОГО:	Тенге				76847695				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге				376554				
		ИТОГО:	Тенге				77224249				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				1544485				
		ИТОГО:	Тенге				78768734				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге				9452248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО:	Тенге				**88220982**				
		ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,990000001	Тенге				**87338772,25**				

Инженер: **ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"**

Директор _____ **Байметов Е.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**

Авторский надзор: **ТОО ""Mataibekov architects""**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО ""Mataibekov architects""**

_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:

Директор **ТОО "Ак-Жол"**

_____ **Атаев С.К.**