Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26					

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**62 673 402**									**25 600 000**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		22 857 143							2 742 857	25 600 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**

Молдаханов Б.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области
Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26

АКТ № 4

выполненных работ за август 2023 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1Общестроительные работы										
		КМ										
72	Е11-90102-103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	5		134537,01	32479,64	672685	162398	196694	254842	1001729
		НР - 69%; СП - 8%				62718,69	11148,61	313593	55743		74202	
73	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5		13444,12	1601,09	67221	8005	6090	36675	112208
		НР - 69%; СП - 8%				10625,22	5,28	53126	26		8312	
74	С1222-514-0101 222-514-0101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м^2 суммарной площади этажей здания до 100 кг**	т	15,82		1039604,00	--	16446535	--	16446535	--	17762258
		СП - 8%				--	--	--	--		1315723	
77	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**	т	14,0581		5772,00	--	81143	--	81143	--	87634
		СП - 8%				--	--	--	--		6491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	17,7037	10504,00	--	185960	--	185960	--	200837
		СП - 8%			--	--	--	--		14877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17453544	170403	16916422	291517	19164666
							366719	55769	--	1419605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16713638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16713638				
		Сметная прибыль	Тенге				1337091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18050729				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				739906				
	Материалы		Тенге				202782				
	Всего заработная плата		Тенге					422488			
		Накладные расходы	Тенге				291517				
		Сметная прибыль	Тенге				82514				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1113937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					422488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19164666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					422488			
		РАЗДЕЛ 2.АР									
		Полы									
				Тип 1							
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	85,6	3325,50	282,94	284663	24219	216464	49029	360387
		НР - 94%; СП - 8%			513,79	95,54	43980	8178		26695	
				Тип 2							
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	31,6	3325,50	282,94	105086	8941	79909	18100	133040
		НР - 94%; СП - 8%			513,79	95,54	16236	3019		9855	
				Тип 3							
107	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	91	3325,50	282,94	302621	25747	230119	52122	383122
		НР - 94%; СП - 8%			513,79	95,54	46755	8694		28379	
				Тип 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	636,4	3325,50	282,94	2116348	180063	1609309	364511	2679327
		НР - 94%; СП - 8%			513,79	95,54	326976	60802		198468	
		Тип 5									
129	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	7,4	3325,50	282,94	24609	2094	18713	4238	31155
		НР - 94%; СП - 8%			513,79	95,54	3802	707		2308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2833327	241064	2154514	488000	3587031
							437749	81400	--	265705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2833327				
	Материалы		Тенге				2154512				
	Всего заработная плата		Тенге					519149			
		Накладные расходы	Тенге				488000				
		Сметная прибыль	Тенге				265705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3587032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					519149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3587032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					519149			
		. включаемые работы									
		РАЗДЕЛ 4. 7-1-1 Благоустройство									
		Баланс земляных масс									
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	189,4344	7878,79	1942,46	1492514	367968	1071171	154882	1779187
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	475,28	53375	90034		131791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1492514	367968	1071171	154882	1779187
							53375	90034	--	131791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1492514				
	Материалы		Тенге				1071170				
	Всего заработная плата		Тенге					143409			
		Накладные расходы	Тенге				154882				
		Сметная прибыль	Тенге				131791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1779187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					143409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1779187				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						143409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									24530885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					857843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						779435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						227203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20142102		
		- Накладные расходы	Тенге								934399	
		- Сметная прибыль	Тенге								1817101	
		Итого СМР		Тенге			24 530 885					
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			367 963					
		Итого		Тенге			24 898 848					
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			497 977					
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				**25 396 825**					
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			22 857 143					
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			22 857 143					
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 742 857					
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**25 600 000**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Молдахапов Б.К.**

Эксперт технического . надзора:_____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Авторский надзор ТОО "PNP Projekt" : _____**Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от12.07.2021г**