Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		26					

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**127 602 470**									**25 600 000**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		22 857 143							2 742 857	25 600 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**

Молдаханов Б.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области
Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26

АКТ №6

выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АС										
		Фундамент										
1	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,6462		1251407,22	2406,90	808659	1555	716140	83437	963463
		НР - 91%; СП - 8%				140768,32	1120,43	90964	724		71368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Перекрытие и покрытие, лестница										
2	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	31		6858,05	2577,48	212600	79901	76224	89188	325931
		НР - 118%; СП - 8%				1821,77	616,40	56475	19108		24143	
3	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2		5429,22	2208,64	10858	4417	3405	4829	16942
		НР - 118%; СП - 8%				1517,99	528,19	3036	1056		1255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	241,2	13020,00	--	3140424	--	3140424	--	3391658
		СП - 8%			--	--	--	--		251234	
5	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,01509	846127,64	20856,08	12768	315	5152	8665	23148
		НР - 118%; СП - 8%			483806,40	2825,83	7301	43		1715	
6	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,01509	1108232,00	--	16723	--	16723	--	18061
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
7	Е11-70518-101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	30,8	2781,47	97,53	85669	3004	1932	96919	197195
		НР - 118%; СП - 8%			2621,20	45,50	80733	1401		14607	
8	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	30,8	6816,00	--	209933	--	209933	--	226728
		СП - 8%			--	--	--	--		16795	
9	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,12774	143442,99	43766,23	161766	49357	29073	70436	250778
		НР - 69%; СП - 8%			73896,14	16622,47	83336	18746		18576	
10	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,12774	1074856,00	--	1212158	--	1212158	--	1309131
		СП - 8%			--	--	--	--		96973	
11	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	$м^2$	30,44898	8668,12	168,17	263935	5121	217618	29848	317286
		НР - 69%; СП - 8%			1352,94	67,74	41196	2063		23503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6135493**	**143670**	**5628782**	**383322**	**7040321**
							363041	**43141**	**--**	**521507**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5973727				
		Материалы	Тенге				1020472				
		Всего заработная плата	Тенге					304100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4579238				
		Накладные расходы	Тенге				312886				
		Сметная прибыль	Тенге				502931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6789544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					304100			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				161766				
Материалы			Тенге				29074				
Всего заработная плата			Тенге					102082			
		Накладные расходы	Тенге				70436				
		Сметная прибыль	Тенге				18576				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				250778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					102082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7040322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					406182			
		РАЗДЕЛ 2.КМ									
12	**Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**50,82**	**134537,01**	**32479,64**	**6837171**	**1650615**	**1999192**	**2590216**	**10181578**
		НР - 69%; СП - 8%			**62718,69**	**11148,61**	**3187364**	**566572**		**754191**	
13	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**50,82**	**13444,12**	**1601,09**	**683230**	**81367**	**61889**	**372767**	**1140476**
		НР - 69%; СП - 8%			**10625,22**	**5,28**	**539974**	**268**		**84480**	
14	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1028,57**	**149,46**	**3,45**	**153730**	**3548**	**64080**	**59760**	**230564**
		НР - 69%; СП - 8%			**83,71**	**0,50**	**86102**	**514**		**17074**	
15	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6**	**Надбавка на марку стали С245**	**т**	**14,6319**	**5772,00**	**--**	**84455**	**--**	**84455**	**--**	**91211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6756**	
16	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6**	**Надбавка на марку стали С255**	**т**	**18,4263**	**10504,00**	**--**	**193550**	**--**	**193550**	**--**	**209034**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15484**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7952136**	**1735530**	**2403166**	**3022743**	**11852863**
							3813440	**567354**	**--**	**877985**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				431735				
Материалы			Тенге				64080				
Всего заработная плата			Тенге					86616			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				278005				
		Накладные расходы	Тенге				59760				
		Сметная прибыль	Тенге				39314				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				530809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7520401				
	Материалы		Тенге				2061081				
	Всего заработная плата		Тенге					4294178			
		Накладные расходы	Тенге				2962983				
		Сметная прибыль	Тенге				838671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11322055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1670
		Сметная заработная плата	Тенге					4294178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11852864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1702
		Сметная заработная плата	Тенге					4380794			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 6-2-1Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Земляные работы для ВОДОПРОВОДА									
17	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	21,4	418,62	418,62	8958	8958	--	1680	11489
		НР - 72%; СП - 8%			--	109,02	--	2333		851	
18	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	410,88	64,00	--	26296	--		--	28400
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
19	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	222,13	307,08	307,08	68212	68212	--	12790	87482
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,97	--	17764		6480	
20	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	6,87	6352,93	--	43645	--	--	31424	81075
		НР - 72%; СП - 8%			6352,93	--	43645	--		6005	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	4,1	8331,11	307,92	34158	1263	24413	8773	46365
		НР - 99%; СП - 8%			2068,89	92,43	8482	379		3434	
22	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	17,2	53,55	53,55	921	921	--	226	1239
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,25	--	314		92	
23	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	18,92	5413,00	--	102414	--	102414	--	110607
		СП - 8%			--	--	--	--		8193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	11,45	2454,27	--	28101	--	--	20233	52201
		НР - 72%; СП - 8%			2454,27	--	28101	--		3867	
25	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	217,55	73,00	73,00	15881	15882	--	3896	21359
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,88	--	5413		1582	
26	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	217,55	368,69	169,02	80209	36770	--	44202	134364
		НР - 72%; СП - 8%			199,67	82,53	43438	17954		9953	
		ВОДОПРОВОД В1									
27	Е11-220501-423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0265	698902,09	301457,66	18521	7989	--	13240	34302
		НР - 99%; СП - 8%			397444,43	107241,75	10532	2842		2541	
28	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	37,875	1134,00	--	42950	--	42950	--	46386
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
29	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	119097,18	--	4526	--	199	4283	9514
		НР - 99%; СП - 8%			113860,32	--	4327	--		705	
30	Е11-220901-102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5051,02	159,00	10102	318	3417	6460	17887
		НР - 99%; СП - 8%			3183,49	79,23	6367	158		1325	
31	Е11-220901-101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3022,15	53,00	3022	53	909	2065	5494
		НР - 99%; СП - 8%			2059,90	26,41	2060	26		407	
32	С1242-101-1203 242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	73964,00	--	147928	--	147928	--	159762
		СП - 8%			--	--	--	--		11834	
33	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	--	60287	--	60287	--	65110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
34	Е11-221201-101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	1316,70	53,83	2633	108	505	2000	5003
		НР - 99%; СП - 8%			1009,97	--	2020	--		371	
35	Е11-221201-102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	2088,95	80,74	6267	242	1670	4312	11425
		НР - 99%; СП - 8%			1451,83	--	4355	--		846	
36	Е11-221201-103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	2734,76	107,65	8204	323	2200	5624	14935
		НР - 99%; СП - 8%			1893,70	--	5681	--		1106	
37	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	3	2229,00	--	6687	--	6687	--	7222
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
38	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6	2907,00	--	17442	--	17442	--	18837
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
39	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
40	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	865,00	--	865	--	865	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
41	С1241-214-0304 241-214-0304 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	3	992,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
42	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	1097,00	--	1097	--	1097	--	1185
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
43	С1241-408-0102 241-408-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	комплект	3	5833,00	--	17499	--	17499	--	18899
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-340201-804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	2	1302,18	--	2604	--	--	1979	4950
		НР - 76%; СП - 8%			1302,18	--	2604	--		367	
45	С1252-207-2710 252-207-2710 РСНБ РК 2022 прим	**Указатель пожарного гидранта ГОСТ 8442-65**	шт.	2	6653,00	--	13306	--	13306	--	14370
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
46	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00632	2515188,67	850942,44	15896	5378	4281	8030	25840
		НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	6237	1874		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-221101-103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	14041,89	7164,64	14042	7165	851	8599	24452
		НР - 99%; СП - 8%			6026,46	2658,92	6026	2659		1811	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,6	129,27	2,56	78	1	48	20	106
		НР - 69%; СП - 8%			48,93	0,50	29	--		8	
49	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,17	31309,01	1990,50	5323	338	4560	460	6246
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	425	81		463	
50	С1241-208-1204 241-208-1204 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	3	817,00	--	2451	--	2451	--	2647
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
51	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	10,3	34528,98	13433,07	355648	138361	190924	57175	445849
		НР - 99%; СП - 8%			2559,51	3047,53	26363	31390		33026	
52	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х 14,8 мм**	м	10,3	12072,00	--	124342	--	124342	--	134289
		СП - 8%			--	--	--	--		9947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	2855,05	13,98	31406	153	6734	24322	60187
		НР - 99%; СП - 8%			2228,97	4,49	24519	49		4458	
54	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	2,5	361,00	--	903	--	903	--	975
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
55	Е12-160101-1003 1216-0101-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1,77	7680,05	--	13594	--	--	9787	25252
		НР - 72%; СП - 8%			7680,05	--	13594	--		1871	
		Вскрытие и восстановление конструкции дорожной одежды									
56	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	1,29	624,40	413,72	805	534	--	295	1188
		НР - 72%; СП - 8%			210,68	106,62	272	138		88	
57	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,58	5995,74	2894,38	15469	7468	6891	3166	20125
		НР - 108%; СП - 8%			430,37	705,75	1110	1821		1491	
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,29	2226,53	1942,46	2872	2506	3	1055	4241
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	475,28	363	613		314	
59	Е11-271001-505 1127-1001-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)	1,29	1288,14	1151,49	1662	1485	3	760	2616
		НР - 108%; СП - 8%			134,83	410,96	174	530		194	
60	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	0,516	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,387	3967,00	--	1535	--	1535	--	1658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
62	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,387	5413,00	--	2095	--	2095	--	2263
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /Лист НВК-4/									
63	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,74	39413,91	16480,65	68580	28676	4491	47878	125774
		НР - 99%; СП - 8%			20352,48	7441,33	35413	12948		9317	
64	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	28604,00	--	28604	--	28604	--	30892
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
65	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	30564,00	--	61128	--	61128	--	66018
		СП - 8%			--	--	--	--		4890	
66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	29088,00	--	29088	--	29088	--	31415
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
67	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	20922,00	--	20922	--	20922	--	22596
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
68	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	11802,00	--	11802	--	11802	--	12746
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
69	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	4223,00	--	8446	--	8446	--	9122
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
70	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	Е11-80201-109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	0,098	60512,03	3939,26	5930	386	4320	1225	7727
		НР - 93%; СП - 8%			12488,34	950,75	1224	93		572	
72	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0203	1074856,00	--	21820	--	21820	--	23566
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
74	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	$м^2$ потолков	3,32	4132,12	40,67	13719	135	9647	3601	18705
		НР - 90%; СП - 8%			1185,90	19,16	3937	64		1386	
75	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	1	31117,00	--	31117	--	31117	--	33606
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
76	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	5,35	1344,95	452,54	7195	2421	4416	1210	9078
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	142,50	358	762		672	
77	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	26,75	-50,84	--	-1360	--	-1360	--	-1469
		СП - 8%			--	--	--	--		-109	
78	Е11-270701-101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,35	2237,19	6,22	11969	33	9999	2104	15199
		НР - 108%; СП - 8%			362,07	2,07	1937	11		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Земляные работы для КАНАЛИЗАЦИИ									
79	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	27,9	418,62	418,62	11679	11680	--	2190	14978
		НР - 72%; СП - 8%			--	109,02	--	3042		1110	
80	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	535,68	64,00	--	34284	--		--	37027
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
81	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	53,447	307,08	307,08	16413	16412	--	3077	21050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,97	--	4274		1559	
82	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,653	6352,93	--	10501	--	--	7561	19507
		НР - 72%; СП - 8%			6352,93	--	10501	--		1445	
83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	4,5	8331,11	307,92	37490	1386	26794	9629	50888
		НР - 99%; СП - 8%			2068,89	92,43	9310	416		3770	
84	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	23,4	53,55	53,55	1253	1253	--	307	1685
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,25	--	427		125	
85	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	18,8673	5413,00	--	102129	--	102129	--	110299
		СП - 8%			--	--	--	--		8170	
		Канализация (К1)									
86	Е11-220501-203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы изполимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,037	110253,03	10069,70	4079	373	215	3640	8336
		НР - 99%; СП - 8%			94351,82	5017,82	3491	186		618	
87	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимернаясо структурированной стенкой SN 8 с соединительнымэлементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	36,889	3135,00	--	115647	--	115647	--	124899
		СП - 8%			--	--	--	--		9252	
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /Лист НВК-4/									
88	Е11-230601-103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3конструкций колодца	2	69768,47	18949,80	139537	37900	34316	83332	240699
		НР - 99%; СП - 8%			33660,61	8426,47	67321	16853		17830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	15759,00	--	31518	--	31518	--	34039
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
90	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	16919,00	--	67676	--	67676	--	73090
		СП - 8%			--	--	--	--		5414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	11802,00	--	23604	--	23604	--	25492
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
92	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6**	шт.	4	4223,00	--	16892	--	16892	--	18243
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
93	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0258	1074856,00	--	27731	--	27731	--	29950
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
94	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	2	31117,00	--	62234	--	62234	--	67213
		СП - 8%			--	--	--	--		4979	
95	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Потолки. Подшивка доскамиобшивки**	$м^2$ потолков	6,64	4132,12	40,67	27437	270	19293	7201	37409
		НР - 90%; СП - 8%			1185,90	19,16	7874	127		2771	
96	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	10,7	1344,95	452,54	14391	4842	8833	2420	18156
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	142,50	716	1525		1345	
97	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоякнормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	53,5	-50,84	--	-2720	--	-2720	--	-2938
		СП - 8%			--	--	--	--		-218	
98	Е11-270701-101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,7	2237,19	6,22	23938	66	19998	4208	30398
		НР - 108%; СП - 8%			362,07	2,07	3874	22		2252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2467484	410261	1609964	456439	3157836
							386680	127088	--	233915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2467484				
	Материалы		Тенге				385847				
	Всего заработная плата		Тенге					513768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1224114				
	Транспортные расходы		Тенге				60580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				456439				
		Сметная прибыль	Тенге				233915				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3157838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					513768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3157838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					513768			
РАЗДЕЛ 4. 6-3-1 Выгреб емкостью 10м^3											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
99	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м^3 подстилающего слоя	1,29	15036,95	3087,59	19398	3983	7392	9209	30896
		НР - 94%; СП - 8%			6219,70	1374,71	8023	1773		2289	
100	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м^3 подстилающего слоя	2,58	40454,49	13,23	104373	34	86212	17039	131125
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96	--	18127	--		9713	
101	Е11-70501-102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	4138,90	2031,76	28972	14223	8309	11732	43960
		НР - 118%; СП - 8%			919,93	500,39	6440	3503		3256	
102	Е11-70501-103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	5335,74	2588,21	42686	20705	10778	19237	66877
		НР - 118%; СП - 8%			1400,40	637,43	11203	5099		4954	
103	Е11-70501-104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	8691,77	4539,43	69534	36316	16153	30691	108243
		НР - 118%; СП - 8%			2133,15	1117,98	17065	8944		8018	
104	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	1,708	50801,00	--	86768	--	86768	--	93709
		СП - 8%			--	--	--	--		6941	
105	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	9,776	50801,00	--	496631	--	496631	--	536361
		СП - 8%			--	--	--	--		39730	
106	Е11-60401-101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м^3	1,23	40503,41	2344,63	49819	2884	38289	8563	63053
		НР - 91%; СП - 8%			7029,19	621,29	8646	764		4671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-60801-109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,86	60749,40	4774,41	52244	4106	32219	15358	73011
		НР - 91%; СП - 8%			18509,94	1114,97	15919	959		5408	
108	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,28	35830,67	1990,50	10033	557	8777	758	11655
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	699	134		863	
109	Е11-70105-206 1107-0105-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	2108,83	650,13	4218	1300	268	3637	8483
		НР - 118%; СП - 8%			1324,89	216,20	2650	432		628	
110	Е11-70102-104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	13897,58	2094,86	13898	2095	8090	5282	20714
		НР - 118%; СП - 8%			3713,37	762,84	3713	763		1534	
111	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	1,19	91351,00	--	108708	--	108708	--	117405
		СП - 8%			--	--	--	--		8697	
112	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 таблица 4	Надбавка при изменении класса бетона от 22,5 до 25	т	1,19	857,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
113	Е11-70201-201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,44	25211,29	12419,27	11093	5464	453	8827	21514
		НР - 118%; СП - 8%			11762,64	5239,44	5176	2305		1594	
114	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12935,00	--	25870	--	25870	--	27940
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
115	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12609,00	--	25218	--	25218	--	27235
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**4223,00**	**--**	**8446**	**--**	**8446**	**--**	**9122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**676**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1158929**	**91667**	**969601**	**130333**	**1392405**
							97661	**24676**	**--**	**103141**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1158929**				
	Материалы		Тенге				**216938**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122337**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752661**				
		Накладные расходы	Тенге				**130333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103141**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1392403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122337**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1392403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122337**			
		РАЗДЕЛ 5.7-1-1Благоустройство									
		Баланс земляных масс									
117	**Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**355,8**	**105,39**	**105,39**	**37498**	**37497**	**--**	**9201**	**50435**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**35,92**	**--**	**12780**		**3736**	
118	**Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**1067,4**	**79,82**	**79,82**	**85200**	**85200**	**--**	**20900**	**114586**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,20**	**--**	**29033**		**8486**	
119	**Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**88**	**528,77**	**528,77**	**46532**	**46531**	**--**	**9058**	**60037**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**142,96**	**--**	**12580**		**4448**	
120	**С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1689,6**	**64,00**	**--**	**108134**	**--**		**--**	**116785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8651**	
121	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**267,8**	**173,76**	**173,76**	**46533**	**46533**	**--**	**11234**	**62389**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**58,27**	**--**	**15605**		**4622**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**267,8**	**11,93**	**11,93**	**3195**	**3195**	**--**	**833**	**4349**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,32**	**--**	**1157**		**321**	
123	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1633,4**	**2,60**	**2,60**	**4247**	**4247**	**--**	**1029**	**5701**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,87**	**--**	**1421**		**425**	
				Покрытие проезда							
124	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**69,95**	**8114,03**	**1876,32**	**567576**	**131248**	**416619**	**55735**	**673175**
		НР - 108%; СП - 8%			**281,76**	**456,00**	**19709**	**31897**		**49865**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**898915**	**354451**	**416619**	**107990**	**1087457**
							19709	**104473**	**--**	**80554**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**898915**				
	Материалы		Тенге				**416619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**124182**			
	Транспортные расходы		Тенге				**108134**				
		Накладные расходы	Тенге				**107990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1087459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1087459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124182**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24530885**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4680531**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2735579**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**866732**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11028129**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**168714**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4100827**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1817102**	
		Итого СМР		Тенге		24 530 885					
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге		367 963					
		Итого		Тенге		24 898 848					
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге		497 977					
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге			**25 396 825**					
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге		22 857 143					
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге		22 857 143					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 742 857					
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**25 600 000**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____**Рашев А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____**Молдаханов Б.К.**

Эксперт технического . надзора:_____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Авторский надзор ТОО "PNP Projekt" :_____**Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от12.07.2021г**