Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26--6	**30.06.2023 25.05.2021г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**140 240 291**									**12 637 821**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		11 283 769							1 354 052	12 637 821

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**
Молдаханов Б.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области
Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26

АКТ №7

выполненных работ за октябрь 2023 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1Общестроительные работы										
		КМ										
72	**Е11-90102-103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**9**		**134537,01**	**32479,64**	**1210833**	**292316**	**354049**	**458716**	**1803113**
		НР - 69%; СП - 8%				**62718,69**	**11148,61**	**564468**	**100337**		**133564**	
73	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**9**		**13444,12**	**1601,09**	**120997**	**14410**	**10960**	**66015**	**201973**
		НР - 69%; СП - 8%				**10625,22**	**5,28**	**95627**	**48**		**14961**	
74	**С1222-514-0101 222-514-0101 РСНБ РК 2022**	**Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м^2 суммарной площади этажей здания до 100 кг**	**т**	**9**		**1039604,00**	**--**	**9356436**	**--**	**9356436**	**--**	**10104951**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**748515**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12110037**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**660095**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**306726**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**100385**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9721444**		
		- Накладные расходы	Тенге								**524731**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								897040	
		Итого СМР		Тенге			12 110 037					
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			181 651					
		Итого		Тенге			12 291 688					
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			245 834					
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				**12 537 521**					
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			11 283 769					
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			11 283 769					
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 354 052					
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**12 637 821**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Моллаханов Б.К.**

Эксперт технического . надзора: _____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Авторский надзор ТОО "PNP Projekt" : _____ **Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от12.07.2021г**