Форма по приложению 3-1
приказа Министра национальной экономики и генерального прокурора
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области

Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26 от 25.05.2021г

АКТ №12

выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка										
		НР - 98% СП - 8%	камера	4		115387,65	5302,11	461551	21208	46516	392578	922459
						98456,65	1690,76	393827	6763		68330	
2	514-401-0302 514-401-0302 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час										
			комплект	3		3905929,00	--	11717787	--		--	11717787
						--	--	--	--	11717787	--	
3	514-401-0301 514-401-0301 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час										
			комплект	1		2808944,00	--	2808944	--		--	2808944
						--	--	--	--	2808944	--	
5	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка										
			вентилятор	2		10038,41	381,46	20077	763	155	19055	42262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			9579,26	142,46	19159	285		3131	
6	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15713,60	278,63	15714	279	2253	12981	30991
		НР - 98%; СП - 8%			13182,37	63,74	13182	64		2296	
7	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м³/ч	комплект	1	36461,00	--	36461	--	36461	--	39378
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
8	С1246-409-0403 246-409-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	2	6327,00	--	12654	--	12654	--	13666
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
9	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	48484,51	154,17	290907	925	272954	16841	332368
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	26,24	17028	157		24620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	3	29225,51	154,17	87677	463	78700	8421	103785
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	26,24	8514	79		7688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	3036,12	57,48	6072	114	887	5021	11980
		НР - 98%; СП - 8%			2535,45	26,24	5071	52		887	
12	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	6	3160,28	57,48	18962	344	3405	15063	36747
		НР - 98%; СП - 8%			2535,45	26,24	15213	157		2722	
13	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,5142	9612,93	91,29	91459	868	57144	33150	134578
		НР - 98%; СП - 8%			3515,45	39,96	33447	380		9969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	119,0374	10444,14	67,10	1243243	7988	903739	327383	1696276
		НР - 98%; СП - 8%			2784,97	21,41	331516	2549		125650	
15	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32,05	10262,93	91,29	328927	2926	213331	111672	475847
		НР - 98%; СП - 8%			3515,45	39,96	112670	1281		35248	
16	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30,8	11507,34	75,48	354426	2325	252965	97948	488564
		НР - 98%; СП - 8%			3218,69	26,35	99136	812		36190	
17	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	31	11005,44	72,40	341169	2244	252591	85560	460868
		НР - 98%; СП - 8%			2784,97	31,37	86334	972		34138	
18	Е11-202601-1001 1120-2601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс $м^3$/час. Установка	клапан	7	13000,78	732,41	91005	5127	1738	84489	189534
		НР - 98%; СП - 8%			12020,00	296,17	84140	2073		14040	
19	С1246-302-0101 246-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	7	46562,00	--	325934	--	325934	--	352009
		СП - 8%			--	--	--	--		26075	
20	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	79685,28	565,63	79685	565	73464	5697	92213
		НР - 98%; СП - 8%			5656,27	157,47	5656	157		6831	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
22	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	20692,57	1395,43	41385	2791	4353	34387	81834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			17120,72	423,63	34241	847		6062	
23	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2022 прим	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м³/ч									
			комплект	2	181774,00	--	363548	--	363548	--	392632
		СП - 8%			--	--	--	--		29084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18738295	48930	2903500	1250246	20425487
							1259134	16628	14526731	436947	
	Стоимость оборудования		Тенге				14526731				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14526731				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				739305				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739305				
		Сметная прибыль	Тенге				59145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				798450				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3472259				
	Материалы		Тенге				2164194				
	Всего заработная плата		Тенге					1275762			
	Сдача и испытание		Тенге				62289				
		Накладные расходы	Тенге				1250246				
		Сметная прибыль	Тенге				377802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5100307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					1275762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20425488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					1275762			
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
24	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	1	43806,67	2,79	43807	3	291	26543	75978
		НР - 61%; СП - 8%			43512,80	--	43513	--		5628	
25	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8									
			шт.	1	56058,00	--	56058	--	56058	--	60543
		СП - 8%			--	--	--	--		4485	
26	Ц13-100202-206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
			шт.	1	33901,98	3767,26	33902	3767	2490	17553	55571
		НР - 61%; СП - 8%			27644,58	1130,90	27645	1131		4116	
27	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
28	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	30	5236,82	2,79	157105	84	2808	94070	271269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			5140,44	--	154213	--		20094	
29	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-50М *	шт.	27	7881,00	--	212787	--	212787	--	229810
		СП - 8%			--	--	--	--		17023	
30	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	3	56878,00	--	170634	--	170634	--	184285
		СП - 8%			--	--	--	--		13651	
31	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	3204,06	542,12	16020	2710	459	10152	28265
		НР - 72%, СП - 8%			2570,22	249,65	12851	1248		2094	
32	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	5	2078,00	--	10390	--	10390	--	11221
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
33	Ц13-100411-207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	4978,25	--	19913	--	1017	11527	33955
		НР - 61%, СП - 8%			4724,06	--	18896	--		2515	
34	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	3196,00	--	12784	--	12784	--	13807
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
35	Е11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	1359,97	28,93	9520	203	42	6743	17564
		НР - 72%, СП - 8%			1324,98	12,83	9275	90		1301	
36	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12"Выход"	шт.	7	2297,00	--	16079	--	16079	--	17365
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				777029	6767	503869	166588	1019105
							266393	2469	--	75489	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				270747				
	Материалы		Тенге				7065				
	Всего заработная плата		Тенге					259497			
		Накладные расходы	Тенге				159845				
		Сметная прибыль	Тенге				34447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				465039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					259497			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				42				
	Всего заработная плата		Тенге					9365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496762				
		Накладные расходы	Тенге				6743				
		Сметная прибыль	Тенге				41042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1019106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					268862			
		РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода									
37	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	775,16	341,45	178287	78533	11082	84810	284145
		НР - 72% СП - 8%			385,53	126,61	88672	29120		21047	
39	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,2346	373287,00	--	87573	--	87573	--	94579
		СП - 8%			--	--	--	--		7006	
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	640,14	22,77	3841	136	420	2395	6735
		НР - 72% СП - 8%			547,46	6,87	3285	41		499	
41	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	79,00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
42	Е11-210102-101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	600	505,41	4,85	303246	2910	12420	207336	551430
		НР - 72% СП - 8%			479,86	0,08	287916	48		40848	
43	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	600	130,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				651421	81579	189969	294541	1021641
							379873	29209	--	75678	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				182128				
	Материалы		Тенге				11500				
	Всего заработная плата		Тенге					121118			
		Накладные расходы	Тенге				87205				
		Сметная прибыль	Тенге				21546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				290879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					121118			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469293				
	Материалы		Тенге				12420				
	Всего заработная плата		Тенге					287964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166047				
		Накладные расходы	Тенге				207336				
		Сметная прибыль	Тенге				54132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				730761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					287964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1021640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					409082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22466234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1905400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3597335		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14526731		
		- Накладные расходы	Тенге							1711375	
		- Сметная прибыль	Тенге							588114	
		Итого СМР		Тенге			22 466 234				
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			119 093				
		Итого		Тенге			22 585 327				
		Непредвиденные расходы 2%		Тенге			161 172				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				22 746 498				
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			20 471 849				
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			20 471 849				
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 456 621				
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			22 928 470				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рапеев А.А.**

Эксперт технического . надзора: _____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Мостаханов Б.К.**

Авторский надзор ТОО "PNP Project" _____ **Исламов Н.П.**