Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26--6	30.06.2023 25.05.2021г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**386 999 236,85**									**23 715 125,85**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		21 174 219,51							2 540 906,34	23 715 125,85

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**
_____ Молдаханов Б.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____Рашев А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области
Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26 от 25.05.2021г

АКТ №13

выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1		115387,65 98456,65	5302,11 1690,76	115388 98457	5302 1691	11629	98144 17083	230615
2	514-401-0304 514-401-0304 РСНБ РК 2022	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м³/час**	комплект	1		5441315,00 –	– –	5441315 –	– –	5441315	– –	5441315
		Система теплоснабжения калориферов										
3	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	4		16459,00 –	– –	65836 –	– –	65836	– 5267	71103
4	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	8,71		231,22 36,75	4,48 0,75	2014 320	39 7	1655	225 179	2418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	53,5	1173,50	132,50	62782	7089	24730	26217	96118
		НР - 76%; СП - 8%			578,75	66,02	30963	3532		7120	
6	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	46,2	651,00	--	30076	--	30076	--	32482
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
7	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	12,65	354,00	--	4478	--	4478	--	4836
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
8	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	41715,21	727,02	83430	1454	18248	62966	158107
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31864,18	261,09	63728	522		11712	
9	511-403-0101 511-403-0101 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м^3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой**	шт.	1	28055,00	--	28055	--		--	28055
					--	--	--	--	28055	--	
10	511-403-0104 511-403-0104 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м^3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой**	шт.	1	38996,00	--	38996	--		--	38996
					--	--	--	--	38996	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5872370	13884	156652	187552	6104045
							193468	5752	5508366	44125	
	Стоимость оборудования		Тенге				5508366				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5508366				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165186				
	Материалы		Тенге				26385				
	Всего заработная плата		Тенге					34822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100390				
		Накладные расходы	Тенге				26442				
		Сметная прибыль	Тенге				15330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					34822			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				198818				
	Материалы		Тенге				29877				
	Всего заработная плата		Тенге					164398			
	Сдача и испытание		Тенге				6840				
		Накладные расходы	Тенге				161110				
		Сметная прибыль	Тенге				28795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				388723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					164398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6104047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					199220			
		РАЗДЕЛ 3. Локальаня смета 7-1-1									
		Благоустройство									
11	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	$м^2$	1032	173,45	--	179000	--	--	157524	363449
		НР - 88%; СП - 8%			173,45	--	179000	--		26925	
12	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2022	**Земля растительная**	$м^3$	128,1	1517,00	--	194328	--	194328	--	209874
		СП - 8%			--	--	--	--		15546	
		МАФы									
13	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	24825,00	--	24825	--	24825	--	26811
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
14	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	1	68473,00	270,00	68473	270	64631	--	73951
		СП - 8%			3572,00	66,00	3572	66		5478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				466626	270	283784	157524	674085
							182572	66	--	49935	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				466626				
		Материалы	Тенге				89456				
		Всего заработная плата	Тенге					182638			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194328				
		Накладные расходы	Тенге				157524				
		Сметная прибыль	Тенге				49935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				674085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					182638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				674085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					182638			
		РАЗДЕЛ 4. локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения									
		Подземная бесканальная прокладка									
15	Е11-221501-101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$**	м короба	0,447	19163,80	1981,27	8566	886	6524	1504	10875
		НР - 99%; СП - 8%			2586,73	811,08	1156	363		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж котлов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-180101-204 1118-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	257177,30	25576,43	514355	51152	87821	390998	977782
		НР - 98%; СП - 8%			187691,22	11797,73	375382	23595		72428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Ц13-70401-103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т.Монтаж оборудования	шт.	2	83748,44	4722,95	167497	9446	3766	96018	284596
		НР - 61%; СП - 8%			77142,57	1560,34	154285	3121		21081	
18	511-801-0140 511-801-0140 РСНБ РК 2022	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 25,0 $м^3$/ч, Н 36,0 м вод. ст.	шт.	1	8012689,00	--	8012689	--		--	8012689
					--	--	--	--	8012689	--	
19	Е11-220901-202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	6977,30	264,99	55818	2120	13574	40769	104314
		НР - 99%; СП - 8%			5015,56	132,05	40124	1056		7727	
20	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3706,03	159,00	14824	636	3613	10783	27655
		НР - 99%; СП - 8%			2643,67	79,23	10575	317		2049	
21	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	42779,00	--	342232	--	342232	--	369611
		СП - 8%			--	--	--	--		27379	
22	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16459,00	--	65836	--	65836	--	71103
		СП - 8%			--	--	--	--		5267	
		Опоры неподвижные									
23	Е11-70601-203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	1,05	80274,31	1048,26	84288	1101	62822	24345	117324
		НР - 118%; СП - 8%			19395,15	254,05	20365	267		8691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9266105	65341	586188	564417	9975949
							601887	28719	8012689	145428	
	Стоимость оборудования		Тенге				8012689				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8012689				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				167497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3766				
	Всего заработная плата		Тенге					157406			
		Накладные расходы	Тенге				96018				
		Сметная прибыль	Тенге				21081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				284596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					157406			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				571564				
	Материалы		Тенге				86533				
	Всего заработная плата		Тенге					74223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408068				
		Накладные расходы	Тенге				77401				
		Сметная прибыль	Тенге				51919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				700884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					74223			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				514355				
	Материалы		Тенге				87819				
	Всего заработная плата		Тенге					398977			
	Сдача и испытание		Тенге				12423				
		Накладные расходы	Тенге				390998				
		Сметная прибыль	Тенге				72428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				977781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					398977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9975950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					630606			
		РАЗДЕЛ 5. Элекроснабжение.Локальная смета 2-1-4									
24	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01854	309939,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
25	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00618	800694,00	--	4948	--	4948	--	5344
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10694	--	10694	--	11550
							--	--	--	856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10694				
		Сметная прибыль	Тенге				856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11550				
		РАЗДЕЛ 6.локальная смета 2-1-5Пожарная сигнализация									
		Кабели и провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	370	775,16	341,45	286809	126337	17826	136434	457102
					385,53	126,61	142646	46846		33859	
27	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**									
		СП - 8%	км	0,7548	67792,00	--	51169	--	51169	--	55263
					--	--	--	--		4094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				337978	126337	68995	136434	512365
	Стоимость монтажных работ		Тенге				142646	46846	--	37953	
	Материалы		Тенге				286809				
	Всего заработная плата		Тенге				17827				
		Накладные расходы	Тенге					189492			
		Сметная прибыль	Тенге				136434				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				457102				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					189492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51169				
		Сметная прибыль	Тенге				51169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				55263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				512365				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
								189492			
		РАЗДЕЛ 7. 6-3-1Выгреб емкостью 10м^3									
28	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	40,05	528,77	528,77	21177	21178	--	4122	27323
					--	142,96	--	5726		2024	
29	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	т·км	768,96	64,00	--	49213	--		--	53150
					--	--	--	--		3937	
30	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	93,45	439,48	439,48	41069	41070	--	7995	52989
					--	118,82	--	11104		3925	
31	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	1,5	6352,93	--	9529	--	--	6861	17701
					6352,93	--	9529	--		1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4,8	2454,27	–	11780	–	–	8482	21883
		НР - 72%; СП - 8%			2454,27	–	11780	–		1621	
33	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	88,65	49,00	49,00	4344	4344	–	1043	5817
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,33	–	1448		431	
34	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,3	368,69	169,02	5641	2586	–	3109	9450
		НР - 72%; СП - 8%			199,67	82,53	3055	1263		700	
35	Е11-010201-0306 1101-0201-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$ уплотненного грунта	73,35	52,98	52,98	3886	3886	–	956	5230
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,11	–	1328		387	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
36	Е11-100107-105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,29	5559,07	1270,57	1612	369	477	782	2585
		НР - 90%; СП - 8%			2640,92	353,54	766	103		191	
37	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,29	5050,03	228,75	1465	66	1280	135	1728
		НР - 90%; СП - 8%			411,28	106,72	119	31		128	
38	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	8,8	457,00	–	4022	–	4022	–	4344
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
39	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	–	778	–	778	–	840
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
40	Е11-100107-607 1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,63	17477,18	35,94	11011	23	8959	1835	13874
		НР - 90%; СП - 8%			3220,09	16,75	2029	11		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-230201-103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00295	8519894,02	182561,16	25134	539	21022	3728	31171
		НР - 99%; СП - 8%			1211092,96	65326,78	3573	193		2309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	24116,00	–	24116	–	24116	–	26045
		СП - 8%			–	–	–	–		1929	
43	Е11-200701-103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5916,00	81,72	5916	81	4632	1205	7690
		НР - 98%; СП - 8%			1203,09	26,24	1203	26		570	
44	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2626662,73	922656,10	1313	462	212	810	2293
		НР - 99%; СП - 8%			1277277,12	359512,81	639	180		170	
45	С1241-102-0237 241-102-0237 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	0,5	28278,00	–	14139	–	14139	–	15270
		СП - 8%			–	–	–	–		1131	
46	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	0,43	244,16	3,95	105	1	76	19	134
		НР - 69%; СП - 8%			63,98	0,75	28	–		10	
47	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,43	552,35	3,07	238	1	223	10	267
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,75	14	–		20	
48	Е11-231201-101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	5152,84	769,55	5153	769	1360	3339	9171
		НР - 99%; СП - 8%			3024,27	348,25	3024	348		679	
49	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	–	19329	–	19329	–	20875
		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
50	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 300 мм	сальник	1	12305,98	–	12306	–	5392	6776	20608
		НР - 98%; СП - 8%			6914,03	–	6914	–		1527	
51	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	5,35	1344,95	452,54	7195	2421	4416	1210	9078
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	142,50	358	762		672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270701-101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	5,35	2237,19 362,07	6,22 2,07	11969 1937	33 11	9999	2104 1126	15199
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	9	3417,46 1515,05	54,74 24,07	30757 13635	493 217	16629	14960 3657	49375
54	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	0,41	60573,00 --	-- --	24835 --	-- --	24835	-- 1987	26822
55	Е11-150208-101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,11	3877,09 1737,18	118,73 97,51	140002 62730	4287 3521	72985	53000 15440	208443
56	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	80,2	4129,79 551,33	32,72 5,28	331209 44217	2624 423	284368	41516 29818	402543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				819243 165550 801021	85233 26695	519249 --	163997 78658	1061898
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422006				
	Материалы		Тенге					184102			
	Всего заработная плата		Тенге				87219				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49213				
	Транспортные расходы		Тенге				156016				
		Накладные расходы	Тенге				76561				
		Сметная прибыль	Тенге				1033598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								82
		Нормативная трудоемкость	Тенге					184102			
		Сметная заработная плата	Тенге				18222				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10023				
	Материалы		Тенге					8143			
	Всего заработная плата		Тенге				61				
	Сдача и испытание		Тенге				7981				
		Накладные расходы	Тенге				2097				
		Сметная прибыль	Тенге				28300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								4
		Нормативная трудоемкость	Тенге					8143			
		Сметная заработная плата	Тенге				1061898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					192245			
		РАЗДЕЛ 8. 6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Земляные работы для КАНАЛИЗАЦИИ									
57	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	6,8727	5413,00	--	37202	--	37202	--	40178
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
58	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	2,755	2454,27	--	6762	--	--	4868	12561
		НР - 72%; СП - 8%			2454,27	--	6762	--		930	
59	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	52,345	73,00	73,00	3821	3821	--	937	5139
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,88	--	1302		381	
60	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	52,345	368,69	169,02	19299	8847	--	10635	32329
		НР - 72%; СП - 8%			199,67	82,53	10452	4320		2395	
61	С1241-229-0302 241-229-0302 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160**	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
62	С1241-408-0102 241-408-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	комплект	1	5833,00	--	5833	--	5833	--	6300
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
63	С1241-408-0105 241-408-0105 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм**	комплект	4	7979,00	--	31916	--	31916	--	34469
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106831	12668	76949	16440	133134
							17214	5622	--	9862	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106831				
		Всего заработная плата	Тенге					22836			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76949				
		Накладные расходы	Тенге				16440				
		Сметная прибыль	Тенге				9862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				133133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22836			
		РАЗДЕЛ 9. Включаемые работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. АР									
		Тип 3									
64	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**14,6**	**11362,68**	**232,30**	**165895**	**3392**	**133444**	**28855**	**210331**
		НР - 94%; СП - 8%			**1990,32**	**112,23**	**29059**	**1639**		**15580**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**15,622**	**4207,40**	**20,57**	**65728**	**321**	**57298**	**7746**	**79352**
		НР - 94%; СП - 8%			**519,05**	**8,46**	**8109**	**132**		**5878**	
66	**Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**842**	**1126,31**	**128,67**	**948353**	**108340**	**310622**	**586158**	**1657275**
		НР - 94%; СП - 8%			**628,73**	**111,85**	**529391**	**94178**		**122764**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1179976**	**112053**	**501364**	**622759**	**1946958**
							566559	**95949**	**–**	**144222**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1179976**				
	Материалы		Тенге				**501365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**662508**			
		Накладные расходы	Тенге				**622759**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144222**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1946957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**662508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1946957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**662508**			
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция									
67	**Е11-200101-309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**120**	**11507,34**	**75,48**	**1380881**	**9058**	**985580**	**381617**	**1903498**
		НР - 98%; СП - 8%			**3218,69**	**26,35**	**386243**	**3162**		**141000**	
68	**Е11-200701-201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**20437,42**	**81,72**	**20437**	**81**	**19153**	**1205**	**23373**
		НР - 98%; СП - 8%			**1203,09**	**26,24**	**1203**	**26**		**1731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-201501-102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка** НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	13844,48 13017,29	728,32 299,93	13844 13017	728 300	99	13051 2152	29047
70	С1246-402-0102 246-402-0102 РСНБ РК 2022	**Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м^3/ч, 220 В** СП - 8%	комплект	1	48188,00 --	-- --	48188 --	-- --	48188	-- 3855	52043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1463350 400463	9867 3488	1053020 --	395873 148738	2007961
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48188				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48188				
		Сметная прибыль	Тенге				3855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52043				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1415162				
		Материалы	Тенге				1004832				
		Всего заработная плата	Тенге					403951			
		Сдача и испытание	Тенге				19539				
		Накладные расходы	Тенге				395873				
		Сметная прибыль	Тенге				144883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1955918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					403951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2007961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					403951			

РАЗДЕЛ 12. благоустройство

71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. Другие виды покрытий: бетон классав 15, применен коэффициент к норме расхода бетона в 15 (м200) - 0,86.** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	123	3170,24 1515,05	54,74 24,07	389940 186351	6733 2961	196856	204457 47552	641949
72	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** СП - 8%	м^3	1,923818	60573,00 --	-- --	116531 --	-- --	116531	-- 9323	125854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				506471 186351	6733 2961	313387 --	204457 56875	767803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506471				
		Материалы	Тенге				196855				
		Всего заработная плата	Тенге					189312			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116531				
		Накладные расходы	Тенге				204457				
		Сметная прибыль	Тенге				56875				

грамммный комплекс АВС (редакция 2023.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				767803				97
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189312			
		Сметная заработная плата	Тенге				767803				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189312			
		Сметная заработная плата	Тенге								23195749
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2456710				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					432386			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3570280		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				49213				
		- Перевозка грузов	Тенге						13521055		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2449453	
		- Накладные расходы	Тенге							716652	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого СМР		Тенге			23 195 749				
		Оборудование					13 521 055				
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			145 120				
		Итого		Тенге			23 340 869				
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			196 396				
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				**23 537 266**				
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			21 174 219,51				
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			21 174 219,51				
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 540 906,34				
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**23 715 125,85**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического . надзора: _____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Авторский надзор ТОО "PNP Project" : _____ **Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от12.07.2021г**